Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Петропавловска"** Форма 2В

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**СТРОИТЕЛЬСТВО 55-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)**

Наименование объекта -**55-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ**

АКТ № 1

приемки выполненных работ за август месяц 2016 года

Основание: Договор №93 от 15.08. 2016г.
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-2								
		ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ								
		1. Топографо-геодезические работы.								
1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы канализации по II категории сложности км	0,0695	6101x0,7x1,5		445				
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы канализации по II категории сложности км	0,0695	4607x0,7		224				
		Итого полевых изысканий:				669				
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4 п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 669 x 0,09 x 1,25				75				
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрологическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (669 + 75) x 1,05				781				
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5	Организация и ликвидация работ (669 + 75) x 0,06 x 2,5 x 0,7				78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.2 к=0,7									
		ИТОГО:	Тенге			859				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

1	С130804-2325 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Труба профилированная "КОРСИС ПРО" SN8 д.200мм	70,7	1041,00	--	73599	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
2	С130810-374 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	24	85,00	--	2040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130804-2349 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN 225 PP ГОСТ Р 54475-2011	12	968,00	--	11616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С130806-94 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,004	1073,00	--	1077	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ								
5	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые (КЦД-10,КЦД-15,КЦП1-10-2,КЦП3-15-2)	2,05	31400,00	--	64370	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (КЦО-2)	1,6	23800,00	--	38080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143018-31 примеч.к=1,1	Кольца железобетонные КЦ15-6	2,95	8800,00	--	25960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90 (КЦ15-9)	0,89	8000,00	--	7120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С143018-36 примеч.к=1,1	Кольца железобетонные КЦ10-6	0,59	5511,00	--	3251	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 (КЦ10-9)	0,89	5010,00	--	4459	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С143018-33 кс=1,25	Кольца железобетонные КЦО-1	0,07	4737,50	--	332	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90 (КЦ7-9)	0,89	3790,00	--	3373	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	17100,00	--	68400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			303677				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			--				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18221				
		ИТОГО:	Тенге			**321898**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-3

ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

		1. Топографо-геодезические работы.								
1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы сетей теплоснабжения по II категории сложности км	0,0851	6101x1,5		779				
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы сетей теплоснабжения по II категории сложности км	0,0851	4607		392				
		Итого полевых изысканий:				1171				
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4 п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 1171 x 0,09 x 1,25				132				
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрологическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (1171+132) x 1,05				1368				
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (1171+132) x 0,06 x 2,5 x 0,7				137				
		ИТОГО:	Тенге			**1505**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
		УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ120Х60-8 (80,52 М.П.)								
9	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л11д-8	0,54	25300,00	--	13662	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л11-8-1(3м),ЛУ11-8,ЛУ11-8н	4,12	23800,00	--	98056	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 Л11-8	15,84	23300,00	--	369072	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные П11-8,П11д-8,П15д-8	12,49	23800,00	--	297262	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Балки,Б-2	1,35	23300,00	--	31455	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК(1ШТ)								
20	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (ПО-2)	0,22	23800,00	--	5236	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-33 прим.8Кст=1,25	Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных (КЦ7-3)	0,29	4737,50	--	1374	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-32 прим.8Кст=1,25	Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных (КЦО-1)	0,07	4250,00	--	298	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА(1ШТ)								
32	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,022	29300,00	--	645	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные ,П11д-8	0,11	23800,00	--	2618	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			819677	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49181				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			868858				
		РАЗДЕЛ 2.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
40	С130806-507 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	165	3341,00	--	551265	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С130806-505 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	2251,00	--	9004	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс-лист	Кран шаровый А 737мм Ст89х4-2 ППУ-ПЭ-Ballomax-ПП	2	81252,52	--	162505	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс-лист	Тройниковое ответвление с накладкой 4мм,В 40,5мм Ст133х4-89х4-2-ППУ-ПЭ	1	14892,21	--	14892	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СПрайс-лист	Тройниковое ответвление дл.1270мм,1300мм с накладкой 4мм,В 40,5мм Ст133х4-89х4-2-ППУ-ПЭ	1	18019,73	--	18020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс-лист	Отвод стандартный угол90гр.,Ст133х4-90-2ППУ-ПЭ	8	14289,57	--	114317	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	СПрайс-лист	Комплект изоляции стыка КТЗ- СПЭ 250-730	36	5026,83	--	180966	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
54	СПрайс-лист	Комплект изоляции стыка КТЗ-СПЭ 280-730	2	6139,10	--	12278	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс-лист	Комплект изоляции стыка КТЗ-СПЭ 180-730	4	3211,81	--	12847	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
56	СПрайс-лист	Переход Ст159х4,5-133х4-2-ППУ-ПЭ	2	15537,48	--	31075	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СПрайс-лист	Рабочая заглушка изоляции 89-2-ППУ-ПЭ	2	780,91	--	1562	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	СПрайс-лист	Полиэтиленовый мат 2000х1400х15	7	1448,46	--	10139	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	СПрайс-лист	Лента маркировочная	6	30,04	--	180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С130806-75 т.ч.п.5 кст=1,02	Трубы стальные электросварные гр."В" д.89х4ммм	4,04	519,18	--	2097	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С11031-88	Маты строительные МС-35 /ГОСТ 10499-78/	0,3	1430,00	--	429	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0037	185900,00	--	688	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
69	С130806-129 т.ч.п.5кс=1,02	Труба стальная электросварная гр."В" д.219х6мм	1,506	2070,60	--	3118	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	С130806-107 т.ч.п.5кс=1,02	Труба стальная электросварная гр."В" д.273х7мм	0,7028	3529,20	--	2480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1127863	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67672				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1195535				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			1947540	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116852				
		ИТОГО:	Тенге			**2 064 393**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-1

ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА

		1. Топографо-геодезические работы.								
1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы водопровода по II категории сложности км	0,1	6101х0,7х1,5		641				
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы водопровода по II категории сложности км	0,1	4607х0,7		322				
		Итого полевых изысканий:				963				
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4 п.2 к=1,25	Внутренний транспорт				108				
		963 х 0,09 х 1,25								
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрологическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту :				1125				
		(963 + 108) х 1,05								
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5	Организация и ликвидация работ				113				
		(963+108) х 0,06 х 2,5 х 0,7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.2 к=0,7									
		ИТОГО:	Тенге			**1238**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	530	27,84	26,18	14753	13873	4555	0,01	6
		м3		1,66	7,20	880	3816	97	0,03	13
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	514	30,62	28,79	15738	14799	4859	0,01	7
		м3		1,83	7,92	939	4071	97	0,03	14
3	Е0101-164-2 п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2т.ч. п-3.177 К=1,15	Доработка мокрого грунта вручную	6,708	302,12	--	2027	--	2290	2,13	14
		м3		302,12	--	2027	--	113	--	--
7	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	188	289,15	289,15	54359	54359	34031	--	--
		м3		--	186,62	--	35084	97	0,86	161
13	С130804-857 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	69,69	212,00	--	14774	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-861 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	31,31	650,00	--	20352	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-813 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	15,15	1648,00	--	24967	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С130902-66 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	10167,00	--	10167	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С130902-69 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	22036,00	--	22036	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	1	377,00	--	377	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	5	757,00	--	3785	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс-лист	Втулка под фланец удлиненная д.90мм	1	412,42	--	412	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс-лист	Втулка под фланец удлиненная д.160мм	2	1148,44	--	2297	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс-лист	Фланец с покрытием ПП д.90 мм	1	1316,70	--	1317	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс-лист	Фланец с покрытием ПП д.160 мм	2	2208,38	--	4417	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ								
38	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца железобетонные КЦ20-9,КЦ20-9а	1,78	10100,00	--	17978	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца железобетонные КЦ1О-9	0,89	5010,00	--	4459	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные ,КЦО-2	0,32	23800,00	--	7616	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые КЦП,КЦД	1,1	31400,00	--	34540	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	1	11500,00	--	11500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
50	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм гильзы	1	2690,00	--	2690	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			270560	83032			27
			Тенге			3845	42971			189
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			270560				
	Всего заработная плата -		Тенге				46816			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			141528				
	Местные материалы -		Тенге			68036				
		Накладные расходы -	Тенге			45735				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6860			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18978				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			335273				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата -	Тенге				53676			
		ИТОГО:	Тенге			**335273**				
		Итого по акту выполненных работ:								
		- в базовых ценах 2001 года				**2 725 166**				
		- в текущих ценах, К=2,7031079				**7 366 416**				
		НДС (12%)				883 970				
		ВСЕГО ПО АКТУ №1 С НДС:				**8 250 386**				

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Таспаев Д.Б._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Петропавловска"** Форма 2В

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**СТРОИТЕЛЬСТВО 55-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)**

Наименование объекта -**55-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ**

АКТ № 2

приемки выполненных работ за август месяц 2016 года

Основание: Договор №93 от 15.08. 2016г.
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-5								
		ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ								
		1. Топографо-геодезические работы.								
1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы телефонизации по II категории сложности км	0,159	6101x1,5		1455				
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы телефонизации по II категории сложности км	0,159	4607		733				
		Итого полевых изысканий:				2188				
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4 п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 2188 x 0,09 x 1,25				246				
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрологическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (2188 + 246) x 1,05				2556				
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (2188 + 246) x 0,06 x 2,5 x 0,7				256				
		ИТОГО:	Тенге			2812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1								
		НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
1	Е0101-14-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	64	17,76	17,76	1137	1137	286	--	--
		м3		--	4,61	--	295	97	0,02	1
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	52	6,48	6,48	337	337	106	--	--
		м3		--	2,10	--	109	97	0,01	--
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	52	21,55	4,52	1120	235	859	0,11	6
		м3		17,03	--	886	--	97	--	--
4	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д=110мм)	0,306	311603,38	--	95351	--	6998	133,00	41
		кан.-км		20790,00	--	6362	--	110	--	--
9	Ц0110-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	1	970,20	--	970	--	972	5,00	5
		шт		884,00	--	884	--	110	--	--
12	С143008-92	Песок природный	11,718	875,00	--	10253	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ								
13	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	93	30,62	28,79	2848	2678	879	0,01	1
		м3		1,83	7,92	170	737	97	0,03	3
14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	84	6,48	6,48	544	544	171	--	--
		м3		--	2,10	--	177	97	0,01	1
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	84	21,55	4,52	1810	379	1388	0,11	9
		м3		17,03	--	1431	--	97	--	--
16	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	3	4887,19	653,59	14662	1961	5789	9,25	28
		колодец		1588,50	165,83	4766	497	110	0,67	2
17	Е0134-109-3	Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев ККС-3	2	1789,49	--	3579	--	1277	3,19	6
		вставка		580,50	--	1161	--	110	--	--
18	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	2,696	25900,00	--	69826	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			202437	7271			96
			Тенге			15658	1815			7
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			970				
	Материалы -		Тенге			86				
	Всего заработная плата -		Тенге				884			
		Накладные расходы -	Тенге			972				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				146			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2059				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1030			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			201467				
	Материалы -		Тенге			97402				
	Всего заработная плата -		Тенге				16589			
	Местные материалы -		Тенге			82020				
		Накладные расходы -	Тенге			17754				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2663			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13153				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			232374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				19252			
		ИТОГО:	Тенге			234433				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

4	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	13	407,25	--	5294	--	5983	2,64	34
		м3		407,25	--	5294	--	113	--	--
5	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	25	468,34	--	11708	--	13231	3,04	76
		м3		468,34	--	11708	--	113	--	--
6	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	75	483,56	6,82	36267	512	3667	0,26	20
		м2		40,73	2,54	3055	190	113	0,01	1
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1022	6,48	6,48	6622	6622	2085	--	--
		м3		--	2,10	--	2150	97	0,01	8
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	54	134,10	--	7241	--	8183	0,97	52
		м3		134,10	--	7241	--	113	--	--
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1022	21,55	4,52	22020	4615	16883	0,11	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	--	17405	--	97	--	--
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	10	1268,70	152,52	12687	1525	2741	1,02	10
		м3		153,68	57,15	1537	572	130	0,28	3
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,069	58881,69	25695,31	4063	1773	3578	194,00	13
		км		33075,00	6813,45	2282	470	130	26,38	2
15	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,031	78005,00	36133,62	2418	1120	2074	247,00	8
		км		41850,00	9612,90	1297	298	130	37,30	1
19	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм (футляр)	0,015	154938,86	103471,23	2324	1552	1452	306,00	5
		км		51300,00	23175,85	770	348	130	98,72	1
21	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	15	244,98	0,28	3675	4	2867	0,84	13
		м		146,93	0,11	2204	2	130	--	--
22	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
23	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	405,40	16,15	405	16	304	1,36	1
		шт		227,25	6,75	227	7	130	0,03	--
27	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,028	247994,13	49389,75	6944	1383	2964	312,70	9
		т		62775,00	18657,00	1758	522	130	91,12	3
30	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов и втулок	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
		КОЛОДЦЫ								
37	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д.2000мм	2,8	30033,67	2104,76	84094	5893	10869	13,90	39
		м3		2362,50	623,48	6615	1746	130	2,48	7
43	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,8	300,00	--	840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0122-13-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,001	661964,51	75373,88	662	75	97	263,00	--
		км		45900,00	28473,75	46	28	130	139,06	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			217619	26328			434
			Тенге			67802	6519			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			217619				
	Материалы -		Тенге			67131				
	Всего заработная плата -		Тенге				74321			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			56375				
		Накладные расходы -	Тенге			84670				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12700			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			320426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							502
		Сметная заработная плата -	Тенге				87022			
		ИТОГО:	Тенге			320426				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	193	30,62	28,79	5909	5557	1825	0,01	2
		м3		1,83	7,92	352	1529	97	0,03	5
2	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка мокрого грунта вручную	6	302,12	--	1813	--	2048	2,13	13
		м3		302,12	--	1813	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	114	6,48	6,48	739	739	233	--	--
		м3		--	2,10	--	240	97	0,01	1
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	114	21,55	4,52	2456	515	1883	0,11	12
		м3		17,03	--	1941	--	97	--	--
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6	122,18	--	733	--	828	0,89	5
		м3		122,18	--	733	--	113	--	--
6	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	49,32	289,15	289,15	14260	14261	8927	--	--
		м3		--	186,62	--	9204	97	0,86	42
7	Е0123-1-1	Засыпка труб бесканальной прокладки и в каналах песком	45	1268,70	152,52	57092	6863	12334	1,02	46
		м3		153,68	57,15	6916	2572	130	0,28	13
		УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ120Х60-8 (80,52 М.П.)								
8	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	25,59	1187,57	564,43	30390	14444	27317	3,33	85
		м3		567,00	195,49	14510	5003	140	0,75	19
16	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	25,59	150,00	--	3839	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			117231	42378			164
			Тенге			26265	18547			80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			55395				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10358				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			182984				
		ИТОГО:	Тенге			182 984				
		Итого по акту выполненных работ:								
		- в базовых ценах 2001 года				**740 655**				
		- в текущих ценах, К=2,7031079				**2 002 069**				
		НДС (12%)				240 248				
		ВСЕГО ПО АКТУ №2 С НДС:				**2 242 317**				

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Таспаев Д.Б._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Петропавловска"**

Форма 2В

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**СТРОИТЕЛЬСТВО 55-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)**

Наименование объекта -**55-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ**

АКТ № 3

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

Основание: Договор №93 от 15.08. 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1								
		НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
5	Ц0110-927-2	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	170	73,65	31,82	12521	5409	9118	0,19	32
	Изм. и доп. вып. 3	м кабеля		40,67	8,09	6914	1375	110	0,05	8
6	Ц0110-927-3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	175	59,83	28,7	10470	5022	7174	0,14	25
	Изм. и доп. вып. 3	м кабеля		29,97	7,3	5245	1277	110	0,04	7
7	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	13	27,7	2,1	360	27	249	0,1	1
		м		19,7	0,5	256	7	95	-	-
8	СПрайс-лист	Кабель оптический на 8 одномодовых волокон КС-ОКЛ-П-SM-8	0,358	53604,47	-	19190	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0110-891-9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в	12	233,7	41,9	2804	503	684	0,3	4

	коллекторе двухместная		42,8	9	514	108	110	0,05	1
	шт								
11	СПрайс-лист-Консоли в колодцах ККЧ-2	12	242,22	-	2907	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
	КОЛОДЦЫ								
19	Ц0110-937-2-Установка, монтаж УССЛК с	2	25551,15	17650,22	51102	35300	32879	35	70
Изм. и доп. вып. 3	учетом измерений на зоновом ОК, число волокон 8		7870,8	4489,65	15742	8979	133	26,04	52
	УССЛК								
20	Ц0108-472-1-Проводник заземляющий из	5	78,3	2,1	392	11	308	0,39	2
0	медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (заземление брони ВОК)		64,6	0,3	323	2	95	-	-
	м								
21	С151607-145-Провода силовые для	0,0051	105101	-	536	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20	электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79		-	-	-	-	-	-	-
	км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			100282	46273			134
		Тенге			28993	11748			68
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			99746	-	-		-
	Материалы -	Тенге			2383	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	40741	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22097	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			50412	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7562	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9010	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			159168	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		227
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	48303	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			536	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			536	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			568	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			159736	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		227
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	48303	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

1	Е0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в	236	27,84	26,18	6569	6177	2028	0,01	3
	отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью		1,66	7,2	392	1699	97	0,03	6

		0,5 м3							
2	E0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 мокрого	м3	349	30,62	28,79	10686	10049	3299	0,01	4
	т.ч. п-3.46 К=1,1				1,83	7,92	637	2764	97	0,03	10
3	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка мокрого грунта)	м3	11	302,12	-	3323	-	3755	2,13	23
	т.ч. п-3.177 к=1,15				302,12	-	3323	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2		м3								
4	E0101-162-8	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	2	407,25	-	815	-	920	2,64	5
					407,25	-	815	-	113	-	-
5	E0101-162-8	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м мокрого	м3	6	468,34	-	2810	-	3175	3,04	18
	т.ч. п-3.177 к=1,15				468,34	-	2810	-	113	-	-
6	E0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м3	15	483,56	6,82	7253	102	733	0,26	4
					40,73	2,54	611	38	113	0,01	-
7	E0101-173-1	-Водоотлив из траншей	м2	109	289,15	289,15	31517	31517	19731	-	-
					-	186,62	-	20341	97	0,86	94
8	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	552	6,48	6,48	3577	3577	1126	-	-
					-	2,1	-	1161	97	0,01	4
9	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	29	134,1	-	3889	-	4394	0,97	28
					134,1	-	3889	-	113	-	-
10	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	552	21,55	4,52	11893	2493	9119	0,11	60
					17,03	-	9401	-	97	-	-
11	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	7	1268,7	152,52	8881	1068	1919	1,02	7
					153,68	57,15	1076	400	130	0,28	2
12	E0122-11-6	-Укладка трубопроводов из	м3	0,07	139336,75	90794,12	9754	6356	6184	286	20

Изм. и доп.вып.15 прим.	полиэтиленовых труб диам. 200 мм		48375	19582,83	3386	1371	130	49,07	3
	км								
	КОЛОДЦЫ								
20 Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	1,17	15346,64	2538,55	17956	2970	5469	15,87	19
			2645,33	950,63	3095	1112	130	4,64	5
	м3								
21 Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	9,425	13761,56	1686,97	129703	15900	30617	11,16	105
			1867,05	631,8	17597	5955	130	3,09	29
	м3								
30 С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,595	300	-	3179	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	251805	80208		297
	Тенге	47031	34841		154
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	251805	-	-	-
Материалы -	Тенге	57833	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	81873	-	-
Местные материалы -	Тенге	66731	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	92469	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	46
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13871	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20656	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	364930	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	496
Сметная заработная плата -	Тенге	-	95744	-	-
ИТОГО	Тенге	364930	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	496
Сметная заработная плата -	Тенге	-	95744	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	66	30,62	28,79	2021	1900	623	0,01	1
	т.ч. п-3.46 К=1,1	м3		1,83	7,92	121	523	97	0,03	2
2	Е0101-164-2-	Доработка мокрого грунта вручную	2	302,12	-	604	-	683	2,13	4
	т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3		302,12	-	604	-	113	-	-
3	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	39	6,48	6,48	252	253	79	-	-
		м3		-	2,1	-	82	97	0,01	-
4	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	39	21,55	4,52	841	176	644	0,11	4
		м3		17,03	-	664	-	97	-	-
5	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2	122,18	-	244	-	277	0,89	2
		м3		122,18	-	244	-	113	-	-
6	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	12,68	289,15	289,15	3667	3666	2296	-	-
		м3		-	186,62	-	2366	97	0,86	11
7	Е0123-1-1 -	Засыпка труб бесканальной прокладки и в каналах песком	15	1268,7	152,52	19030	2288	4111	1,02	15
		м3		153,68	57,15	2305	857	130	0,28	4

УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ120Х60-8 (80,52 М.П.)

8	Е0107-61-1 -	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	8,75	1187,57	564,43	10391	4939	9340	3,33	29
		м3		567	195,49	4961	1711	140	0,75	7
16	С143001-61 -	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	8,75	150	-	1312	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
17	С143001-54 -	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	34,34	105	-	3606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	м3							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			41968	13222			56
	Тенге			8900	5539			24
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41968	-	-		-
Материалы -	Тенге			491	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	14439	-		-
Местные материалы -	Тенге			19356	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			18053	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2708	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3601	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63625	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
Сметная заработная плата -	Тенге			-	17147	-		-
ИТОГО	Тенге			63625	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
Сметная заработная плата -	Тенге			-	17147	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НА УЧАСТКЕ

6	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1110	39,75	37,82	44126	41976	13855	0,01	14
				1,87	11	2076	12208	97	0,04	42
		м3								
7	Е010333-А15-1	Привезти пригодного грунта с расстояния 15км	1942,5	119,02	119,02	231196	231196	46239	-	-
				-	23,8	-	46239	100	0,5	971
		т								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге			275322	273172			14
			Тенге			2076	58447			1013
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			275322	-	-		-
Всего заработная плата -			Тенге			-	60523	-		-
Местные материалы -			Тенге			75	-	-		-
Накладные расходы -			Тенге			60094	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		30
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	9014	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			20125	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге			355541	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		1057
Сметная заработная плата -			Тенге			-	69537	-		-
ИТОГО			Тенге			**355541**	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		1057
Сметная заработная плата -			Тенге			-	69537	-		-
ИТОГО ПО АКТУ			**Тенге**			**943832**	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		1888
Сметная заработная плата -			Тенге			-	233948	-		-

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.		
Коэффициент перехода 2,7031079	Тенге	2 551 280
НДС 12%	Тенге	306 154
ИТОГО С НДС 12%	Тенге	2 857 434

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Таспаев Д.Б._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Петропавловска"** 7280 Форма 2В

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**СТРОИТЕЛЬСТВО 55-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)**

Наименование объекта -**55-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ**

АКТ № 4

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016 года

Основание: Договор №93 от 15.08. 2016г.
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-4

ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Топографо-геодезические работы.

1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы кабельных линий электропередачи по II категории сложности км	0,034		6101x1,5		311				
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы кабельных линий электропередачи по II категории сложности км	0,034		4607		157				
		Итого полевых изысканий:					468				

3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 468 х 0,09 х 1,25			53				
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (468 + 53) х 1,05			547				
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (468 + 53) х 0,06 х 2,5 х 0,7			55				
	ИТОГО		Тенге		**602**	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ-0,4КВ

1	Е0101-14-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	14	17,76	17,76	249	249	63	-	-
				-	4,61	-	65	97	0,02	-
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13	6,48	6,48	84	84	27	-	-
				-	2,1	-	27	97	0,01	-
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13	21,55	4,52	280	59	215	0,11	1
				17,03	-	221	-	97	-	-
4	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д=110мм)	0,052	311603,38	-	16203	-	1189	133	7
				20790	-	1081	-	110	-	-
5	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	84	45	6,7	3780	563	2697	0,19	16
				32,2	1,6	2705	134	95	0,01	1
6	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ,	18	31,5	7,5	567	135	366	0,12	2

	прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг			19,8	1,6	356	29	95	0,01	-
7	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м 9	36,7	27,8	330	250	134	0,06	1
				8,8	6,9	79	62	95	0,04	-
8	Ц0108-142-2-	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м 9	11,2	7,9	101	71	45	0,02	-
				3,3	2	30	18	95	0,01	-
9	Ц0108-158-1- 6	Монтаж муфт	м 4	309,2	-	1237	-	897	1	4
				236	-	944	-	95	-	-
10	СПрайс-лист-	Муфта концевая внутренней установки rek-1НН-4-70/120-А-М	шт 4	6988,15	-	27953	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс-лист-	Лента сигнальная ЛСЭ-300	шт 8	20,99	-	168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-178-1-	Установка кабельных пикетов (указателей)	м 1	104	-	104	-	99	0,62	1
				104	-	104	-	95	-	-
13	С12021-97 прим.	-Стоимость кабельного пикета	шт 0,0124	105100	-	1303	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т 0,37	21,8	0,05	8	-	2	0,03	-
				5,81	0,02	2	-	90	-	-
15	Е0113-26-21-	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2 0,37	19,64	0,02	7	-	1	0,02	-
				3,13	-	1	-	90	-	-
16	С151601-547- Изм. и доп. вып. 20 прим.	Кабели силовые АВВбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 (АПвВбШв)	м2 0,10404	609000	-	63360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С143008-92	-Песок природный	км 3,06	875	-	2678	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	118412	1411			32
	Тенге	5524	335			2
Стоимость монтажных работ -	Тенге	38220	-	-		-
Материалы -	Тенге	882	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4461	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	29424	-	-		-
Ресурсы на опробование -	Тенге	2678	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4238	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	636	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2548	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	45006	-	-	-		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	27		
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5097	-	-		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	80192	-	-	-		
Материалы -	Тенге	15134	-	-	-		
Всего заработная плата -	Тенге	-	1398	-	-		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	63360	-	-	-		
Накладные расходы -	Тенге	1496	-	-	-		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1		
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	224	-	-		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4901	-	-	-		
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	86589	-	-	-		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	9		
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1622	-	-		
ИТОГО	Тенге	**131595**	-	-	-		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	36		
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6719	-	-		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

16	СПисьмо "Кызылжарсу"	-Стоимость воды,необходимой для гидравлического испытания труб	5,2	43,67	-	227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием (оформление перепада)	0,001	154577,68	66009,8	155	66	124	376	-
				70200	24936,75	70	25	130	121,79	-
		км								
19	Е0122-13-6 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,001	455522,91	57818,03	456	58	74	203	-
				35325	21840,75	35	22	130	106,67	-
		км								
		КОЛОДЦЫ								
31	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (горловины колодца)	0,21	8305,73	296,6	1744	62	254	5,95	1
				915,75	110,25	192	23	118	0,54	-
		м3								
33	С12021-267	-Металлические стремянки	0,052	133700	-	6952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	С11011-774	-Скобы ходовые	12,24	129	-	1579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			11113	186			2
			Тенге			298	70			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11113	-	-		-
	Материалы -		Тенге			490	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	368	-		-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8758	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1380	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	452	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	68	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	695	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12260	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	436	-	-
ИТОГО	Тенге	**12260**	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	436	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ120Х60-8 (80,52 М.П.)

14	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ,К1,кл.В15	0,7	12043,47	260,48	8430	182	517	3,94	3
				614,25	89,46	430	63	105	0,35	-
		м3								
15	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,7	300	-	210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,7	105	-	73	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	13,7	1177,7	97,07	16134	1330	2401	0,78	11
				112,5	36	1541	493	118	0,18	2
		м3								

СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК(1ШТ)

19	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,29	2871,65	1856,11	833	538	573	4,93	1
				812,93	597,97	236	173	140	2,37	1
		м3								
24	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	3,3	98,87	2,62	326	9	47	0,07	-
		м2		10,51	0,99	35	3	123	-	-

УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА(1ШТ)

29	Е0106-1-1	-Устройство днища из бетона кл.В7.5	0,2	9514,03	66,01	1903	13	46	1,35	-
				195,75	24,93	39	5	105	0,12	-
		м3								
30	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов из бетона кл.В15	0,8	11672,89	86,6	9338	69	440	3,06	2
				490,5	32,72	392	26	105	0,16	-

		м3							
31	Е0107-53-11-	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	1	474,17	24,15	474	24	253	1,03	1
				171,9	8,83	172	9	140	0,04	-
		шт								
33	Е0107-44-10-	Укладка перемычек масса до 0,3 т	1	111,35	66,43	111	66	67	0,15	-
				23,85	23,85	24	24	140	0,11	-
		шт								
35	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,022	300	-	307	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,11	150	-	17	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
37	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,132	105	-	119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
38	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,9	245,44	3,82	1203	19	224	0,21	1
				37,35	1,44	183	7	118	0,01	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	39479	2251			20
	Тенге	3052	803			4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	39479	-	-		-
Материалы -	Тенге	4547	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3855	-		-
Местные материалы -	Тенге	29628	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4567	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	685	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2643	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	46689	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		26
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4540	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	46689	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		26
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4540	-		-

РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

39	Е0124-2-5 прим.	-Канальная прокладка стальных трубопроводов теплоизолированных Ст133Х4-2-ППУ-ПЭ	0,165	177201,49	61465,99	29238	10142	27291	583	96
				107100	20133	17672	3322	130	104,89	17
		км								
41	Е0124-8-3 прим.	-Бесканальная прокладка стальных трубопроводов	0,004	197135,72	72768,22	789	291	736	671	3

		теплоизолированных Ст89Х4-2-ППУ-ПЭ		121500	19947,99	486	80	130	94,56	-
43	Е0122-33-5	км -Монтаж фасонных частей д.до 250мм,сверх учтенных в СНиП	0,464	121294,13	49389,75	56280	22917	49120	312,7	145
				62775	18657	29128	8657	130	91,12	42
44	Е0124-13-2 прим.	т -Монтаж шаровых кранов д=89х4мм	1	1222,18	640,55	1222	641	853	2,76	3
				501,75	154,35	502	154	130	0,63	1
49	Е0113-44-7	компл -Очистка щетками	9,66	60,75	-	587	-	528	0,34	3
				60,75	-	587	-	90	-	-
50	Е0113-45-2	м2 -Обезжиривание до 500мм	9,66	24,95	0,11	241	1	128	0,09	1
				14,65	0,05	142	-	90	-	-
51	Е0126-37-1 Изм. и доп. вып. 6	м2 -Установка комплектов изоляции стыков	42	214,31	49,21	9001	2067	7466	0,9	38
				165,1	12,65	6934	531	100	0,07	3
52	Е0126-28-3	шт -Заполнение муфт пеной	0,126	6740,11	3311,11	849	417	671	17,32	2
				3267	2058,75	412	259	100	9,22	1
60	Е0124-2-3 прим.	м3 -Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,004	131567,14	47716,89	526	191	503	440	2
				79650	17008,5	319	68	130	88,36	-
62	Е0113-16-6	км -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,36	21,8	0,05	30	-	7	0,03	-
				5,81	0,02	8	-	90	-	-
63	Е0113-26-21	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,36	19,64	0,02	27	-	4	0,02	-
				3,13	-	4	-	90	-	-
64	Е0126-9-7 прим.	м2 -Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 100 мм	4	235,12	25,96	940	104	610	0,83	3
				142,88	9,68	572	39	100	0,05	-
66	Е0126-23-10	м -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 100 мм	4	107,1	12,4	428	50	181	0,26	1
				40,5	4,73	162	19	100	0,02	-
68	Е0122-8-7	м -Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием (гильза)	0,0015	174224,44	71861,81	261	108	215	441	1
				83025	27146,25	125	41	130	132,58	-

		км							
70	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием (гильза)	0,0007	203956,79	85907,16	143	60	117	504	-
				95850	32451,75	67	23	130	158,5	-
		км								
72	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	2,3	244,98	0,28	563	1	440	0,84	2
				146,93	0,11	338	-	130	-	-
		м								
73	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм (узел "А" и "Б")	6	4618,68	559,8	27712	3359	10374	7,99	48
				1320,75	9,29	7925	56	130	0,02	-
		футляр								
74	Е0125-122-1	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	4	1313,35	875,72	5253	3503	2570	0,96	4
				204,75	330,75	819	1323	120	2,12	8
		шт								
75	Е0125-122-2	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 125 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	36	1666,51	1086,01	59994	39096	28966	1,23	44
				261	409,5	9396	14742	120	2,62	94
		шт								
76	Е0125-122-3	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	2	1729,58	1132,2	3459	2264	1674	1,27	3
				270	427,5	540	855	120	2,74	5
		шт								
77	Ц0112-754-5	-Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм	2	3283	161	6566	322	5354	15	30
				2970	4,5	5940	9	90	0,03	-
		врезка								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	204112	85533			429
	Тенге	82074	30178			174
Стоимость монтажных работ -	Тенге	6566	-	-		-
Материалы -	Тенге	304	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5949	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5354	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	803	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	715	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	12635	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		33
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6752	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	197546	-	-		-
Материалы -	Тенге	36199	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	106304	-		-

Местные материалы -	Тенге	1	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	132453	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			66
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19868	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19800	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	349798	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			639
Сметная заработная плата -	Тенге	-	126172	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	362433	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			672
Сметная заработная плата -	Тенге	-	132924	-			-

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

63 Ц0108-144-1-	Надевание и закрепление на стыке двух опор-кронштейнов из полиэтилена для проводников-индикаторов системы ОДК, соединение концов проводников-индикаторов системы ОДК	84	20,7	-	1739	-	1636	0,12	10
	шт		20,5	-	1722	-	95	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3					Тенге 1739	-			10
					Тенге 1722	-			-
Стоимость монтажных работ -					Тенге 1739	-	-		-
Материалы -					Тенге 17	-	-		-
Всего заработная плата -					Тенге -	1722	-		-
Накладные расходы -					Тенге 1636	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -					чел.-ч -	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -					Тенге -	245	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -					Тенге 202	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -					Тенге 3577	-	-		-
Нормативная трудоемкость -					чел.-ч -	-	-		11
Сметная заработная плата -					Тенге -	1967	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					Тенге 3577	-	-		-
Нормативная трудоемкость -					чел.-ч -	-	-		11
Сметная заработная плата -					Тенге -	1967	-		-
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 6-3					Тенге **412699**	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-6

ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ГАЗОПРОВОДА

Топографо-геодезические работы.

1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы газопровода по II категории сложности	0,0992	6101x 0,7x1,5	635
	км				

2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы газопровода по II категории сложности км	0,0992	4607x0,7	320
		Итого полевых изысканий:			955
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 995 x 0,09 x 1,25			107
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (955 + 107) x 1,05			1115
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (955 + 107) x 0,06 x 2,5 x 0,7			112
	ИТОГО	Тенге			**1227**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4

ДВОРОВЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА

1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	320	27,84	26,18	8907	8376	2750	0,01	4
				1,66	7,2	531	2304	97	0,03	8
2	Е0101-12-14- т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	131	30,62	28,79	4011	3772	1238	0,01	2
				1,83	7,92	239	1038	97	0,03	4
3	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка мокрого грунта вручную м3	4	302,12	-	1208	-	1366	2,13	9
				302,12	-	1208	-	113	-	-

	т.ч. п-3.177 к=1,15								
4	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	388	6,48	6,48	2514	2514	792	-	-
				-	2,1	-	816	97	0,01	3
5	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 20	134,1	-	2682	-	3031	0,97	19
				134,1	-	2682	-	113	-	-
6	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 388	21,55	4,52	8360	1752	6409	0,11	42
				17,03	-	6608	-	97	-	-
7	Е0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	м3 0,082	123549,87	51496,99	10131	4223	8670	337	28
				61875	19453,5	5074	1595	130	95,01	8
8	С130806-198	-Труба стальная бесшовная гр."В" д 76х3,5мм	км 82,328	502,86	-	41399	-	-	-	-
	т.ч.п.5кс= 1,02			-	-	-	-	-	-	-
9	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	м 0,036	121367,16	49858,78	4369	1795	3756	336	12
				61425	18834,75	2211	678	130	91,99	3
10	С130806-181	-Труба стальная бесшовная гр."В" д 57х3мм	км 36,144	320,28	-	11576	-	-	-	-
	т.ч.п.5кс= 1,02			-	-	-	-	-	-	-
11	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	м 6,5	120,7	14,12	785	92	893	0,55	4
				100,35	5,29	652	34	130	0,03	-
12	С130806-181	-Труба стальная бесшовная гр."В" д 57х3мм	м 6,5	320,28	-	2082	-	-	-	-
	т.ч.п.5кс= 1,02			-	-	-	-	-	-	-
13	Е0122-27-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	м 0,036	217441,03	28558,15	7828	1028	1937	173	6
				30600	10788,75	1102	388	130	52,69	2
14	Е0122-27-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км 0,082	279169,46	31834,58	22892	2610	4856	191	16
				33525	12026,25	2749	986	130	58,73	5
15	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением	км 1,69	148,4	0,07	251	-	192	0,65	1
				108	0,02	183	-	105	-	-

		колера, количество окрасок 2							
		м2							
16	Е0125-122-1-	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	12	1313,35	875,72	15760	10509	7711	0,96	12
				204,75	330,75	2457	3969	120	2,12	25
		шт								
17	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	124,5	78,92	-	9826	-	11289	0,33	41
				69,75	-	8684	-	130	-	-
		м								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД (4ШТ)								
18	Е0124-101-1-	Устройство цокольного ввода газопровода в здание	4	11480	891,86	45920	3567	9196	8,09	32
				1431	337,5	5724	1350	130	1,65	7
		ввод								
19	Е0116-12-1	-Электроизолирующее фланцевое соединение	4	893,06	36,99	3572	148	995	0,96	4
				177,75	13,5	711	54	130	0,07	-
		1соедин.								
20	Е0115-172-4-	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,71	148,4	0,07	551	-	421	0,65	2
				108	0,02	401	-	105	-	-
		м2								
21	С130806-181- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	14,056	314	-	4414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
22	С130806-18	-Продувочный штуцер	3,2	90	-	288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
23	С130804-857- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (футляр)	2,8	212	-	594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
24	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы ,(засыпка газопровода)	47,2	1268,7	152,52	59883	7199	12937	1,02	48
				153,68	57,15	7254	2697	130	0,28	13
		м3								
25	С1517-1504	-Табличка указывающая	4	20	-	80	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			269882	47585			281
			Тенге			48469	15910			78

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	269882	-	-	-
Материалы -	Тенге	67681	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	64380	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	60433	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	45714	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	78437	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	39
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11766	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20899	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	369218	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	399
Сметная заработная плата -	Тенге	-	76145	-	-
ИТОГО	Тенге	**369218**	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	399
Сметная заработная плата -	Тенге	-	76145	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НА УЧАСТКЕ

1 Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3446	1,41	1,41	4862	4862	1004	-	-
			-	0,3	-	1035	97	-	3
	м2								
2 Е0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	1687	9,24	9,24	15596	15596	4912	-	-
			-	3	-	5064	97	0,01	19
	м3								
3 Е0101-24-10- Ко=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	6748	7,91	7,91	53379	53379	16811	-	-
			-	2,57	-	17330	97	0,01	66
	м3								
4 Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	1687	18,22	18,22	30737	30737	10360	-	-
			-	6,33	-	10681	97	0,02	35
	м3								
5 Е0101-131-6- Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	8435	0,53	0,53	4493	4493	1527	-	-
			-	0,19	-	1574	97	-	5
	м3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			109067	109067			-
		Тенге			-	35684			129
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			109067	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	35684	-		-

Накладные расходы -	Тенге	34614	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	17	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5192	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8621	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	152302	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	147	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	40876	-	-	
ИТОГО	Тенге	**152302**	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	147	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	40876	-	-	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ПРОЕЗДЫ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ,ТИП I S=1455м2

1	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	873	33,43	29,06	29184	25369	13109	0,01	8
				1,03	10,26	899	8957	133	0,05	44

БОРДЮРЫ

8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	173	740,87	6,63	128171	1147	25410	0,7	121
				108,68	1,76	18802	304	133	0,01	1
9	С143019-81	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15 шт	65	3560	-	231400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С143003-10	-Бордюры бетонные бортовые Бр100.30.15,Мрз200 м3	4,042	31816	-	128600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=526м2

11	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с	316	19,95	15,58	6304	4923	2744	0,01	3
				1,03	5,5	325	1738	133	0,03	8

		полуприсыпными обочинами/							
		м2							
16	С143003-36 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	526	869	-	457094	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		БОРДЮРЫ								
18	С143003-9 прим.	-Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150	7,68	30916	-	237435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			1218188	31440			132
			Тенге			20026	10999			53
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1218188	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7345	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	31025	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			366035	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			793342	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			41264	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		21
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6190	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			75567	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1335019	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		206
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	37215	-		-
	ИТОГО		Тенге			**1335019**	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		206
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	37215	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4

ПЛОЩАДКИ И МАФЫ

ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ (4ШТ)

5	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,04	172800	-	6912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

МАФЫ

УРНА ТИП2(4ШТ)

9	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,06	172800	-	10368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

СКАМЬЯ-ДИВАН,(4ШТ)

13	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т т	0,264	172800 -	- -	45619 -	- -	- -	- -	- -

ОГРАЖДЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ,ТИП.I(L=88м h=0,7м)

24	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм ,д.70х3мм м	47,5	416 -	- -	19760 -	- -	- -	- -
25	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (з/д,шар) т	0,089	162700 -	- -	14480 -	- -	- -	- -
27	С12021-268	-Сварная решетка ограждения т	0,431	134000 -	- -	57754 -	- -	- -	- -
28	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз м2	20,1	28,74 5,81	0,02 -	578 117	- -	105 90	0,03 -	1 -
29	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза м2	40,2	20,36 4,16	0,02 -	818 167	1 -	151 90	0,02 -	1 -

ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС 3-Х БАШЕН (1ШТ)

31	С130806-241 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 10,0 мм стойки (д.114х10) м	51,6	2048 -	- -	105677 -	- -	- -	- -
32	С12021-256	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	0,034	154700 -	- -	5260 -	- -	- -	- -
37	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т т	0,507	172800 -	- -	87610 -	- -	- -	- -
38	С12021-250	-Отдельные конструктивные	0,055	154200	-	8481	-	-	-

	элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т (т.2мм) т			-	-	-	-	-	-	-
	ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК									
	БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=80,5м2									
80	С143003-36 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм м2	80,5	869	-	69955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	БОРДЮРЫ									
82	С143003-9 прим.	-Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150 м3	1,712	30916	-	52928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			486199	1			1
			Тенге			284	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			249715	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1111	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	284	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178365	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			69955	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			256	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	38	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14998	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			264969	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	322	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			236484	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			236484	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14189	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			250673	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			515642	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	322	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			2458190	277474			907
			Тенге			161450	93980			441
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			46525	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1203	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	12132	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29424	-	-		-
	Ресурсы на опробование -		Тенге			2678	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11228	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1684	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3465	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	61219	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	71
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13817	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2175181	-	-	-
Материалы -	Тенге	132508	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	243298	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	676952	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	940020	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	293538	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	147
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	44031	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	148123	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2616843	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1429
Сметная заработная плата -	Тенге	-	287328	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	236484	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	236484	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14189	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	250673	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	**2930564**	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1500
Сметная заработная плата -	Тенге	-	301145	-	-

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.		
Коэффициент перехода 2,7031079	**Тенге**	**7 921 631**
НДС 12%	**Тенге**	**950 596**
ИТОГО С НДС 12%	**Тенге**	**8 872 227**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Таспаев Д.Б._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Петропавловска"** 5770 Форма 2В

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**СТРОИТЕЛЬСТВО 55-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)**

Наименование объекта -**55-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ**

АКТ № 5

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

Основание: Договор №93 от 15.08. 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1								
		НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД								
3	Е0101-164-2	-Доработка мокрого грунта вручную	9,292	302,12	-	2807	-	3172	2,13	20
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	м3		302,12	-	2807	-	113	-	-
14	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,069	8287,75	-	572	-	721	51,5	4
		км		8032,5	-	554	-	130	-	-
17	Е0122-31-5	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,031	9676,13	-	300	-	388	61,8	2
		км		9630	-	299	-	130	-	-
18	СПисьмо "Есиль су"	-Стоимость воды, необходимой для промывки и гидравлического испытания труб д	5	43,67	-	218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	160мм								
		м3							
25	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
				317,25	13,5	317	14	130	0,07	-
		шт								
35	СПрайс-лист	-Табличный указатель пожарного гидранта	1	1291,83	-	1292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	Е0123-23-2 прим.	-Врезка водопровода в существующий колодец	1	4432,39	83,18	4432	83	3762	17,01	17
				2862	31,5	2862	32	130	0,15	-
		врезка								
		КОЛОДЦЫ								
42	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (горловин колодца)	0,09	8305,73	296,6	748	27	109	5,95	1
				915,75	110,25	82	10	118	0,54	-
		м3								
44	С11011-774	-Скобы ходовые	5,44	129	-	702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
45	С12021-267	-Металлические стремянки	0,017	133700	-	2273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
46	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	6,28	407,45	12,52	2559	79	354	0,24	2
				38,03	4,39	239	28	133	0,02	-
		м2								
47	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	6,28	428,56	-	2691	-	207	0,14	1
				24,75	-	155	-	133	-	-
		м2								
49	Е0114-13-1	-Крышка деревянная	0,32	1446,25	15,01	463	5	22	0,4	-
		м2		58,5	5,63	19	2	105	0,03	-
	ИТОГО		Тенге			19622	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		52
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8794	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК(1ШТ)

23	Е0123-24-1	-Установка люков ,"Л"	1	8372,09	35,42	8372	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	-
25	Е0111-2-9	-Устройство отмостки из бетона	0,33	11270,05	-	3719	-	230	3,66	1

	кл.В15,т.100мм								
			567	-	187	-	123	-	-
26	С143001-62 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3 0,22	300	-	66	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
27	С143001-61 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3 0,07	150	-	11	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
28	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3 0,29	105	-	30	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	12198	35				3
	Тенге	396	14				-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12198	-	-			-
Материалы -	Тенге	8533	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	410	-			-
Местные материалы -	Тенге	3233	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	520	-	-			-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	78	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	761	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13479	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	488	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	13479	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	488	-			-

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

79	Ц0110-950-1-Контрольные приемосдаточные испытания системы ОДК	1	141529,52	46704	141530	46704	96035	289	289
Изм. и доп. вып. 3		объект	94825,52	11880	94826	11880	90	68,9	69

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	141530	46704				289
	Тенге	94826	11880				69
Стоимость монтажных работ -	Тенге	141530	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	106706	-			-
Накладные расходы -	Тенге	96035	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			48
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14405	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14254	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	251819	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			406
Сметная заработная плата -	Тенге	-	121111	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	251819	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			406

Сметная заработная плата -	Тенге			-	121111	-		-
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 6-3	Тенге			265298	46704			289

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1

==========

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

НА УЧАСТКЕ

1 Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1477	1,41	1,41	2083	2084	430	-	-
			-	0,3	-	444	97	-	1
2 Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи) м2	723	9,24	9,24	6684	6684	2105	-	-
			-	3	-	2170	97	0,01	8
3 Е0101-24-10- Ко=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	2892	7,91	7,91	22877	22877	7204	-	-
			-	2,57	-	7427	97	0,01	28
4 Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см м3	723	18,22	18,22	13173	13173	4440	-	-
			-	6,33	-	4577	97	0,02	15
5 Е0101-131-6- Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см м3	3615	0,53	0,53	1925	1925	655	-	-
			-	0,19	-	675	97	-	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	46743	46743		-
	Тенге	-	15293		55
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	46743	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	15293	-	-
Накладные расходы -	Тенге	14835	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2225	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3694	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	65272	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	63
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17518	-	-
ИТОГО	Тенге	65272	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	63

Сметная заработная плата -	Тенге		-	17518	-		-	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ПРОЕЗДЫ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ,ТИП I S=1455м2

1	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	487	33,43	29,06	16281	14152	7313	0,01	5
				1,03	10,26	502	4997	133	0,05	24
		м2								
2	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	136	1052,26	68,13	143108	9266	6176	0,14	20
				21,38	12,76	2908	1735	133	0,04	6
		м3								
3	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1360	395,82	33,28	538317	45263	29821	0,03	45
				5	11,49	6800	15622	133	0,04	55
		м2								
4	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см	1360	398,22	15,35	541581	20878	19897	0,03	46
				5,94	5,06	8078	6882	133	0,02	24
		м2								
5	Е0127-54-6 КО=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2720	46,88	-	127524	-	36	-	-
				0,01	-	27	-	133	-	-
		м2								
6	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,952	40097,59	339,59	38173	323	179	0,58	1
				-	140,94	-	134	133	0,58	1
		т								
7	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1360	533,6	15,35	725701	20878	19897	0,03	46
				5,94	5,06	8078	6882	133	0,02	24
		м2								

БОРДЮРЫ

8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	116	740,87 108,68	6,63 1,76	85940 12607	769 204	17039 133	0,7 0,01	81 1
		БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=526м2								
11	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	74	19,95 1,03	15,58 5,5	1477 76	1153 407	643 133	0,01 0,03	1 2
12	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.5см м2	390	407,45 38,03	12,52 4,39	158905 14832	4883 1713	22005 133	0,24 0,02	95 7
13	Е0127-56-2 КО=7	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать м2	2730	-31,88 -0,83	- -	-87032 -2266	- -	-3014 133	-0,01 -	-15 -
14	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	23,4	1052,26 21,38	68,13 12,76	24623 500	1594 299	1062 133	0,14 0,04	3 1
15	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2	390	181,83 156,15	21,26 7,97	70915 60899	8291 3108	78728 123	0,95 0,04	370 15
16	С143003-36 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм м2	136	-869 -	- -	-118184 -	- -	- -	- -	- -
		БОРДЮРЫ								

17	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях м	259	536,87 108,68	6,63 1,76	139048 28148	1717 455	38042 133	0,7 0,01	181 2
18	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	-Бордюр-поребрик ½ Бр 100.20.8 Мрз 150 м3	3,536	-30916 -	- -	-109319 -	- -	- -	- -	- -
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА L=52,8м								
19	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	6,4	2461,27 123,75	100,89 38,25	15752 792	646 245	1223 118	0,85 0,18	5 1
20	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т шт	22	626,36 201,83	424,53 149,49	13780 4440	9340 3289	10821 140	1,21 0,61	27 13
21	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	17,93	11700 -	- -	209781 -	- -	- -	- -	- -
		КРОМКА ДОРОГИ								
22	Е0127-63-5	-Укрепление обочин щебнем(общей толщ.15см) м2	50	270,84 28,13	61,36 22,47	13542 1407	3068 1123	3365 133	0,2 0,08	10 4
23	Е0127-63-6 ко=5	-Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м, из щебня, толщиной 1 см м2	250	17,35 1,6	- -	4338 400	- -	532 133	0,01 -	3 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2554250	142222			921
			Тенге			148228	47094			180
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2554250	-	-		-

Материалы -	Тенге	56143	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	195322	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	209781	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1997877	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	253763	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	127
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	38064	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	168481	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2976494	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1228
Сметная заработная плата -	Тенге	-	233386	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2976494	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1228
Сметная заработная плата -	Тенге	-	233386	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1	Е0147-3-3	-Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	1316,59	12,15	-	15997	-	20636	0,07	98
		м2		12,15	-	15997	-	129	-	-

ДЕРЕВЬЯ С КОМОМ 0,8Х0,8Х0,5

2	Е0147-5-30	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,7х1,7х0,65 м	3	2494,33	154,7	7483	464	5777	10,01	30
		яма		1433,48	59,4	4300	178	129	0,24	1
3	Е0147-9-6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	3	796,15	218,24	2388	655	2171	2,96	9
		шт		507,83	53,19	1523	160	129	0,22	1
4	С143012-57	-Сосна обыкновенная с комом	3	4860	-	14580	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ГРУППОВОЙ ПОСАДКИ

5	Е0147-15-5	-Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	12	120,84	12,39	1450	149	1752	0,76	9
		яма		108,45	4,7	1301	56	129	0,02	-
6	Е0147-15-1	-Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте (на отпад)	1	38,9	10,32	39	10	42	0,2	-
		яма		28,58	3,92	29	4	129	0,02	-

7	Е0147-17-1	-Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	13	27,63	-	359	-	460	0,17	2
				27,45	-	357	-	129	-	-
		шт								
8	С143012-34	-Рябина без кома	7	649	-	4543	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	С143012-44	-Сирень без кома	6	203	-	1218	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ГАЗОН,S=92,35м2								
10	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	92,35	39,58	0,34	3656	32	4690	0,27	25
				39,24	0,13	3624	12	129	-	-
		м2								
11	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	92,35	19,01	-	1756	-	978	0,05	5
				8,21	-	758	-	129	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	53468	1310	178
	Тенге	27889	410	2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	53468	-	-
Материалы -	Тенге	205	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	28299	-
Местные материалы -	Тенге	24065	-	-
Накладные расходы -	Тенге	36506	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5476	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5398	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	95373	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	197
Сметная заработная плата -	Тенге	-	33775	-
ИТОГО	Тенге	95373	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	197
Сметная заработная плата -	Тенге	-	33775	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4

ПЛОЩАДКИ И МАФЫ

ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ (4ШТ)

1	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,2	402,75	-	81	-	91	2,8	1
				402,75	-	81	-	113	-	-
		м3								
2	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,2	10854,2	98,32	2171	20	154	4,41	1
				695,25	37,15	139	7	105	0,18	-
		м3								
3	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости	0,2	216	-	43	-	-	-	-

	при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов		-	-	-	-	-	-	-
		м3							
4	Е0109-29-1 -Установка изделия для чистки обуви	0,04	13711,47	5475,87	548	219	264	28,9	1
прим.			5040	1552,87	202	62	100	5,46	-
		т							
6	Е0113-17-2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1,2	28,74	0,02	34	-	6	0,03	-
			5,81	-	7	-	90	-	-
		м2							
7	Е0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	2,4	20,36	0,02	49	-	9	0,02	-
Ко=2			4,16	-	10	-	90	-	-
		м2							
	МАФЫ								
	УРНА ТИП2(4ШТ)								
8	Е0109-53-2 -Установка урны	0,06	9850,48	1162,95	591	70	448	46,6	3
прим.			7357,5	108	441	6	100	0,53	-
		т							
10	Е0113-17-2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	4,4	28,74	0,02	126	-	23	0,03	-
			5,81	-	26	-	90	-	-
		м2							
11	Е0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	8,8	20,36	0,02	179	-	33	0,02	-
Ко=2			4,16	-	37	-	90	-	-
		м2							
	СКАМЬЯ-ДИВАН,(4ШТ)								
12	Е0109-29-1 -Установка каркаса скамьи	0,264	13711,47	5475,87	3620	1446	1741	28,9	8
прим.			5040	1552,87	1331	410	100	5,46	1
		т							
14	Е0113-17-2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	7,2	28,74	0,02	207	-	38	0,03	-
			5,81	-	42	-	90	-	-
		м2							
15	Е0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	14,4	20,36	0,02	293	-	54	0,02	-
Ко=2			4,16	-	60	-	90	-	-
		м2							
16	Е0110-55-1 -Устройство сидения и спинки	5,48	1070,59	29,74	5867	163	290	0,23	1
		м2	32,85	11,23	180	62	120	0,05	-
17	Е0115-163-3-Покраска сидения эмалью ПФ133	3,6	83,8	1,22	302	4	136	0,22	1
		м2	35,55	0,45	128	2	105	-	-
18	Е0115-163-1-Покраска спинки эмалью ПФ133	4	104,8	1,19	419	5	175	0,26	1
		м2	41,18	0,45	165	2	105	-	-
	ТЕНЕВОЙ НАВЕС, ТИП II (т.п.320-18)(1ШТ)								
19	У1-28-5 -Навес теневой типа II, строительные работы	1	101635,8	753,36	101636	753	19703	99	99
			16351,5	205,86	16352	206	119	1	1

		навес							
20	У1-28-6	-Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	1	36014,54	9,37	36015	9	4514	29	29
				5013,97	1,87	5014	2	90	0,01	-
		навес								
		СТОЛ, ТИП I (т.п.320-18)(1ШТ)								
21	У1-42-4	-Стол для взрослых типа I, строительные работы	1	5334,76	87,76	5335	88	1212	5,9	6
				973,5	36,66	974	37	120	0,18	-
		стол								
		СКАМЬЯ,ТИП I (т.п.320-18)(1ШТ)								
22	У1-43-3	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные работы	1	9155,54	432,17	9156	432	1511	7,9	8
				1295,25	143,82	1295	144	105	0,7	1
		скамья								
		ОГРАЖДЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ,ТИП.I(L=88м h=0,7м)								
23	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.250 глубиной 0,3м с установкой столба из труб	0,75	12874,62	2330,85	9656	1748	885	1,96	1
				348,75	677,84	262	508	115	2,92	2
		м3								
26 прим.	Е0107-25-9	-Монтаж ограждения из звеньев секций	44	140,09	12,17	6164	535	7213	0,71	31
				112,5	4,59	4950	202	140	0,02	1
		шт								
		ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС 3-Х БАШЕН (1ШТ)								
30	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.300мм глубиной 1м с установкой столбов из труб	0,96	12874,62	2330,85	12360	2238	1133	1,96	2
				348,75	677,84	335	651	115	2,92	3
		м3								
33	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,5	402,75	-	201	-	228	2,8	1
				402,75	-	201	-	113	-	-
		м3								
34	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,32	10854,2	98,32	3473	31	246	4,41	1
				695,25	37,15	222	12	105	0,18	-
		м3								
35	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,28	216	-	276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	Е0109-29-1	-Установка металлического каркаса спорткомплекса	0,562	11710,85	5475,87	6581	3077	3335	28,9	16
				5040	1552,87	2832	873	90	5,46	3
		т								
39	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	51,9	28,74	0,02	1491	1	271	0,03	2

		ПФ-0142 за один раз		5,81	-	302	-	90	-	-
40	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя м2	103,8	20,36	0,02	2113	2	389	0,02	2
				4,16	-	432	-	90	-	-
41	Е0110-31-4	-Устройство деревянного навеса башен м2	3,82	4876,49	13,9	18628	53	3775	4,9	19
				819	4,5	3129	17	120	0,03	-
42	Е0110-5-1	-Устройство деревянного пола,каркас м3	0,424	9653,72	316,57	4093	134	1835	22,5	10
				3487,5	119,25	1479	51	120	0,58	-
43	Е0115-163-3	-Покраска деревянных элементов комплекса 3х башен эмалью ПФ133 м2	21,77	83,8	1,22	1824	27	823	0,22	5
				35,55	0,45	774	10	105	-	-
		НАВЕС-ГРИБОК,(С ПЕСКОМ)(1шт)								
44	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1,5м с установкой столбов из труб м3	0,15	13956,48	2330,85	2093	350	177	1,96	-
				348,75	677,84	52	102	115	2,92	-
45	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	0,15	216	-	32	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С130806-86 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм стойки (д140х4,5) м	3,5	1082	-	3787	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Е0109-53-2	-Устройство металлического каркаса грибка т	0,013	9850,48	1162,95	128	15	87	46,6	1
				7357,5	108	96	1	90	0,53	-
48	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,013	114900	-	1494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз м2	1,8	28,74	0,02	52	-	9	0,03	-
				5,81	-	10	-	90	-	-
50	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя м2	3,6	20,36	0,02	73	-	13	0,02	-
				4,16	-	15	-	90	-	-
51	Е0110-31-4	-Устройство деревянного навеса грибка м2	4,85	1731,33	13,9	8397	67	4793	4,9	24
				819	4,5	3972	22	120	0,03	-

52	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,147	573,75	28,11	84	4	24	0,78	-
				123,75	10,58	18	2	120	0,05	-
		м3								
53	Е0112-7-6	-Покрытие грибка металлочерепицей	4,85	837,54	8,2	4062	40	1381	1,48	7
	Изм. и доп. вып. 12 прим.			236,25	3,08	1146	15	119	0,02	-
		м2								
54	Е0110-5-1	-Устройство деревянного сидения-ограждения песочницы	0,2	36437,72	316,57	7288	63	866	22,5	5
				3487,5	119,25	698	24	120	0,58	-
		м3								
55	Е0120-30-1	-Крепления из сортовой стали	12,9	107,48	1,2	1386	15	116	0,05	1
				8,53	0,45	110	6	100	-	-
		кг								
56	Е0115-163-1	-Покраска деревянных элементов грибка эмалью ПФ133	5,4	104,8	1,19	566	6	236	0,26	1
				41,18	0,45	222	2	105	-	-
		м2								
57	Е0106-20-1	-Засыпка песочницы песком	1,8	1433,37	273,87	2580	493	651	1,77	3
		м3		240,75	103,46	433	186	105	0,51	1

КАРУСЕЛЬ (С ПЕТУШКОМ)(1ШТ)

58	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.500мм глубиной 1,3м с установкой конструкции	0,24	12874,62	2330,85	3090	559	283	1,96	-
				348,75	677,84	84	163	115	2,92	1
		м3								
59	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,24	300	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
60	С12021-245	-Стоимость карусели	0,248	172800	-	42854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
61	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	6,7	28,74	0,02	193	-	35	0,03	-
				5,81	-	39	-	90	-	-
		м2								
62	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	13,4	20,36	0,02	273	-	50	0,02	-
				4,16	-	56	-	90	-	-
		м2								
63	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,02	2461,27	100,89	49	2	4	0,85	-
				123,75	38,25	2	1	118	0,18	-
		м3								
64	Е0110-5-1	-Устройство сидения карусели	0,008	36437,72	316,57	292	3	35	22,5	-
				3487,5	119,25	28	1	120	0,58	-
		м3								
65	Е0115-163-3	-Покраска сидения карусели эмалью ПФ133	0,36	83,8	1,22	30	-	14	0,22	-
				35,55	0,45	13	-	105	-	-
		м2								

КАЧЕЛИ, ТИП КЛ-1 (по т.п.320-15)(1шт)

66	У1-21-3	-Качели из труб, тип КЛ-1, строительные работы	1	11954,88	615	11955	615	2328	13	13
				2062,5	155,1	2063	155	105	0,76	1
		качели								
67	У1-21-4	-Качели из труб, тип КЛ-1, монтаж металлоконструкций	1	11022,16	31,85	11022	32	1901	12	12
				2102,91	9,35	2103	9	90	0,04	-
		качели								

КАЧАЛКА-БАЛАНСИР, ТИП1 (по т.п.310-5-4)(1шт)

68	У1-19-15	-Качалка тип I, строительные работы	1	8542,17	887,4	8542	887	1322	3,9	4
				648,45	296,1	648	296	140	1,4	1
		качалка								
69	У1-19-16	-Качалка тип I, монтаж металлоконструкций	1	2184,14	2,5	2184	3	322	2,1	2
				357,54	-	358	-	90	-	-
		качалка								

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ ТИПI(1ШТ)

70	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1м с установкой конструкции	0,36	13956,48	2330,85	5024	839	425	1,96	1
				348,75	677,84	126	244	115	2,92	1
		м3								
71	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,36	216	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
72	С12021-245	-Стоимость стоек для сушки белья	0,092	172800	-	15898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
73	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	2,5	28,74	0,02	72	-	13	0,03	-
				5,81	-	15	-	90	-	-
		м2								
74	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	5	20,36	0,02	102	-	19	0,02	-
				4,16	-	21	-	90	-	-
		м2								

ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК

БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=80,5м2

75	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с	80,5	19,95	15,58	1606	1254	699	0,01	1
				1,03	5,5	83	443	133	0,03	2

		полуприсыпными обочинами/ м2							
76	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.5см м2	80,5	407,45	12,52	32800	1008	4542	0,24	20
				38,03	4,39	3061	354	133	0,02	1
77	Е0127-56-2 КО=7	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать м2	563,5	-31,88	-	-17964	-	-622	-0,01	-3
				-0,83	-	-468	-	133	-	-
78	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	4,83	1052,26	68,13	5082	329	219	0,14	1
				21,38	12,76	103	62	133	0,04	-
79	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2	80,5	181,83	21,26	14638	1711	16250	0,95	76
				156,15	7,97	12570	642	123	0,04	3
		БОРДЮРЫ								
81	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях м	107	536,87	6,63	57445	709	15716	0,7	75
				108,68	1,76	11629	188	133	0,01	1
		ПОКРЫТИЕ ГРУНТО-ПЕСЧАНОЕ, S=100,5м2								
83	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	100,5	19,95	15,58	2005	1566	873	0,01	1
				1,03	5,5	104	553	133	0,03	3
84	Е0127-21-1 прим.	-Грунто-песчаное покрытие толщ.10см(60%песка) м2	100,5	549,29	17,83	55203	1791	1534	0,04	4
				6,41	5,07	644	509	133	0,02	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			518101	23416			498
			Тенге			81457	7235			31

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	401925	-	-	-
Материалы -	Тенге	166047	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	77404	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3787	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	140757	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	6	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	94691	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	47
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14204	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	29797	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	526413	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	514
Сметная заработная плата -	Тенге	-	91608	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	116176	-	-	-
Материалы -	Тенге	42392	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11288	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	60246	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	10159	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1524	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7580	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	133915	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	68
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12812	-	-
ИТОГО	Тенге	660328	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	582
Сметная заработная плата -	Тенге	-	104419	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-5

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1 Ц0108-146-1-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	68	66,8	18,1	4542	1231	1557	0,12	8
		20,3	3,8	1380	258	95	0,02	1
	м							
2 Ц0108-595-2-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	4	758,3	283	3033	1132	1984	2,48	10
		441	81	1764	324	95	0,47	2
	шт							
3 С151703-9 -Светильники ЖКУ16-150 прим.	4	8370	-	33480	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-
4 СПрайс-лист-Лампа натриевая ДНаТ 150	4	355,25	-	1421	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-
5 Ц0108-88-3 -Конструкции металлические, для установки светильников	0,012	102170	1870	1226	22	97	52	1
		8280	270,01	99	3	95	1,57	-
	т							
6 Ц0108-591-3-Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	1	134,8	3,6	135	4	109	0,68	1
		115	0,2	115	-	95	-	-
	шт							
7 С151801-48 -Выключатель пакетный ГПВМ2х16	1	461	-	461	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-
8 Ц0110-901-8-Ящик протяжной или коробка,	4	254,8	12,5	1019	50	1030	1	4

	размером до 200х200 мм			234	-	936	-	110	-	-
			шт							
9	С151801-131-	Коробка пластмассовая, тип У409	4	509	-	2036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
10	С151601-118-	Кабели силовые на напряжение 660 В,марка АВВГ, число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2	0,06936	36200	-	2511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			км							
11	Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 (для зарядки светильников)	12	8,5	0,1	102	1	83	0,05	1
				7,3	-	88	-	95	-	-
			м							
12	С151607-236-	Провода термостойкие с медной жилой, марка ПРКА сечение 1,5 мм2	0,012	20800	-	250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
13	СПрайс-лист-	Клеммный ряд 12 пол.,4мм2	1	54,26	-	54	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
14	Е0169-1-3 -	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	1	954,04	666,83	954	667	543	1,89	2
				287,21	255,45	287	255	100	1,4	1
			отверст							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			51224	3107			26
			Тенге			4670	841			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			47760	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3235	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4968	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37702	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4860	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	729	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3157	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			55777	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		30
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5697	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3465	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	543	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2511	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			543	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	81	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			240	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4248	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	624	-		-
	ИТОГО		Тенге			60025	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		33
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6321	-		-

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ПРОЕЗДЫ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ,ТИП I S=1455м2

1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	405,835	994,27	73,75	403511	29932	17839	0,14	58
		м3		21,38	11,67	8677	4736	133	0,04	17
		БОРДЮРЫ								
2	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	102	740,87	6,63	75569	676	14982	0,7	71
		м		108,68	1,76	11085	179	133	0,01	1
3	С143019-81	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	34	3560	-	121040	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	600120	30608		130
	Тенге	19762	4915		17
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	600120	-	-	-
Материалы -	Тенге	1989	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	24677	-	-
Местные материалы -	Тенге	547760	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	32820	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4923	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	37976	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	670917	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	163
Сметная заработная плата -	Тенге	-	29600	-	-
ИТОГО	Тенге	670917	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	163
Сметная заработная плата -	Тенге	-	29600	-	-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	4813329	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2575
Сметная заработная плата -	Тенге	-	532720	-	-

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.		
Коэффициент перехода 2,7031079	**Тенге**	**13 010 950**
НДС 12%	**Тенге**	**1 561 313,52**
ИТОГО С НДС 12%	**Тенге**	**14 572 263,52**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Таспаев Д.Б._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____