Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

« 30 » ноября 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Титан-Север»**
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. К.Сутюшева 57-77

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Агафонова Альберт Ивановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство 55-квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в г.Петропавловске СКО (внешние инженерные сети и благоустройство территории) (площадка №2 дом № 1),**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Отдел строительства города Петропавловска, руководитель: Сабралин Серик Аубакирович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Газтехмонтаж»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
Генеральный проектировщик: ТОО «Севгражданпроект»заказ № 7807-а

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Петропавловска» № 31 от 14.02.2014 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети водопровода					
Трубопровод из полиэтиленовых труб PE100 SDR26 - 160x6,2; 90x3,5 «питьевая» СТРК ИСО 4427-2004	п.м.	101	101	101	101
Сети канализации					
Трубопровод из двухслойных профилированных труб «Корсис ПРО» DN|OD 200 SN8PP ТУ 2248-001-73011750-2005	п.м.	70	70	70	70
Сети электроснабжения и телефонизации					
Кабельная линия 0,4 кВт	п.м.	102	102	102	102
Кабельная канализация телефонизации	п.м.	358	358	358	358
Сети теплоснабжения					
Канальная прокладка стальных трубопроводв Ст133x4,0-2-ППУ-ПЭ	п.м.	165	165	165	165
Сети газоснабжения					
Трубопровод стальной бесшовный С.10 группы «В» ф76 x 3,5	п.м.	82	82	82	82
Трубопровод стальной бесшовный С.10 группы «В» ф 57 x 3,0	п.м.	42	42	42	42

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Подключение теплосети предусмотрено от проектируемой теплосети к 55 квартирному жилому дому по пр.Московский. источник теплоснабжения –Петропавловская ТЭЦ-2. Параметры теплонасителя при Тнар = -36 ^{0}С: 100^{0}С в подающем трубопроводе, 60^{0}Св обратном трубопроводе. Теплотрасса выполнена подземная бесканальная прокладка из труб с индустриальной теплоизоляцией пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с системой ОДК.

Сети водопровода – объединенные, хозяйственно-противопожарного назначения низкого давления

Отвод сточных вод от жилого дома предусматривается в проектируемую канализационную сеть 55-ти квартирного жилого дома, далее в существующую канализацию по пр.Московский и далее в КНС.

Источник внешнего электроснабжения: ПС 110/10 кВ №8 фид.№6, фид.№8.

Телефонизация выполнена из волоконно-оптического кабеля на 8 волокон. Схема газоснабжения-тупиковая, вводы газопроводов-цокольные

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **___август 2016 года___;**
месяц, год
окончание работ **____ноябрь 2016 года____**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ___4__;
фактически, месяц: _4_;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Ешмухамбетов А.С.-заместитель технического директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций СКОФ АО «Казахтелеком»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Захарьян А.М.-главный инженер ТОО «Петропавловские тепловые сети»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Визеров С.В.- главный инженер ТОО «Кызылжар су»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Елисеев А.В.- начальник управления Городских Электрических сетей АО «СКРЭК»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

"Солтүстік-Казақстан ЭТК" АҚ
Қалалық электр жүйелері
АО "Северо-Казахстанская РЭК"
Городские электрические сети

М.П.

Шишкин Ю.Н. – директор ТОО «Горгаз-Сервис»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

ТОО М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство 55- квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в г.Петропавловске СКО (внешние инженерные сети и благоустройство территории)(площадка №2 дом №1)**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Агафонов Альберт Иванович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

М.П.