Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", Костанайская область, город Костанай, ул.С.Мауленова, здание 35А

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Oil Tech Service", Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Сары-Арка, дом 39, офис 1

Объект: «Строительство наружных сетей канализации по адресу: 11 микрорайон, г.Рудный Костанайской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за АВГУСТ месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
070940026157	161040009146			№ GLN-KTS/2024-27/2	19.08.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство наружных сетей канализации по адресу: 11 микрорайон, г.Рудный Костанайской области»	**98 252,74**	98 252,74	87 725,66				10 527,08	**98 252,74**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157

Директор_____ Сагытжанов А.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Kaz Oil Tech Service" БИН 161040009146

Директор_____ Муса А.О.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрячик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", 110007, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, ул.С. Мауленова, здание 35А, БИН 070940026157**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Oil Tech Service", Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Сары-Арка, дом 39, офис 1, БИН 161040009146**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство наружных сетей канализации по адресу: 11 микрорайон, г.Рудный Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № GLN-KTS/2024-27/2 от 19.08.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за **август 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Наружные сети хоз.бытовой канализации работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	119,0	457,0 0,0	457,0 94,0	54 383,0 0,0	54 383,0 11 186,0			54 383,0	
2	8	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	19,6	372,0 0,0	372,0 77,0	7 291,2 0,0	7 291,2 1 509,2			7 291,2	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					**61 674**	**61 674**	**0**	**0**	**61 674**	
								0	**12 695**	**0**	**0**	**0**	
			Подраздел 3: ТРУБОПРОВОД										
3	24	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	5,5	501,0 399,0	53,0 16,0	2 755,5 2 194,5	291,5 88,0	269,5		2 755,5	
4	29	241-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 160 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	5,5	5 261,0		28 935,5		28 935,5		28 935,5	
			Итого по подразделу 3: ТРУБОПРОВОД					**31 691**	**292**	**29 205**	**0**	**31 691**	
								2 195	**88**	**0**	**0**	**0**	
			ИТОГО по акту					**93 365**	**61 966**	**29 205**	**0**	**93 365**	
								2 195	**12 783**	**0**	**0**	**0**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									4 668	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									1 867	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**99 901**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,09766									**109 657,07**	
			НДС (12%)									13 158,85	
			Итого с НДС									**122 815,92 ₽**	
			Скидка 20%									**24 563**	
			Всего									**98 252,74**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Kaz Oil Tech Service" БИН 161040009146

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Муса А.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Сагытжанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.