Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Айыртауского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Генподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «BEK-TEMIR Құрылыс», БИН 051240019099

Наименование строительства и его адрес:«Капитальный ремонт здания Рудной СШ по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Новоукраинка»

Договор №7/4 от 21.11.2022

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за АВГУСТ месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ИЮНЬ) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания Рудной СШ по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Новоукраинка»	13 126 675,52	11 720 246,00							1 406 429,52	13 126 675,52
Итого к оплате	13 126 675,52	11 720 246,00							1 406 429,52	13 126 675,52

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «BEK-TEMIR Құрылыс»
_____ Кусаинов А.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Айыртауского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»**

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «BEK-TEMIR Құрылыс», БИН 051240019099**

Наименование объекта: **«Капитальный ремонт здания Рудной СШ по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Новоукраинка»**

Договор №7/4 от 21.11.2022

Акт выполненных работ № 1

за АВГУСТ месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета на Общестроительные работы (Добавляемые работы)									
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы									
3	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	60	2363,71	27,12	141823	1627	53411	62903	221105
		НР - 72%; СП - 8%			1446,42	9,68	86785	581		16378	
4	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	60	411,21	3,64	24673	218	10192	10342	37817
		НР - 72%; СП - 8%			237,71	1,69	14263	101		2801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОТОЛОК									
5	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Очистка потолка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	870	244,66	--	212854	--	--	153259	395406
		НР - 72%; СП - 8%			244,66	--	212854	--		29293	

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	700	970,52	7,71	679364	5397	141064	386106	1150709
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			761,29	4,79	532903	3353		85239	
		СТЕНЫ									
7	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (основной выравнивающий слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3573	781,83	6,02	2793479	21510	2771969	5645	3023044
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	2,19	--	7825		223920	
				Перепранировка на отм. +0,000							
				Кирпичные перегородки							
8	1205-0101-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2	м2	77,1	4535,64	333,95	349698	25748	30307	219110	614313
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3808,60	138,49	293643	10678		45504	
9	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотельый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	2,96835	100550,00	--	298468	--	298468	--	322345
		СП - 8%			--	--	--	--		23877	
				Закладка дверного проема, толщ.120 мм							
10	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	2,1	17019,63	2725,32	35741	5723	11267	14658	54431
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8928,90	765,61	18751	1608		4032	
11	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотельый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,633864	100550,00	--	63735	--	63735	--	68834
		СП - 8%			--	--	--	--		5099	
				Заделка части дверных проемов, толщ. 510 мм							
12	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	150,3	1768,91	80,26	265867	12063	75980	135571	433552
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1183,13	69,65	177824	10468		32115	
13	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,4	4550,82	52,95	15473	180	4236	8042	25396
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3252,14	32,91	11057	112		1881	
				Перемычки							

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2483	44086,92	13802,98	10947	3428	1378	5224	17464
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			24730,27	4488,57	6141	1115		1294	
15	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2483	521841,00	--	129573	--	129573	--	139939
		СП - 8%			--	--	--	--		10366	
		Фундамент под перегородки									
16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	5,2	37934,78	3092,07	197261	16079	147720	26447	241605
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6435,07	628,84	33462	3270		17897	
17	212-101-0302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	5,3638	23295,00	--	124950	--	124950	--	134946
		СП - 8%			--	--	--	--		9996	
18	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1044	425786,00	--	44452	--	44452	--	48008
		СП - 8%			--	--	--	--		3556	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	434300,00	--	1737	--	1737	--	1876
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
		Перепранировка на отм. +3,300									
20	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	4550,82	52,95	22754	265	6228	11826	37347
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3252,14	32,91	16261	165		2766	
		Перемычки									
21	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,02483	44086,92	13802,98	1095	342	139	522	1747
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			24730,27	4488,57	614	111		129	
22	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02483	521841,00	--	12957	--	12957	--	13994
		СП - 8%			--	--	--	--		1037	
		Перепранировка на отм. +6,600									
		Кирпичные перегородки									
23	1205-0101-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2	м2	52,6	4535,64	333,95	238575	17566	20677	149484	419103
		НР - 72%; СП - 8%			3808,60	138,49	200332	7285		31045	

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	213-102-0201 РСНБ РК 2022	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100** *СП - 8%*	1000 шт.	2,0251	100550,00 --	-- --	203624 --	-- --	203624	-- 16290	219914
				Перемычки							
29	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,09932	44086,92 24730,27	13802,98 4488,57	4379 2456	1371 446	552	2089 517	6986
30	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** *СП - 8%*	т	0,09932	521841,00 --	-- --	51829 --	-- --	51829	-- 4146	55975
				Проемы							
				Двери							
39	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород однопольный с глухими полотнами ДГ 21-10П** *СП - 8%*	м2	21	24298,5 --	-- --	510268 --	-- --	510268	-- 40821	551089
40	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П** *СП - 8%*	м2	144	24298,5 --	-- --	3498983 --	-- --	3498983	-- 279919	3778902
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9934559	111517	8215696	1191228	12015847
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								**12 015 847**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				**12 015 847**				
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			2%	240 317				
Итого СМР	Тенге				12 256 164				
Итого с непредвиденными затратами	Тенге				12 256 164				
Итого в текущих ценах на 2023 год, К=1,006604	Тенге				12 337 101				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге				**11 720 246,00**				
НДС, 12%	Тенге			12%	1 406 429,52				
Итого к оплате	**Тенге**				**13 126 675,52**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «BEK-TEMIR Құрылыс»
Кусаинов А.