Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **АО «Астана-Энергия , г. Астана, р. Байконыр, проезд 69, 18 здание** | **041140002811**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **ТОО "Building City KZ" г.Астана, район Сарыарка, Бейбітшілік** | **181140029059**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Договор №13/25-10 А-Э «18» июня 2025 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления
1	

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт покраски дымовой трубы №3 Н-120м			Работа	1	10 791 314,40	12 086 272,13
				Итого		**10 791 314,40**	**12 086 272,13**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал(Исполнитель) Директор / / Сыпанов
должность подпись расшифровка

Принял (Заказчик) Зам. Пред. Правления по развитию / / Мукашев Л.О
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____
М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: АО "Астана-Энергия"
Подрядчик: ТОО "Building City KZ"
Наименование строительства и его адрес: Ремонт покраски дымовой трубы №3 Н-120м

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/с	код	
041140002811	181140029059			13/25-10 А-Э	18.06.2025			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт покраски дымовой трубы №3 Н-120м	12 086 272,13		10 791 314,40				1 294 957,73	12 086 272,13
Всего к оплате			**10 791 314,40**				1 294 957,73	**12 086 272,13**

Заказчик:

Заместитель Председателя Правления по развитию АО "Астана-Энергия"

_____ **А.Мукашев**

Подрядчик:

Директор ТОО "Building City KZ"

_____ **А.Ешпанов**

388

ИДИС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик **АО"Астана - Энергия"**

Подрядчи **ТОО "Building City KZ"**

Объект : **Ремонт покраски дымовой трубы №3 Н-120м**

Договор подряда (контракт) **№ 13/25-10 А-Э** от **18.06.2025 г.**

Акт выполненных работ №1 за август 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11 906 212**
	Раздел 1.	**Ствол трубы**				**9 609 284**
1	**1146-0201-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Металлоконструкции покрытий. Демонтаж**	**т демонтированных конструкций**	**0,058**	**69 267**	**4 017**
2	**1208-0101-1701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов**	**$м^2$**	**50**	**3 246**	**162 300**
3	**214-105-0103** *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	**т**	**0,375**	**463 802**	**173 926**
4	**1113-0601-0209** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 .* *ТЧ 13 табл.2 п.3.44 Кзтр=1,3*	**Поверхности металлические. Обеспыливание.** ***Защита внутренних поверхностей цилиндрической аппаратуры и газоходов, установленных в горизонтальное положение, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,3***	**$м^2$**	**3 270**	**522**	**1 706 940**
5	**1113-0901-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* *К=2*	**Поверхности аппаратов, труб и фитингов диаметром свыше 500 мм. Антикоррозийное покрытие методом промышленного альпинизма**	**$м^2$ поверхности**	**3 270**	**2 067**	**6 759 090**
6	**1310-0902-0912** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**коробка**	**7**	**16 324**	**114 268**
7	**247-202-0413** *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм**	**шт.**	**7**	**1 635**	**11 445**
8	**1113-0901-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Покрытие из листовой стали. Замена обшивки газоходов**	**$м^2$ поверхности**	**94,2**	**7 190**	**677 298**
	Раздел 2.	**Газоходы**				**2 296 928**

1	2	3	4	5	6	7
9	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Очистка вручную от коррозии	$м^2$	66	863	56 958
10	1113-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Футеровка плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм на силикатной кислотоупорной замазке	$м^2$	66	19 916	1 314 456
11	1113-0601-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 .* *ТЧ 13 табл.2 п.3.44 Кзтр=1,3*	Поверхности металлические. Обеспыливание. *Защита внутренних поверхностей цилиндрической аппаратуры и газоходов, установленных в горизонтальное положение, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,3*	$м^2$	480	522	250 560
12	1113-0901-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Поверхности аппаратов, труб и фитингов диаметром свыше 500 мм. Антикоррозийное покрытие методом промышленного альпинизма	$м^2$ поверхности	480	1 032	495 360
13	1208-0101-1701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Покрытие из листовой стали. Замена обшивки газоходов	$м^2$	30	3 246	97 380
14	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,138	463 802	64 005
15	414-104-0601 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	6,6	1 389	9 167
16	411-101-0210 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	66	137	9 042
	Итого по акту					11 906 212,00
	Сметная прибыль 5%					595 310,60
	Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами					12 501 522,60
	в том числе в текущих ценах на 2025 год - 100 %, К=1,079					13 489 142,89
	НДС					1 618 697,15
	Всего с НДС					15 107 840,03
	Всего с понижающим коэффициентом					10 791 314,40
	Всего с НДС					12 086 272,13

Принял:
Заместитель Председателя Правления по развитию АО "Астана-Энергия"
_____ **А.Мукашев**

И.о. начальника ВКЦ ТЭЦ-2 _____Х.Токт

И.о. начальника ОПРиКС _____Н.Кудербеков

Ведущий инженер-строитель ОПРиКС _____А.Кусекеев

Сдал:
Директор ТОО "Building City KZ"
_____ **А.Ешпанов**