Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"**
БИН 720340000022, г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23, 3032561
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная торгово – строительная фирма "ДАНиЕР"**
БИН 090740012561, Павлодарская область, г.Аксу, Донентаева, 8 8 (7183) 733257
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул.Сайна, ул.Шаляпина, ул.Яссауи, ул.Жандосова Ауэзовского района города Алматы 1 очередь строительства**
(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Сети канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№160 от 2024-07-02**

Акт выполненных работ №24 от 01.08.2025 г.

02-02 Сети канализации

Составлен (а) в текущих ценах на 25.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 САМОТЕЧНАЯ										
1	21	241-201-0621 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм**	м	289	16 544,0		4 781 216,07		4 781 216,07	382 497,36	5 163 713,43	
2	46	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	$м^3$	9,85	52 748,95 31 897,42	15 742,97 7 863,03	519 577,15 314 189,58	155 068,26 77 450,85	50 319,31	387 724,03 72 584,09	979 885,27	
3	48	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	9	39 907,0		359 163,0		359 163,0	28 733,03	387 896,03	
4	49	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	8	16 605,0		132 840,0		132 840,0	10 627,2	143 467,2	
5	51	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2**	шт.	9	38 324,0		344 916,0		344 916,0	27 593,28	372 509,28	
6	52	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	12	3 427,0		41 124,0		41 124,0	3 289,92	44 413,92	
7	53	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	3	6 272,0		18 816,0		18 816,0	1 505,28	20 321,28	
8	56	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)**	комплект	9	71 199,0		640 791,0		640 791,0	51 263,28	692 054,28	
			Итого по разделу 1: ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 САМОТЕЧНАЯ					6 838 443 314 190	155 068 77 451	6 369 185 0	387 724 578 093	7 804 261	
			ИТОГО по акту					6 838 443 314 190	155 068 77 451	6 369 185 0	387 724 578 093	7 804 261	

НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения (1,3%)	101 455
	Итого с временными	7 905 716
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9 1	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,67%)	52 968
	Итого с зимними удорожаниями	7 958 684
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85	Непредвиденные работы и затраты (2%)	159 174
	Итого с непредвиденными работами и затратами	8 117 858
	в том числе на 2024 г., - 83% к=1,075	7 243 159
	в том числе на 2025 г., - 17% к=1,155	1 593 941
	Итого в текущих ценах	8 837 100
	Понижение цены К=0,981473260025675	8 673 377
	НДС (12%)	1 040 805
	Итого с НДС	9 714 182

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПТСФ "ДАНиЕР"
БИН 090740012561

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Н.Е. Нурмагамбетов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" БИН 720340000022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима

К.А. Сагиндиков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Бэлко-строй» **Е.Ш. Рахметов**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «Аква-Д» **М.С. Мальгинов**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или прочие подписи)