Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад "Жауказын" Отдела образования по Тупкараганскому району Управления образования Мангистауской области,Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур, ОМИРЗАК НУРБАЕВ,1/1** — **080640018137**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Маңғыстау-Тазалық",Республика Казахстан, Мангистауская область, Каракиянский район, село Курык, улица Досан-Батыр №4, тел.: 87293752371** — **100440005302**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 36 от 07.04.2025

Номер документа	Дата составления
20	31.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт детского сада			Работа	1	53 156 456,22	53 156 456,22	5 695 334,60
				Итого	1	x	53 156 456,22	5 695 334,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Сабурова Ж.А. — Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика) Форма

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад "Жауказын" Отдела образования по Тупкараганскому району Управления образования Мангистауской области, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур, ОМИРЗАК НУРБАЕВ, 1/1 БИН 080640018137 БИК HSBKKZKX ИИК KZ636010231000035764 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87011741367 директор.**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангыстау-Тазалык"**

Наименование строительства и его адрес: **«Текущий ремонт детского сада»**

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2025 ГОДА

БИН/ИИН		Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	№	Дата	№	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
80640018137	100440005302	№36	2025-04-07				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Текущий ремонт детского сада»	94 460 817,92	94 460 817,92	47 461 121,63					53 156 456,22
Итого, сумма к перечислению:			47 461 121,63				5 695 334,60	53 156 456,22

Принял (Заказчик)

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад "Жауказын" Отдела образования по Тупкараганскому району Управления образования Мангистауской области БИН 80640018137

Руководитель _____ **Нұрмұхан Ү.Н.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мангыстау-Тазалык" БИН 100440005302

Директор _____ **Сабурова Ж.А.**

Приложение 1 к Приказу Министра
индустрии и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169 Приложение 3-1 к принципам организации
деятельности и реализации функций заказчика
(застройщика)

Заказчик:Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад "Жауказын" Отдела образования по Тупкараганскому району Управления образования Мангистауской области, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур, ОМИРЗАК НУРБАЕВ, 1/1 БИН 080640018137 БИК HSBKKZKX ИИК KZ636010231000035764 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87011741367 директор.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Маңғыстау-Тазалық",Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык, Досан батыр, 3
БИН/ИИН 100440005302 БИК IRTYKZKA ИИК KZ449650000155426292 АО "ForteBank" Тел.: 8707 600 00 82.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Текущий ремонт детского сада»
(наименование, адрес)
Договор подряда (контракт) №36 от 2025-04-07

Акт выполненных работ за июль месяц 2025 год (месяц, год)

Основание:
Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОТДЕЛ 1.отдел 1 этаж								
РАЗДЕЛ 1.Коридор и тамбуры								
1	7	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 288	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	198,5	1682,0	333877	
2	8	1115-0403-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (реставрация рисунков)	м2 окрашиваемой поверхности	49,6	3244	160984	
3	9	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Наличники. Установка и крепление	кг	29,0	767,0	22228	
4	10	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Наличники. Установка и крепление	м коробок	7,2	455,0	3276	
5	11	261-103-0138 РСНБ РК 2022	Наличники	м	10,8	432,0	4666	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			525031	
РАЗДЕЛ 2.Служебный санузел								
		1115-0403-0508		м2				

6	18	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	28	4 148,02	117057	
7	19	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные. Установка	решетка	3,00	8 092,00	24276	
8	20	246-304-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт	3	3 579,00	10737	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			152070	
РАЗДЕЛ 3.Кабинет медсестры и изоляторная								
11	24	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	13,3	1 883,01	25044	
12	25	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и	Решетки жалюзийные. Установка	решетка	2,0	8 092,00	16184	
13	26	246-304-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт	2,0	3 579,00	7158	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			48386	
РАЗДЕЛ 4.Группа 1-топ								
Прихожая								
23	42	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,0	1 682,00	85782	
Раздевалка								
23	36	1212-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Расчистка от старой краски	м2	17,5	5 045,03	88288	
24	37	1212-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Стены . Расчистка от старой краски	м2	51	4 242,00	216342	
25	38	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (двухслойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,5	3 230,00	56525	
26	39	1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,5	3 533,03	61828	
27	41	1115-0203-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 15 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	51	2 896,00	147696	
28	43	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	17	483,00	8211	
29	44	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	20,4	165,98	3386	

Игровая								
30	49	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,6	1 883,00	95280	
31	51	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатуриваемой поверхности	86,4	1 682,00	145325	
Спальня								
36	58	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,9	1 883,01	95845	
37	60	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатуриваемой поверхности	86,4	1 682,00	145325	
Посудомоечная группы								
		1115-0403-0507						

43	67	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска масляными составами по штукатурке	м2 оштукатуриваемой поверхности	6	6 937,00	41622	
Санузел группы								
48	76	1115-0403-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска масляными составами по штукатурке	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,8	6 937,03	102668	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге			1294123	
РАЗДЕЛ 5.Группа 2-тон								
Прихожая								
53	85	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,5	1 883,11	8474	
54	87	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатуриваемой поверхности	27	1 682,00	45414	
Раздевалка								
60	94	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,5	1 882,97	32952	
61	96	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Расчистка от старой краски	м2 оштукатуриваемой поверхности	51	1 682,00	85782	
Игровая								
67	103	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,6	1 883,00	95280	
68	105	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатуриваемой поверхности	86,4	1 682,00	145325	
Спальня								
74	112	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,9	1 883,01	95845	
75	114	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатуриваемой поверхности	86,4	1 682,00	145325	
Посудомоечная группы								
81	121	1115-0403-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска масляными составами по штукатурке	м2 оштукатуриваемой поверхности	6	6 937,00	41622	
		1115-0403-0508						

82	123	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,34	4 147,98	71926	
83	124	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные. Установка	решетка	2	8 092,00	16184	
84	125	246-304-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт	2	3 579,00	7158	
			Санузел группы					
86	130	1115-0403-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска масляными составами по штукатурке	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,8	6 937,03	102668	
87	132	1115-0403-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,2	4 148,01	112826	
88	133	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные. Установка	решетка	5,0	8 092,00	40460	
89	134	246-304-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт	5,00	3 579,00	17895	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге			1065136	
			ОТДЕЛ 2.отдел 2этаж					
			РАЗДЕЛ 6.Группа 3-топ					
			Прихожая					
91	139	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,5	1 883,11	8474	
92	141	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатуриваемой поверхности	27	1 682,00	45414	
			Раздевалка					
98	148	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,5	1 882,97	32952	
99	150	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатуриваемой поверхности	51	1 682,00	85782	
			Игровая					
105	156	1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,6	3 533,00	178770	
		1115-0405-0105						

106	159	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 288	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатуриваемой поверхности	86,4	1 682,00	145325	
Спальня								
111	166	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,9	1 883,01	95845	
112	168	1212-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Расчистка от старой краски	м2 оштукатуриваемой поверхности	86,4	1 682,00	145325	
Посудомоечная группы								
118	175	1115-0403-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска масляными составами по штукатурке	м2 оштукатуриваемой поверхности	6	6 937,00	41622	
119	177	1212-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,34	4 147,98	71926	
120	178	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные. Установка	решетка	2,0	8 092,00	16184	
121	179	246-304-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт	2,0	3 579,00	7158	
Санузел группы								
123	184	1212-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска масляными составами по штукатурке	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,8	6 937,03	102668	
124	186	1212-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,2	4 148,01	112826	
125	187	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (двухслойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,8	2 733,78	40460	
126	188	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные. Установка	решетка	5,0	3 579,00	17895	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге			1148626	
РАЗДЕЛ 7.Группа 4-топ								
Прихожая								
128	193	1212-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,5	1 883,11	8474	
129	195	1212-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 оштукатуриваемой поверхности	27	1 682,00	45414	

Раздевалка								
135	202	1212-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,5	1 882,97	32952	
136	204	1212-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 оштукатуриваемой поверхности	51	1 682,00	85782	
Игровая								
142	211	1212-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,6	1 883,00	95280	
143	213	1212-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 оштукатуриваемой поверхности	86,4	1 682,00	145325	
Спальная								
149	220	1212-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,9	1 883,01	95845	
150	222	1212-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 оштукатуриваемой поверхности	86,4	1 682,00	145325	
Посудомоечная группы								
156	229	1212-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска масляными составами по штукатурке	м2 оштукатуриваемой поверхности	6	6 937,00	41622	
157	231	1212-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,34	4 147,98	71926	
158	232	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и	Решетки жалюзийные. Установка	решетка	2,0	8 092,00	16184	
159	233	246-304-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт	2,0	3 579,00	7158	
Санузел группы								
161	238	1212-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска масляными составами по штукатурке	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,8	6 937,03	102668	
162	240	1212-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,2	4 148,01	112826	
163	241	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные. Установка	решетка	14,8	2 733,78	40460	
164	242	246-304-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт	14,8	1 209,12	17895	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге			1065136	
РАЗДЕЛ 8.Коридор								
На стенах наполовину есть рисунки, в данной работе учтено только верхняя часть стены, где нет рисунков. А также учтено часть стены не необходимо произвести реставрацию рисунков								
166	247	1212-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатуриваемой поверхности	86,5	1 883,01	162880	
167	249	1212-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатуриваемой поверхности	141,95	1 682,00	238760	
168	250	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (реставрация рисунков)	м2 оштукатуриваемой поверхности	86,5	1 330,88	115121	
169	251	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	83,5	190,37	15896	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге			532657	
РАЗДЕЛ 9.Кабинет методиста								
173	257	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,5	1 882,97	32952	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге			32952	
РАЗДЕЛ 10.Компютерный кабинет								
176	261	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,5	1 882,97	32952	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге			32952	
РАЗДЕЛ 11.Кабинет завхоза								
179	266	1212-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,5	1 883,03	27304	
180	268	1212-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,2	1 681,99	77708	
181	270	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	18,48	166,02	3068	
182	271	1115-0203-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Решетки жалюзийные. Установка	решетка	2,0	8 092,00	16184	
183	272	246-304-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт	2,0	3 579,00	7158	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге			131422	
РАЗДЕЛ 12.Музыкальный зал								
186	277	1212-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатуриваемой поверхности	71,5	1 882,99	134634	

187	279	1212-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 оштукатурива емой поверхности	110,4	1 682,00	185693	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге			320327	
РАЗДЕЛ 13.Склад музыкального зала								
193	286	1212-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатурива емой поверхности	12,5	1 883,04	23538	
194	288	1212-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 оштукатурива емой поверхности	42	1 682,00	70644	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге			94182	
РАЗДЕЛ14.Кабинет логопеда								
200	296	1212-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 оштукатурива емой поверхности	12,5	1 883,04	23538	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге			23538	
ОТДЕЛ 3.Наружные работы								
РАЗДЕЛ 15.Главный вход с пандусом								
	297	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы и ограждения крыльца из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	6,38	4441,07	28 334	
	298	1218-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных	м2	30	601,02	17 754	
	299	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	6,38	7426,02	47 378	
	300	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	7,465	7520,03	56 134	
	301	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2	29,540	3374,00	99 668	
	302	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 21	Ступени, проступи и площадки из брусчатки. Устройство	м2	29,540	4768,99	140 876	
	303	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,699	27342,14	46 442	
	304	255-102-0213 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	31,608	4350,00	137 494	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге			574 080	
РАЗДЕЛ 16.Главный вход с пандусом								
	305	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы и ограждения крыльца из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	15,995	4441,01	71 034	

	306	1218-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных	м2	18,60	601,02	11 179	
	307	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	15,995	7426,01	118 779	
	308	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	18,71	7519,98	140 730	
	309	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	Ступени, проступи и площадки из брусчатки. Устройство	м2	18,60	3373,98	62 756	
	310	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и	Ступени, проступи и площадки из брусчатки. Устройство	м2	18,60	4768,98	88 703	
	311	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,07	27341,75	29 242	
	312	255-102-0213 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	19,90	4350,02	86 574	
Также необходимо изготовить и смонтировать навес над входом в подвальное помещение								
	313	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 40	Конструкции навеса (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах	т конструкций	1	799415,91	703 486	
	314	261-102-0366 РСНБ РК 2022	Металлоконструкции индивидуальные	т	1	1285950,00	1 131 636	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге			2 444 119	
РАЗДЕЛ 17.Вход в кухонные помещения								
	315	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы и ограждения крыльца из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	11,1475	4441,00	49 506	
	316	1218-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных	м2	46,8	601,00	28 127	
	317	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	11,1475	7425,97	82 781	
	318	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	13	7519,99	98 080	
	319	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2	46,80	3374,00	157 903	
	320	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	Ступени, проступи и площадки из брусчатки. Устройство	м2	46,80	4769,00	223 189	

	321	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,69	27341,88	73 577	
	322	255-102-0213 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	50	4350,01	217 831	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге			930 994	
РАЗДЕЛ 18.Запасной выход сзади здания								
	323	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы и ограждения крыльца из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	4,06	4441,11	18 042	
	324	1218-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных	м2	8	601,01	4 760	
	325	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	4,06	7425,97	30 168	
	326	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2	4,75	7520,11	35 744	
	327	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	Ступени, проступи и площадки из брусчатки. Устройство	м2	7,92	3373,99	26 722	
	328	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	Ступени, проступи и площадки из брусчатки. Устройство	м2	7,92	4768,94	37 770	
	329	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,4554	27343,00	12 452	
	330	255-102-0213 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	м3	0,4554	80948,62	36 864	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге			202 522	
РАЗДЕЛ 19.Запасной выход сзади здания								
	331	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы и ограждения крыльца из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	6,38	4441,07	28 334	
	332	1218-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных	м2	26,46	600,98	15 902	
	333	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	6,38	7426,02	47 378	
	334	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	7,465	7520,03	56 134	
	335	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2	26,46	3374,00	89 276	

	336	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	Ступени, проступи и площадки из брусчатки. Устройство	м2	26,46	4769,01	126 188	
	337	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,52145	27341,68	41 599	
	338	255-102-0213 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	28,3122	4350,00	123 158	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге			527 969	
РАЗДЕЛ 20.Крыша								
	340	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Цоколь из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	104	4441,00	461 864	
	351	1208-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кровли из черепицы. Смена. Добавление нового материала до 50%	м2 покрытия кровли	20	10683,00	213 660	
	352	224-101-0505 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм	м2	21	6697,01	143 316	
210	346	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовк и	104	19435,00	2 021 240	
211	347	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	122	7520,00	915 034	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге			3 755 114	
РАЗДЕЛ 22. Площадка для игр с резиновым покрытием								
	357	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундамент железобетонный плоский. Устройство толщиной 150мм	м2	225	49519,00	11 141 775	
	358	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	12	315694,00	3 788 328	
	359	1147-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 40	Покрытие из резиновой плитки толщиной 20 мм для детских и спортивных площадок. Устройство	м2	1 500	71,00	106 500	
	360	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,150	943400,00	141 510	
	361	217-701-0218 РСНБ РК 2022	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	3 225	2261,00	7 291 725	
	362	255-301-0103 РСНБ РК 2022	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	1 605	8916,00	14 310 180	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	тенге			36 780 018	
РАЗДЕЛ 23.Прочие работы								

	363	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	3,064	1389,03	4 256	
	364	411-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	45,96	106,01	4 872	
	365	411-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	45,96	79,00	3 631	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20.	тенге			12 759	
	ИТОГО							
	в том числе ОБОРУДОВАНИЕ					Тенге	51 694 113,00	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2025 г. К=1,079							
	в том числе в текущих ценах на 2025 год - 100 %, К=0,8						59 326 402,03	
	НДС 12%					Тенге	47 461 121,62	
	Итого с НДС					Тенге	5 695 334,59	
	ВСЕГО по акту с НДС					Тенге	53 156 456,22	
						Тенге	53 156 456,22	

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад "Жауказын" Отдела образования по Тупкараганскому району Управления образования Мангистауской области

ТОО "Мангыстау-Тазалык"

Руководитель _____ **Нұрмұхан Ұ.Н.**

Директор _____ **Сабурова Ж.А.**

Примечание:
1. Форма применяется для актов выполненных работ, составленным по сметам с использованием ресурсного метода.
2. По графе 14 указываются сведения по тот материальным ресурсам и оборудованию, которые в акте выполненных работ учитываются отдельной строкой.