Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | Государственное учреждение "Отделжилищно-коммунального хозяйства ижилищной инспекции Бурабайского района" Акмолинской области<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 031040003963 |
| Исполнитель | ТОО "Байтас Трейд",Республика Казахстан, район Ауезовский, город Алматы, Мкр. Сайран, дом № 14, к.312<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 201040008455 |
| Договор (контракт) | Договор № 031040003963/250091/00 | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 16 | 11.08.2025 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Малярные работы по улицам: улица Мухтара Ауэзова 65 | | | Усл. | 1 | 6 695 515,17 | 6 695 515,17 | 717 376,63 |
| 2 | Малярные работы по улицам: улица Мухтара Ауэзова 34 | | | Усл. | 1 | 7 423 041,43 | 7 423 041,43 | 795 325,87 |
| 3 | Малярные работы по улицам: Улица Аблай хана 18 | | | Усл. | 1 | 3 637 631,35 | 3 637 631,35 | 389 746,22 |
| 4 | Малярные работы по улицам: улица Степная 90 | | | Усл. | 1 | 1 649 514,40 | 1 649 514,40 | 176 733,69 |
| 5 | Малярные работы по улицам: улица Степная 96 | | | Усл. | 1 | 4 547 039,17 | 4 547 039,17 | 487 182,75 |
| 6 | Малярные работы по улицам: улица Мухтара Ауэзова 39 | | | Усл. | 1 | 11 517 650,16 | 11 517 650,16 | 1 234 033,95 |
| | | | | Итого | 6 | x | 35 470 391,68 | 3 800 399,11 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Енсебаева Б.С.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.08.2025

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республика Казахстан от 23 августа 2021 года №189

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отделжилищно-коммунального хозяйства ижилищной инспекции Бурабайского района" Акмолинской области
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Байтас Трейд"

Наименование стройки - Работы малярные и связанные с ними покрасочные работы, который находится по городу Щучинск.
Наименование объекта -Малярные работы по адресу Бурабайский район, город Щучинск, улица Аблай хана 33,улица Красноармейская 13, улица Мухтара Ауэзова 65,улица Мухтара Ауэзова 34, Улица Мухтара Ауэзова 19,улица Аблай хана 18, улица Степная 90, улица Степная 96.

Договор:№91 от 12.06.2025г.

## Акт выполнненых работ №3
## За август месяц 2025г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **улица Мухтара Ауэзова 65** | | | | |
| 1 | 1211-0102-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1.09* | Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м$^2$. Толщина слоя до 20 мм | м$^2$ | 589,00 | 1 540 | 907 060,00 |
| 2 | 212-402-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м$^3$ | 12,96 | 24 595 | 318 702,01 |
| 3 | 1212-0102-0701<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1.09* | Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов в два слоя | м$^2$ | 2 945,00 | 300 | 883 500,00 |
| 4 | 1212-0102-0806<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1.09 Изм. и доп. вып. 28* | Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с люлек | м$^2$ | 2 945,00 | 1 017 | 2 994 184,45 |
| 5 | 236-202-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111 | кг | 1 584,41 | 532 | 842 906,12 |
| 6 | 1201-0101-0601<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1.12* | Мусор строительный. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | т | 3,24 | 8 572 | 27 768,99 |
| | 411-102-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 32,40 | 124 | 4 016,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого:** | | | | **5 978 138,55** |
| | | **улица Мухтара Ауэзова 34** | | | | |
| 1 | 1211-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1.09* | Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов | $м^2$ | 653,00 | 1 540 | 1 005 620,00 |
| 2 | 212-402-0107 *РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 14,37 | 24 595 | 353 331,77 |
| 3 | 1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1.09* | Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов в два слоя | $м^2$ | 3 265,00 | 300 | 979 500,00 |
| 4 | 1212-0102-0806 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1.09 Изм. и доп. вып. 28* | Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с люлек | $м^2$ | 3 265,00 | 1 017 | 3 319 528,77 |
| 5 | 236-202-0402 *РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных | кг | 1 756,57 | 532 | 934 495,24 |
| 6 | 1201-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1.12* | Мусор строительный. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | т | 3,59 | 8 572 | 30 786,34 |
| 7 | 411-102-0110 *РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 35,92 | 124 | 4 453,46 |
| | | **Итого:** | | | | **6 627 715,57** |
| | | **Улица Аблай хана 18** | | | | |
| 1 | 1211-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1.09* | Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм | $м^2$ | 320,00 | 1 540 | 492 800,00 |
| 2 | 212-402-0107 *РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 7,04 | 24 595 | 173 148,80 |
| 3 | 1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1.09* | Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов в два слоя | $м^2$ | 1·600,00 | 300 | 480 000,00 |
| 4 | 1212-0102-0806 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1.09 Изм. и доп. вып. 28* | Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с люлек | $м^2$ | 1 600,00 | 1 017 | 1 626 721,60 |
| 5 | 236-202-0402 *РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111 | кг | 860,80 | 532 | 457 945,60 |
| 6 | 1201-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1.12* | Мусор строительный. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | т | 1,76 | 8 572 | 15 086,72 |
| 7 | 411-102-0110 *РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 17,60 | 124 | 2 182,40 |
| | | **Итого:** | | | | **3 247 885,12** |
| | | **улица Степная 90** | | | | |
| | 1211-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1.09* | Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм | $м^2$ | 144,39 | 1 540 | 222 299,00 |
| 2 | 212-402-0107 *РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 3,18 | 24 595 | 78 212,10 |
| 3 | 1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1.09* | Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов в два слоя | $м^2$ | 728,00 | 300 | 218 400,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1212-0102-0806<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1.09 Изм. и доп. вып. 28* | Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с люлек | $м^2$ | 728,00 | 1 017 | 740 158,35 |
| 5 | 236-202-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111 | кг | 387,29 | 532 | 206 033,28 |
| 6 | 1201-0101-0601<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1.12* | Мусор строительный. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | т | 0,78 | 8 572 | 6 688,40 |
| 7 | 411-102-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 7,94 | 124 | 984,56 |
| | | **Итого:** | | | | **1 472 780,67** |
| | | **улица Степная 96.** | | | | |
| 1 | 1211-0102-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1.09* | Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм | $м^2$ | 400,00 | 1 540 | 616 000,00 |
| 2 | 212-402-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 8,80 | 24 595 | 216 436,00 |
| 3 | 1212-0102-0701<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1.09* | Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов в два слоя | $м^2$ | 2 000,00 | 300 | 600 000,00 |
| 4 | 1212-0102-0806<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1.09 Изм. и доп. вып. 28* | Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с люлек | $м^2$ | 2 000,00 | 1 017 | 2 033 402,00 |
| 5 | 236-202-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111 | кг | 1 076,00 | 532 | 572 432,00 |
| 6 | 1201-0101-0601<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1.12* | Мусор строительный. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | т | 2,20 | 8 572 | 18 858,40 |
| 7 | 411-102-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 22,00 | 124 | 2 728,00 |
| | | **Итого:** | | | | **4 059 856,40** |
| | | **улица Мухтара Ауэзова 39** | | | | |
| 1 | 1211-0102-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1.09* | Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм | $м^2$ | 1 013,20 | 1 540 | 1 560 328,00 |
| 2 | 212-402-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 22,29 | 24 595 | 548 232,39 |
| 3 | 1212-0102-0701<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1.09* | Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов в два слоя | $м^2$ | 5 066,00 | 300 | 1 519 800,00 |
| 4 | 1212-0102-0806<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1.09 Изм. и доп. вып. 28* | Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с люлек | $м^2$ | 5 066,00 | 1 017 | 5 150 607,27 |
| 5 | 236-202-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111 | кг | 2 725,51 | 532 | 1 449 970,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1201-0101-0601<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1.12 | Мусор строительный. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | т | 5,57 | 8 572 | 47 768,33 |
| 7 | 111-102-0110<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 55,73 | 124 | 6 910,02 |
| | | **Итого:** | | | | 10 283 616,26 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | 31 669 992,57 |
| | | **НДС 12%** | | | | 3 800 399,11 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | 35 470 391,68 |

**Подрядчик:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Байтас Трейд"**

**Енсебаева Б.С.**

**Заказчик:**