Форма 2-В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DMK KAZAKHSTAN»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: «Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: мкр. № 1, восточнее ул. Саина, севернее ул. Улугбека в Ауэзовском районе г. Алматы»
(наименование, адрес)

Объект: (Раздел ПС)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №32 от "01" июня 2022 года

Акт приемки выполненных работ №6 за октябрь 2022 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	13-100701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,00	53906,76	53907
2.	2.	13-100409-0115 РСНБ РК 2015	Пульт служебной связи и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,00	5900,68	5901
3.	3.	13-100701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1,00	2427,18	2427
4.	4.	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1,00	17367,64	17368
5.	5.	13-100701-0306 РСНБ РК 2015	Устройство оптико-	шт.	1,00	11867,53	11868
6.	6.	Т	Пульт контроля и управления охранно-пожарный Болид С2000-М	шт	1,00	39686,07	39686
7.	7.	Т	Контроллер двухпроводной линии связи Болид С2000-КДЛ	шт	1,00	11199,91	11200
8.	8.	Т	Блок индикации Болид С2000-БИ исп. 02	шт	1,00	22218,30	22218
9.	9.	Т	Преобразователь интерфейсов С-2000-USB Болид	шт	1,00	10369,54	10370

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	Т	Исполнительный релейный блок СП Болид С2000-СП1 Болид	шт	1,00	8795,06	8795
11.	11.	Т	Блок сигнально-пусковой Болид С2000-СП2 исп. 02	шт	8,00	7400,08	59201
12.	12.	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	36,00	2782,20	100159
13.	13.	Т	Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель ДИП-34 А Болид	шт	36,00	401,42	14451
14.	14.	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	52,00	1390,82	72323
15.	15.	Т	Извещатель пожарный тепловой С2000-ИП Болид	шт	52,00	1619,42	84210
16.	16.	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования	шт.	9,00	1390,82	12517
17.	17.	23-080302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР-3А	шт.	9,00	1534,13	13807
18.	18.	TLAYTA.	Монтажный комплект для подвесных потолков МК-2	шт	38,00	1666,75	63336
19.	19.	23-080306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1,00	15232,89	15233
20.	20.	23-080306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1,00	2260,54	2261
21.	21.	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Световые настенные указатели	шт	9,00	1353,27	12179
22.	22.	23-080304-0402 РСНБ РК 2015	Оповещатели свето-звуковые	шт.	1,00	2762,47	2762
23.	23.	23-080304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8,00	921,24	7370
24.	24.	Т	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ	шт	8,00	3287,17	26297
25.	25.	23-070202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для внутреннего монтажа КС-4	шт.	15,00	3805,79	57087

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	26.	TLAYTA.	ПО АРМ Орион Про	компл	1,00	7733,32	7733
27.	27.	21-130814-3001 РСНБ РК 2015	Трос стальной в ПВХ оплетке	м	400,00	112,32	44928
28.	28.	Т	Талреп Т-30-01	шт	30,00	1910,44	57313
29.	29.	Т	Анкер забивной	шт	30,00	280,80	8424
30.	30.	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	1120,00	869,85	974232
31.	31.	Т	КПСВЭВнг	м	850,00	361,03	306874
32.	32.	23-061623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,27	63675,32	17192
33.	33.	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	850,00	276,92	235378
34.	34.	Т	Гладкая жесткая труба из самозатухающего ПВХ пластика О 25мм, L 3м	м	850,00	104,02	88417
35.	35.	Т	Муфта труба-труба, ПВХ, О 25мм	шт	300,00	100,29	30086
36.	36.	Т	Держатель с защелкой, О 25мм	шт	600,00	24,26	14557

ИТОГО: 2312067

В том числе :

Стоимость оборудования, всего	0
в том числе, оборудование поставки заказчика	0
Накладные расходы	258354
Сметная прибыль	187652

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		46241		2358308
			Итого с НДС 12 %		282997		2641305

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Технический надзор

Авторский надзор