Форма 2-В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DMK KAZAKHSTAN»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: «Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: мкр. № 1, восточнее ул. Саина, севернее ул. Улугбека в Ауэзовском районе г. Алматы»
(наименование, адрес)

Объект: Раздел НВК и благоустройство, озеленение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от "01" июня 2022 года

Акт приемки выполненных работ №9 за ноябрь 2022 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Наружные сети водопровода				
1.	1.	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	19,3200000	365,91	7070
2.	2.	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5,7960000	188,54	1092
3.	3.	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	3,4500000	6747,60	23279
4.	4.	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,3000000	8097,12	18623
5.	5.	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,4500000	8874,75	30618

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,2800000	2867,57	23744
7.	7.	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	8,0500000	78,39	631
8.	8.	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,7400000	68623,36	119405
9.	9.	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3,0000000	35411,04	106233
10.	10.	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1,0000000	45141,84	45142
11.	11.	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,0000000	38819,52	38820
12.	12.	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т	комплект	1,0000000	59294,16	59294
13.	13.	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	11,0000000	2533,59	27869
14.	14.	1116-0401-0107 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	4,0000000	32552,18	130209
15.	15.	241-102-0227 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	4,0000000	11639,16	46557
16.	16.	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000000	19502,25	19503
17.	17.	242-101-0405 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для	шт.	1,0000000	164539,08	164539

1	2	3	4	5	6	7	8
			воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 200				
18.	18.	241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2,0000000	13724,64	27449
19.	19.	1113-0301-0405 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	3,4000000	321,74	1094
20.	20.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,4000000	143,73	488
21.	21.	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0040000	5295291,82	21181
22.	22.	1122-1101-0105 РСНБ РК 2022	Штуцеры	врезка	1,0000000	44438,25	44438
23.	23.	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0230000	1816064,27	41769
24.	24.	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	23,0000000	4215,24	96951
25.	25.	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0230000	2812587,42	64689
26.	26.	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000000	6722,23	6722
27.	27.	242-101-0102 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого	шт.	1,0000000	19981,08	19981

1	2	3	4	5	6	7	8
			чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 80				
28.	28.	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2,0000000	4249,80	8500
29.	29.	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	23,0000000	213301,00	4905923
	Раздел: 2. Наружные сети канализаций						
30.	30.	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	37,8000000	365,91	13831
31.	31.	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	11,3400000	188,54	2138
32.	32.	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	6,7500000	6747,60	45547
33.	33.	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,5000000	8097,12	36437
34.	34.	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,7500000	8874,75	59904
35.	35.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,2000000	2867,57	46455
36.	36.	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	15,7500000	78,39	1235
37.	37.	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,7400000	83911,35	146005

1	2	3	4	5	6	7	8
			РСНБ РК 2022				
38.	38.	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3,0000000	35411,04	106233
39.	39.	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1,0000000	45141,84	45142
40.	40.	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,0000000	38819,52	38820
41.	41.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Стяжка с созданием уклона и лотка из бетона	м3	0,5000000	33650,19	16825
42.	42.	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т	комплект	1,0000000	59294,16	59294
43.	43.	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	17,0000000	2533,59	43071
44.	44.	1116-0201-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	45,0000000	6754,24	303941
		Раздел: 3. Благоустройство территории					
45.	45.	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт	м3 грунта	846,4500000	140,65	119053
46.	46.	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Планировка грунта механизированным способом. Разработка грунта, а также планировка орошаемых площадей и рисовых чеков с устройством валиков в сыпучих, или вязких, переувлажненных грунтах, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и нормам эксплуатации машин - 1,15	м3 грунта	376,2000000	128,61	48383
47.	47.	414-104-0401 РСНБ РК 2022	Грунт. Погрузка	т	25,9875000	462,24	12013
48.	48.	412-101-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20	т·км	1481,2875000	66,96	99187

1	2	3	4	5	6	7	8
			до 30 км				
49.	49.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	470,2500000	1168,86	549659
50.	50.	1127-0301-0101 РСНБ РК 2022	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	1881,0000000	109,45	205886
51.	51.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,1500000	210581,55	242168
52.	52.	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1881,0000000	421,47	792786
53.	53.	1127-0602-0402 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	1881,0000000	32,92	61923
54.	54.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3591,0000000	156,21	560936
55.	55.	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1881,0000000	16,41	30868
56.	56.	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	56,0000000	4386,70	245655

1	2	3	4	5	6	7	8
57.	57.	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с покрытия заполнением швов песком	м2	33,0000000	4345,88	143414
58.	58.	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,0700000	55640,52	115176
59.	59.	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,7360000	55640,52	40951
			Раздел: 4. Озеленение				
60.	60.	1147-0101-0101 РСНБ РК 2022	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2	63,0000000	25,34	1595
61.	61.	1147-0101-0102 РСНБ РК 2022	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	м2	63,0000000	344,91	21730
62.	62.	1147-0101-0103 РСНБ РК 2022	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	63,0000000	316,97	19969
63.	63.	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	63,0000000	603,64	38030

ИТОГО: 10416073

В том числе :

Стоимость оборудования, всего 0

в том числе, оборудование поставки заказчика 0

Накладные расходы 4232396

Сметная прибыль 1312911

Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 % 208321 10624395

Итого с НДС 12 % 1274927 11899322

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Технический надзор

Авторский надзор