Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DMK KAZAKHSTAN»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: «Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: мкр. № 1, восточнее ул. Саина, севернее ул. Улугбека в Ауэзовском районе г. Алматы»
(наименование, адрес)

Объект: Наружное электроосвещение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №32 от "01" июня 2022 года
Акт приемки выполненных работ №10 за декабрь 2022 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Щиты и оборудование				
1.	1.	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,0000000	25760,69	25761
2.	2.	СПрайс	Корпус металлический навесной ЩМП-40.40.20	шт.	1,0000000	23379,49	23380
3.	3.	Ц13-080303-0602	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,0000000	10884,26	76190
4.	4.	С1247-204-1033	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 40А 6 кА "С"	шт.	1,0000000	5992,92	5993
5.	5.	С1247-204-1032	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 32А 6 кА "С"	шт.	6,0000000	5523,12	33139
6.	6.	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	33,9500000	4711,58	159958
7.	7.	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	90,1850000	809,80	73032
8.	8.	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и	м3 грунта	43,7650000	2459,00	107618

1	2	3	4	5	6	7	8
			ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2				
9.	9.	Ц13-080201-3413	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм.Прокладка в траншеях	м	35,8000000	107,48	3848
10.	10.	Ц13-080201-3417	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	10,0000000	192,37	1924
11.	11.	С1241-207-1105	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 750 Н,жесткая,нормальная	м	10,0000000	1869,48	18695
12.	12.	С1241-207-1101	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 750 Н,жесткая,нормальная	м	535,8500000	63,30	33920
13.	13.	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	535,8000000	129,21	69236
14.	14.	С1243-116-0903	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВБбШв 5х4,0	км	0,2500000	8528	2132
15.	15.	С1243-113-1005	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х16	км	0,0500000	1438074,00	71904
16.	16.	С1243-113-1004	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х10	км	0,1358000	1073142,00	145733
17.	17.	Ц13-080401-0410	Кабель силовой,масса 1 м до 1 кг.Монтаж с креплением по всей длине	м кабеля	156,0000000	1786,26	278657
18.	18.	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг	км	0,1560000	461459,16	71987
19.	19.	Ц13-080201-2506	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	60580,68	60581

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	20.	С1243-903-7502	Муфта концевая внутренней установки,для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,без брони,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4 КВ	шт.	6,0000000	16544,52	99267
21.	21.	С1243-903-2901	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X10-35,без брони	шт.	1,0000000	7256,52	7257
22.	22.	С	Термоусаживаемая толстостенная трубка 30/8 мм	шт.	3,0000000	68,85	206
23.	23.	С	Термоусаживаемая толстостенная трубка 12/3 мм	шт.	5,0000000	29,51	148
24.	24.	С1243-902-0701	Наконечник медный кольцевой ГОСТ 23469.0-81,марки НК 1,0-1,5,кольцо 10,4 мм	100 шт.	0,1000000	1236,60	124
25.	25.	С1243-902-0202	Наконечник кольцевой изолированный медный,луженый ГОСТ 23469.0-81,марки НКИ 5,5-5	100 шт.	0,1000000	3015,36	301
26.	26.	С1243-902-0211	Наконечник кольцевой изолированный медный,луженый ГОСТ 23469.0-81,марки НКИ 2-5	100 шт.	0,1000000	1626,48	163
27.	27.	Ц13-100904-0101	Сигнальная лента.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,5358000	51802,47	27756
28.	28.	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	535,8000000	43,20	23147
29.	29.	С1249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	40,0000000	86,40	3456

Раздел: 2. Наружное освещение

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	30.	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,0000000	25760,69	25761
31.	31.	СПрайс	TITAN 5 Корпус металлический навесной ЩМП-80.60.25	шт.	1,0000000	61968,16	61968
32.	32.	Ц13-080303-0601	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,0000000	5649,02	45192
33.	33.	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1,0000000	2183,76	2184
34.	34.	С1247-204-0646	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 1А 4,5 кА "В"	шт.	1,0000000	2709,72	2710
35.	35.	С1247-204-0446	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 63 4Р С16 30 мА	шт.	6,0000000	9655,20	57931
36.	36.	Ц13-080303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	10498,29	10498
37.	37.	С1247-206-0114	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-33 /О,положений "1-0-2",10 А,3Р/400 В	шт.	1,0000000	5864,40	5864
38.	38.	Ц13-080303-0901	Контактор постоянного тока на ток до 160 А.Установка на конструкции	шт.	1,0000000	22656,21	22656
39.	39.	С1247-208-1002	Контактор малогабаритный типа LC1-D 1810,18А 220/380V,IP20	шт.	1,0000000	3272,40	3272
40.	40.	Ц13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	10443,69	10444
41.	41.	С1245-601-0116	Реле-регулятор с таймером ТРМ501.Универсальный вход.	шт.	1,0000000	31907,52	31908
42.	42.	С1247-211-0113	Реле электротепловое типа РТИ	шт.	1,0000000	2893,32	2893

1	2	3	4	5	6	7	8
			1321,от 12 до 18 А				
43.	43. Ц13-080305-1002		Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1,0000000	3555,78	3555
	313992 Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный		247-301-0200 РСНБ РК 2022	шт.	1,0000	--	--
44.	44. С1247-301-0221		Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4-Э720 ТХ П	шт.	1,0000000	38841,12	38841
45.	45. Е11-010203-0502		Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе.Группа грунтов 2	яма	7,0000000	2167,08	15170
46.	46. Е11-080101-0201		Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания	3,5000000	7381,92	25837
47.	47. Е11-080101-0202		Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,0630000	14289,58	900
48.	48. Е11-060101-0101		Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,3500000	34577,24	12102
49.	49. Е11-330304-0401		Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	1,0000000	21926,03	21926
50.	50. Е11-060101-0113		Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	20,5000000	38687,65	793097
51.	51. Е11-330304-0201		Опоры стальные одностоечные с кабельным вводом.Сборка и установка	опора	7,0000000	39058,93	273413
52.	52. Е11-060301-0408		Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,0455000	227154,34	10336
	304013 Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012		222-509-1000 РСНБ РК 2022	т	0,0455	--	--
53.	53. С1214-101-0201		Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0105000	435324,24	4571
54.	54. С1214-210-0202		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III	т	0,0350000	355586,76	12446
55.	55. С1247-306-0302		Насадка для кронштейна типа Н 3 толщиной 3,5 мм	шт.	7,0000000	9774,00	68418
56.	56. СПрайс		Опоры стальные со светильниками	комплект	7,0000000	29883,02	209181

1	2	3	4	5	6	7	8
			PROFLIN LED Hi-TECH 50W BLACKH-3,3м				
57.	57.	Ц13-080305-0406	Светильник с количеством ламп в светильнике 1.Установка отдельно на подвесах	шт.	7,0000000	5642,33	39496
58.	58.	СПрайс	Светильник RKU LED SMART 2X50W с гербоскопом	шт	7,0000000	8181,39	57270
59.	59.	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,1000000	7587,48	15934
60.	60.	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	2,1000000	2459,00	5165
61.	61.	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	7,0000000	6354,62	44482
62.	62.	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I	т	0,0060000	384823,44	2309
63.	63.	С1252-301-1464	Полоса 4х40мм,	м	12,0000000	3468,96	41628

ИТОГО: 3404871

В том числе :

Стоимость оборудования, всего			0
в том числе, оборудование поставки заказчика			0
Накладные расходы			836447
Сметная прибыль			429171
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		68097	3472969
Итого с НДС	12 %	416756	3889727

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Технический надзор

Авторский надзор