Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370
Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937
Наименование строительства и его адрес: «Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА №13
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
50240007370	**21140006937**	**10**	**20**	**32**	**23.02.2024 г.**	«За счет кредитов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов», «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов», «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»	003-020-431, 003-034-431, 003-034-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (август) без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	1 976 870 200,88	973 019 740	54 437 713	50 281 661			6 532 526	60 970 239

Заказчик:

И.о.руководителя КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370 Баксимов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать) Место для печати (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 Е.С. Махиня

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать) Место для печати (при наличии)

Эксперты технического надзора:

Эксперт ТОО "Нурай-Сервис" БИН 040240007586, №KZ00VJE00070425, № KZ27VJE00058396, № KZ09VJE00071039 Мукашев М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись,печать) Место для печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019

Заказчик : **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел.:8(7152)46-08-18**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 г.Петропавловск, ул.Ленинградская, 116, тел.:8(7152)53-20-56**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 23.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №13

за август 2025 года (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Локальная смета №02-01-04. Общестроительные работы												
	РАЗДЕЛ 5. Металлическая лестница Лм-1, Лм-2												
1	61	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=1	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,3	80750,76	27028,36	24225	8109	3501	10662	37678	
			НР - 69%; СП - 8%			42049,50	9458,90	12615	2838		2791		
2	62	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,3	887579,00	--	266274	--	266274	--	287576	
			СП - 8%			--	--	--	--		21302		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				290499	8109	269775	10662	325254	
								12615	2838	--	24093		
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				290499					
		Материалы		Тенге				3502					
		Всего заработная плата		Тенге					15453				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				266274					
			Накладные расходы	Тенге				10662					
			Сметная прибыль	Тенге				24093					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				325254					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11	
			Сметная заработная плата	Тенге					15453				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				325254					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11	
			Сметная заработная плата	Тенге					15453				
	РАЗДЕЛ 6. Декоративные элементы кровли												
3	64	Е11-090102-0103 1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж**	т конструкций	4	80173,67	21183,83	320695	84735	97343	113155	468558	
			НР - 69%; СП - 8%			34654,20	6344,01	138617	25376		34708		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				320695	84735	97343	113155	468558	

								138617	25376	–	34708		
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				320695					
		Материалы		Тенге				97343					
		Всего заработная плата		Тенге					163993				
			Накладные расходы	Тенге				113155					
			Сметная прибыль	Тенге				34708					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				468558					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103	
			Сметная заработная плата	Тенге					163993				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				468558					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103	
			Сметная заработная плата	Тенге					163993				
			РАЗДЕЛ 7. Будка выхода на кровлю										
4	73	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	5,6	821,26	32,16	4599	180	2240	2132	7270	
			НР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	2179	89		539		
5	74	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	5,6	219,95	10,88	1232	61	1117	78	1415	
			НР - 94%; СП - 8%			9,62	5,28	54	30		105		
6	75	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	5,6	1722,15	87,74	9644	491	4887	4082	14824	
			НР - 94%; СП - 8%			761,70	13,77	4266	77		1098		
7	76	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	8,96	705,18	111,65	6318	1000	3027	2348	9359	
			НР - 92%; СП - 8%			255,64	29,16	2291	261		693		
8	77	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=20**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	8,96	421,71	33,08	3779	297	3312	231	4331	
			НР - 92%; СП - 8%			19,00	9,02	170	81		321		
9	82	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	4,02	3361,99	14,69	13515	59	8540	4537	19497	
			НР - 92%; СП - 8%			1222,78	4,06	4916	16		1444		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				39087	2088	23123	13408	56696	
								13876	554	–	4200		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				39087					
		Материалы		Тенге				23124					
		Всего заработная плата		Тенге					14430				
			Накладные расходы	Тенге				13408					
			Сметная прибыль	Тенге				4200					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56695					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10	
			Сметная заработная плата	Тенге					14430				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				56695					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10	
			Сметная заработная плата	Тенге					14430				

			ОТДЕЛ 2. Архитектурная часть. Чертежи АР										
			РАЗДЕЛ 11. Проемы										
			Подраздел 11. Окна										
10	**245**	**Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**53**	**4001,68**	**204,47**	**212089**	**10837**	**112059**	**84850**	**320694**	
			НР - 90%; СП - 8%			**1682,89**	**95,93**	**89193**	**5084**		**23755**		
11	**247**	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**70**	**2443,28**	**194,83**	**171030**	**13638**	**82690**	**73085**	**263644**	
			НР - 90%; СП - 8%			**1067,17**	**92,91**	**74702**	**6504**		**19529**		
12	**249**	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**7**	**3851,82**	**197,12**	**26963**	**1380**	**13662**	**11306**	**41331**	
			НР - 90%; СП - 8%			**1703,02**	**91,65**	**11921**	**642**		**3062**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**175816**					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**25855**				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**12230**				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**208411**			
		Накладные расходы		Тенге							**169241**		
		Сметная прибыль		Тенге							**46346**		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		Тенге								**625669**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**410082**	**25855**	**208411**	**169241**	**625669**	
								175816	**12230**	**–**	**46346**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**410082**					
		Материалы		Тенге				**208411**					
		Всего заработная плата		Тенге					**188046**				
			Накладные расходы	Тенге				**169241**					
			Сметная прибыль	Тенге				**46346**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**625669**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**143**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**188046**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**625669**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**143**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**188046**				
			РАЗДЕЛ 13. Кровля										
			Подраздел 14. Кровля на отметке 29,3 м										
			29,3-15=14,3 м (выше 15 м) х 0,5% к=1,07										
13	**282**	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**36**	**733,09**	**28,61**	**26391**	**1030**	**16674**	**8157**	**37312**	
			НР - 92%; СП - 8%			**241,31**	**4,98**	**8687**	**179**		**2764**		

14	283	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	36	696,46	58,27	25073	2098	--	21624	50433	
			НР - 92%; СП - 8%			638,19	14,72	22975	530		3736		
15	284	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	36	550,89	56,81	19832	2045	--	16852	39618	
			НР - 92%; СП - 8%			494,08	14,72	17787	530		2935		
16	286	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	58,35	17027,16	2013,23	993535	117472	698067	193109	1281575	
			НР - 92%; СП - 8%			3050,48	546,79	177996	31905		94932		
17	287	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	389	752,83	119,46	292853	46470	139978	109058	434064	
			НР - 92%; СП - 8%			273,53	31,20	106405	12137		32153		
18	288	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	389	340,97	26,54	132636	10324	116381	8048	151939	
			НР - 92%; СП - 8%			15,25	7,24	5931	2816		11255		
19	289	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,53293	17021,36	1538,80	9071	820	17	7820	18242	
			НР - 91%; СП - 8%			15451,20	674,02	8234	359		1351		
20	291	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	389	416,02	16,73	161831	6508	88027	64113	244020	
			НР - 92%; СП - 8%			173,00	6,15	67296	2392		18076		
21	292	Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	778	287,02	15,83	223299	12316	89128	116309	366776	
			НР - 92%; СП - 8%			156,63	5,87	121855	4567		27169		
22	293	Е11-120101-0407 1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	247,2	711,88	18,19	175978	4497	77757	87564	284625	
			НР - 92%; СП - 8%			379,14	5,88	93724	1454		21083		
23	294	С1235-103-0417 235-103-0417 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0 (Прим. Техноэласт ТЕРМО)	м2	1950,08	1285,00	--	2505853	--	2505853	--	2706321	
			СП - 8%			--	--	--	--		200468		
24	295	С1235-103-0308 235-103-0308 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка (Прим. Техноэласт ТЕРМО)	м2	552,41	789,00	--	435851	--	435851	--	470719	

			СП - 8%			–	--	–	--		34868		
					Вентшахты								
25	**304**	**Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К=1**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**10,06**	**53069,46**	**2244,24**	**533879**	**22577**	**439833**	**71529**	**653840**	
			НР - 93%; СП - 8%			**7104,30**	**541,08**	**71469**	**5443**		**48433**		
26	**306**	**Е11-150201-0103 1115-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Колонны прямоугольные. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**37,3**	**2324,20**	**2,13**	**86693**	**79**	**15540**	**56859**	**155036**	
			НР - 80%; СП - 8%			**1905,46**	--	**71074**	--		**11484**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**773433**					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**226236**				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**62312**				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**4623105**			
		Накладные расходы		Тенге							**761042**		
		Сметная прибыль		Тенге							**510707**		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14		Тенге								**6894524**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**5622775**	**226236**	**4623106**	**761042**	**6894520**	
								773433	**62312**	--	**510707**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5622775**					
		Материалы		Тенге				**1681401**					
		Всего заработная плата		Тенге					**835745**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2941704**					
			Накладные расходы	Тенге				**761042**					
			Сметная прибыль	Тенге				**510707**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6894524**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**678**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**835745**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**6894524**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**678**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**835745**				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-04	**Тенге**				**6683138**	**347023**	**5221758**	**1067508**	**8370697**	
								1114357	**103310**	--	**620054**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6071944**					
		Материалы		Тенге				**1912936**					
		Всего заработная плата		Тенге					**1038221**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2941704**					
			Накладные расходы	Тенге				**943691**					
			Сметная прибыль	Тенге				**561253**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7576888**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**831**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1038221**				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**611194**					
		Материалы		Тенге				**100845**					
		Всего заработная плата		Тенге					**179446**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**266274**					
			Накладные расходы	Тенге				**123817**					
			Сметная прибыль	Тенге				**58801**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**793812**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**114**	

			Сметная заработная плата	Тенге					179446				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-04	Тенге				8370700					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								945	
			Сметная заработная плата	Тенге					1217667				
			Локальная смета №02-01-05. Отделочные работы										
			РАЗДЕЛ 1. Полы										
			Подраздел 2. 1 этаж										
			Тип 1										
27	9	**Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	22,07	777,97	44,17	17170	975	6735	9018	28283	
			НР - 94%; СП - 8%			428,65	6,02	9460	133		2095		
28	10	**Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	**м2 изолируемой поверхности**	22,07	290,87	22,93	6420	506	2722	3071	10250	
			НР - 94%; СП - 8%			144,65	3,36	3192	74		759		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				12652					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1481				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					207				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						9456			
		Накладные расходы		Тенге							12089		
		Сметная прибыль		Тенге							2854		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								38533	
			Подраздел 3. 2-9 этажи										
			Тип 1										
29	28	**Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	182,4	777,97	44,17	141902	8057	55659	74527	233743	
			НР - 94%; СП - 8%			428,65	6,02	78186	1098		17314		
30	29	**Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	**м2 изолируемой поверхности**	182,4	290,87	22,93	53055	4183	22488	25377	84707	
			НР - 94%; СП - 8%			144,65	3,36	26384	613		6275		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				104570					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12240				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1711				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						78147			
		Накладные расходы		Тенге							99904		
		Сметная прибыль		Тенге							23589		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								318450	
			Подраздел 4. Технический этаж										

			Тип 6										
31	**45**	**Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**711,36**	**198,91**	**0,64**	**141497**	**455**	**110169**	**29221**	**184376**	
			НР - 94%; СП - 8%			**43,40**	**0,30**	**30873**	**213**		**13657**		
32	**46**	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**711,36**	**6669,33**	**35,53**	**4744295**	**25275**	**4470151**	**245298**	**5388760**	
			НР - 94%; СП - 8%			**349,85**	**16,99**	**248869**	**12086**		**399167**		
33	**47**	**Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**711,36**	**198,91**	**0,64**	**141497**	**455**	**110169**	**29221**	**184376**	
			НР - 94%; СП - 8%			**43,40**	**0,30**	**30873**	**213**		**13657**		
34	**48**	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**711,36**	**821,26**	**32,16**	**584212**	**22878**	**284537**	**270875**	**923494**	
			НР - 94%; СП - 8%			**389,11**	**15,98**	**276797**	**11368**		**68407**		
35	**49**	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**711,36**	**439,90**	**21,76**	**312927**	**15479**	**283761**	**19933**	**359489**	
			НР - 94%; СП - 8%			**19,24**	**10,57**	**13687**	**7519**		**26629**		
36	**50**	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,4362359**	**467245,36**	**1538,80**	**671075**	**2210**	**646673**	**21075**	**747522**	
			НР - 91%; СП - 8%			**15451,20**	**674,02**	**22192**	**968**		**55372**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**623291**					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**66752**				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**32367**				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**5905459**			
		Накладные расходы		Тенге							**615623**		
		Сметная прибыль		Тенге							**576889**		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								**7788015**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6814050**	**80473**	**5993064**	**727616**	**8145000**	
								740513	**34285**	**–**	**603332**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6814050**					
		Материалы		Тенге				**5993062**					
		Всего заработная плата		Тенге					**774798**				
			Накладные расходы	Тенге				**727616**					
			Сметная прибыль	Тенге				**603332**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8144998**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**608**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**774798**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8144998**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**608**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**774798**				

	РАЗДЕЛ 2. Отделка помещений												
	Подраздел 7. 1 этаж												
					Стены								
37	**67**	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**304,99**	**1312,55**	**82,20**	**400315**	**25070**	**101471**	**235350**	**686518**	
			НР - 80%; СП - 8%			**897,65**	**66,93**	**273774**	**20413**		**50853**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**273774**					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**25070**				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**20413**				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**101470**			
		Накладные расходы		Тенге							**235350**		
		Сметная прибыль		Тенге							**50853**		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								**686518**	
	Подраздел 8. 2-9 этажи												
					Стены								
38	**80**	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3958,74625**	**1312,55**	**82,20**	**5196052**	**325409**	**1317074**	**3054822**	**8910944**	
			НР - 80%; СП - 8%			**897,65**	**66,93**	**3553569**	**264959**		**660070**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3553569**					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**325409**				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**264959**				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**1317075**			
		Накладные расходы		Тенге							**3054822**		
		Сметная прибыль		Тенге							**660070**		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								**8910944**	
	Подраздел 10. Технический этаж												
					Стены								
39	**89**	**Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**70,62**	**540,87**	**3,50**	**38196**	**247**	**16610**	**17137**	**59760**	
			НР - 80%; СП - 8%			**302,17**	**1,16**	**21339**	**82**		**4427**		
40	**90**	**С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м3**	**7,27386**	**33894,00**	**--**	**246540**	**--**	**246540**	**--**	**266263**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19723**		
41	**91**	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**70,62**	**3862,54**	**38,74**	**272773**	**2736**	**155852**	**92391**	**394377**	
			НР - 80%; СП - 8%			**1616,90**	**18,46**	**114185**	**1304**		**29213**		
					Пилоны. Примечание АР-14, -16, -18								

42	93	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	300	540,87	3,50	162261	1050	70560	72799	253865	
			НР - 80%; СП - 8%			302,17	1,16	90651	348		18805		
43	94	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м3	15,45	33894,00	--	523662	--	523662	--	565555	
			СП - 8%			--	--	--	--		41893		
44	95	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	450	3862,54	38,74	1738143	17433	993105	588730	2513022	
			НР - 80%; СП - 8%			1616,90	18,46	727605	8307		186150		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				953780					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21466				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					10041				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2006328			
		Накладные расходы		Тенге							771057		
		Сметная прибыль		Тенге							300211		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		Тенге								4052843	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				8577942	371945	3424874	4061229	13650304	
								4781123	295413	--	1011134		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8577942					
		Материалы		Тенге				2654671					
		Всего заработная плата		Тенге					5076536				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				770202					
			Накладные расходы	Тенге				4061229					
			Сметная прибыль	Тенге				1011134					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13650305					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3692	
			Сметная заработная плата	Тенге					5076536				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13650305					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3692	
			Сметная заработная плата	Тенге					5076536				
			РАЗДЕЛ 3. Фасады										
45	98	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	м2 поверхности облицовки	612	5730,37	497,07	3506986	304207	300699	2327201	6300922	
			НР - 80%; СП - 8%			4741,96	11,31	2902080	6922		466735		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3506986	304207	300699	2327201	6300922	
								2902080	6922	--	466735		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3506986					
		Материалы		Тенге				300700					
		Всего заработная плата		Тенге					2909002				
			Накладные расходы	Тенге				2327201					
			Сметная прибыль	Тенге				466735					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6300922					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1935	
			Сметная заработная плата	Тенге					2909002					
				Тенге				6300922						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч									1935	
			Сметная заработная плата	Тенге					2909002					
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-05	**Тенге**				18898978	756625	9718637	7116046	28096226		
								8423716	336620	--	2081201			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18898978						
		Материалы		Тенге				8948433						
		Всего заработная плата		Тенге					8760336					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				770202						
			Накладные расходы	Тенге				7116046						
			Сметная прибыль	Тенге				2081201						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28096225						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6235	
			Сметная заработная плата	Тенге					8760336					
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-05	Тенге				28096225						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6235	
			Сметная заработная плата	Тенге					8760336					
		Локальная смета №02-01-06. Водопровод и канализация												
		РАЗДЕЛ 5. Канализация К2												
46	136	**Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**70**	**3616,19**	**627,64**	**253133**	**43935**	**94202**	**125778**	**409224**		
			НР - 98%; СП - 8%			**1642,80**	**190,70**	**114996**	**13349**		**30313**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**253133**	**43935**	**94202**	**125778**	**409224**		
								114996	**13349**	**--**	**30313**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				253133						
		Материалы		Тенге				94202						
		Всего заработная плата		Тенге					128345					
			Накладные расходы	Тенге				125778						
			Сметная прибыль	Тенге				30313						
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				409224						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88	
			Сметная заработная плата	Тенге					128345					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				409224						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88	
			Сметная заработная плата	Тенге					128345					
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-06	**Тенге**				253133	43935	94202	125778	409224		
								114996	13349	--	30313			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				253133						
		Материалы		Тенге				94202						
		Всего заработная плата		Тенге					128345					
			Накладные расходы	Тенге				125778						
			Сметная прибыль	Тенге				30313						
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				409224						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88	
			Сметная заработная плата	Тенге					128345					
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-06	Тенге				409224						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88	
			Сметная заработная плата	Тенге					128345					
		Локальная смета №02-01-07. Отопление и вентиляция.												
		РАЗДЕЛ 1. Отопление												

47	32	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	402,7518	1131,99	2,56	455911	1031	4813	441153	968829	
			НР - 98%; СП - 8%			1117,48	0,22	450067	89		71765		
48	34	Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	139,1742	1129,49	2,13	157196	297	1542	152295	334251	
			НР - 98%; СП - 8%			1116,28	0,33	155357	46		24759		
49	36	Е11-160501-0604 1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	7,2864	1103,29	4,11	8039	30	111	7744	17045	
			НР - 98%; СП - 8%			1083,96	0,51	7898	4		1263		
50	48	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	537,00	--	21480	--	21480	--	23198	
			СП - 8%			--	--	--	--		1718		
51	49	Т ком.предложение Поз.20	Полипропиленовый фитинг угольник 20х20	шт	400	45,53	--	18213	--	18213	--	19670	
			СП - 8%			--	--	--	--		1457		
52	50	Т ком.предложение Поз.26	Полипропиленовый фитинг угольник 25х25	шт	130	59,20	--	7696	--	7696	--	8312	
			СП - 8%			--	--	--	--		616		
53	51	Т ком.предложение Поз.28	Полипропиленовый фитинг угольник 32х32	шт	13	72,86	--	947	--	947	--	1023	
			СП - 8%			--	--	--	--		76		
54	52	С1241-211-1201 241-211-1201 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 20х16 мм	шт.	52	19,00	--	988	--	988	--	1067	
			СП - 8%			--	--	--	--		79		
55	53	С1241-211-1202 241-211-1202 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х16 мм	шт.	45	22,00	--	990	--	990	--	1069	
			СП - 8%			--	--	--	--		79		
56	54	С1241-211-1203 241-211-1203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	41	24,00	--	984	--	984	--	1063	
			СП - 8%			--	--	--	--		79		
57	55	С1241-211-1204 241-211-1204 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.	2	31,00	--	62	--	62	--	67	
			СП - 8%			--	--	--	--		5		
58	56	С1241-211-1205 241-211-1205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	1	34,00	--	34	--	34	--	37	
			СП - 8%			--	--	--	--		3		
59	57	С1241-209-2001 241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм (прим.20х20х20 мм)	шт.	187	65,00	--	12155	--	12155	--	13127	
			СП - 8%			--	--	--	--		972		
60	58	С1241-209-2001 241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	32	65,00	--	2080	--	2080	--	2246	

			СП - 8%			–	--	–	--		166		
61	59	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	**шт.**	**3**	**47,00**	**--**	**141**	**--**	**141**	**–**	**152**	
			СП - 8%			–	--	–	--		11		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**686916**	**1358**	**72236**	**601192**	**1391156**	
								613322	**139**	**–**	**103048**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**686916**					
		Материалы		Тенге				**6466**					
		Всего заработная плата		Тенге					**613461**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**65770**					
			Накладные расходы	Тенге				**601192**					
			Сметная прибыль	Тенге				**103048**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1391156**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**407**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**613461**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1391156**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**407**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**613461**				
			РАЗДЕЛ 3. Вентиляция										
62	**85**	**Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5**	**7817,28**	**58,26**	**39086**	**291**	**28228**	**10473**	**53524**	
			НР - 98%; СП - 8%			**2113,42**	**24,02**	**10567**	**120**		**3965**		
63	**86**	**Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**30**	**7626,73**	**46,21**	**228802**	**1386**	**169366**	**57444**	**309146**	
			НР - 98%; СП - 8%			**1935,01**	**18,87**	**58050**	**566**		**22900**		
64	**87**	**Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**20**	**9149,21**	**43,07**	**182984**	**861**	**148638**	**33160**	**233435**	
			НР - 98%; СП - 8%			**1674,27**	**17,56**	**33485**	**351**		**17292**		
			Отводы,Врезки,Переходы										
65	**100**	**Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (отводы)**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3**	**7817,28**	**58,26**	**23452**	**175**	**16937**	**6284**	**32115**	
			НР - 98%; СП - 8%			**2113,42**	**24,02**	**6340**	**72**		**2379**		
66	**101**	**Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховодыкласса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6**	**7626,73**	**46,21**	**45760**	**277**	**33873**	**11489**	**61829**	
			НР - 98%; СП - 8%			**1935,01**	**18,87**	**11610**	**113**		**4580**		

67	102	**Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2**	**9149,21**	**43,07**	**18298**	**86**	**14863**	**3316**	**23343**	
			НР - 98%; СП - 8%			**1674,27**	**17,56**	**3349**	**35**		**1729**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**538382**	**3076**	**411905**	**122166**	**713392**	
								123401	**1257**	**–**	**52845**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**538382**					
		Материалы		Тенге				**411904**					
		Всего заработная плата		Тенге					**124658**				
		Сдача и испытание		Тенге				**6023**					
			Накладные расходы	Тенге				**122166**					
			Сметная прибыль	Тенге				**52845**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**713393**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**95**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**124658**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**713393**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**95**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**124658**				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-07	**Тенге**				**1225298**	**4434**	**484141**	**723358**	**2104548**	
								736723	**1396**	**–**	**155893**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1225298**					
		Материалы		Тенге				**418370**					
		Всего заработная плата		Тенге					**738119**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**65770**					
		Сдача и испытание		Тенге				**6023**					
			Накладные расходы	Тенге				**723358**					
			Сметная прибыль	Тенге				**155893**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2104549**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**502**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**738119**				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-07	Тенге				**2104549**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**502**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**738119**				
	Локальная смета №02-01-08. Электрооборудование												
	РАЗДЕЛ 1. Осветительная арматура												
					Кабели и провода								
68	**54**	**Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**647,8**	**116,73**	**1,23**	**75618**	**796**	**7237**	**48675**	**134237**	
			НР - 72%; СП - 8%			**104,33**	**0,03**	**67585**	**19**		**9943**		
69	**55**	**Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**870,5**	**221,88**	**2,16**	**193147**	**1880**	**20318**	**123127**	**341576**	
			НР - 72%; СП - 8%			**196,38**	**0,07**	**170949**	**61**		**25302**		
70	**56**	**С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,03162**	**201696,00**	**–**	**6378**	**--**	**6378**	**--**	**6888**	
			СП - 8%			**–**	**--**	**–**	**--**		**510**		

71	57	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,13005	301095,00	--	39157	--	39157	--	42290	
			СП - 8%			--	--	--	--		3133		
72	58	С1243-106-0701 243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,306	400941,00	--	122688	--	122688	--	132503	
			СП - 8%			--	--	--	--		9815		
73	59	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,74154	468325,00	--	347282	--	347282	--	375065	
			СП - 8%			--	--	--	--		27783		
74	60	С1243-106-0103 243-106-0103 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х4 (ок)-0,66	км	0,51	241782,00	--	123309	--	123309	--	133174	
			СП - 8%			--	--	--	--		9865		
75	61	С1243-106-0503 243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,408	751664,00	--	306679	--	306679	--	331213	
			СП - 8%			--	--	--	--		24534		
76	63	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	617,8	231,37	2,36	142940	1458	3095	99692	262043	
			НР - 72%; СП - 8%			224,00	0,12	138387	74		19411		
77	64	С1241-207-0102 241-207-0102 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	623,978	170,00	--	106076	--	106076	--	114562	
			СП - 8%			--	--	--	--		8486		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1463274	4134	1082219	271494	1873551	
								376921	154	--	138782		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				945493					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				945493					
			Сметная прибыль	Тенге				75640					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1021133					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				411705					
		Материалы		Тенге				30648					
		Всего заработная плата		Тенге					377075				
			Накладные расходы	Тенге				271494					
			Сметная прибыль	Тенге				54656					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				737855					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272	
			Сметная заработная плата	Тенге					377075				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				106076					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				106076					
			Сметная прибыль	Тенге				8486					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				114562					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1873550					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272	
			Сметная заработная плата	Тенге					377075				

	РАЗДЕЛ 3. Оборудование и материалы ниже отм +0,000.Осветительная арматура													
					Кабели и провода									
78	**105**	**Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**1127**	**116,73**	**1,23**	**131555**	**1386**	**12589**	**84682**	**233536**	
						104,33	**0,03**	**117580**	**34**		**17299**		
79	**106**	**Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**203**	**221,88**	**2,16**	**45042**	**438**	**4739**	**28713**	**79656**	
			НР - 72%; СП - 8%			**196,38**	**0,07**	**39865**	**14**		**5900**		
80	**107**	**С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**1,14954**	**468325,00**	**--**	**538358**	**--**	**538358**	**--**	**581427**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**43069**		
81	**112**	**С1243-106-0505 243-106-0505 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66**	**км**	**0,20706**	**1814639,00**	**--**	**375739**	**--**	**375739**	**--**	**405798**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30059**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1090694**	**1824**	**931425**	**113395**	**1300417**	
								157445	**48**	**--**	**96327**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**914097**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**914097**					
			Сметная прибыль	Тенге				**73128**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**987225**					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**176597**					
		Материалы		Тенге				**17327**					
		Всего заработная плата		Тенге					**157493**				
			Накладные расходы	Тенге				**113395**					
			Сметная прибыль	Тенге				**23199**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**313191**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**113**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**157493**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1300416**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**113**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**157493**				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-08	**Тенге**				**2553968**	**5958**	**2013644**	**384889**	**3173968**	
								534366	**202**	**--**	**235109**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**1859590**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1859590**					
			Сметная прибыль	Тенге				**148768**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2008358**					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**588302**					
		Материалы		Тенге				**47975**					
		Всего заработная плата		Тенге					**534568**				
			Накладные расходы	Тенге				**384889**					
			Сметная прибыль	Тенге				**77855**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1051046**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**385**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**534568**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**106076**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**106076**					

			Сметная прибыль	Тенге				8486					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				114562					
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-08	Тенге				3173966					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385	
			Сметная заработная плата	Тенге					534568				
			Локальная смета №02-01-09. Слаботочные системы										
			РАЗДЕЛ 1. Оборудование и материалы										
82	**24**	**Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**315**	**231,37**	**2,36**	**72882**	**744**	**1578**	**50830**	**133609**	
			НР - 72%; СП - 8%			**224,00**	**0,12**	**70560**	**38**		**9897**		
83	**25**	**С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	**м**	**409,05**	**72,00**	**--**	**29452**	**--**	**29452**	**--**	**31808**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2356**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**102334**	**744**	**31030**	**50830**	**165417**	
								70560	**38**	**--**	**12253**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				72882					
		Материалы		Тенге				1578					
		Всего заработная плата		Тенге					70598				
			Накладные расходы	Тенге				50830					
			Сметная прибыль	Тенге				9897					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				133609					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51	
			Сметная заработная плата	Тенге					70598				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				29452					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29452					
			Сметная прибыль	Тенге				2356					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				31808					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				165417					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51	
			Сметная заработная плата	Тенге					70598				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-09	**Тенге**				**102334**	**744**	**31030**	**50830**	**165417**	
								70560	**38**	**--**	**12253**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				72882					
		Материалы		Тенге				1578					
		Всего заработная плата		Тенге					70598				
			Накладные расходы	Тенге				50830					
			Сметная прибыль	Тенге				9897					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				133609					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51	
			Сметная заработная плата	Тенге					70598				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				29452					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29452					
			Сметная прибыль	Тенге				2356					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				31808					
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-09	Тенге				165417					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51	
			Сметная заработная плата	Тенге					70598				
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2										
			ОТДЕЛ 1. Архитектурно-строительная часть. Чертежи АС										
			РАЗДЕЛ 2. Устройство внутренних стен и перегородки										

				Подраздел 5. Этаж 1									
84	5	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**6**	**13878,08**	**2990,29**	**83268**	**17942**	**24073**	**42861**	**136219**	
			НР - 93%; СП - 8%			**6875,52**	**805,61**	**41253**	**4834**		**10090**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**41253**					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**17942**				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**4834**				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**24074**			
		Накладные расходы		Тенге							**42861**		
		Сметная прибыль		Тенге							**10090**		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								**136219**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**83268**	**17942**	**24073**	**42861**	**136219**	
								41253	**4834**	**--**	**10090**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**83268**					
		Материалы		Тенге				**24074**					
		Всего заработная плата		Тенге					**46087**				
			Накладные расходы	Тенге				**42861**					
			Сметная прибыль	Тенге				**10090**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**136219**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**46087**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**136219**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**46087**				
			ИТОГО ПО ПЗ№2	**Тенге**				**83268**	**17942**	**24073**	**42861**	**136219**	
								41253	**4834**	**--**	**10090**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**83268**					
		Материалы		Тенге				**24074**					
		Всего заработная плата		Тенге					**46087**				
			Накладные расходы	Тенге				**42861**					
			Сметная прибыль	Тенге				**10090**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**136219**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**46087**				
			ИТОГО ПО ПЗ№2	Тенге				**136219**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**46087**				
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №3										
			Локальная смета №02-01-04. Общестроительные работы										
			ОТДЕЛ 2. Архитектурная часть. Чертежи АР										
			РАЗДЕЛ 11. Проемы										
			Подраздел 11. Окна										
85	5	**С1223-204-0402 223-204-0402 РСНБ РК 2015 К=1,04 ССЦ РК8.04-08-2020 п.2.6.1**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-9(ОБ-1 Дверь балконная)(С теплоотражающим покрытием)**	**м2**	**13**	**45098,56**	**--**	**586281**	**--**	**586281**	**--**	**633184**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**46903**		

86	7	С1223-102-0507 223-102-0507 РСНБ РК 2015 К=1,04 ССЦ РК8.04-08-2020 П.2.6.1	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка(Окна ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6) (С теплоотражающим покрытием)**	м2	70	34372,00	--	2406040	--	2406040	--	2598523	
			СП - 8%			--	--	--	--		192483		
87	8	С1223-102-0403 223-102-0403 РСНБ РК 2015 К=1,04 ССЦ РК8.04-08-2020 П.2.6.1	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной(ОК-3, ОК-4) (С теплоотражающим покрытием)**	м2	7	35797,84	--	250585	--	250585	--	270632	
			СП - 8%			--	--	--	--		20047		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11										
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3242906			
		Сметная прибыль		Тенге							259433		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		Тенге								3502339	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				3242906	--	3242906	--	3502339	
								--	--	--	259433		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3242906					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3242906					
			Сметная прибыль	Тенге				259433					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3502339					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3502339					
			Локальная смета №02-01-05. Отделочные работы										
			РАЗДЕЛ 1. Полы										
			Подраздел 2. 1 этаж										
			Тип 1										
88	9	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ.65мм)**	м2 стяжки	22,07	821,26	32,16	18125	710	8827	8404	28651	
			НР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	8588	353		2122		
89	10	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	22,07	989,78	48,96	21844	1081	19808	1391	25094	
			НР - 94%; СП - 8%			43,29	23,78	955	525		1859		
90	11	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	м2 покрытия	22,07	1033,27	77,36	22804	1707	67	20420	46682	
			НР - 94%; СП - 8%			952,89	31,41	21030	693		3458		
			Тип 2										
91	12	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ.94мм)**	м2 стяжки	202,57	821,26	32,16	166363	6515	81026	77136	262978	
			НР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	78822	3237		19480		
92	13	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=14,8	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	202,57	1627,65	80,52	329713	16310	298982	21001	378771	
			НР - 94%; СП - 8%			71,19	39,10	14421	7920		28057		

93	14	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	202,57	1033,27	77,36	209310	15671	612	187426	428475	
			НР - 94%; СП - 8%			952,89	31,41	193027	6363		31739		
			Тип 3										
94	15	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ.80мм)	м2 стяжки	70,61	821,26	32,16	57989	2270	28244	26887	91666	
			НР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	27475	1128		6790		
95	16	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	70,61	1319,71	65,29	93185	4610	84499	5935	107050	
			НР - 94%; СП - 8%			57,72	31,70	4076	2238		7930		
96	17	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	70,61	1033,27	77,36	72959	5463	212	65331	149354	
			НР - 94%; СП - 8%			952,89	31,41	67284	2218		11063		
			Тип 4										
					Площадки и полуплощадки								
97	18	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ.80мм)	м2 стяжки	11,71	821,26	32,16	9617	376	4685	4459	15202	
			НР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	4556	187		1126		
98	19	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	11,71	1319,71	65,29	15454	764	14014	984	17753	
			НР - 94%; СП - 8%			57,72	31,70	676	371		1315		
99	20	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	11,71	1033,27	77,36	12100	906	36	10835	24769	
			НР - 94%; СП - 8%			952,89	31,41	11158	368		1835		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				432068					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					56383				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					25601				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						541009			
		Накладные расходы		Тенге							430209		
		Сметная прибыль		Тенге							116774		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								1576446	
					Подраздел 3. 2-9 этажи								
			Тип 1										
100	21	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ.65мм)	м2 стяжки	182,4	821,26	32,16	149798	5866	72958	69455	236793	
			НР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	70974	2915		17540		
101	22	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	182,4	989,78	48,96	180536	8930	163710	11500	207398	
			НР - 94%; СП - 8%			43,29	23,78	7896	4337		15363		

102	23	E11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	м2 покрытия	182,4	1033,27	77,36	188468	14110	551	168764	385811	
			НР - 94%; СП - 8%			952,89	31,41	173807	5729		28579		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				252677					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28906				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					12981				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						237218			
		Накладные расходы		Тенге							249719		
		Сметная прибыль		Тенге							61482		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								830003	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1548265	85289	778231	679928	2406447	
								684745	38582	--	178256		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1548265					
		Материалы		Тенге				778227					
		Всего заработная плата		Тенге					723327				
			Накладные расходы	Тенге				679928					
			Сметная прибыль	Тенге				178256					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2406449					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								564	
			Сметная заработная плата	Тенге					723327				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2406449					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								564	
			Сметная заработная плата	Тенге					723327				
			РАЗДЕЛ 2. Отделка помещений										
			Подраздел 7. 1 этаж										
			Стены										
			Вн.отделка должий по утеплителю										
103	28	E11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	221,76	1734,44	38,74	384629	8591	17474	290126	728735	
			НР - 80%; СП - 8%			1616,90	18,46	358564	4094		53980		
104	29	C1232-502-0105 232-502-0105 РСНБ РК 2015	**Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции**	кг	1774,08	52,00	--	92252	--	92252	--	99632	
			СП - 8%			--	--	--	--		7380		
105	30	КП ТОО "КонтинентСтройСевер"	**Стеклотканевая сетка фасадная щелочестойкая FMG-145**	М2	239,5008	366,07	--	87674	--	87674	--	94688	
			СП - 8%			--	--	--	--		7014		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				358564					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8591				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					4094				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						197401			
		Накладные расходы		Тенге							290126		
		Сметная прибыль		Тенге							68374		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								923055	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				564555	8591	197400	290126	923055	

								358564	4094	--	68374		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				564555					
		Материалы		Тенге				17475					
		Всего заработная плата		Тенге					362658				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				179926					
			Накладные расходы	Тенге				290126					
			Сметная прибыль	Тенге				68374					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				923055					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258	
			Сметная заработная плата	Тенге					362658				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				923055					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258	
			Сметная заработная плата	Тенге					362658				
		Локальная смета №02-01-07. Отопление и вентиляция											
		РАЗДЕЛ 1. Отопление											
106	**54**	**С1241-205-4202 241-205-4202 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/AL/PE-HD, DN 18x2,5 мм (применительно: PP-R/AL/PP-R Valtec DN 20x3,4 мм)**	**м**	**398,724282**	**1150,00**	**--**	**458533**	**--**	**458533**	**--**	**495216**	
			СП - 8%			--	--	--	--		**36683**		
107	**55**	**С1241-205-4203 241-205-4203 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 25x3,5 мм(применительно: PP-R/AL/PP-R Valtec DN 25x4,2 мм**	**м**	**137,782458**	**2525,00**	**--**	**347901**	**--**	**347901**	**--**	**375733**	
			СП - 8%			--	--	--	--		**27832**		
108	**56**	**С1241-205-4204 241-205-4204 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 32x4,4 мм(применительно: PP-R/AL/PP-R Valtec DN 32x5,4 мм**	**м**	**7,213536**	**4351,00**	**--**	**31386**	**--**	**31386**	**--**	**33897**	
			СП - 8%			--	--	--	--		**2511**		
109	**57**	**С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	**м**	**554,76**	**148,00**	**--**	**82104**	**--**	**82104**	**--**	**88672**	
			СП - 8%			--	--	--	--		**6568**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**919924**	**--**	**919924**	**--**	**993518**	
								--	--	--	**73594**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				919924					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				919924					
			Сметная прибыль	Тенге				73594					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				993518					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				993518					
			ИТОГО ПО ПЗ№3	**Тенге**				**6275650**	**93880**	**5138461**	**970054**	**7825359**	
								1043309	**42676**	--	**579657**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5355726					
		Материалы		Тенге				795702					
		Всего заработная плата		Тенге					1085985				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3422832					
			Накладные расходы	Тенге				970054					
			Сметная прибыль	Тенге				506063					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6831843					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								822	
			Сметная заработная плата	Тенге					1085985				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				919924					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				919924					

			Сметная прибыль	Тенге				73594					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				993518					
			ИТОГО ПО ПЗ№3	Тенге				7825361					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								822	
			Сметная заработная плата	Тенге					1085985				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								50281661	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12079280					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1270541				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					502425				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22725939			
			- Накладные расходы	Тенге							10481324		
			- Сметная прибыль	Тенге							3724570		
			Временные здания и сооружения, (0,9%)	Тенге	0,90%							452535	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								50734196	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)в зимнее время	Тенге	1,54%							781307	
			Итого с дополнительными затратыми в зимнее время	Тенге								51515503	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	2%							1030310	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								52545813	
			Итого по сметному расчету на 2022 г. К=1,0500514 85%	85%	1,0500514							46899433	
			Итого по сметному расчету на 2023 г. К=1,0973603 15%	15%	1,0973603							8649253	
			Итого к текущих ценах									55548687	
			НДС 12%	Тенге	12%							6665842	
			ИТОГО с НДС ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге								62214529	
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ СКИДКИ 2%	Тенге	0,98							54 437 713	
			НДС 12%	Тенге	12%							6 532 526	
			ИТОГО ПО ДОГОВОРУ	Тенге								60 970 239	

Заказчик:
И.о.руководителя КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370
_____ Баксимов А.К.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Нурай-Сервис" БИН 040240007586, №KZ00VJE00070425, № KZ27VJE00058396, № KZ09VJE00071039
_____ Мукашев М.К.

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора ТОО «НИИТЭП (Институт Жилища)" БИН 050940001702 приказ № 16-П от 21.05.2025г.
_____ Асамбаев С.М.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937
_____ Е.С. Махина

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
СМЕТЧИК Мурашева Дк

Согласовано без увеличения сметной стоимости, при условии согласования