Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11** ИИН/БИН **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1034 от 10.12.2024г.

Номер документа	Дата составления
110	07.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак в городе Астана. III очередь - участок от улицы Е22 до улицы №27 (пр. Ұлы Дала)			тг	1	699 018 777,00	699 018 777,00	74 894 868,96
				Итого	1	x	699 018 777,00	74 894 868,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Текова С.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.08.2025

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства и его адрес:Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. III

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	Код
151 140 001 473	070 340 012 412			1034	10.12.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО по стройке	3 415 965 658,00	2 510 775 340,00	2 241 763 696,43				269 011 643,57	699 018 777,00
Итого к оплате:	3 415 965 658,00	2 510 775 340,00	2 241 763 696,43				269 011 643,57	699 018 777,00

Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473
М.П.

(должность ф.,и.,о.,подпись) 2025г

Подрядчик Директор ТОО "Прогресс KZ"
БИН 070 340 012 412
М.П.

Текова С.Х (должность ф.,и.,о.,подпись) 2025г

Эксперт технического надзора
ТОО "ОТЕС АКТОБЕ"
БИН 090 140 007 899
Аттестат№KZ79VJE00024286 от 27.03.2017г
Аттестат№KZ09VJE00029038 от 25.07.2017г
Аттестат№KZ62VJE00025271 от 21.04.2017г
М.П.

Шакимов Е. (должность ф.,и.,о.,подпись) 2025г

РЕЕСТР
АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2025 Г

Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31до улицы Сыганак. III очередь - участок от ул. № Е22 до ул. № 27 (пр. Ұлы Дала).

договор №1034 от 10.12.2024г

№ п/п	Наименование раздела	Сумма
1	Подготовительные работы /дорога/	78 075 903,00
2	Земляные работы /дорога/	117 718 612,00
3	Дорожная одежда /ДОРОГА/	214 980 443,00
4	Земляные работы /сквер/	72 697 650,00
5	Кабельный канал	89 230 127,00
6	Наружные сети электроснабжения 10кВ	126 316 042,00
	итого	699 018 777,00

ТОО "Прогресс KZ"

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик,11, тел:87172556748

Приложение 3-1

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС KZ", БИН 070 340 012 412, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Коктал, 41, тел: 87172695788

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Стройка: Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. III очередь - участок от улицы Е22 до улицы № 27 (пр. Ұлы Дала), который находиться - город Астана

Объект: Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. III очередь - участок от улицы Е22 до улицы № 27 (пр. Ұлы Дала)

Договор подряда (контракт) № 1034 от 10.12.2024г

Акт выполненных работ
за август месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Номер в позиции смет	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1.			ЛС № 01.01-02 Подготовительные работы /ДОРОГА/					
Подраздел 1.1.			Снятие почвенно-растительного слоя					
1	10	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	33 887,24	906	30701839	
2	11	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	3 897,17	6 087	23722074	Казахстан
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				54423913	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			5896380	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2880415*	
			машины и механизмы	тенге			24771573	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6167478*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			23755961	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 813			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	9,20%			5 007 000	
			ИТОГО				59 430 913	
			Сметная прибыль	5,00%			2 971 546	
			Непредвиденные работы и затраты	3,00%			1 782 927	
			ИТОГО				64 185 386	
			в том числе на I квартал 2025г	1,094400			70 244 486	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				70 244 486	
			НДС	12%			8 429 338	
			ИТОГО с НДС				78 673 824	

			Скидка	-0,7600%			-597 921	
			ИТОГО с НДС				78 075 903	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ",
БИН 070 340 012 412

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 240 001 473

М.П. Эксперт технического надзора _____ Шакимов Е.
(должность ф.,и.,о.,подпись)
ТОО "ОТЕС АКТОБЕ"
БИН 090 140 007 899
Аттестат№KZ79VJE00024286 от 27.03.2017г
Аттестат№KZ09VJE00029038 от 25.07.2017г
Аттестат№KZ62VJE00025271 от 21.04.2017г

М.П. Эксперт авторского надзора _____ Байбеков А.Х.
(должность ф.,и.,о.,подпись)
ТОО "Фирма "А.П.С."
БИН 030 740 007 572
Приказ №2 от 28.02.2023г

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик,11, тел:87172556748

Приложение 3-1

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС KZ", БИН 070 340 012 412, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Коктал, 41, тел: 87172695788

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Стройка: Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. III очередь - участок от улицы Е22 до улицы № 27 (пр. Ұлы Дала), который находиться - город Астана

Объект: Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. III очередь - участок от улицы Е22 до улицы № 27 (пр. Ұлы Дала)

Договор подряда (контракт) № 1034 от 10.12.2024г

Акт выполненных работ
за август месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Номер в позиции смет	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. ЛС № 01.02-01 Земляные работы /ДОРОГА/					
1	7	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	19 383,99	337	6532405	
2	8	412-102-0320 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	394 003,824	39	15366149	
3	9	412-102-0111 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	591 841,638	67	39653390	
4	10	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	19 383,99	126	2442383	
5	11	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85.*	м^3	19 383,99	85	1647639	
6	12	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	19 383,99	253	4904149	

7	13	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=7*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 6 проходов//	$м^3$ уплотненного грунта	19 383,99	127	2461767	
8	14	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	19 383,99	233	4516470	
9	15	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	11 864,91	20	237298	
10	16	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	7 457,94	253	1886859	
11	17	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 6 проходов//	$м^3$ уплотненного грунта	7 457,94	90	671215	
12	18	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	7 457,94	233	1737700	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				82057424	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1807313	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*876815*	
			машины и механизмы	тенге			25103822	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6180531*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			126752	
			перевозки	тенге			55019539	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 074			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	9,20%			7 549 283	
			ИТОГО				89 606 707	
			Сметная прибыль	5,00%			4 480 335	
			Непредвиденные работы и затраты	3,00%			2 688 201	
			ИТОГО				96 775 243	
			в том числе на I квартал 2025г	1,094400			105 910 826	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				105 910 826	
			НДС	12%			12 709 299	

			ИТОГО с НДС				118 620 125	
			Скидка	-0,7600%			-901 513	
			ИТОГО с НДС				117 718 612	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"
БИН 070 340 012 412

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473

М.П. Эксперт технического надзора _____ Шакимов Е.
(должность ф.,и.,о.,подпись)
ТОО "ОТЕС АКТОБЕ"
БИН 090 140 007 899
Аттестат№KZ79VJE00024286 от 27.03.2017г
Аттестат№KZ09VJE00029038 от 25.07.2017г
Аттестат№KZ62VJE00025271 от 21.04.2017г

М.П. Эксперт авторского надзора _____ Байбеков А.Х.
(должность ф.,и.,о.,подпись)
ТОО "Фирма "А.П.С."
БИН 030 740 007 572
Приказ №2 от 28.02.2023г

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик,11, тел:87172556748

Приложение 3-1

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС KZ", БИН 070 340 012 412, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Коктал, 41, тел: 87172695788

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Стройка: Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. III очередь - участок от улицы Е22 до улицы № 27 (пр. Ұлы Дала), который находиться - город Астана

Объект: Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. III очередь - участок от улицы Е22 до улицы № 27 (пр. Ұлы Дала)

Договор подряда (контракт) № 1034 от 10.12.2024г

Акт выполненных работ
за август месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Номер в позиции смет	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. ЛС № 01.02-02 Дорожная одежда /ДОРОГА/					
			Устройство дорожной одежды основной проезжей части, правоповоротных съездов, перекрестков с магистральными улицами, остановок (Тип 1)					
1	5	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	3 987,56	7 371	29392305	
2	6	7101-0403-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	$м^2$ поверхности	16 118,75	209	3368819	
3	7	217-203-0304 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/$м^2$, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	$м^2$	16 924,6875	405	6854498	Казахстан
4	8	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (15) см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	15 958,03	647	10324845	
5	9	Калькуляция	Смеси С4 песчано-гравийные или щебеночно-песчаные	$м^3$	2 426,2997	10 907	26463651	Казахстан
6	10	7101-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебеночно-песчано-цементных смесей, однослойных, толщина 25-27 см /ЩПЦС толщ 10 см/	$м^2$	11 215,83	320	3589066	

7	11	Калькуляция	Щебеночно-песчано-цементная смесь	$м^3$	1 121,583	17 557	19691633	Казахстан
8	12	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания. Розлив вяжущих материалов /эмульсия//	т	3,434	210 714	723592	
9	13	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания. Розлив вяжущих материалов /эмульсия//	т	3,434	210 714	723592	
10	14	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	5 722,86	2 919	16705028	
11	15	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=14*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	$м^2$	5 722,86	4 325	24751370	
		Раздел 2.	Устройство дорожной одежды местных проездов, парковок, улиц местного значения (Тип 2)					
12	21	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	314,03	7 371	2314715	
13	22	7101-0403-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	$м^2$ поверхности	1 569,25	209	327973	
14	23	217-203-0304 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/$м^2$, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	$м^2$	1 647,74	405	667335	Казахстан
15	24	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (18) см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	1 515,86	647	980761	
16	25	Калькуляция	Смеси С4 песчано-гравийные или щебеночно-песчаные	$м^3$	272,85	10 907	2975975	Казахстан
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**149855158**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			11992796	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5885824*	
			машины и механизмы	тенге			25540246	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5267238*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			112322118	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 858			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	9,20%			13 786 675	
			ИТОГО				163 641 833	
			Сметная прибыль	5,00%			8 182 092	
			Непредвиденные работы и затраты	3,00%			4 909 255	
			ИТОГО				176 733 180	
			в том числе на I квартал 2025г	1,094400			193 416 792	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				193 416 792	
			НДС	12%			23 210 015	
			ИТОГО с НДС				216 626 807	

		Скидка	-0,7600%			-1 646 364	
		ИТОГО с НДС				214 980 443	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ",
БИН 070 340 012 412

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 171 140 001 473

М.П. Эксперт технического надзора _____ Шакимов Е.
(должность ф.,и.,о.,подпись)
ТОО "ОТЕС АКТОБЕ"
БИН 090 140 007 899
АттестатNoKZ79VJE00024286 от 27.03.2017г
АттестатNoKZ09VJE00029038 от 25.07.2017г
АттестатNoKZ62VJE00025271 от 21.04.2017г

М.П. Эксперт авторского надзора _____ Байбеков А.Х.
(должность ф.,и.,о.,подпись)
ТОО "Фирма "А.П.С."
БИН 030 740 007 572
Приказ №2 от 28.02.2023г

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик,11, тел:87172556748

Приложение 3-1

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС KZ", БИН 070 340 012 412, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Коктал, 41, тел: 87172695788

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Стройка: Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. III очередь - участок от улицы Е22 до улицы № 27 (пр. Ұлы Дала), который находиться - город Астана

Объект: Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. III очередь - участок от улицы Е22 до улицы № 27 (пр. Ұлы Дала)

Договор подряда (контракт) № 1034 от 10.12.2024г

Акт выполненных работ
за август месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Номер в позиции смет	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. ЛС № 02.02-01 Земляные работы /сквер/					
1	7	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	14 405,356	337	4854605	
2	8	412-102-0320 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	292 806,864	39	11419468	
3	9	412-102-0111 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	322 087,552	67	21579866	
4	10	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	14 405,356	126	1815075	
5	11	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85.*	м^3	14 405,356	85	1224455	
6	12	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	14 405,356	253	3644555	

7	13	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 6 проходов//	м^3 уплотненного грунта	14 405,356	90	1296482	
8	14	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	14 405,356	233	3356448	
9	15	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	4 326,444	253	1094590	
10	16	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 6 проходов//	м^3 уплотненного грунта	4 326,444	90	389380	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				50674924	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1065997	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*518593*	
			машины и механизмы	тенге			16537567	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4067072*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			72026	
			перевозки	тенге			32999334	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 310			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	9,20%			4 662 093	
			ИТОГО				55 337 017	
			Сметная прибыль	5,00%			2 766 851	
			Непредвиденные работы и затраты	3,00%			1 660 111	
			ИТОГО				59 763 979	
			в том числе на I квартал 2025г	1,094400			65 405 699	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				65 405 699	
			НДС	12%			7 848 684	
			ИТОГО с НДС				73 254 383	

			Скидка	-0,7600%			-556 733	
			ИТОГО с НДС				72 697 650	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"
БИН 070 340 012 412

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473

М.П. Эксперт технического надзора _____ Шакимов Е.
ТОО "ОТЕС АКТОБЕ" (должность, ф.,и.,о.,подпись)
БИН 090 140 007 899
Аттестат№KZ79VJE00024286 от 27.03.2017г
Аттестат№KZ09VJE00029038 от 25.07.2017г
Аттестат№KZ62VJE00025271 от 21.04.2017г

М.П. Эксперт авторского надзора _____ Байбеков А.Х.
ТОО "Фирма "А.П.С." (должность ф.,и.,о.,подпись)
БИН 030 740 007 572
Приказ №2 от 28.02.2023г

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик,11, тел:87172556748

Приложение 3-1

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС KZ", БИН 070 340 012 412, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Коктал, 41, тел: 87172695788

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Стройка: Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. III очередь - участок от улицы Е22 до улицы № 27 (пр. Ұлы Дала), который находиться - город Астана

Объект: Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. III очередь - участок от улицы Е22 до улицы № 27 (пр. Ұлы Дала)

Договор подряда (контракт) № 1034 от 10.12.2024г

Акт выполненных работ
за август месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Номер в позиции смет	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. ЛС № 03.04-02 Кабельный канал					
1	1	6124-0201-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	1 908	1 835	3501180	
2	2	6124-0201-1004 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	5 724	163	933012	
3	3	243-907-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка кабельная типа К 1151 У3	шт.	1 908	1 384	2640672	Казахстан
4	4	243-907-0507 *РСНБ РК 2022*	Полка кабельная марки К 1163 У3	шт.	5 724	1 011	5786964	Казахстан
5	5	243-907-3801 *РСНБ РК 2022*	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	3 816	282	1076112	Казахстан
6	6	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	63	5 336	336168	
7	7	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,497	348 107	173009	Россия
8	8	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	2 003,56	1 034	2071681	
9	9	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	1,26	382 694	482194	Россия
10	10	217-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	85,402	1 086	92747	Россия
			Подраздел 1.1. Огнезадерживающие перегородки					
11	11	6105-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство перегородки из гипсовых плит, в 1 слой	$м^2$	3 207,49	5 784	18552122	
12	12	217-505-0205 *РСНБ РК 2022*	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	$м^2$	3 207,49	3 963	12711283	Казахстан

13	13	243-907-4320 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн настенный длиной 400 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	7 531	1 838	13841978	Казахстан
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**62199122**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			23038746	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11404182*	
			машины и механизмы	тенге			2102270	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*500035*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			37058106	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 154			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	9,20%			5 722 319	
			ИТОГО				67 921 441	
			Сметная прибыль	5,00%			3 396 072	
			Непредвиденные работы и затраты	3,00%			2 037 643	
			ИТОГО				73 355 156	
			в том числе на I квартал 2025г	1,094400			80 279 883	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				80 279 883	
			НДС	12%			9 633 586	
			ИТОГО с НДС				89 913 469	
			Скидка	-0,7600%			-683 342	
			ИТОГО с НДС				89 230 127	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ",
БИН 070 340 012 412

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 901 473

М.П. Эксперт технического надзора
ТОО "ОТЕС АКТОБЕ"
БИН 090 140 007 899
Аттестат№KZ79VJE00024286 от 27.03.2017г
Аттестат№KZ09VJE00029038 от 25.07.2017г
Аттестат№KZ62VJE00025271 от 21.04.2017г

(должность ф.,и.,о.,подпись)

Шакимов Е.

М.П. Эксперт авторского надзора
ТОО "Фирма "А.П.С."
БИН 030 740 007 572
Приказ №2 от 28.02.2023г

(должность ф.,и.,о.,подпись)

Байбеков А.Х.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик,11, тел:87172556748

Приложение 3-1

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС KZ", БИН 070 340 012 412, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Коктал, 41, тел: 87172695788

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Стройка: Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. III очередь - участок от улицы Е22 до улицы № 27 (пр. Ұлы Дала), который находиться - город Астана

Объект: Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. III очередь - участок от улицы Е22 до улицы № 27 (пр. Ұлы Дала)

Договор подряда (контракт) № 1034 от 10.12.2024г

Акт выполненных работ
за август месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Номер в позиции смет	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. ЛС № 03.04-05 Наружные сети электроснабжения 10кВ				**5087547**	
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	1 446,1432	495	715841	
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	48,7464	12 805	624198	
3	3	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м^3 грунта	129,9904	10 671	1387128	
4	4	6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	1 114,78	528	588604	
5	5	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	10 423,193	161	1678134	
6	6	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	1 114,78	84	93642	
			Раздел 2. Строительство кабельного канала				**82962836**	

7	213	6122-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	74,67	12 512	934271	
8	214	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	198,05	39 429	7808913	
9	215	225-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	99,36	125 713	12490844	Казахстан
10	216	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,714	104 893	74894	Казахстан
11	217	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	97,98	106 245	10409885	Казахстан
		Подраздел 2.1.	**Трубные переходы (лист.27 спецификация на все футляры)**				**51244029**	
12	218	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	130,81	38 378	5020226	
13	219	6122-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	74,46	13 918	1036334	
14	220	1308-0206-1908 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	5 920	1 528	9045760	
15	221	241-207-0505 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	5 920	5 478	32429760	Казахстан
16	222	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,332	336 740	448538	Россия
17	223	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,416	440 050	3263411	Россия
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**88050383**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			16470200	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8071439*	
			машины и механизмы	тенге			4246067	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1105217*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			65655981	
			перевозки	тенге			1678134	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 242			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	9,20%			8 100 635	
			ИТОГО				96 151 018	
			Сметная прибыль	5,00%			4 807 551	

			Непредвиденные работы и затраты	3,00%			2 884 531	
			ИТОГО				103 843 100	
			в том числе на I квартал 2025г	1,094400			113 645 889	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				113 645 889	
			НДС	12%			13 637 507	
			ИТОГО с НДС				127 283 396	
			Скидка	-0,7600%			-967 354	
			ИТОГО с НДС				126 316 042	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ",
БИН 070 340 012 412

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473

М.П. Эксперт технического надзора
ТОО "ОТЕС АКТОБЕ"
БИН 090 140 007 899
Аттестат№KZ79VJE00024286 от 27.03.2017г
Аттестат№KZ09VJE00029038 от 25.07.2017г
Аттестат№KZ62VJE00025271 от 21.04.2017г

(должность ф.,и.,о.,подпись)

Шакимов Е.

М.П. Эксперт авторского надзора
ТОО "Фирма "А.П.С."
БИН 030 740 007 572
Приказ №2 от 28.02.2023г

(должность ф.,и.,о.,подпись)

Байбеков А.Х.