Ведомость остаточных объемов работ

от 06.08.2025 г.

"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в городе Нур-Султан, район Есиль, район улицы Ч. Айтматова. Полигон 2 (S2). Наружные инженерные сети. Корректировка" (незавершенное строительство)

№	Наименование работ	По смете, тенге	Выполнено по смете, тенге	Остаток по смете, тенге	Остаток, %
1	Общестроителные работы. Работы по дефектному акту	4 941 357	4 941 357	0	0,00
2	Общестроителные работы. БКТП	7 570 417	0	7 570 417	100,00
3	Электротехническая часть. БКТП	185 534 646	0	185 534 646	100,00
4	Наружные сети электроснабжения КЛ-20кВ	129 018 988	29 351 541	99 667 447	77,25
5	Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4кВ	34 978 565	0	34 978 565	100,00
6	Наружные сети электроосвещения (дворовое освещение)	4 649 163	0	4 649 163	100,00
7	Наружные сети канализации	56 510 346	56 510 346	0	0,00
8	Наружные сети водопровода В1	41 587 318	41 587 318	0	0,00
9	Теплоснабжение тепловых сетей. КЖ	8 046 978	5 261 466	2 785 512	34,62
10	Тепломеханическая часть тепловых сетей	223 588 459	217 372 201	6 216 258	2,78
11	Общестроительные работы тепловых сетей	72 490 750	60 375 257	12 115 493	16,71
12	Вертикальная подготовка	91 885 068	81 021 278	10 863 790	11,82
13	Покрытие	254 961 075	0	254 961 075	100,00
14	Озеленение	80 270 226	0	80 270 226	100,00
15	МАФы	31 634 363	0	31 634 363	100,00
	Итого:	**1 227 667 719**	**496 420 764**	**731 246 955**	

Заместитель руководителя **Аймагамбетов Б.И.**

И.о. руководителя отдела строительства **Абетаев Д.А.**

Главный специалист отдела строительсте **Игилик П.**