Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ «Аппарат акима города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области»** ИИН/БИН **990640003208**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "TaF Company",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, село Мугалжар, ул.Жастар, 11** **190140024814**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №67 от 08,04,2025 г

Номер документа	Дата составления
65	13.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильных дорог 22 го квартала города Хромтау, Актюбинской области			Услуга	1	160 032 025,94	160 032 025,94	17 146 288,49
				Итого	1	x	160 032 025,94	17 146 288,49

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Комилов Т.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области" Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, МАКСИМА ГОРЬКОГО, 9
Подрядчик: ТОО "TaF Company"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильных дорог 22 го квартала города Хромтау, Актюбинской области
Договор подряда (контракт) №67 от 08.04.2025г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за АВГУСТ 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	код
		№67	08.04.2025г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт автомобильных дорог 22 го квартала города Хромтау, Актюбинской области		142 885 737,45		142 885 737,45					17 146 288,49	160 032 025,94
Всего по объекту	190 032 025,94									

Итого к оплате: 160 032 025,94 (сто шестьдесят миллионов тридцать две тысячи двадцать пять) тенге 94 тиын.

Принял (Заказчик)
ГУ "Аппарат акима города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области"
Аким города _____ Шабикбаев С.Н.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технадзор
ТОО "Персона-Трейд"
Инженер-эксперт _____ Кемекбаев Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "TaF Company"
Директор _____ Комлюв Т.Ш.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказ 789

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области" Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, МАКСИМА ГОРЬКОГО, 9**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "TaF Company" Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук, Жамбыла 81С**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Средний ремонт автомобильных дорог 22 го квартала города Хромтау, Актюбинской области

Объект: Средний ремонт автомобильных дорог 22 го квартала города Хромтау, Актюбинской области

Договор подряда (контракт) №67 от 08.04.2025г.

Акт выполненных работ 2 АВГУСТ 2025г.

на Средний ремонт автомобильных дорог 22 го квартала города Хромтау, Актюбинской области

Основание: №2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Улица 22 квартал 1 участок					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**1220-0304-0301**	**Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента**	**м2**	**15226**	**654**	**9 957 804**	
2	**2**	**1220-0304-0302**	**Вычитается позиция: Добавить или исключить при изменении толщины ресайклируемого слоя на1 см к норме 1220-0304-0301**	**м2**	**-15226**	**132**	**-2 009 832**	
8	**8**	**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**195,04506**	**36**	**7 022**	
9	**9**	**1127-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**9,6894**	**237888**	**2 304 992**	
13	**13**	**1127-0701-0111**	**Укрепление обочины щебнем, толщина 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**2307**	**567**	**1 308 069**	
17	**17**	**1220-0304-0301**	**Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента**	**м2**	**3340**	**654**	**2 184 360**	
18	**18**	**1220-0304-0302**	**Добавить или исключить при изменении толщины ресайклируемого слоя на 1 см к норме 1220-0304-0301**	**м2**	**-3340**	**132**	**-440 880**	

24	24	217-603-0104	Вода техническая	м3	42,7854	36	1 540	
25	25	1127-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	2,338	237888	556 182	
27	27	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	487,64	27110	13 219 920	Казахстан
29	29	1101-0201-1223	Разработка грунта в траншее с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3 грунта	50,4	502	25 301	
30	30	1123-0101-0102	Устройство основания под трубопровод щебеночного	м3 основания	8,4	9832	82 589	
31	31	1122-0103-0111	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 500 мм	км трубопровода	0,056	9226469	516 682	
33	33	1130-0504-0103	Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы	м2 изолируемой поверхности	86,8	7974	692 143	
34	34	1130-0104-0101	Устройство из монолитного железобетона подферменной площадки и прокладного ряда на суше	м3 железобетона в деле	1,68	47054	79 051	
35	35	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7472	38251	66 832	Казахстан
36	36	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00326	322153	1 050	
37	37	1101-0203-0153	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2	м3 грунта	50,4	64	3 226	
38	38	1101-0701-0601	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	50,4	611	30 794	
39	39	1127-0401-0102	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	8,4	10762	90 401	
40	40	1220-0304-0301	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	м2	600	654	392 400	
41	41	1220-0304-0302	Добавить или исключить при изменении толщины ресайклируемого слоя на 1 см к норме 1220-0304-0301	м2	-600	132	-79 200	
46	46	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	9,675	34839	337 067	
47	47	217-603-0104	Вода техническая	м3	7,686	36	277	
50	50	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	87,6	27110	2 374 836	Казахстан
			Раздел 2. Улица 22 квартал 2 участок				0	
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				0	

52	52	1220-0304-0301	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	м2	12494	654	8 171 076	
53	53	1220-0304-0302	Добавить или исключить при изменении толщины ресайклируемого слоя на 1 см к норме 1220-0304-0301	м2	-12494	132	-1 649 208	
54	54	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	165,97913	3751	622 588	Казахстан
55	55	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	320,09628	3807	1 218 607	Казахстан
56	56	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	320,09628	5079	1 625 769	Казахстан
57	57	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	400,12035	4382	1 753 327	Казахстан
58	58	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	201,46575	34839	7 018 865	
59	59	217-603-0104	Вода техническая	м3	160,04814	36	5 762	
60	60	1220-0201-0101	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	1782	1298	2 313 036	
61	61	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	97,8318	3781	369 902	Казахстан
62	62	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	65,2212	3807	248 297	Казахстан
63	63	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	65,2212	5116	333 672	Казахстан
64	64	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	97,8318	3546	346 912	Казахстан
65	65	217-603-0104	Вода техническая	м3	32,6106	36	1 174	
68	68	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1894,788	27110	51 367 703	Казахстан
70	70	1127-0701-0111	Укрепление обочины щебнем, толщина 10 см	м2 покрытия обочин	2163	567	1 226 421	
71	71	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	134,106	3807	510 542	Казахстан
72	72	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	134,106	3546	475 540	Казахстан
73	73	1127-0903-0105	Добавлять или исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к норме 1127-0903-0102	км дороги	2,163	35987	77 840	
74	74	1220-0401-0201	Бортовые камни бетонные. Ремонт с заменой	м	1656	14839	24 573 384	

75	75	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1656	1130	1 871 280	
			Подраздел 2.2. Устройство тротуаров				0	

Всего	**134 185 113**
Итого с общеплощадочными затратами	**134 185 113**
Сметная прибыль (5%)	6 709 256
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**2 683 702**
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	**143 578 071**
К=1,0587	**152 006 103,67**
Тендерная скидка-094%	**142 885 737,45**
НДС (12%)	17 146 288,49
Всего по акту	**160 032 025,94**

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области"

Аким города_____**Шабикбаев С.Н.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технадзор

ТОО "Персона-Трейд"

Инженер-эксперт_____**Кемекбаев Б.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TaF Company"

Директор_____**Комилов Т.Ш.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)