Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства Атырауской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бағалы-Алакөл"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункциональных спортивных площадок в микр. Химпоселок

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) №75 от 11.04.2022 года

Акт выполненных работ №1-3

за июль 2022 год

на 6-1 Наружные сети водоснабжения и канализации работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод В1										
1	1	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2083,77	81,99	2084	82	327	1698	4084	
						1674,4	40,47	1674	40		303		
2	2	С123-040102-1106	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	163869		163869		163869		176979	
											13110		
3	3	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2790,51	181,11	2791	181	555	2112	5295	
						2054,78	79,01	2055	79		392		
4	4	С123-030103-0901	Гидранты пожарные подземные Н 100 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	31675		31675		31675		34209	
											2534		
5	5	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	115	1426,4	913,04	164036	104999	0	87575	271740	
						513,36	255,86	59036	29424		20129		
6	6	С123-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1532		6128		6128		6618	
											490		
7	7	С123-020304-3659	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 500х630, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	14473		14473		14473		15631	
											1158		
8	8	С123-020302-2610	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2073		4146		4146		4478	
											332		
9	9	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	864		4320		4320		4666	
											346		
10	10	С123-020303-5424	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1133		1133		1133		1224	
											91		
11	11	С123-020303-5424	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1133		2266		2266		2447	
											181		
12	12	С123-021101-0120	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	143464		574		574		620	
											46		
13	13	С121-130206-0301	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,004768	257710		1229		1229		1327	
											98		
14	14	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	309505		495		495		535	
											40		
15	15	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2209,66	88,93	2210	89	298	1800	4330	
						1822,8	13,49	1823	13		321		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С123-040601-0101	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	12012		12012		12012		12973	
											961		
17	17	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0935	360573,39	105563,51	33714	9870	553	25915	64399	
						249096	30865,83	23290	2886		4770		
18	18	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	94,435	1719		162334		162334		175320	
											12987		
19	19	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,094	315836,28	83366,34	29689	7836	248	23629	57583	
						229836	24079,9	21605	2264		4265		
20	20	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	94,94	596		56584		56584		61111	
											4527		
21	21	Е11-220501-0113 Изм. и доп. вып. 4	Установка гильз из полиэтиленовых труб, диаметр 700 мм. Укладка	км трубопровода	0,0006	1930161,63	678094,63	1158	407	157	705	2012	
						990760	195372,9	594	117		149		
22	22	С123-010501-1529	Гильза полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 710x64,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	102967		61780		61780		66723	
											4942		
23	23	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Установка гильз из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка	км трубопровода	0,0006	476746,26	149428,38	286	90	9	211	537	
						311714	44176,52	187	27		40		
24	24	С123-010501-1515	Гильза полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	4065		2439		2439		2634	
											195		
25	25	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Установка гильз из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,0003	360573,39	105563,51	108	32	2	83	207	
						249096	30865,83	75	9		15		
26	26	С123-010501-1511	Гильза полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 75x6,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,3	1166		350		350		378	
											28		
27	27	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	4748,29	116,26	4748	116	3039	1588	6843	
						1593,32	26,98	1593	27		507		
28	28	С123-030301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые BMX DN 50	шт.	1	54566		54566		54566		58931	
											4365		
29	29	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,98	46049,01	9321,72	45128	9135	18502	21021	71441	
						17847,6	3818,82	17491	3742		5292		
30	30	С121-020101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,98	32491		31841		31841		34388	
											2547		
31	31	С121-040302-0102 #табл.5 п.2.2	Плиты днищ железобетонные для колодцев КЦД-15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21894,57		43789		43789		47292	
											3503		
32	32	С121-040302-0109 #табл.5 п.2.2	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20143,69		40287		40287		43510	
											3223		
33	33	С121-040301-0109 #табл.5 п.2.2	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КЦ-15.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13740,06		27480		27480		29679	
											2198		
34	34	С121-040301-0112 #табл.5 п.2.2	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КЦ-15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	23492,18		93969		93969		101486	
											7517		
35	35	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	5200		10400		10400		11232	
											832		
36	36	Е11-260301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	98,4	4023,46	27,03	395909	2660	116589	211139	655611	
						2811,58	11,74	276659	1155		48564		
37	37	С121-060801-0101	Стремянка С1-04	т	0,0388	463226		17973		17973		19411	
											1438		
38	39	С123-010603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	34	2046		69564		69564		75129	
											5565		
39	41	С123-010603-0201	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011		5	1504		7520		7520		8122	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							602		
40	44	С121-040302-0101 #табл.5 п.2.2	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	10811,78		21624		21624		23353	
				шт.							1730		
41	45	С121-040302-0105 #табл.5 п.2.2	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	8564,57		17129		17129		18499	
				шт.							1370		
42	46	С121-040301-0105 #табл.5 п.2.2	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	10332,7		30998		30998		33478	
				шт.							2480		
43	47	С121-040301-0106 #табл.5 п.2.2	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	15103,2		15103		15103		16311	
				шт.							1208		
44	48	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013		2	5200		10400		10400		11232	
				комплект							832		
45	49	С121-060801-0101	Стремянка		0,03416	463226		15824		15824		17090	
				т							1266		
46	51	С123-010603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011		2	2046		4092		4092		4419	
				м							327		
47	53	С123-010501-1514	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125x11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		300	3256		976800		976800		1054944	
				м							78144		
48	54	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013		1	5200		5200		5200		5616	
				комплект							416		
49	55	С121-060801-0101	Стремянка		0,01708	463226		7912		7912		8545	
				т							633		
			ИТОГО:					2710139	135497	2168557	377476	3334622	
								406082	39783		247009		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		33346					
			Итого с временными									3367968	
			Зимние удорожания			1,4175 %		47741					
			Итого с зимними удорожаниями									3415709	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		68314					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3484023	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									3657879	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9499999977									3 474 985	
			НДС			12 %		416 998					
			Итого с НДС									3 891 983	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бағалы-Алакөл"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Слямов А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
Эксперт ТОО "Сала"

Кадыров Д.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Атырауской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кусаинов Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела Сакпаров Н.

Технический надзор "ТОО"МАСТЕР Металл Пласт"

Женсикбаев А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства Атырауской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бағалы-Алакөл"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункциональных спортивных площадок в мкр. Химпоселок

(наименование, адрес)

Объект : Наружное электроснабжение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № №75 от 11.04.2022 год

Акт выполненных работ №1-2

за июль 2022 год

на 4-1 Наружное электроснабжение

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 63 кВА. Установка. Монтажные работы		1	36344,78	9074,61	36345	9075	10633	15929	56456	
				подстанция		16637,5	3274,04	16638	3274		4182		
2	2	5108-0102-0101 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПНГ-63-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ		1	3278557		3278557				3278557	
				шт.						3278557			
			Отпускная цена			3278557		3278557					
			Сметная стоимость оборудования					*3278557*					
3	3	Ц13-080103-1101 Изм. и доп. вып. 6	Трансформатор силовой, масса до 1 т. Монтаж оборудования		1	57093,39	21155,18	57093	21155	10307	23985	87564	
				шт.		25631	7681,12	25631	7681		6486		
4	4	5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85		1	535376		535376				535376	
				шт.						535376			
			Отпускная цена			535376		535376					
			Сметная стоимость оборудования					*535376*					
5	5	Ц13-131201-0222	Оборудование дизель-генераторной: насос с электродвигателем, поступающий в разобранном виде. Монтаж оборудования		0,868	198598,1	7981,96	172383	6928	5526	98529	292585	
				т		184250	1836,16	159929	1594		21673		
6	6	Праис лист	Дизельный генератор АД-50кВт (63кВа)-Т-400-2РНМ11 (в контейнере с АВР)		1	4508860,71		4508861				4508861	
				шт						4508861			
			Отпускная цена			4508861		4508861					
			Сметная стоимость оборудования					*4508861*					
7	7	Е11-090604-0105 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж		0,345168	120479,89	34480,83	41586	11902	2938	21231	67842	
				т конструкций		77486,1	11656,54	26746	4023		5025		
8	8	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005		0,20876	240293		50164		50164		54177	
				т							4013		
9	9	С123-010201-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		25	1241		31025		31025		33507	
				м							2482		
10	10	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005		0,01344	256388		3446		3446		3722	
				т							276		
11	11	С123-010201-0199	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80		0,12	389		47		47		50	
				м							4		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00095	213194		203		203	16	219	
13	13	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	35	1255		43925		43925	3514	47439	
14	14	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,54	39693,53 5532,1	1153,44 270,03	21435 2987	623 146	17824	2851 1943	26229	
15	15	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	93,54 45,19	2,33 0,27	187 90	5 1	92	63 20	270	
16	16	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2	174,94 52,82	3,32 0,54	350 106	7 1	238	74 34	457	
17	17	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	2246,73 986,7	1260,03 466,41	4493 1973	2520 933	0	3429 634	8557	
18	18	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,086	51467		55893		55893	4471	60365	
19	19	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,2	2408,65 277,2	145,71 51,57	10116 1164	612 217	8340	1298 913	12327	
20	20	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Сталь круглая 16 мм, L=3,0 м верт.Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3152,18 914,2	170,63 45,86	12609 3657	683 183	8269	2765 1230	16604	
21	21	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м.	20	603,16 182,84	25,3 7,21	12063 3657	506 144	7900	2737 1184	15984	
22	22	Е11-010101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	21,6	219,2 0	219,2 85,6	4735 0	4735 1849	0	1331 485	6551	
23	23	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,4	34,97 0	34,97 12,99	504 0	504 187	0	135 51	689	
24	24	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	120	698,45 80,94	448,85 163,47	83814 9713	53862 19617	20239	21117 8395	113326	
25	25	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	120	324,27 26,98	128,63 46,85	38912 3238	15435 5622	20239	6379 3623	48914	
26	26	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,2	1550		11160		11160	893	12053	
27	27	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0166667	164919,17 67860,8	93462,88 30662,77	2749 1131	1558 511	60	1314 325	4387	
28	28	С123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00975	985375		9607		9607	769	10376	
29	29	Ц13-080201-0207 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	120	982,48 323,76	610,47 206,29	117898 38851	73256 24755	5790	45796 13096	176790	
30	30	С123-060109-1004	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,1224	3431430		420007		420007	33601	453608	
31	31	Ц13-080201-2505	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	25525,82 6745	18707,83 6836,44	25526 6745	18708 6836	73	9779 2824	38129	
32	32	С123-061703-2707	Муфты концевые внутренней и наружной установки типа GUST-12/25-50/1200 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, без наконечников на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	43018		43018		43018	3441	46459	
33	33	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,12	27948,01 8990,1	18957,91 4421,45	3354 1079	2275 531	0	1159 361	4874	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	СПРАЙС "ТОО Atytau Euroelectric"	Сигнальная лента ЛСЭ-300 логотип "Осторожно кабель"	м	120	56,25		6750		6750		7290	
											540		
35	35	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,004	148996,52	0	596	0	6	448	1128	
						147497	0	590	0		84		
36	36	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,04	1719		6945		6945		7500	
											556		
37	37	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	120	462,33	381,39	55479	45767	0	18994	80432	
						80,94	138,9	9713	16668		5958		
38	38	С121-030101-0303	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,48	43127		20701		20701		22357	
											1656		
39	39	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,1	63193,93	6940,53	6319	694	5147	535	7403	
						4786,4	1903,86	479	190		548		
40	40	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	7364,92	3101,23	14730	6202	1349	8250	24818	
						3589,38	1566,67	7179	3133		1838		
41	41	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	49982		99964		99964		107961	
											7997		
42	42	Е11-330106-0102	Линейная арматура. погрузка и выгрузка вручную	т	0,04564	5335,4	0	244	0	0	195	473	
						5335,4	0	244	0		35		
43	43	Праис лист	Траверса ТМ3	шт	2	10039,29		20079		20079		21685	
											1606		
44	44	Праис лист	Хомут Х1	шт	2	976,79		1954		1954		2110	
											156		
45	45	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	68		816		816		881	
											65		
46	46	С123-061710-2567	Скоба СШ-2 мм	шт.	12	589		7068		7068		7633	
											565		
47	47	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	513		1026		1026		1108	
											82		
48	48	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0408	6951,56	0	284	0	0	227	551	
						6951,56	0	284	0		41		
49	49	С124-040102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	12	1867		22404		22404		24196	
											1792		
50	50	Е11-330208-0104	Разъединители. Установка	комплект	2	11727,94	1011,21	23456	2022	257	17740	44492	
						10588,34	499,13	21177	998		3296		
51	51	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	79440		158880				158880	
			Отпускная цена			79440		158880		158880			
			Сметная стоимость оборудования					*158880*					
52	52	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0136	6951,56	0	95	0	0	76	184	
						6951,56	0	95	0		14		
53	53	С124-040102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	4	1867		7468		7468		8065	
											597		
54	54	Е11-330106-0102	Линейная арматура. погрузка и выгрузка вручную	т	0,350868	5335,4	0	1872	0	0	1498	3639	
						5335,4	0	1872	0		270		
55	55	Праис лист	Кронштейн РА1	шт	2	5642,86		11286		11286		12189	
											903		
56	56	Праис лист	Кронштейн РА2	шт	2	1446,43		2893		2893		3124	
											231		
57	57	Праис лист	Кронштейн РА3	шт	4	6682,14		26729		26729		28867	
											2138		
58	58	Праис лист	Кронштейн РА-4	шт	4	750		3000		3000		3240	
											240		
59	59	Праис лист	Кронштейн Р2	шт	6	1235,71		7414		7414		8007	
											593		
60	60	Праис лист	Кронштейн КМ1	шт	2	2500		5000		5000		5400	
											400		
61	61	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 80 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005		0,0027	240293		649		649		701	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							52		
62	62	Праис лист	Скоба КМ-3		6	589,29		3536		3536		3819	
				шт							283		
63	63	Праис лист	Хомут Х7		10	500		5000		5000		5400	
				шт							400		
64	64	Праис лист	Хомут Х8		8	500		4000		4000		4320	
				шт							320		
65	65	Праис лист	Заземляющий проводник ЗП1		1,2	658,93		791		791		854	
				м							63		
66	66	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,0018	220430		397		397		429	
				т							32		
67	67	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		4	68		272		272		294	
				шт.							22		
68	68	С123-061710-2567	Скоба СШ-2 мм		4	589		2356		2356		2544	
				шт.							188		
69	69	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2 ГОСТ Р 51177-98		6	386		2316		2316		2501	
				шт.							185		
70	70	Е11-330208-0104	Разъединители. Установка		2	11727,94	1011,21	23456	2022	257	17740	44492	
				комплект		10588,34	499,13	21177	998		3296		
71	71	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)		2	79440		158880				158880	
				шт.						158880			
			Отпускная цена			79440		158880					
			Сметная стоимость оборудования					*158880*					
72	72	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 16	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования		2	6754,68	203,71	13509	407	2310	7866	23086	
				шт.		5396	66,63	10792	133		1710		
73	73	С123-051310-0208	Привод ПРН 10 У1		2	8438		16876		16876		18226	
				шт.							1350		
74	74	Ц13-080201-2411	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования		3	53433,96	33932,7	160302	101798	1846	67578	246110	
				шт.		18886	12399,92	56658	37200		18230		
75	75	С123-061703-2602	Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/70-120/450-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86		3	44612		133836		133836		144543	
				шт.							10707		
76	76	Ц13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		6	5348,29	989,45	32090	5937	1871	19040	55220	
				комплект (3 фазы)		4047	360,36	24282	2162		4090		
77	77	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012		6	7430		44580				44580	
				шт.						44580			
			Отпускная цена			7430		44580					
			Сметная стоимость оборудования					*44580*					
78	78	С124-040206-0607	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-95 ГОСТ Р 51177-98		6	937		5622		5622		6072	
				шт.							450		
79	79	Ц13-200203-0111	Провод ВЛ (Ошинавка)		0,018	326570,96	174242,16	5878	3136	1115	1624	8102	
				км		90364	57544,14	1627	1036		600		
80	80	С124-040206-0607	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-95 ГОСТ Р 51177-98		22	937		20614		20614		22263	
				шт.							1649		
81	81	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М12 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		0,286	187		53		53		58	
				кг							4		
82	82	С124-040206-0707	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95 ГОСТ Р 51177-98		12	808		9696		9696		10472	
				шт.							776		
			ИТОГО:					10795602	392333	1258632	421712	11419883	
								459504	140623	8685134	202572		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							8685134			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		27347					
			Итого с временными									11 447 227	
			Зимние удорожания			1,4175 %		39153					
			Итого с зимними удорожаниями									11 486 380	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		56025				11 542 405	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12 118 382	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									11 512 463	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9499999977									12 893 958	
			НДС			12 %		1 381 496					
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бағалы-Алакөл"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Слямов А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
Эксперт ТОО "Сала"

Кадыров Д.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Атырауской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кусаинов Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела Сакпаров Н.

Технический надзор ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Женсикбаев А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства Атырауской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бағалы-Алакөл"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункциональных спортивных площадок в микр. Химпоселок

(наименование, адрес)

Объект : Строительство многофункциональных спортивных площадок в микр. Химпоселок

(наименование)

Договор подряда (контракт) №75 от 11.04.2022 г.

Акт выполненных работ №1-1

за июль 2022 год

на 2-1 Общестроительные работы АС работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундамент ФМ-1										
1	3	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	51,0309597	40621,6	1342,39	2072959	68503	1838818	164999	2416995	
						3245,82	307,26	165637	15680		179037		
2	4	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,888	214158		190172		190172		205386	
											15214		
3	5	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,114	228022		25995		25995		28074	
											2080		
4	6	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,2776	246637		561740		561740		606680	
											44939		
5	7	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,684	246637		168700		168700		182196	
											13496		
6	8	С121-050301-3003	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	223241		26789		26789		28932	
											2143		
7	9	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	17,28	12839,13	1711,58	221860	29576	134281	66574	311509	
						3356,64	741,95	58003	12821		23075		
			Раздел:2. Фундаментная балка										
8	12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)	т	0,47996	228022		109441		109441		118197	
											8755		
9	13	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52624	214158		112699		112699		121714	
											9016		
10	14	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,02	12839,13	1711,58	90131	12015	54552	27046	126551	
						3356,64	741,95	23564	5208		9374		
			Раздел: 4. Монолитное перекрытие										
11	17	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6244	214158		562036		562036		606999	
											44963		
12	18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,9508	222349		656107		656107		708596	
											52489		
13	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9094	228022		207363		207363		223952	
											16589		
14	21	С121-100103-1008	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 1 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	309	3504		1082736		1082736		1169355	
											86619		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел:6. Полы										
15	29	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	2,0664	81824		169081		169081	13526	182608	
			ИТОГО:					6257809	110095	5900510	258619	7037744	
								247204	33709		521315		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		70377				7108120	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,4175 %		100758				7208878	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		144178				7353056	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									7719980	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9499999977									7 333 981	
			НДС			12 %		880 078					
			Итого с НДС									8 214 059	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бағалы-Алакөл"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Слямов А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Атырауской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кусаинов Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела Сакпаров Н.

Авторский надзор
Эксперт ТОО "Сала"
Кадыров Д.

Технический надзор ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
Женеколаев А.