Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"29" апрель 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Trendim KZ» БИН/ИИН 050440009968; Туркестанская область. Казыгуртский район, с.Казыгурт. Ынтымак. 49. телефон +7 771 833 07 07

(наименование организации. юридический адрес)

в лице директора Карсыбаева Адилхана Каримовича
(фамилия. имя. отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство врачебной амбулатории в селе Шакпак баба, с/о Шакпак Тюлькубасского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)»,** Туркестанская область. Тюлькубасский район. с.о. Шакпак баба. село Шакпак баба.

(наименование. местонахождения объекта)

заказчиком которого является: ГУ «Управление строительства Туркестанской области» Заместитель руководителя Забиров Еркин Ергешович

(наименование организации. Ф.И.О. руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом государственными нормативами в сфере архитектурной, строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

1) ТОО «Ағатем» директор Карсыбаев А.К. БИН/ИИН 090140000386

фамилия. имя. отчество (при наличии) руководителя. юридический адрес

2) ТОО «ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ» директор Карсыбаев А.К. БИН/ИИН 100840011232

фамилия. имя. отчество (при наличии) руководителя. юридический адрес

3) ТОО «ElitHoldigGroup» директор Сапарова Г.А.. БИН/ИИН 100640004103

фамилия. имя. отчество (при наличии) руководителя. юридический адрес

4)ТОО «КазЦентрСервис» директор Нысан Г.А. БИН/ИИН 230840000491

фамилия. имя. отчество (при наличии) руководителя. юридический адрес

5)ТОО «Волна» директор Кенес Е.Н.БИН/ИИН 981240000626

6)ТОО «Диас-проект» директор Оспанкулов Б.А БИН/ИИН 030640000046

фамилия. имя. отчество (при наличии) руководителя. юридический адрес

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «СтройСити LTD», заключение №AExp-0446/23 от 26.12.2023 г.

наименование проектной организации. номер проекта

утвержден (а) ГУ «Управление строительства Туркестанской области» №69 н/к от 12.03.2024 г.

наименование организации. утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

Наименование показателей	Единица измерения	По проекту	Фактически
Расчетная производительность	м3/сут м3/час л/с	0,61 0,48 0,38	0,61 0,48 0,38
Расчетная мощность	кВт	40	40
Расход газа	м3/час	10,0	10,0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наружное водоснабжение: *Водоснабжение фельдшерско-акушерского пункта осуществлено согласно тех.условий от существующих наружных сетей водопровода диаметром 110 мм. Наружные сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб марки ПЭ100SDR17 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001. На водопроводных сетях установлены круглые водопроводные колодцы Ø1500мм по ТПР 901-09-11.84 из сборного ж/б. Основание под трубопроводы запроектировано из естественного выровненного местного грунта. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 10 см непосредственно над трубопроводом произведены ручным инструментом. Вокруг люков колодцев предусмотрены отмостка шириной 1м с уклоном от люков. Бетонные поверхности колодцев со стороны обратной засыпки окрашены битумом 2 раза. Производство работ по укладке, испытанию и приемки сети выполнены согласно СНиП 3.05.04-85* и СНиП РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водопровода из пластмассовых труб". После испытания трубопроводы подвержены промывке и дезинфекции.*

Наружное электроснабжение: *Электротехническая часть проекта выполнена на основании задания на проектирование, чертежей топосъемки строительной части и смежных разделов в соответствии с требованиями технической и нормативной документации, а так же технических условии №00-00-01-5890 выданные ТОО "Онтустик Жарык Транзит" от 30.11.2021 года, а так же ПУЭ РК 2015г., СП РК 3.01-01-2008 "Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов". Надежность электроснабжения принята согласно заданием и по нормам РК – II категория. Согласно выданных технической рекомендации №00-00-01-5890 выданные ТОО "Онтустик Жарык Транзит" от 30.11.2021 года, подключение осуществлено отпайкой от существующей ВЛ-10кВ фидер Ф-18 "Высокое" ПС-35/10 кВ "Высокое", строительством одноцепной ВЛ-10кВ проводом СИП-3. Выбор марок и сечения проводов произведен по их механической прочности с учетом токовых нагрузок и потере напряжения у потребителя, не превышающей 5%. Приняты провода марки СИП-3, сечением 1х70мм. На концевой опоре принята устройство разъединитель РЛНД.1-10/400У1. Общая протяженность ВЛЗ-10кВ составляет 1095 метров.*

Наружное газоснабжение: *Точка подключения существующий подземный газопровод среднего давления Ø110,-1.5м. Проектом выполнено прокладка газопровода среднего давления (от точка подключение до ГРПШ-04-2У1), среднего давления Р=до 2.8кгс/см2 проектируемый в подземном исполнении из полиэтиленовых труб. Перед ГРПШ выполнено отключающая устройство кран шаровый под ковер Ø63.*

Для снижения давления газа со среднего Р<0,27МПа до низкого Р < 0.003МПа выполнено установка шкафных газорегуляторных пунктов типа ГРПШ-04-2У1. Потребляемый расход газа - 10.0 м³/час. Газопровод среднего давления Р<0.27МПа запроектирован подземным из ПЭ трубы ПЭ100 SDR11 ГАЗ по СТ РК ГОСТ 50838-2011 стальных труб по ГОСТ 10704-91. Объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным: объекты газораспределительных систем давлением до 0,3 Мпа (Мега Паскаль)

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности , охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: сентябрь 2024
окончание работ: март 2025
при продолжительности строительства,
месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,5;
фактически, месяц: 7;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись), дата М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись), дата М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись), дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись), дата М.П.

Подрядчик (ген. подрядчик) считает объект: **«Строительство врачебной амбулатории в селе Шакпак баба, с/о Шакпак Тюлькубасского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)».**

готовым к приемке в эксплуатацию. Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Trendim KZ»

Директор Карсыбаев Адилхан Каримович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)