Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган,040000, область Жетiсу, город Талдыкорган, ул. Абая, зд. 241, тел.: 8(7282)-24-31-33	030240001931
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО "BSK Qurylys",Республика Казахстан, Алматы, Ауэзовский район, Садоводческое товарищество Восход, дом № 14/1	201040022897
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп согл. №02 к договору №47-к от 20.06.2025г

Номер документа	Дата составления
4	14.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт кровли многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган (8 этап)				1	34 513 067,00	34 513 067,00	3 697 828,61
				Итого	1	x	34 513 067,00	3 697 828,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Калиев Б.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.08.2025

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года
№656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "BSK Qurylys"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт кровли многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган (8 этап)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за август 2025 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл №02	**11.08.2025**				
		к дог. №47-к	**20.06.2025**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Текущий ремонт кровли многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган (8 этап)	**34 513 067,00**	**30 815 238,39**							**3 697 828,61**	**34 513 067,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Руководитель **Барлыбеков А.К.**

Подрядчик:

ТОО "BSK Qurylys"

Директор **Калиев Б.К.**

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "BSK Qurylys"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Текущий ремонт кровли многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган (8 этап)

Доп.соглашение № 02 от 11.08.2025 к дог. №47-к от 20.06.2025 года.

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2. Мкр Самал №40				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
1	**1**	**1208-0101-0204**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1350,266**	**1191**	**1 608 167**
2	**2**	**1208-0101-1403**	**Демонтаж обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов.**	**м2**	**1350,266**	**761**	**1 027 552**
3	**3**	**6110-0101-0601**	**Обрешетка сплошная из досок.Устройство**	**м2**	**1350,266**	**4828**	**6 519 084**
4	**4**	**6107-0115-0106**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**1350,266**	**158**	**213 342**
			неучтенные ресурсы				
4.1	4.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,08101596	124660	10 099
4.2	4.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,31056118	725535	225 323
4.3	4.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,05401064	435089	23 499
5	**5**	**6110-0101-0505**	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	**м2**	**1350,266**	**7604**	**10 267 423**
6	**6**	**224-101-0203**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм**	**1 м2**	**1493,39**	**3974**	**5 934 732**

7	7	6110-0202-0104	Устройство конька для кровель из металлочерепицы	м	98	7218	707 364
8	8	290-000-0000 (кпл)	Конек бочкообразный для кровли из металлочерепицы 2м	1 шт	49	3125	153 125
9	9	290-000-0001 (кпл)	Торцевая планка 2м	1 шт	22	2678,57	58 929
10	10	6110-0402-0401	Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых	м	180	1209	217 620
11	11	290-000-0004 (кпл)	Снегозадержателидля кровли из металлочерепицы	1 шт	90	2678,57	241 071
12	12	1110-0210-0101	Стропила. Разборка	м3 древесины в конструкции	6,7536	50334	339 936
13	13	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг(для крепления стропил к бетонным конструкциям)	т	0,09325	1088786	101 529
14	14	214-105-0101	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	1 т	0,09325	492154	45 893
15	15	290-000-0006 (кпл)	Патрон Е27 карболитовый с кольцом(1*20/600)	1 шт	2000	178,57	357 140
16	16	1110-0210-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	6,7536	204626	1 381 962
17	17	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	6,7536	4146	28 000
			неучтенные ресурсы				
17.1	17.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,01148112	124660	1 431
17.2	17.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,04524912	725535	32 830
17.3	17.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0067536	435089	2 938
18	18	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	23,946	1191	28 520
19	19	1208-0101-1403	Демонтаж обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов.	м2	23,946	761	18 223
20	20	6110-0101-0601	Обрешетка сплошная из досок.Устройство	м2	23,946	4828	115 611
21	21	6107-0115-0106	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	23,946	158	3 783
			неучтенные ресурсы				
21.1	21.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00143676	124660	179
21.2	21.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00550758	725535	3 996
21.3	21.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00095784	435089	417
22	22	6110-0101-0505	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	23,946	7604	182 085
23	23	224-101-0203	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	1 м2	23,946	3974	95 161

			Итого:				**29 946 964**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			13 439 340
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			6 724 596
			машины и механизмы	Тенге			225 853
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			56 572
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			16 281 774
			оборудование	Тенге			0
			перевозки	Тенге			0
			прочие затраты	Тенге			0
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			2 983

Всего	**29 946 964**
Итого с общеплощадочными затратами	**29 946 964**
Сметная прибыль (5%)	1 497 348
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**31 444 312**
НДС (12%)	3 773 317
Всего по акту	**35 217 629**
Итого по акту с учетом тендерной скидки	**34 513 067**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Руководитель _____ **Барлыбеков А.К.**

Подрядчик:

ТОО "BSK Qurylys"

Директор _____ **Калиев Б.К.**