Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"** Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "СтройПроект-2002"**

Стройка **"Строительство сетей электроснабжения объектов микрорайона №5 жилого массива "Батыс - 1" города Актобе"**

Объект **"Строительство сетей электроснабжения объектов микрорайона №5 жилого массива "Батыс - 1" города Актобе"**

Договор подряда (контракт) № 14/01 от 08.01.2020 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.04.2020	10.01.2020	30.04.2020

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	4756		1247,02	--	5930808	--	--	4270182	11017069
		НР - 72%; СП - 8%				1247,02	--	5930808	--		816079	
2	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	265		231,14	231,14	61252	61252	--	9758	76691
		НР - 72%; СП - 8%				--	51,14	--	13552		5681	
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	18625,5		441,00	401,30	8213916	7474335	--	2325224	11382271
		НР - 72%; СП - 8%				39,71	133,68	739581	2489896		843131	
4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	41,17		2378,00	--	97902	--	97902	--	105734
		СП - 8%				--	--	--	--		7832	
5	1308-0201-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	17402		587,24	444,30	10219098	7731649	299287	3273558	14572069
		НР - 72%; СП - 8%				125,74	135,53	2188162	2358446		1079413	
6	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	1222,5		443,91	307,58	542674	376020	21025	184057	784869
		НР - 72%; СП - 8%				119,12	89,98	145629	110006		58138	
7	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	9966		380,69	340,98	3793945	3398215	--	1099990	5285449
		НР - 72%; СП - 8%				39,71	113,59	395730	1132034		391515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2103-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	120,375	51408,00	--	6188238	--	6188238	--	6683297
		СП - 8%			--	--	--	--		495059	
9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	м3 грунта	3525	429,82	--	1515110	--	--	1090879	2814468
		НР - 72%; СП - 8%			429,82	--	1515110	--		208479	
10	1308-0201-0707	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка с креплением									
	РСНБ РК 2015	накладными скобами	м кабеля	1816,4	1773,59	1249,59	3221540	2269756	458926	859445	4407463
		НР - 72%; СП - 8%			271,34	385,83	492858	700815		326479	
11	2306-0109-1010 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	13,402	8517243,00	--	114148091	--	114148091	--	123279938
		СП - 8%			--	--	--	--		9131847	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								180409318
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11407879				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21311228			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6804749			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						121213469		
		- Накладные расходы	Тенге							13113093	
		- Сметная прибыль	Тенге							13363653	
		Итого по акту:	Тенге								180409318,00
		НДС 12 %	Тенге								21649118,16
		ВСЕГО по акту с НДС:	Тенге								202058436,16

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: ТОО "СтройПроект-2002"