Утвержден
Приказом № 229 от 29 марта 2015 года

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "РСУ-1", АДРЕС: г.Алматы, Алмалинский район, Муканова, 113; БИН:991040001212 ИИК: KZ328562203146551558 (эскроу-счет) АО "Банк ЦентрКредит " БИК: KCJBKZKX

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент – Тараз – Алматы -Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар, (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай) км 187-230 Алматинская область, Уйгурский район

Справка №2 от "13" августа 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование программы/ подпрограммы/	код
090140000306	991040001212	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/250679/00	29.05.2025	БРК	16
				№090140000306/250679/01	19.06.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	135 279 500,80	135 279 500,80	120 785 268,57				14 494 232,23	135 279 500,80
Выплата аванса	426 723 832,98	426 723 832,98						
Удержание аванса	27 055 900,16	27 055 900,16	24 157 053,71				2 898 846,45	27 055 900,16
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	6 763 975,04	6 763 975,04	6 039 263,43				724 711,61	6 763 975,04
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**528 183 458,58**	**528 183 458,58**	**90 588 951,43**				**10 870 674,17**	**101 459 625,60**

Заказчик:
И.О. Директора Алматинского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____**Нұрмұханбет Д.**

М.П.

Технический надзор:
Директор
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____**Мергенбаев С.М.**

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "РСУ-1"

_____**Досаев С.Т.**

М.П.

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядная организация: ТОО "РСУ-1"

Служба технического надзора: ТОО "KZ Стройэксперт"

Акт выполненных работ №1 от " 13" 08 2025 года

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент – Тараз – Алматы -Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар, (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай) км 187-230 Алматинская область, Уйгурский район

№	Наименование работ	Ед.изм	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Стоимость единицы измерения, тенге без учета НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дорожная одежда										
1	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов (ГЩПС) и цемента	м2	369 800	1 884,40	696 851 120,00	21 500,00	40 514 600,00	6%	21 500,00	40 514 600,00
2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ликвидация пучин с засыпкой балластом, уплотнением за 8 проходов с поливом водом)	м3	8 600	14 462,01	124 373 286,00		-			-
3	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 6 см (из горячих асфальтобетонных крупнозернистых пористых смесей марки1). с подгрунтовкой эмульсией битумной дорожной	м2 покрытия	344 000	3 900,65	1 341 823 600,00	20 000,00	78 013 000,00	6%	20 000,00	78 013 000,00
4	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см (из горячих асфальтобетонных мелкозернистых смесей тип Б марка 1). с подгрунтовкой эмульсией битумной дорожной	м2 покрытия	344 000	3 543,50	1 218 964 000,00					
Укрепление обочин										
5	Укрепление обочины из ПГС толщиной до 11 см	м2 покрытия обочин	172 000	1 746,14	300 336 080,00		-			-
Примыкание (6шт)										

6	Фрезерование покрытия толщиной до 5 см	м2	500	745,64	372 820,00					
7	Розлив вяжущих материалов	тн	0,84	249 706,90	209 753,80					
8	Устройство покрытия h -5 см (из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1).	м2 покрытия	2800	3 468,59	9 712 052,00					
	Дорожная разметка									
9	Разметка проезжей части холодным пластиком. Ширина линии 0,1 м, сплошная, осевая 1.1	км линии	21	1 219 934,21	25 618 618,41					
10	Разметка проезжей части холодным пластиком. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, осевая, шаг 3:1. ,1.6	км линии	22	934 422,72	20 557 299,84					
	ИТОГО				**3 738 818 630,05**		**118 527 600,00**			**118 527 600,00**
	непредвиденные расходы 2%				71 215 592,95		2 257 668,57			2 257 668,57
	ИТОГО с непредвиденными				**3 810 034 223,00**		**120 785 268,57**			**120 785 268,57**
	НДС 12%				457 204 106,76		**14 494 232,23**			**14 494 232,23**
	ВСЕГО ПО ВДЦ				**4 267 238 329,76**		**135 279 500,80**			**135 279 500,80**

Заказчик:
АОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Нұрмұханбет Д.

Начальник ОЭиБД АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Тепышев Д.

Прдеставитель технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"

ГИП _____ Найманбаев Е.Н.

Подрядчик:
ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Досаев С.Т.