Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Актюбинский областной театр кукол "Алакай" государственного учреждения "Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области"

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007

Наименование стройки Капитальный ремонт Актюбинского областного театра кукол «Алакай» по адресу: г.Актобе, пр. Мира, 17

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1
за июнь 2022 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№346/1	30.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из гр 1: Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Актюбинского областного театра кукол «Алакай» по адресу: г.Актобе, пр. Мира, 17	7 331 968	6 546 400							785 568	7 331 968
Итого к оплате										**7 331 968**

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б.

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Актюбинский областной театр кукол "Алакай" государственного учреждения "Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт Актюбинского областного театра кукол «Алакай» по адресу: г.Актобе, пр. Мира, 17**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №346/1 от 30.07.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
за июнь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-13-1 Общестроительные работы									
		Раздел 4 Кровля и перекрытие									
96	1110-0104-0103	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР=90 %**	м2 перекрытия	105,882	2373,87 / 1512,49	150,81 / 67,66	251350 / 160145	15968 / 7164	75237 / –	150578 / 32154	434082
97	215-202-0202	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	2,091	70707 / –		147848 / –		147848 / –	– / 11828	159676

98	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,914	68365		62486		62486	–	67485
					–		–		–	4999	
99	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,6	68867		179054		179054	–	193378
					–		–		–	14324	
100	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,14582	513715		74910		74910	–	80903
					–		–		–	5993	
101	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01488	309548		4606		4606	–	4974
					–		–		–	368	
102	217-503-0102	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм	т	0,001	514389		514		514	–	555
					–		–		–	41	
103	1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 перекрытия	112,24	698,9	3,38	78445	379	61165	15372	101322
					150,57	1,6	16900	180	–	7505	
104	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	16,836	50750		854427		854427	–	922781
					–		–		–	68354	
105	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	6,017	43515,95	1604,88	261835	9657	80241	158570	454037
					28575,3	706,54	171938	4251	–	33632	

106	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,567	70707 / –		322919 / –	322919 / –	– / 25834	348753
107	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,25	68365 / –		17091 / –	17091 / –	– / 1367	18458
108	215-203-0301	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,2	50458 / –		60550 / –	60550 / –	– / 4844	65394
109	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01276	309548 / –		3950 / –	3950 / –	– / 316	4266
110	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,1617	685096 / –		110780 / –	110780 / –	– / 8862	119642
111	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	4,6893	84,84 / 31,84	1,93 / 0,32	398 / 149	9 / 2	239 / –	104 / 40	542
112	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	196	184,1 / 98,2	13,4 / 3,76	36084 / 19247	2626 / 737	14210 / –	18385 / 4357	58826

113	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	196	104		20384		20384	–	22015
					–		–		–	1631	
114	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	6,017	9043,12	66,45	54412	400	47498	6031	65278
					1082,64	31,14	6514	187	–	4835	
115	1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 покрытия	196	45,34	0,33	8887	65	7121	1559	11282
					8,68	0,16	1701	31	–	836	
116	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	196	315,63	3,08	61863	604	53216	7493	74905
					41,04	1,44	8044	282	–	5549	
117	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	196	4737,01	108,14	928454	21195	442056	434072	1471528
					2373,48	33,75	465202	6615	–	109002	
118	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,1	69870		76857		76857	–	83006
					–		–		–	6149	
119	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	43	1692		72756		72756	–	78576
					–		–		–	5820	
120	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90 %	слуховое окно	2	9788,01	958,25	19576	1917	1098	15688	38085

				8280,96	434,61	16562	869	–	2821	
121	215-202-0602	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=2,000;	м3	0,0676	69870		4723	4723	–	5101
					–		–	–	378	
122	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=2,000;	м3	0,133	69870		9293	9293	–	10036
					–		–	–	743	
123	215-204-0802	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=2,000;	м3	0,39	68867		26858	26858	–	29007
					–		–	–	2149	
124	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР=92 % К=2,000;	м2 кровли	9	4375,97	108,14	39384	973	19922	17289	61207
					2054,24	33,75	18488	304	–	4534	
125	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	5,8	1692		9814	9814	–	10599
					–		–	–	785	
126	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 % К=2,000;	м2 покрытия	2,6	5544,22	15,14	14415	39	10934	3177	18999
					1323,86	4,39	3442	11	–	1407	
		Итого по разделу 4					5 014 698			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	888 332
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 832
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 633
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 872 757
- накладные расходы, тенге	828 318
в т.ч. зарплата, тенге	74 549
- сметная прибыль (8 %), тенге	371 457

Раздел 5 Окна и двери

127	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90 %	м2 проемов	2,7	2869	205,37	7746	555	3282	3767	12434
					1448,11	101,8	3910	275	–	921	
128	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2 проемов	14,4	2539,36	202,73	36567	2919	17010	16277	57071
					1155,35	100,57	16637	1448	–	4227	
129	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2 проемов	3	3354,74	206,08	10064	618	4725	4521	15752
					1573,62	100,57	4721	302	–	1167	
130	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90 %	м2 проемов	1,55	4000,48	205,05	6201	318	3025	2711	9625
					1843,75	99,21	2858	154	–	713	

131	223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками kстм=1,04;	м2	2,7	23817,04		64306		64306	–	69450
					–		–		–	5144	
132	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка kстм=1,04;	м2	17,4	23091,12		401785		401785	–	433928
					–		–		–	32143	
133	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный kстм=1,04;	м2	1,55	27131,52		42054		42054	–	45418
					–		–		–	3364	
134	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %	м2	15,1	1303,55	5,95	19684	90	15236	3963	25539
					288,61	2,98	4358	45	–	1892	
135	223-501-0117	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400 мм	м	15,1	2720		41072		41072	–	44358
					–		–		–	3286	

136	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90 %	м2	6,09	3092,09	586,74	18831	3573	6925	8446	29459
					1368,28	172,63	8333	1051	–	2182	
137	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	6,09	40727		248027		248027	–	267869
					–		–		–	19842	
138	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %	м2	19,32	1980,67	91,08	38267	1760	9844	24728	68035
					1380,05	42,03	26663	812	–	5040	
139	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	4,41	7622		33613		33613	–	36302
					–		–		–	2689	
140	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	9,87	5812		57364		57364	–	61953
					–		–		–	4589	
141	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	2,52	5519		13908		13908	–	15021
					–		–		–	1113	

142	223-201-0115	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	м2	2,52	13061		32914		32914	–	35547
					–		–		–	2633	
143	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=90 %	м коробок	51,2	426,56	1,31	21840	67	16772	4531	28481
					97,67	0,65	5001	33	–	2110	
144	261-107-0997	Петля накладная	шт.	22	295		6490		6490	–	7009
					–		–		–	519	
145	223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	10	2423		24230		24230	–	26168
					–		–		–	1938	

Итого по разделу 5 1 289 419

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 72 481
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 9 900
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 120
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 042 582
- накладные расходы, тенге 68 944
  в т.ч. зарплата, тенге 6 205
- сметная прибыль (8 %), тенге 95 512

Раздел 8 Фасад

184	1115-0108-1807	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР=80 %	м2	141,24	565,97	3,62	79938	511	33220	37107	126409
					327,15	1,25	46207	177	–	9364	
185	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,105;	м3	7,80351	50750		396028		396028	–	427710
					–		–		–	31682	

186	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П (цокольный профиль)	м	38,1	266		10135		10135	–	10946
					–		–		–	811	
187	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	141,24	3357,87	40,53	474266	5724	221329	200028	728237
					1750,3	19,99	247212	2823	–	53943	
188	1110-0403-0101	Устройство обшивки сайдингом карниза НР=90 %	м2 потолка	23	3512,07	15,98	80778	368	46178	30948	120664
					1488,36	6,72	34232	155	–	8938	
189	231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	23	1345		30935		30935	–	33410
					–		–		–	2475	
190	1115-0402-0404	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	141,24	334,17	0,69	47198	97	20789	21087	73748
					186,29	0,33	26312	47	–	5463	
191	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	15,1	1946,59	6,12	29394	92	20915	6726	39010
					555,39	1,39	8386	21	–	2890	
192	1115-0201-0101	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,72	1355,78	37,94	30803	862	7355	18663	53423
					994,1	32,69	22586	743	–	3957	

193 1115-0403-0108	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**22,72**	462,61	1,9	10510	43	4295	4956	16703
				271,68	0,95	6173	22	–	1237	

Итого по разделу 8	**1 630 260**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	391 108
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 697
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 988
- материалы, изделия и конструкции, тенге	791 179
- накладные расходы, тенге	319 515
в т.ч. зарплата, тенге	28 756
- сметная прибыль (8 %), тенге	120 760

Итого по смете				**7 934 377**		
в том числе						
ИТОГО по локальным сметам				**7 934 377**		
в том числе оборудование				0		
Временные здания и сооружения	0,9%			71 409		
Итого с временными				8 005 786		
Затраты на производство строительно-	1,8%			144 104		
Итого с зимним				8 149 891		
Непредвиденные работы и затраты	2%			162 998		
Итого с непредвиденными работами и затратами				8 312 888		
Итого в текущих ценах 2022 I-I-100% с коэффициентом К=1,05	1,05			8 728 533		
Итого с понижающим коэфф. К=0,75				6 546 400		
НДС	12%			785 568		
Итого с НДС				**7 331 968**		

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс
Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
Гайбулаев М.Б.