форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"
Наименование объекта: "Реконструкция водоочистного сооружения села Алга, Махамбетского района Атырауской области"
Договор подряда (контракт): договору №23 от 06.03.2024г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	наименование
		23	06.03.2024	1	21.03.2024				
				2	26.07.2024				
				3	30.10.2024				

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала строительста	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Реконструкция водоочистного сооружения села Алга, Махамбетского района Атырауской области**	тенге	**419 674 942,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**419 674 942,22**	**48 978 298,96**	**48 978 298,96**
2	**удержания минусового Акта**										**-37 839 103,54**
3	**ИТОГО к оплате**										**11 139 195,42**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ Толеугалиев Ж.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ Нұрберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
_____ Эшпбек О.Н.

Технадзор:
ТОО "САУЛЕТ КУРЫЛЫС БАКЫЛАУ"
_____ Каюпов П.Т.

Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"
ование объекта: «Реконструкция водоочистного сооружения села Алга, Махамбетского района Атырауской области».
овор подряда (контракт): договору №23 от 06.03.2024г.

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за ноябрь 2024 г.

№ п/п	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	2024г.						2024г.		Процентное отношение (%) с начала строительства
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Наименование объекта: «Реконструкция водоочистного сооружения села Алга, Махамбетского района Атырауской области».**	**419 674 942,22**	**419 674 942,22**	**0,00**	**567 068,29**	**137 892 219,13**	**0,00**	**0,00**	**124 718 833,10**	**107 518 522,74**	**48 978 298,96**	**100,00**
1	**Основные объекты строительства**	**212 959 692,96**	**212 959 692,96**	**0,00**	**567 068,29**	**137 892 219,13**	**0,00**	**0,00**	**46 527 228,19**	**27 973 177,35**	**0,00**	
1-1	*Котельная Здание 3х5 Демонтажные работы (стены, потолки, полы, окна, двери) Ремонтные работы (стены, потолки, полы, окна, двери) Тепломеханическая часть (Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 150 до 174 кВт-2шт; Насос Wilo TOP-E 50/1-10-2шт; Пожарный щит-1комплект)*	*13 721 904,64*	13 721 904,64		567 068,29				13 154 836,35			
1-2	*Насосная станция 1-го подъема (Плавучая насосная станция 1-го подъема-1шт)*	*78 225 320,76*	78 225 320,76			78 225 320,76						
1-3	*Резервуар на 500м3 Демонтажные работы (стены, потолки, полы) Ремонтные работы (стены, потолки, полы) Автоматизацию технологических процессов*	*13 359 047,19*	13 359 047,19						11 154 123,86	2 204 923,33		
1-4	*Станция очистки воды с насосной станцией (12х15) Демонтажные работы (стены, потолки, полы, окна, двери) Ремонтные работы (стены, потолки, полы, окна, двери) Водопровод,канализация (Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 20 л-1шт; Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л-1шт) Технологическое оборудование (Станция фильтрации-1шт; Многонасосная установка повышения давления на базе насосов WILO CM2-B-3xAtmos GIGA-B 32/160-5,5/2-380-11-ЧП-К Q- 20м3/ч (2раб.+1рез.)-1шт; Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100-4шт; Атомно-абсорбционный спектрометр XplorAA-1шт; Установка обеззараживания воды: УОВ 30, Q=20 м3/час-1компл; Монопараметрический фотометр-1шт; Оптико-эмиссионный спектометр с индуктивно связанной плазмой-1шт; Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)-1шт; Ванна 3-х секц. ВМП-6-3-5 РЧ (500х500х300)-1шт; Шкаф для химических реактивов 800х440х1950-1шт; Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин-1шт; Мебель)*	*107 653 420,37*	107 653 420,37			59 666 898,37			22 218 267,98	25 768 254,02		
2.	**Объекты подсобного и обслуживающего назначения**	**3 712 945,33**	**3 712 945,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 712 945,33**	**0,00**	
2-1	*Контрольно пропускной пункт (3,1х4,5) Демонтажные работы (стены, потолки, полы, окна, двери) Ремонтные работы (стены, потолки, полы, окна, двери) ВК, ОВ, ВН,*	*3 712 945,33*	3 712 945,33							3 712 945,33		
3.	**Объекты энергетического хозяйства**	**28 258 285,91**	**28 258 285,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 258 285,91**	**0,00**	**0,00**	
3-1	*Наружные сети электроснабжения (Дизель-генератор типа 2FG Wilson,модель P150-4CAE,120 кВт,с АВР в заводском кожухе,двигатель Perkins-1шт; Шкаф типа ШНО-2-1 У1-1шт; Компенсирующее устройство КРМ-0,4-105-7,5У3-1шт; Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х16 (ок)-1 - 351м; ветильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016,типа ЖКУ 34-70-001 Альфа,мощность 70 Вт,IP66-10шт; Опора металлическая со светильником ЖКУ 28,с линейными арматурами для концевой опоры -10шт)*	*28 258 285,91*	28 258 285,91						28 258 285,91			
4.	**Объекты транспортного хозяйства и связи**	**5 090 210,37**	**5 090 210,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 090 210,37**	**0,00**	
4-1.	*Наружное видеонаблюдения*	*3 779 947,02*	3 779 947,02							3 779 947,02		

	но-тревожная сигнализация	*1 310 263,35*	1 310 263,35							1 310 263,35		
	ружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	**79 161 190,32**	**79 161 190,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 742 189,69**	**8 419 000,63**	
5-1.	*Внутриплощадочные сети водопровода и канализации Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 размерами 160х9,5мм - 995,86м; Труба стальная электросварная прямошовная диаметром размерами 159х4,0 мм-311м; Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 25х2,8мм-25м; Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 -1шт; 3Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150 -16шт - 2шт; ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-4шт; ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-7шт; ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1000мм-1шт Канализация Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм-150,96м; КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-5шт; Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин-2шт; Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 размерами 63х3,8мм-101м; ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ* 70 742 189,69	70 742 189,69							70 742 189,69		
5-2.	*Тепловые сети*	*8 419 000,63*	8 419 000,63									
6.	**Благоустройство и озеленение территории**	**90 492 617,33**	**90 492 617,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 933 319,00**	**0,00**	**8 419 000,63** **40 559 298,33**	
6-1.	*Благоустройство и озеленение территории Демонтажные работы: (ДЕМОНТАЖ НАСОСНЫХ СТАНЦИИ 1-ГО ПОДЪЕМА Разборка (демонтаж) металлических конструкций-4тн) Вертикальная планировка Бетонный покрытия проездов тип-1 - 199,92м3 (В7,5) Плиточных покрытий тротуаров тип-2 - 49м2 (Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая) Площадка для укрепление берег Тип-3 -878,4м3 (Смесь песчано-гравийная природная) МАФ-5шт; Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,23 - 243 секции; НАТЯГИВАНИЕ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ-322м; Укрепление берега-330м2 (Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 400 г/м2, разрывная нагрузка 13 кН/м-406м2; Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм-204,455м3; Плита ПШ 40-20-1,5-31шт; Свая железобетонная С30-30-3=26шт)* 90 492 617,33	90 492 617,33						49 933 319,00		40 559 298,33	
		419 674 942,22	0,00									

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Толеуталиев Ж.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Redline Pro"

Әлібек Ә.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор

ТОО "Сұнкар Құрылыс LTD"

Нұрберген А.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "САУЛЕТ КУРЫЛЫС БАКЫЛАУ"

Каюпов П.Т.

ик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
рядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**
тройка: **«Реконструкция водоочистного сооружения села Алга, Махамбетского района Атырауской области».**
Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории
Договор подряда (контракт): **договору №23 от 06.03.2024г.**

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2024 г

на 7-1 ГП

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 3. Покрытие				
			Площадка для укрепление берег Тип-3				
1	21	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы**	**м^3**	**-720**	**-8 378**	**-6032160**
			Раздел 5. Укрепление берега				
2	31	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1=СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ**	**м^3**	**-47,9**	**-114**	**-5461**
3	32	1101-0105-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**-587,5**	**-587**	**-344862**
4	33	1142-0101-0404	**Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски**	**м^3**	**-445**	**-23 221**	**-10333345**
5	34	1101-0105-0306 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**-125**	**-572**	**-71500**
6	35	1101-0107-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**ПЛАНИРОВКА ОТКОСА РУСЛА**	**м^3 грунта**	**-97**	**-717**	**-69549**
7	36	1101-0107-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**ПЛАНИРОВКА НАРУЖНЕГО ОТКОСА**	**м^3 грунта**	**-141**	**-717**	**-101097**
8	37	1101-0107-0112	**ПЛАНИРОВКА ВЕРХА ДАМБЫ**	**м^3 грунта**	**-89**	**-605**	**-53845**
9	38	7101-0602-1302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка геосетки, покрытия грунтовые**	**м^2**	**-350**	**-655**	**-229250**

	39	1142-0101-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	ЗАСЫПКА БУТОВЫМ КАМНЕМ	$м^3$	-198,5	-23 221	-4609368
11	40	1142-0103-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Дно и откосы каналов. Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 3 т	$м^3$ сборных конструкци	-37,2	-21 378	-795262
12	41	225-107-0201 *РСНБ РК 2022 прим.*	Плита ПШ 40-20-1,5	шт.	-31	-82 248	-2549688
13	42	1142-0102-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Арматура из отдельных стержней диаметром свыше 14 мм. Установка	т арматуры	-0,1482	-116 100	-17206
14	43	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	-0,1482	-299 597	-44400
15	44	1105-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	$м^3$ железобетона	-7,28	-66 774	-486115
16	45	221-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 1-3	м	-78	-10 635	-829530
17	46	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	-11,6	-62 496	-724954
			ИТОГО:				-27 297 592,00
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%			-1 856 236,26	-29 153 828,25
			Итого с сметной прибылью 5%			-1 457 691,41	-30 611 519,66
			Итого с непредвиденными работами и затратами-5%			-1 457 691,41	-32 069 211,08
			Итого в текущих ценах 2024 год - 100 %, К=1,075			-2 405 190,83	-34 474 401,91
			Понижающий коэффицент		0,980000000228806	-689 488,03	-33 784 913,88
			НДС				-4 054 189,67
			Итого с НДС				-37 839 103,54

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ *Толеугалиев Ж.Б.*

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ *Нурберген А.С.*

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
_____ **Өліпбек Ө.Н.**

Технадзор:
ТОО "САУЛЕТ ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУ"
_____ *Каюпов П.Т.*

ик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
рядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**
тройка: **«Реконструкция водоочистного сооружения села Алга, Махамбетского района Атырауской области».**
Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории
Договор подряда (контракт): **договору №23 от 06.03.2024г.**

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2024 г
на 7-1 Благоустройство и озеленение территории ГП

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 3. Покрытие				
			Площадка для укрепление берег Тип-3				
1	24	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы**	**$м^3$**	**720**	**8 378**	**6032160**
			Раздел 4. МАФ и ограждение				
2	25	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**1**	**148 370**	**148370**
3	26	8601-0303-0207 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания**	**шт.**	**1**	**54 912**	**54912**
4	27	8601-0307-0404 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой**	**шт.**	**2**	**68 196**	**136392**
5	28	8601-0307-0103 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции навесов для мусоросборников,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.**	**шт.**	**1**	**443 903**	**443903**
6	29	8601-0605-0301 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ворот распашных из профильных труб,изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб,с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м**	**конструкция**	**3**	**741 065**	**2223195**
7	31	1114-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**НАТЯГИВАНИЕ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ**	**м проволоки**	**322**	**133**	**42826**
8	32	214-209-0110 *РСНБ РК 2022*	**Проволока стальная термически обработанная,без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм**	**кг**	**3 239,32**	**526**	**1703882**

	33	8601-0605-0601 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	264 181	264181
			Раздел 5. Укрепление берега				
10	34	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 1=СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	$м^3$	47,9	114	5461
11	35	1101-0105-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Выемки.Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	587,5	587	344862
12	36	1142-0101-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Откосы.Крепление камнем насухо из каменной наброски	$м^3$	445	23 221	10333345
13	37	1101-0105-0306 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Насыпи.Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	125	572	71500
14	38	1101-0107-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	ПЛАНИРОВКА ОТКОСА РУСЛА	$м^3$ грунта	97	717	69549
15	39	1101-0107-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	ПЛАНИРОВКА НАРУЖНЕГО ОТКОСА	$м^3$ грунта	141	717	101097
16	40	1101-0107-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	ПЛАНИРОВКА ВЕРХА ДАМБЫ	$м^3$ грунта	89	605	53845
17	41	7101-0602-1302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка геосетки,покрытия грунтовые	$м^2$	350	655	229250
18	42	1142-0101-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	ЗАСЫПКА БУТОВЫМ КАМНЕМ	$м^3$	198,5	23 221	4609368
19	43	1142-0103-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Дно и откосы каналов.Крепление сборными железобетонными плитами.Масса плит до 3 т	$м^3$ сборных конструкций	37,2	21 378	795262
20	44	225-107-0201 *РСНБ РК 2022 прим.*	Плита ПШ 40-20-1,5	шт.	31	82 248	2549688
21	45	1142-0102-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Арматура из отдельных стержней диаметром свыше 14 мм.Установка	т арматуры	0,1482	116 100	17206
22	46	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1482	299 597	44400
23	47	1105-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сваи железобетонные длиной до 6 м.Погружение дизель-молотом на экскаваторе.Грунты группы 2	$м^3$ железобетона	7,28	66 774	486115

	48	221-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012,тип армирования 1-3	м	78	10 635	829530
25	49	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	13,5	62 496	843696
			ИТОГО:				32 433 999,00
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%			2 192 519,51	34 626 518,51
			Итого с сметной прибылью 5%			1 721 772,68	36 348 291,19
			Итого с непредвиденными работами и затратами-5%			1 731 325,93	38 079 617,11
			Итого в текущих ценах 2024 год - 100 %, К=1,075			2 855 971,28	40 935 588,40
			Понижающий коэффицент		0,884649778846840	4 721 929,17	36 213 659,22
			НДС				4 345 639,11
			Итого с НДС				40 559 298,33

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ *Толеугалиев Ж.Б.*

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ *Нұрберген А.С.*

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
_____ **Әліпбек Ө.Н.**

Технадзор:
ТОО "САУЛЕТ КУРЫЛЫС БАКЫЛАУ"
_____ *Каюпов П.Т.*

ик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
дрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**
Стройка: **«Реконструкция водоочистного сооружения села Алга, Махамбетского района Атырауской области».**
Наименование объекта: Тепловые сети
Договор подряда (контракт): **договору №23 от 06.03.2024г.**

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2024 г

на 6-2 Тепловые сети ТС

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Тепловые сети				
1	1	6123-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм	км	0,028	3 565 428	99832
2	2	261-305-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	28,28	1 353	38263
3	3	6123-0105-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка компенсаторов П-образных на трубопроводах, диаметр 50 мм	шт.	2	21 316	42632
4	4	245-405-0401 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 45 мм х 2,5 мм, длина 6,3 м	шт.	2,6349206	27 328	72007
5	5	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,006	1 113 438	6681
6	6	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,00186	1 113 438	2071
7	7	6111-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	$м^2$	5,4	8 057	43508
8	8	6111-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	$м^2$	5,4	3 627	19586
9	9	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	2,1	91 615	192392

	10	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	2,604	21 608	56267
11	11	6111-0301-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Оклеивание на битумной мастике	$м^2$	7,9	4 390	34681
12	12	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,009085	552 642	5021
13	13	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	0,016	36 686	587
14	14	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	4	1 209	4836
			Раздел 2. Узел дренажа теплосети УТ-1				
15	15	6123-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм	км	0,0065	3 565 428	23175
16	16	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	4,04	585	2363
17	17	261-301-0132 *РСНБ РК 2022*	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 65 ГОСТ 9583-75	м	2,5	1 440	3600
18	18	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	6 868	13736
19	19	242-207-3706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	25 124	25124
20	20	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	0,72	101 327	72955
21	21	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	21 998	65994
22	22	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349	19349
			Раздел 3. Теплотрасса				
			Земляные работы				
23	23	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	139,68	350	48888
24	24	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	4,32	7 483	32327
25	25	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	12,996	3 906	50762
26	26	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	116,964	93	10878
27	27	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	116,964	618	72284
			Подпольный канал				

	28	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	$м^3$	2,94	20 733	60955
29	29	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	$м^3$	6,49	36 686	238092
30	30	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$,объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	3,57	124 334	443872
31	31	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	2,8	130 303	364848
32	32	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1**	шт.	30	1 209	36270
33	33	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	59,4	4 767	283160
			Монолитный Н1,Н2,Н3				
34	34	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,39	41 851	16322
35	35	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	$м^3$	0,6	133 165	79899
36	36	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,01497	409 678	6133
37	37	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,1614	293 578	47383
38	38	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У**	т	0,1614	510 108	82331
39	39	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	$м^3$	0,33	36 686	12106
40	40	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	0,3	130 303	39091
41	41	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2**	шт.	6	1 304	7824
			Монолитное ж.б покрытие				
42	42	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	1,8	144 818	260672
43	43	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,2992	299 597	89639
44	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1728	333 904	57699
45	45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01532	323 095	4950

	46	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,18252	328 104	59886
47	47	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	0,14	101 327	14186
48	48	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7 935	15870
49	49	225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	2	6 861	13722
50	50	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349	38698
51	51	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0197	1 467 323	28906
			Ж.бетонная плита П-1				
52	52	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2,4	145 069	348166
53	53	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14433	344 381	49705
			Раздел 4. Теплофикационная камера				
			Земляные работы				
54	54	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	213,4	354	75544
55	55	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	6,6	8 980	59268
56	56	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	156	80	12480
57	57	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	39	3 557	138723
58	58	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	156	618	96408
			Бетонные работы				
59	59	7101-0602-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка и полупропитка с применением битума, толщина 5 см, основания щебеночные	$м^2$	10,3	2 210	22763
60	60	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	$м^3$ конструкции	7,95	153 198	1217924
61	61	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5729	344 381	197296
62	62	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1251	333 904	41771

	63	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	27,6	4 767	131569
			Раздел 5. Дренажный колодец				
64	64	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,3	41 851	12555
65	65	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,53	78 780	120533
66	66	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	14 880	14880
67	67	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 251	19251
68	68	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	13 623	13623
69	69	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	7	15 930	111510
70	70	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7 935	7935
71	71	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349	19349
			ИТОГО:				**6 073 570,00**
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%			**413 002,76**	**6 486 572,76**
			Итого с сметной прибылью 5%			**324 328,64**	**6 810 901,40**
			Итого с непредвиденными работами и затратами-5%			**324 328,64**	**7 135 230,04**
			Итого в текущих ценах 2024 год - 100 %, К=1,075			**535 142,25**	**7 670 372,29**
			Понижающий коэффицент		**0,980000000228806**	**153 407,44**	**7 516 964,85**
			НДС				**902 035,78**
			Итого с НДС				**8 419 000,63**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ *Толеугалиев Ж.Б.*

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнкар Құрылыс LTD"
_____ *Нурберген А.С.*

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
_____ **Әліпбек Ө.Н.**

Технадзор:
ТОО "САУЛЕТ КУРЫЛЫС БАКЫЛАУ"
_____ *Киюпов П.Т.*

ик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

Форма 2-В

рядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**

тройка: **«Реконструкция водоочистного сооружения села Алга, Махамбетского района Атырауской области».**

Наименование объекта: Наружное газоснабжение

Договор подряда (контракт): **договору №23 от 06.03.2024г.**

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2024 г

на 6-3 ГСН

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,11	2 911 615	320278
2	2	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	110,44	1 696	187306
3	3	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,0025	3 642 953	9107
4	4	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	5	425	2125
5	5	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	шт.	2	7 165	14330
6	6	242-209-2401 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	2	60 354	120708
7	7	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	4	2 612	10448
			Крепление гориз. газ-да Д159х4.0 на стойке из труб Д133х4.0 ОП 11-4-5400 Н=5м				
8	8	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	0,5680766	11 791	6698
9	9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	0,5680766	3 906	2219
10	10	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	$м^3$	0,28	70 585	19764

		1-0201 СНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,15754	82 505	12998
12	12	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,15754	1 160 797	182872
13	13	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,147	564 717	83013
14	14	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13748	1 160 797	159586
15	15	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,52	708	6740
			Крепление гориз. газ-да Д57х3.0 на стойке из труб Д57х3.0 ОП 11-2-3900 Н=3,5м				
16	16	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	5,680766	11 791	66982
17	17	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	5,680766	3 906	22189
18	18	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	2,2	70 585	155287
19	19	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,36	82 505	29702
20	20	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя	т	0,36	1 160 797	417887
21	21	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,353	564 717	199345
22	22	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,312	1 160 797	362169
23	23	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	41	708	29028
			Крепление гориз. газ-да Д57х3.0 на стойке из труб Д57х3.0 ОП 11-2-1400 Н=1,0м				
24	24	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	0,2840383	11 791	3349
25	25	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	0,2840383	3 906	1109
26	26	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,08	70 585	5647

		»301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0078	82 505	644
28	28	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0078	1 160 797	9054
29	29	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,00765	564 717	4320
30	30	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0056	1 160 797	6500
31	31	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,05	708	1451
			ИТОГО:				2 452 855,00
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%			166 794,14	2 619 649,14
			Итого с сметной прибылью 5%			130 982,46	2 750 631,60
			Итого с непредвиденными работами и затратами-5%			130 982,46	2 881 614,05
			Итого в текущих ценах 2024 год - 100 %, К=1,075			216 121,05	3 097 735,11
			Понижающий коэффицент		0,980000001779003	61 954,70	3 035 780,41
			НДС				364 293,65
			Итого с НДС				3 400 074,06

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Төлеугалиев Ж.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Нұрберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
Әліпбек Ө.Н.

Технадзор:
ТОО "САУЛЕТ КУРЫЛЫС БАКЫЛАУ"
Каюпов П.Т.