Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ТОО "KazConstructionGroup"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""
Наименование строительства и его адрес : "Строительство водопровода с.Юбилейное Теректинского района ЗКО"

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2019 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	47	25.04.2019г.
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство водопровода с.Юбилейное Теректинского района ЗКО		8 639 179,20						1 036 701,50	9 675 880,70

ЗАКАЗЧИК: ТОО "KazConstructionGroup" **Ген. Директор:** Мухамедиев М. К.
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Таскала Транс Газ" **Директор:** Махметов Т.М.
(должность Ф.И.О., подпись)

SIGN & DATE

Заказчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "ТаскалаТрансГаз"

Наименование "Строительство водопровода с.Юбилейное Теректинского района ЗКО"

АКТ

выполненных работ № 1 за июнь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1.ГОЛОВНОЙ ВОДОЗАБОР									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0510 1101-0101-0510 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,8 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	155	87,30	87,30	13532	13532	--	1495	16228
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,39	--	2076		1202	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15	1370,60	--	20559	--	--	14802	38190
		НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	20559	--		2829	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	135	30,76	30,76	4152	4152	--	1031	5598
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	1432		415	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35	715,39	--	25039	--	--	18028	46512
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	25039	--		3445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	14	153,41	147,83	2148	2070	--	474	2832
		НР - 72%; СП - 8%			5,58	41,45	78	580		210	
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта под колодцы	м3	1	1370,60	--	1371	--	--	987	2546
		НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	1371	--		189	
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	8	30,76	30,76	246	246	--	61	332
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	85		25	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5	132,84	63,18	664	316	--	355	1101
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	348	145		82	
9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца	м3	4,6	651,36	--	2996	--	--	2157	5566
		НР - 72%; СП - 8%			651,36	--	2996	--		412	
10	Е11-010107-1805 1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки	м2	10	48,35	--	484	--	--	348	898
		НР - 72%; СП - 8%			48,35	--	484	--		67	
		ТРУБОПРОВОДЫ В1									
11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовыхтруб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,066	301237,40	92929,08	19882	6133	330	14930	37596
		НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	13419	1662		2785	
12	С123-010501-1110 2301-0501-1110 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 75х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	66,66	553,00	--	36863	--	36863	--	39812
		СП - 8%			--	--	--	--		2949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,066	61039,74	--	4029	--	899	3099	7698
		НР - 99%; СП - 8%			47431,50	--	3130	--		570	
14	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1732,13	74,34	3464	149	660	2694	6650
		НР - 99%; СП - 8%			1327,36	33,03	2655	66		493	
15	С123-040102-1902 2304-0102-1902 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	27332,00	--	54664	--	54664	--	59037
		СП - 8%			--	--	--	--		4373	
16	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (тройники)	т фасонных частей	0,0028	1225374,32	451607,66	3431	1265	1014	1483	5308
		НР - 99%; СП - 8%			411513,20	123627,95	1152	346		393	
17	Е11-220601-0501 1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	126745,08	35614,52	127	36	29	72	215
		НР - 99%; СП - 8%			61722,00	11440,92	62	11		16	
18	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	7	1222,23	803,26	8556	5623	--	4350	13938
		НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	2933	1461		1032	
19	С123-020302-2408 2302-0302-2408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	966,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
20	С123-020302-8008 2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	805,00	--	2415	--	2415	--	2608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
21	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3555,00	--	7110	--	7110	--	7679
		СП - 8%			--	--	--	--		569	
22	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1489,00	--	8934	--	8934	--	9649
		СП - 8%			--	--	--	--		715	
23	С121-050307-0110 2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,432	208,00	--	714	--	714	--	771
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
		КОЛОДЦЫ В1									
24	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,785	34069,44	8147,80	60814	14544	31135	20464	87781
		НР - 99%; СП - 8%			8479,02	3101,42	15135	5536		6502	
25	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	23862,00	--	23862	--	23862	--	25771
		СП - 8%			--	--	--	--		1909	
26	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13903,00	--	27806	--	27806	--	30030
		СП - 8%			--	--	--	--		2224	
27	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	20358,00	--	40716	--	40716	--	43973
		СП - 8%			--	--	--	--		3257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	17541,00	--	17541	--	17541	--	18944
		СП - 8%			--	--	--	--		1403	
29	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4639,00	--	9278	--	9278	--	10020
		СП - 8%			--	--	--	--		742	
30	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4586,00	--	4586	--	4586	--	4953
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
31	С123-030101-0501 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5248,00	--	5248	--	5248	--	5668
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
32	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямкови каналов криволинейного очертания	м3	0,021	31571,51	2078,28	663	44	499	120	845
		НР - 93%; СП - 8%			5726,88	396,36	120	8		63	
33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42	826,44	19,07	34710	801	24257	9062	47275
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	9652	92		3502	
34	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	0,4	3681,42	866,87	1473	347	862	370	1990
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	264	135		147	
35	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	2	580,00	--	1160	--	1160	--	1253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
36	Е11-460303-0106 1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В7,5	м3	0,1	96210,41	997,41	9621	100	4475	4276	15009
		НР - 84%; СП - 8%			50464,00	440,40	5046	44		1112	
37	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,03	30034,18	1099,11	901	33	733	129	1113
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	135	7		82	
38	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Отмостка.Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	5	1874,66	106,77	9373	534	8616	405	10560
		НР - 108%; СП - 8%			44,55	30,42	223	152		782	
39	Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	5	138,74	7,11	694	36	655	17	767
		НР - 108%; СП - 8%			0,52	2,62	3	13		57	
40	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы-футляр водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0006	999805,95	465165,24	600	279	49	353	1029
		НР - 99%; СП - 8%			453832,00	139630,19	272	84		76	
41	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	4940,00	--	2964	--	2964	--	3201
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
42	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0006	2102820,42	153449,27	1262	92	1040	144	1518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			216398,00	25512,33	130	15		112	
		ИТОГО	Тенге								624551
		РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 2-2.ПОСЕЛКОВАЯ СЕТЬ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
43	Е11-010101-0510 1101-0101-0510 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,8 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	11225,74	87,30	87,30	980009	980009	--	108253	1175323
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,39	--	150351		87061	
44	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	347,59	1370,60	--	476407	--	--	343013	884973
		НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	476407	--		65554	
45	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11137,45	30,76	30,76	342554	342554	--	85057	461820
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	118135		34209	
46	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	453,94	715,39	--	324745	--	--	233816	603246
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	324745	--		44685	
47	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	344,26	153,41	147,83	52813	50892	--	11659	69630
		НР - 72%; СП - 8%			5,58	41,45	1922	14271		5158	
48	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта под колодцы	м3	11,31	1370,60	--	15501	--	--	11161	28796
		НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	15501	--		2133	
49	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	266,42	30,76	30,76	8194	8194	--	2035	11047
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	2826		818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца	м3	58	651,36	--	37779	--	--	27201	70178
		НР - 72%; СП - 8%			651,36	--	37779	--		5198	
51	Е11-010107-1805 1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки	м2	290	48,35	--	14022	--	--	10096	26048
		НР - 72%; СП - 8%			48,35	--	14022	--		1929	
		ТРУБОПРОВОДЫ В1									
52	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,285	301237,40	92929,08	387090	119414	6420	290677	731988
		НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	261256	32357		54221	
53	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,22	247569,64	64869,16	549605	144010	3100	436728	1065239
		НР - 99%; СП - 8%			181304,00	17407,30	402495	38644		78907	
54	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	997,88	957,00	--	954971	--	954971	--	1031369
		СП - 8%			--	--	--	--		76398	
55	С123-010501-1008 2301-0501-1008 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 75х2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	299,97	450,00	--	134987	--	134987	--	145785
		СП - 8%			--	--	--	--		10799	
56	С123-010501-1006 2301-0501-1006 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,3	270,00	--	8181	--	8181	--	8835
		СП - 8%			--	--	--	--		654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	903,95	150,00	--	135593	--	135593	--	146440
		СП - 8%			--	--	--	--		10847	
58	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1307,95	131,00	--	171341	--	171341	--	185049
		СП - 8%			--	--	--	--		13707	
59	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5,36	61039,74	--	327173	--	72940	251691	625173
		НР - 99%; СП - 8%			47431,50	--	254233	--		46309	
60	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,2	50848,04	--	162714	--	10933	150263	338015
		НР - 99%; СП - 8%			47431,50	--	151781	--		25038	
61	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1	1222,23	803,26	1222	803	--	621	1991
		НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	419	209		147	
62	С123-020302-2406 2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	472,00	--	472	--	472	--	510
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
63	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы-футляр водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,18	443664,28	97737,50	79860	17593	3607	64172	155554
		НР - 99%; СП - 8%			325890,00	34222,30	58660	6160		11523	
64	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы-футляр водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,078	704732,86	212916,10	54969	16607	4469	38745	101211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			434520,00	67222,92	33893	5243		7497	
65	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы-футляр водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,108	999805,95	465165,24	107979	50238	8727	63453	185147
		НР - 99%; СП - 8%			453832,00	139630,19	49014	15080		13715	
66	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы-футляр водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,098	1336501,06	618999,20	130977	60662	10699	77266	224902
		НР - 99%; СП - 8%			608328,00	188061,63	59616	18430		16659	
67	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы-футляр водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,086	1616456,11	743100,78	139015	63907	11270	82129	238835
		НР - 99%; СП - 8%			742305,00	222325,77	63838	19120		17692	
68	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	159,8474	2364,00	--	377879	--	377879	--	408110
		СП - 8%			--	--	--	--		30230	
69	С121-050307-0110 2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	18,616	208,00	--	3872	--	3872	--	4182
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
		ИТОГО	Тенге								8929396
		ИТОГО ПО АКТУ:									9553947
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			2,6 %		248403				
		Итого с временными									9802349
		Зимние удорожания			2,97 %		291130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			2,6 %		248403				9802349
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			2,97 %		291130				10093479
		Итого с зимними удорожаниями									
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									10597104
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		201870				10798974
		Итого с непредвиденными работами и затратами									8 639 179,20
		Итого со скидкой субподрядчика					2 159 794,80				
		НДС			**12 %**		**1 036 701,50**				**9 675 880,70**
		Итого с НДС									

ЗАКАЗЧИК:

Ген. директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(подпись)

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

_____ **Махметов Т.М.**

(подпись)