Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ТОО "KazConstructionGroup"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""
Наименование строительства и его адрес : "Строительство водопровода с.Юбилейное Теректинского района ЗКО"

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2019 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	47	25.04.2019г.
БИК KCJBKZKX		
ИИККZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство водопровода с.Юбилейное Теректинского района ЗКО		6 125 164,41						735 019,73	6 860 184,14

ЗАКАЗЧИК: ТОО "KazConstructionGroup" **Ген. Директор:** **Мухамбедиев М. К.**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Таскала Транс Газ" **Директор:** **Махметов Т.М.**
(должность Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Подрядчик: ТОО "ТаскалаТрансГаз"

Наименование "Строительство водопровода с.Юбилейное Теректинского района ЗКО"

Форма 2в

АКТ
выполненных работ № 2 за сентябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ограждение									
1	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ПРОФЛИСТА, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	М ОГРАД	235,5315	2606,95	953,12	614020	224490	9109	541722	1248202
		НР - 118%; СП - 8%			1615,16	333,99	380421	78666		92459	
2	С121-020101-0520 2102-0101-0520 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	14	25725,00	--	360150	--	360150	--	388962
		СП - 8%			--	--	--	--		28812	
3	С123-010201-0188 2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	272,7	2935,00	--	800375	--	800375	--	864404
		СП - 8%			--	--	--	--		64030	
4	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,082315	220203,00	--	18126	--	18126	--	19576
		СП - 8%			--	--	--	--		1450	
5	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,051684	224507,00	--	685124	--	685124	--	739934
		СП - 8%			--	--	--	--		54810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С121-050109-0222 2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	589,44	2128,00	--	1254328	--	1254328	--	1354675
		СП - 8%			--	--	--	--		100346	
7	С121-130211-0412 2113-0211-0412 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х18 мм	шт.	3684	4,00	--	14736	--	14736	--	15915
		СП - 8%			--	--	--	--		1179	
8	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ КАРКАСА ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА ДЛЯ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,2823	87152,69	1422,63	24603	402	368	16522	44415
		НР - 69%; СП - 8%			84424,00	397,83	23833	112		3290	
9	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщинойот 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2823	224507,00	--	63378	--	63378	--	68449
		СП - 8%			--	--	--	--		5070	
10	С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69	КГ	750	290,00	--	217500	--	217500	--	234900
		СП - 8%			--	--	--	--		17400	
11	С121-050307-0110 2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,73	208,00	--	984	--	984	--	1063
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
12	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУЗА 2 РАЗА	Т	3,548	15190,00	--	53894	--	53894	--	58206
		СП - 8%			--	--	--	--		4312	
		ВОРОТА									
13	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ	ШТ.	1	25065,42	4382,24	25065	4382	711	25424	54529
		НР - 118%; СП - 8%			19971,60	1574,53	19972	1575		4039	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ КАРКАСА ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,05328	87152,69	1422,63	4643	76	69	3118	8383
		НР - 69%; СП - 8%			84424,00	397,83	4498	21		621	
15	С121-050201-0701 2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05328	228446,00	--	12172	--	12172	--	13145
		СП - 8%			--	--	--	--		974	
16	С121-050304-0103 2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00382	198258,00	--	757	--	757	--	818
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
17	С121-050308-0132 2105-0308-0132 РСНБ РК 2015	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 60 ММ ГОСТ 5336-80	М2	9,2	899,00	--	8271	--	8271	--	8932
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
		КАЛИТКА									
18	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ	ШТ.	1	724,09	28,38	724	28	42	776	1620
		НР - 118%; СП - 8%			653,91	3,74	654	4		120	
19	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ КАРКАСА ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,04233	87152,69	1422,63	3689	60	55	2477	6660
		НР - 69%; СП - 8%			84424,00	397,83	3574	17		493	
20	С121-050201-0701 2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04233	228446,00	--	9670	--	9670	--	10444
		СП - 8%			--	--	--	--		774	
21	С121-050308-0132 2105-0308-0132 РСНБ РК 2015	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 60 ММ ГОСТ 5336-80	М2	5,8	899,00	--	5214	--	5214	--	5631
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
		ПОКРЫТИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	20	1370,60	--	27412	--	--	19737	50921
		НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	27412	--		3772	
23	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	22,9	3488,71	990,15	79891	22674	54526	7805	94712
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	2691	4536		7016	
24	Е11-270602-0704 1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	286	979,77	119,31	280215	34123	231236	26567	331325
		НР - 108%; СП - 8%			51,94	34,07	14856	9743		24543	
25	Е11-270602-0705 1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Вычитается позиция: Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 11-270602-0704	м2 покрытия	286	-70,39	-4,45	-20130	-1273	-18749	-651	-22444
		НР - 108%; СП - 8%			-0,38	-1,73	-108	-495		-1663	
		ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК									
26	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	0,168	2158,80	--	363	--	--	261	674
		НР - 72%; СП - 8%			2158,80	--	363	--		50	
27	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	0,168	29657,80	1099,11	4983	185	4040	724	6163
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	758	37		456	
28	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ ОПОР ИЗ ТРУБ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,0825	93946,10	1422,63	7751	117	669	4828	13585
		НР - 69%; СП - 8%			84424,00	397,83	6965	33		1006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	13,2	1443,00 --	-- --	19048 --	-- --	19048	-- 1524	20571
		СП - 8%									
30	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	3,138	84,98 36,88	2,21 0,22	267 116	7 1	144	80 28	375
		НР - 69%; СП - 8%									
31	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	3,138	153,05 43,11	3,13 0,44	480 135	10 1	335	94 46	621
		НР - 69%; СП - 8%									
32	С124-010201-0234 2401-0201-0234 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	ЗНАК "ЗОНА СТРОГОГО РЕЖИМА", РАЗМЕРАМИ 350 ММ Х 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002	ШТ.	6	6083,00 --	-- --	36498 --	-- --	36498	-- 2920	39418
		СП - 8%									
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
33	Е11-470109-0102 1147-0109-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка	м изгороди	75	1307,52 1145,09	152,04 30,83	98064 85882	11403 2312	779	77610 14054	189729
		НР - 88%; СП - 8%									
34	Е11-470108-0106 1147-0108-0106 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	75	266,54 232,84	33,70 14,44	19990 17463	2527 1083	--	16321 2905	39216
		НР - 88%; СП - 8%									
35	С125-010301-0102 2501-0301-0102 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежнояголник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24835-81	шт.	150	546,43 --	-- --	81965 --	-- --	81965	-- 6557	88522
		СП - 8%									
		ДЕРЕВЬЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-470102-0318 1147-0102-0318 РСНБ РК 2015	ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ 0,8Х0,6 М. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	ЯМА	35	3849,31	--	134726	--	24465	97029	250296
		НР - 88%; СП - 8%			3150,31	--	110261	--		18540	
37	Е11-470103-0103 1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ КОМА 0,5Х0,4 М. ПОСАДКА	ШТ.	35	2297,96	783,35	80429	27417	4689	49841	140691
		НР - 88%; СП - 8%			1380,65	237,56	48323	8315		10422	
38	С125-010202-0301 2501-0202-0301 РСНБ РК 2015	САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОГО РОСТА (КЛрН ЯСЕНЕЛИСТНЫЙ, ЯСЕНЬ ЗЕЛрНЫЙ, ИВА КРАСНАЯ, ВЯЗ ШИРОКОЛИСТНЫЙ, ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, ТОПОЛЬ ПИРАМИДАЛЬНЫЙ, БЕРрЗА, ЛОХ СЕРЕБРИСТЫЙ) С КОМОМ ЗЕМЛИ 0,5 М Х 0,4 М, 1 ШКОЛКА, ВОЗРАСТ 3 ГОДА ГОСТ 24909-81	ШТ.	35	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЩИТ С ИНВЕНТАРЕМ									
39	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2	2158,80	--	432	--	--	311	802
		НР - 72%; СП - 8%			2158,80	--	432	--		59	
40	Е11-100113-0101 1110-0113-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство пожарного щита	м2	2,16	4586,53	238,03	9907	514	5809	3389	14360
		НР - 90%; СП - 8%			1659,20	84,20	3584	182		1064	
41	С123-080307-0112 2308-0307-0112 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК	шт.	1	26419,00	--	26419	--	26419	--	28533
		СП - 8%			--	--	--	--		2114	
42	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	5	722,74	2,17	3614	11	911	2157	6233
		НР - 80%; СП - 8%			538,38	0,97	2692	5		462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны для щита	кг	6,08	746,60	2,81	4539	17	4192	326	5255
		НР - 98%; СП - 8%			54,29	0,46	330	3		389	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								6767421,01
		Временные здания и сооружения	Тенге			2,6 %					175 952,95
		Итого с временными	Тенге								6 943 373,96
		Зимние удорожания	Тенге			2,97 %					206 218,21
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								7 149 592,16
		Непредвиденные работы и затраты				2%					142 991,84
		Итого с непредвиденными работами и затратами									7 292 584,01
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605	Тенге								7 656 455,51
		Итого со скидкой подрядчика				12 %					6 125 164,41
		НДС									735 019,73
		Итого с НДС									6 860 184,14

ЗАКАЗЧИК:

Ген. директор ТОО "KazConstructionGroup"

Мугамбедиев М.К.

(подпись)

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

(подпись)