Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "PB-Consulting"

Наименование стройки - Текущий ремонт фасада здания основной средней школы села Белоярка Аршалынского района Акмолинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за август 2025 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
60140009873	220940000057			№264	19.06.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО по справке	**17 458 000**	**17 458 000**	**17 458 000,04**					**17 458 000,04**
Итого к оплате, в тенге		**17 458 000**	**17 458 000,04**					**17 458 000,04**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области" **Руководитель** **Ж.Ж. Кайрмденов**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "PB-Consulting" **Директор** **Е.К. Сакибджанов**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области",020200, Акмолинская область, Аршалынский район, поселок Аршалы, ул. Митченко, ст-е 14** | **060140009873**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "PB-Consulting",Республика Казахстан, Астана, АЛИЯ МОЛДАГУЛОВА, дом № 23, к.66, тел.: +7(707)771-77-63** | **220940000057**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №264

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
33	**03.08.2025**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт фасада здания основной средней школы села Белоярка Аршалынского района Акмолинской области			услуга	1	17 458 000,00	17 458 000,00
				Итого	1	x	17 458 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____страниц

Сдал (Исполнитель) бухгалтер / Сакибджанов Е.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.08.2025

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области" *НДЦС РК 8.01-08-2022, Приложение Г.* **Форма 4**
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "PB-Consulting"
Наименование стройки - Текущий ремонт фасада здания основной средней школы села Белоярка Аршалынского района Акмолинской области
Наименование объекта - Текущий ремонт фасада здания основной средней школы села Белоярка Аршалынского района Акмолинской области

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №1 ЗА АВГУСТ 2025г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Общестроительные работы**				
		Ремонт фасада				
1	1203-0101-1501 *Кзтр и Кзм=1,09*	**Стены наружные. Ремонт лицевой поверхности/заделка выпавших участков битым кирпичом/, площадь в одном месте до 1 м^2 /применительно/**	**м^2 отремонтированной поверхности**	**10**	**35 152**	**351 520,00**
2	6112-0201-0101	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена парапета**	**м^2**	**171,95**	**4 179**	**718 579,05**
3	1211-0102-1501 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью двухкратным нанесением раствора, с очисткой поверхности, заполнением трещин /весь фасад/**	**м^2**	**1 490,36**	**4 882**	**7 275 937,52**
4	1211-0102-1501 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Штукатурка откосов. Ремонт сухой растворной смесью двухкратным нанесением раствора, с очисткой поверхности, заполнением трещин**	**м^2**	**102,76**	**4 882**	**501 674,32**
5	6112-0303-0112	**Покраска поверхности фасада и откосов с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м^2**	**1 593,12**	**463**	**737 614,56**
6	1213-0101-0403 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Стекло толщиной 2-3 мм. Смена в деревянных переплетах на штапиках по замазке. Площадь стекла до 1 м^2**	**м^2 остекления**	**157,5**	**10 468**	**1 648 710,00**
7	1212-0101-0905 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**м^2**	**315**	**5 831**	**1 836 765,00**
8	1212-0101-1005 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**м^2**	**23,78**	**3 320**	**78 949,60**
9	1212-0103-0202 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Поверхности металлические ранее окрашенные площадью до 5 м^2 (кроме кровли). Окраска масляными составами за два раза двери металлической**	**м^2**	**2,42**	**1 186**	**2 870,12**
10	1108-0701-0102 *Кзтр и Кзм=1,12*	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м^2 вертикальной проекции**	**1 949,5**	**2 858**	**5 571 671,00**
		Прочие				
11	414-104-0501 *Коэффициент к объему*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**2,9124**	**255**	**742,66**
12	414-104-0601 *Коэффициент к объему*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**0,3236**	**1 389**	**449,48**
13	412-102-0205 *Коэффициент к объему*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**16,18**	**70**	**1 132,60**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18 726 616**
		Сметная прибыль (5)%				**936 331**
		Непредвиденные работы и затраты (3)%				**561 798**
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.				**20 224 745**
		2025 г. - 100% (Кпер = 1,079)				**21 822 500**
		Скидка по договору:	**0,800**			**17 458 000**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"
Руководитель _____ Ж.Ж. Кайрмденов

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "PB-Consulting"
Директор _____ Е.К. Сакибджанов