АКТ выполненных работ №4
14 август 2025 год

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО «АЭS and Limited» Договор № 81 от 08.08.2024 года, дополнительное соглашение №3 от 30 июня 2025 года.

Объект: «Строительство подводящего газопровода от АГРС с.Аулиеколь до с. Диевка с подключением с. Новоселовка Аулиекольского района Костанайской области»

Программа 071: Развитие газотранспортной системы

Подпрограмма 015: За счет средств местного бюджета

Специфика 431: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Общая сумма			Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате (тенге)
			Общая стоимость выполненных работ с начала года	Общая стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанная с начала года	Общая сумма аванса, удержанная за отчетный период		
1 908 890 730,00									
в том числе:									
Подпрограмма	**год**	**сумма**							
015	2024	320 267 164,00	320 267 164,00		96 080 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00
015	2025	1 588 623 566,00	513 634 103,00	337 011 356,00	476 587 069,80	154 090 230,90	101 103 406,80	176 622 747,00	235 907 949,20

м.п. Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области», БИН 070340004253 Зам. руководителя Бисембаев А.Д.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Подрядчик ТОО «АЭS and Limited» БИН 100940016554 директор Рахатулы Т
(должность, ФИО, подпись, БИН)