Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **070340004253 - Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **100940016554 - ТОО АЭS and Limited**

Стройка: **Строительство подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до села Диевка с подключением села Новоселовка Аулиекольского района Костанайской области.**

Договор подряда (контракт) №: **81 от 08.08.2024 года**

Акт выполненных работ
за Июнь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: 1-1-2				
			Раздел: Фундаменты Снятие и восстановление ПРС. Высокое давление Г-3				
1	3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПРС)	м3 грунта	13667.6025	55	977 370
2	4	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (восстановление ПРС)	м3 грунта	16401.123	55	1 172 844
			Итого по разделу: Фундаменты Снятие и восстановление ПРС. Высокое давление Г-3				**2 150 215**
			Итого по локальной смете: 1-1-2				**2 150 215**
			Локальная смета: № 2-1-2				
			Раздел: Земляные работы Земляные работы. Высокое давление Г-3				
3	1	1101-0101-0319 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	39634.4275	94	4 767 229
4	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1965.996	1 910	6 974 253
5	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/10 СМ/	м3 грунта	69.202	1 185	152 294
6	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/20 СМ/	м3 грунта	5637.3125	1 185	12 406 146
7	6	211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	5411.82	6 895	40 299 659

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	37472.706	32	1 549 122
			Итого по разделу: Земляные работы Земляные работы. Высокое давление Г-3				**66 148 703**
			Раздел: Фундаменты Полиэтиленовый подземный газопровод высокого давления Г-3				
9	11	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1	706 108	1 245 993
10	12	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	1000.1	8 241	8 901 170
11	13	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	8	1 531 883	19 062 966
12	14	241-202-0220 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	8000	16 308	140 901 120
13	26	1339-0201-0516 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/225х20,5/	стык	80	3 615	490 263
14	27	1339-0201-0511 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/160х14/	стык	161	2 014	545 884
15	31	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2 932	23 492
16	32	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11	3 719	81 710
17	36	241-208-0312 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	5 833	12 599
18	37	241-208-0315 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	4	16 386	70 788
19	39	241-210-0149 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х160 мм	шт.	2	8 886	19 194
20	42	241-211-0615 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	2	9 720	20 995
21	45	241-210-0634 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х160 мм/прим. 225-219/	шт.	3	28 187	91 326

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	51	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	16637.61	8	234 590
23	52	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	10531.153	17	193 352
			Итого по разделу: Фундаменты Полиэтиленовый подземный газопровод высокого давления Г-3				**171 895 441**
			Раздел: Каркас Прокладка газопровода через реку методом ГНБ				
24	53	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	23 349	29 473
25	54	1122-1401-1302 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	139	14 768	2 576 541
26	55	241-404-0908 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 225х20,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	139.556	17 474	2 633 690
			Итого по разделу: Каркас Прокладка газопровода через реку методом ГНБ				**5 239 704**
			Раздел: Стены Прокладка футляров под автодорогой методом ГНБ				
27	56	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	2	23 349	58 947
28	57	1122-1401-1103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп/250 футляр/	м	38.5	19 847	950 319
29	58	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп/125 футляр/	м	43.5	9 112	497 308
30	59	241-202-0221 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм/к-1,01/	м	38.885	20 015	840 546
31	60	241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм/к-1,01/	м	43.935	4 896	232 314
32	61	1125-0110-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух/160 мм/	м кожуха	38.5	4 941	277 949
33	62	1125-0110-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух/63 мм/	м кожуха	43.5	1 934	122 888
34	63	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/250 фут/	футляр	1	5 916	11 211

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	64	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/125 фут/	футляр	1	3 054	5 787
			Подраздел: Материалы для устройства ПЭ футляров				
36	65	261-105-0615 РСНБ РК 2022	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	4	160	691
37	66	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	3	511	1 656
38	67	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.003	1 092 105	6 356
39	68	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм/к-1,004/	м	3.012	2 123	6 906
40	69	241-117-0201 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм	шт.	2	2 225	4 806
			Итого по подразделу: Материалы для устройства ПЭ футляров				**20 415**
			Итого по разделу: Стены Прокладка футляров под автодорогой методом ГНБ				**3 017 684**
			Раздел: 14 Установка ПГБ-4 шт.				
41	196	1125-0130-0102 РСНБ РК 2022	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	3.2	44 537	238 777
42	197	ТПрайс стр.2 РСНБ РК 2022	Газорегуляторный пункт блочный ПГБ-13-2НУ-1	шт	1	7 508 929	7 508 929
43	198	ТПрайс стр.2 РСНБ РК 2022	Газорегуляторный пункт блочный ПГБ-07-2У-1	шт	1	7 062 500	7 062 500
			Итого по разделу: 14 Установка ПГБ-4 шт.				**14 810 206**
			Раздел: 15 Фундаменты под ПГБ-4 шт.				
			Подраздел: ПГБ-13-2НУ1 №1, ПГБ-07-2У1 №2 с. Диевка				
44	253	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	21.7	237	6 532
45	254	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	12.58	3 962	84 400
46	255	211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	12.58	7 674	104 262

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	256	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	16.9	6 200	172 702
48	257	212-101-2014 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	16.9	37 841	690 674
49	258	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.06888	108 723	15 372
50	259	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.06152	490 575	32 594
51	260	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00736	434 300	3 452
52	261	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.14312	30 066	8 695
53	262	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.14312	431 408	66 682
54	263	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/отмостка/	м3 основания	3.43	3 962	23 013
55	264	211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	3.43	7 674	28 428
56	265	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство/Отмостка/	м3	1.332	5 896	11 437
57	266	212-101-1814 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1.332	33 693	48 469
			Итого по подразделу: ПГБ-13-2НУ1 №1, ПГБ-07-2У1 №2 с. Диевка				**1 296 712**
			Итого по разделу: 15 Фундаменты под ПГБ-4 шт.				**1 296 712**
			Раздел: 14 Ограждение ПГБ - 4 шт.				
58	267	1101-0203-0501 РСНБ РК 2022	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1	яма	36	1 059	57 343
59	268	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.904	3 962	6 065
60	269	211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0.904	7 674	7 492

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	270	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3.82	11 410	73 468
62	271	212-101-1814 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	3.82	33 693	139 004
63	272	1107-0111-0111 РСНБ РК 2022	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	86	4 877	826 103
64	273	222-512-0501 РСНБ РК 2022	Стойки фахверка	т	0.40824	979 936	432 053
65	274	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2	1 292	5 841
66	275	214-401-0204 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 40 мм	м2	129	956	133 190
67	276	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.17276	434 300	81 032
68	277	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1.0556	521 841	594 924
69	278	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Ушко и навес/	т стальных элементов	0.00388	1 143 199	5 256
70	279	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	8	1 095	12 479
			Итого по разделу: 14 Ограждение ПГБ - 4 шт.				**2 374 253**
			Итого по локальной смете: № 2-1-2				**264 782 704**
			Локальная смета: 1-1-1				
			Раздел: Разбивка трассы				
71	1	СТСЦИ	Восстановление трассы магистральных трубопроводов	км	10	16 478	164 780
72	2	СТСЦИ	Закрепление трасс магистральных трубопроводов	км	10	18 169	181 690
			Итого по разделу: Разбивка трассы				**346 470**
			Итого по локальной смете: 1-1-1				**346 470**
			ИТОГО по акту:				**267 279 388**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (2.900%)				252707959.204 x 2.90%	7 328 531
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				267279388.204 + 7328531.058	274 607 919

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль, (8.00%)				260036490.262 x 8.00%	20 802 919
		Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)				274607919.262 x 2.000%	5 492 158
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					300 902 997
		НДС (12%)				300902996.868 x 12%	36 108 360
		Итого с НДС				300902996.868 + 36108359.624	337 011 356

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
840314350968 - КАЛКАЕВ ЖАСУЛАН БОЛАТОВИЧ	Начальник участка	08.07.2025 10:52
Представители технического надзора		
570904301387 - ЗАВЬЯЛОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ	Авторский надзор	09.07.2025 15:28
Представители авторского надзора		
910704350589 - ЕСКАЛИЕВ АЛДАН ЖОЛДЫБАЕВИЧ	Эксперт технического надзора	08.07.2025 10:53
Представители заказчика		
960807350855 - ИСКАЛИЕВ ТЕМЕРЛАН РАДИКОВИЧ	Заказчик	16.07.2025 09:54
980405351277 - БИСЕМБАЕВ АРМАН ДАУЛЕТОВИЧ	Руководитель	24.07.2025 11:34