Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283, РК, Павлодарская область , г. Павлодар Проспект Нурсултана Назарбаева 13,86.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛВИС" БИН 911040000428, РК г. Алматы, Ауэзовский район, улица Лазарева, дом 37

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 26-06-2023 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91-14-19 от 18.06.2024 г.

Акт выполненных работ № 1

за декабрь 2024 (месяц, год) Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2.** *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и ухудшающих эксплуатационные показатели машин (песчаных грунтов 5-6 групп) с применением*	м^3	13,00	521,0 0,0	521,0 112,0	6 773,0 0,0	6 773,0 1 456,0			6 773,0	Казахстан
	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15..*	м^3	2,73	10 873,0 10 873,0	0,0 0,0	29 683,29 29 683,29	0,0 0,0			29 683,29	Казахстан
			Итого по разделу 1: Земляные работы					36 456 29683,29	6 773 1456			36 456 0	
			Раздел 2: Прокладка труб										
	19	6122-0101-0101	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	4,10	5 367,0 4 903,0	464,0 107,0	22 004,7 20 102,3	1 902,4 438,7			22 004,7	Казахстан
	21	6122-0204-0106	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 400 мм**	м	12,00	888,0 766,0	122,0 37,0	10 656,0 9 192,0	1 464,0 444,0			10 656,0	Казахстан
	28	6122-0801-0101	**Устройство экранов противофильтрационных искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм**	м^2	6,00	79,0 52,0	27,0 11,0	474,0 312,0	162,0 66,0			474,0	Казахстан
	4	6101-0210-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Водоотлив из траншей**	м^3	5,40	4 590,0 0,0	4 590,0 1 832,0	24 786,0 0,0	24 786,0 9 892,8			24 786,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Прокладка труб					24 786 0	24 786 9892,8			24 786 0	
			Раздел 3: Колодцы (в т.ч. колодец-гаситель)										
	29	6122-0401-0106	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**	м^3	0,90	86 943,0 64 221,0	22 722,0 6 966,0	78 248,7 57 798,9	20 449,8 6 269,4			78 248,7	Казахстан
			Итого по разделу 3: Колодцы (в т.ч. колодец-гаситель)					78 249 57798,9	20 450 6269,4			78 249 0	
			Раздел 2: Усиление фундаментов										
	11	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование железобетонного армированного пояса**	м^3	4,81	11 720,0 6 114,0	5 606,0 1 073,0	56 373,2 29 408,34	26 964,86 5 161,13			56 373,2	Казахстан
			Итого по разделу 2: Усиление фундаментов					56 373 29408,34	26 965 5161,13			56 373 0	
			Раздел 8: Ремонт смотровой канавы										
	155	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	0,60	8 645,0 5 789,0	2 856,0 553,0	5 187,0 3 473,4	1 713,6 331,8			5 187,0	Казахстан
	157	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,**		1,30	37 221,0	5 680,0	48 387,3	7 384,0			48 387,3	Казахстан

			высота до 5 м, толщина от 300 до 500 мм	$м^3$		31 541,0	1 124,0	41 003,3	1 461,2				
			Итого по разделу 8: Ремонт смотровой канавы					53 574	9 098			53 574	
								44476,7	1793			0	
			Раздел 9: Отмостка										
	171	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под отмостку, щебеночное	$м^3$	2,90	9 463,0	5 467,0	27 442,7	15 854,3			27 442,7	Казахстан
						3 996,0	1 693,0	11 588,4	4 909,7				
	172	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной отмостки	$м^3$	2,90	8 645,0	2 856,0	25 070,5	8 282,4			25 070,5	Казахстан
						5 789,0	553,0	16 788,1	1 603,7				
			Итого по разделу 9: Отмостка					52 513	24 137			52 513	
								28376,5	6513,4			0	
	12	6124-0103-2701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж ограждения сетчатого (ранее демонтированного)	$м^2$	6,20	13 308,0	1 122,0	82 509,6	6 956,4			82 509,6	Казахстан
						12 186,0	318,0	75 553,2	1 971,6				
			Итого					135 023	31 093			82 510	
								103929,7	8485			0	

			ИТОГО по акту					436 974	143 301			384 461	
								293 673	39 571				

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)	29 604
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**414 065**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	20 703
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5%)	20 703
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**455 471**
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	**489 632**
	понижающий коэффициент 0,98	479 839,00
	НДС (12%)	57 580,68
	Итого с НДС	**537 119,60**

Генподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" БИН/111040019283

Директор _____ **Жуман М.Б**

Субподрядчик:
ТОО "АЛВИС" БИН/911040000428

Директор _____ **Билялов Н.Е.**