Генподрядчик: ТОО "Life Stroy Invest"
Субподрядчик: ТОО "Авалон групп плюс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной повысительной насосной станции в селе Калкаман города Аксу Павлодарской области

Типовая межведомственная форма №КС - 3 Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2023 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код
171040017278	100740010220	ТОО	ТОО	2/1	24.02.2023		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
" Строительство водопроводной повысительной насосной станции в селе Калкаман города Аксу Павлодарской области"	21 503 740	21 503 740	19 199 767,86				2 303 972,14	21 503 740

Генподрядчик:

Директор ТОО "Life Stroy Invest"
_____ Аткенов Б.Б.

Субродрядчик:

Директор ТОО "Авалон групп плюс"
_____ Плотников А. Н.

Scanned with CamScanner

Генподрядчик: ТОО "Life Stroy Invest", БИН/ИИН 171040017278

Субподрядчик: ТОО "Авалон групп плюс", БИН/ИИН 100740010220

Наименование стройки - Строительство водопроводной повысительной насосной станции в селе Калкаман города Аксу Павлодарской области

Объект: Резервуар для воды прямоугольный монолитной емкостью 300 м3 для климатических подрайонов с обычными геологическими условиями - Локальная смета -2-2-1

Договор № 2/1

Шифр объекта 2-3

АКТ

о приемки выполненных работ за август месяц 2023 года

Общестроительные работы (РВ-1)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	1	1101-0101-0226 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	294,26	125,19	122,10	36838	35929	–	3869	43963
			НР - 72%; СП - 8%			3,09	15,17	909	4464		3257	
2	2	1101-0104-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	294,26	28,77	28,77	8466	8466	–	1430	10688
			НР - 72%; СП - 8%			–	6,75	–	1986		792	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				45304	44395	–	5299	54651
								909	6450	–	4049	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				45304				
		Всего заработная плата		тенге					7359			
			Накладные расходы	тенге				5299				
			Сметная прибыль	тенге				4049				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				54652				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	тенге					7359			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				54652				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	тенге					7359			
РАЗДЕЛ 2.Каркас												

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	15	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	2,78434	57486,49	141,45	160062	394	67753	63421	241362
			НР - 69%; СП - 8%			33011,40	0,00	91915	0		17879	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	16	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,78434	346394,00	--	964479	--	964479	--	1041637
			СП - 8%			--	--	--	--		77158	
5	17	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	40,2	63475,15	1869,65	2551701	75160	1710200	713909	3526859
			НР - 91%; СП - 8%			19063,20	452,12	766341	18175		261249	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,49	20772,70	7,20	217906	76	203626	12926	249298
			НР - 91%; СП - 8%			1354,05	0,00	14204	0		18466	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	19	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,12386	17438,17	963,37	2160	120	35	1861	4343
			НР - 91%; СП - 8%			16186,80	327,20	2005	41		322	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	20	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12404	346394,00	--	42967	--	42967	--	46404
			СП - 8%			--	--	--	--		3437	
9	25	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	60,2	40765,85	3716,33	2454104	223723	1693746	532632	3225675
			НР - 91%; СП - 8%			8914,20	808,56	536635	48675		238939	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	26	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,62872	346394,00	--	1256967	--	1256967	--	1357524
			СП - 8%			--	--	--	--		100557	
11	31	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	0,01148	57486,49	141,45	660	2	279	261	995
			НР - 69%; СП - 8%			33011,40	0,00	379	0		74	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	32	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01148	346394,00	--	3977	--	3977	--	4295
			СП - 8%			--	--		--		318	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				7 654 983	299 475	5 944 030	1 325 010	9 698 392
								1 411 479	66 981	--	718 399	
			ИТОГО					7 700 287	343 870	5 944 030	1 330 309	9 753 044
								1 412 388	73 341		722 448	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Временные здания и сооружения - 1,0 %	1%				97 530				
			ИТОГО					9 850 574				

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,10	1,10%				108 356				
			ИТОГО					9 958 931				
			Непредвиденные работы и затраты	2%				199 179				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					10 158 109				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 год - 100% К=1,0500515					10 666 538				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 год, с учетом скидки К=0,90	0,9				9 599 884				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %					1 151 986				
			Всего по акту					10 751 870				

Генподрядчик:

Директор ТОО "Life Stroy Invest"

_____ Аткенов Б.Б.

Субродрядчик:

Директор ТОО "Авагон групп плюс"

_____ Плотников А. Н.

Scanned with CamScanner

Генподрядчик: ТОО "Life Stroy Invest", БИН/ИИН 171040017278
Субподрядчик: ТОО "Авалон групп плюс", БИН/ИИН 100740010220

Наименование стройки - Строительство водопроводной повысительной насосной станции в селе Калкаман города Аксу Павлодарской области

Объект: Резервуар для воды прямоугольный монолитной емкостью 300 м3 для климатических подрайонов с обычными геологическими условиями - Локальная смета -2-3-1

Договор № 2/1

АКТ

о приемки выполненных работ за август месяц 2023 года
Общестроительные работы (РВ-2)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы													
1	1	1101-0101-0226 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта		294,26	125,19	122,10	36838	35929	–	3869	43964
			НР - 72%, СП - 8%				3,09	15,17	909	4464		3257	
2	2	1101-0104-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		294,26	28,77	28,77	8466	8466	–	1430	10688
			НР - 72%, СП - 8%				–	6,75	–	1986		792	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					45304	44395	–	5299	54652
									909	6450	–	4049	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					45304				
		Всего заработная плата		тенге						7359			
			Накладные расходы	тенге					5299				
			Сметная прибыль	тенге					4049				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					54652				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
			Сметная заработная плата	тенге						7359			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					54652				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
			Сметная заработная плата	тенге						7359			
РАЗДЕЛ 2.Каркас													
3	15	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций		2,78434	57486,49	141,45	160062	394	67753	63421	241362
			НР - 69%, СП - 8%				33011,40	0,00	91915	0		17879	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
4	16	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		2,78434	346394,00	--	964479	--	964479	--	1041637
			СП - 8%				--	--	--	--		77158	
5	17	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		40,2	63475,15	1869,65	2551701	75160	1710200	713909	3526859
			НР - 91%; СП - 8%				19063,20	452,12	766341	18175		261249	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		10,49	20772,70	7,20	217906	76	203626	12926	249298
			НР - 91%; СП - 8%				1354,05	0,00	14204	0		18466	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	19	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т		0,12386	17438,17	963,37	2160	120	35	1861	4343
			НР - 91%; СП - 8%				16186,80	327,20	2005	41		322	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	20	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,12404	346394,00	--	42967	--	42967	--	46404
			СП - 8%				--	--	--	--		3437	
9	25	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		60,2	40765,85	3716,33	2454104	223723	1693746	532632	3225675
			НР - 91%; СП - 8%				8914,20	808,56	536635	48675		238939	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	26	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		3,62872	346394,00	--	1256967	--	1256967	--	1357524
			СП - 8%				--	--	--	--		100557	
11	31	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций		0,01148	57486,49	141,45	660	2	279	261	995
			НР - 69%; СП - 8%				33011,40	0,00	379	0		74	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	32	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,01148	346394,00	--	3977	--	3977	--	4295
			СП - 8%				--	--		--		318	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					**7 654 983**	**299 475**	**5 944 030**	**1 325 010**	**9 698 392**
									1 411 479	**66 981**	**--**	**718 399**	
			ИТОГО						**7 700 287**	**343 870**	**5 944 030**	**1 330 309**	**9 753 044**
									1 412 388	**73 341**		**722 448**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Временные здания и сооружения - 1,0 %	1%					97 530				
			ИТОГО						9 850 574				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,10 %	1,10%					108 356				
			ИТОГО						9 958 931				
			Непредвиденные работы и затраты	2%					199 179				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ						10 158 109				

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 год - 100% К=1,0500515						10 666 538				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 год, с учетом скидки К=0,90	0,9					9 599 884				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						1 151 986				
			Всего по акту						10 751 870				

Генподрядчик:

Директор ТОО "LifeStroy Invest"

_____ Аткенов Б.Б.

Субродрядчик:

Директор ТОО "Авалон групп плюс"

_____ Плотников А. Н.

Scanned with CamScanner