Генподрядчик: ТОО "Life Stroy Invest"
Субподрядчик: ТОО "Авалон групп плюс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной повысительной насосной станции в селе Калкаман города Аксу Павлодарской области

Типовая межведомственная форма №КС - 3 Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2023 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код
171040017278	100740010220	ТОО	ТОО	2/1	24.02.2023		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
" Строительство водопроводной повысительной насосной станции в селе Калкаман города Аксу Павлодарской области"	25 570 710	25 570 710	3 631 223,21				435 746,79	4 066 970

Генподрядчик:

Директор ТОО "Life Stroy Invest"

Аткенов Б.Б.

Субродрядчик:

Директор ТОО "Авалон групп плюс"

Плотников А. Н.

Scanned with CamScanner

Генподрядчик: ТОО "Life Stroy Invest", БИН/ИИН 171040017278

Субподрядчик: ТОО "Авалон групп плюс", БИН/ИИН 100740010220

Наименование стройки - Строительство водопроводной повысительной насосной станции в селе Калкаман города Аксу Павлодарской области

Объект: Резервуар для воды прямоугольный монолитной емкостью 300 м3 для климатических подрайонов с обычными геологическими условиями - Локальная смета -2-3-2

Договор № 2/1

АКТ

о приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Технологические решения, ТХ, Резервуар - 2

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

№ п/п	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	9,7	1679,36	100,68	16290	977	1089	14249	32982
			НР - 98%, СП - 8%			1466,40	32,57	14224	316		2443	
2	2	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	9,7	7469,00	--	72449	--	72449	--	78245
			СП - 8%			--	--	--	--		5796	
3	3	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,0448	712013,42	446819,20	31898	20017	559	16926	52730
			НР - 99%, СП - 8%			252714,70	128908,43	11322	5775		3906	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
4	4	241-114-0219 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-159х4,5 мм	шт.	2	15016,00	--	30032	--	30032	--	32435
			СП - 8%			--	--	--	--		2403	
5	5	241-112-0212 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	4	3974,00	--	15896	--	15896	--	17168
			СП - 8%			--	--	--	--		1272	
6	6	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	23,8	4141,70	146,64	98572	3490	39376	55380	166268
			НР - 98%, СП - 8%			2340,60	33,79	55706	804		12316	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
7	7	241-102-0227 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	23,8	11428,00	--	271986	--	271986	--	293745
			СП - 8%			--	--	--	--		21759	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,0062	712013,00	446819,20	4414	2770	77	2342	7297
			НР - 99%, СП - 8%			252714,70	128908,43	1567	799		541	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
9	9	241-112-0225 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	1	11494,00	–	11494	–	11494	–	12414
			СП - 8%			–	–	–	–		920	
10	10	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0037	683928,94	252468,60	2531	934	80	1787	4664
			НР - 99%, СП - 8%			409734,00	78208,78	1516	289		345	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
11	11	241-201-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х13,4 мм	м	3,7	8172,00	–	30236	–	30236	–	32655
			СП - 8%			–	–	–	–		2419	
12	12	242-302-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный поплавковый	шт.	1	23143,00	–	23143	–	23143	–	24994
			СП - 8%			–	–	–	–		1851	
13	13	1119-0801-0102 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 100 мм. Установка	фильтр	1	14302,55	448,77	14303	449	7552	6275	22224
			НР - 98%, СП - 8%			6302,40	100,24	6302	100		1646	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
14	14	242-404-0411 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150	шт.	1	136938,00	–	136938	–	136938	–	147893
			СП - 8%			–	–	–	–		10955	
15	15	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	5	9233,81	148,78	46169	744	5616	39013	91997
			НР - 98%, СП - 8%			7961,80	0,00	39809	0		6815	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
16	16	242-106-0207 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 150	шт.	3	51248,00	–	153744	–	153744	–	166044
			СП - 8%			–	–	–	–		12300	
17	17	245-405-0613 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 150	шт.	2	77017,00	–	154034	–	154034	–	166357
			СП - 8%			–	–	–	–			
18	18	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы однинарные. Установка	шт.	1	2320,51	0,00	2321	0	189	2111	4786
			НР - 99%, СП - 8%			2131,92	0,00	2132	0		354	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
19	19	242-402-0101 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	1	110084,00	–	110084	–	110084	–	118891
			СП - 8%			–	–	–	–		8807	
20	20	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12	2534,49	–	30414	–	26371	3963	37127
			НР - 98%, СП - 8%			336,95	–	4043	–		2750	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			ИТОГО ПОАКТУ:	тенге				1256948	29381	1090943	142046	1510915
								136621	8083		111921	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			Временные здания и сооружения - 1,0 %	1%				15 109				
			ИТОГО					1 526 024				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,10	1,10%				16 786				
			ИТОГО					1 542 810				
			Непредвиденные работы и затраты	2%				30 856				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					1 573 667				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 год - 100% К=1,0500515					1 652 431				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 год, с учетом скидки К=0,90	0,9				1 487 188				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %					178 463				
			Всего по акту					1 665 650				

Генподрядчик:

Директор ТОО "Life Stroy Invest"

_____ Аткенов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Квадрат групп плюс"

_____ Плотников А. Н.

Scanned with CamScanner

Генподрядчик: ТОО "Life Stroy Invest", БИН/ИИН 171040017278

Субподрядчик: ТОО "Авалон групп плюс", БИН/ИИН 100740010220

Наименование стройки - Строительство водопроводной повысительной насосной станции в селе Калкаман города Аксу Павлодарской области

Объект: Наружные сети связи - Локальная смета -5-1-1

Договор № 2/1

АКТ

о приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Наружные сети связи

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

№ п/п	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		4,20786	169,51	163,32	713	687	–	99	877
			НР - 72%; СП - 8%				6,19	26,63	26	112		65	
2	2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		0,13014	2186,73	–	285	–	–	205	529
			НР - 72%; СП - 8%				2186,73	–	285	–		39	
3	3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		3,2535	30,72	30,72	100	99	–	28	138
			НР - 72%; СП - 8%				–	11,82	–	38		10	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		1,0845	846,94	–	919	–	–	661	1 706
			НР - 72%; СП - 8%				846,94	–	919	–		126	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		0,2169	169,23	78,62	37	17	–	20	62
			НР - 72%; СП - 8%				90,61	37,59	20	8		5	
6	6	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		4,33	24094,98	9776,62	104331	42333	14235	64579	182 423
			НР - 99%; СП - 8%				11030,70	4034,38	47763	17469		13513	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
7	7	225-201-0103 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.		2	64368,00	–	128736	–	128736	–	139 035
							–	–	–	–		10299	
8	8	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.		2	1740,56	0,00	3481	0	279	3170	7 183
			НР - 99%; СП - 8%				1600,82	0,00	3202	0		532	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										

Scanned with CamScanner

9	9	244-202-0113 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тяжелый в квадратном корпусе с запорным устройством класс нагрузки С250	шт.		2	87572,00	–	175144	–	175144	–	189 156
			СП - 8%				–	–	–	–		14012	
10	10	1308-0201-3417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м		545	77,79	0,93	42396	506	4220	27291	75 262
			НР - 72%, СП - 8%				69,12	0,43	37670	234		5575	
11	11	241-204-0101 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м		545	791,00	–	431095	–	431095	–	465 583
			СП - 8%				–	–	–	–		34488	
12	12	243-907-4306 РСНБ РК 2015	Кронштейн 600 длиной 620 для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному	шт.		4	2010,00	–	8040	–	8040	–	8 683
			СП - 8%				–	–	–	–		643	
13	13	252-207-3964 РСНБ РК 2015	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2	шт.		4	1915,00	–	7660	–	7660	–	8 273
			СП - 8%				–	–	–	–		613	
14	14	241-704-0212 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 114х273 мм	комплект		2	25866,00	–	51732	–	51732	–	55 871
			СП - 8%				–	–	–	–		4139	
15	15	1116-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода		5	1679,36	100,68	8397	504	561	7345	17 001
			НР - 98%, СП - 8%				1466,40	32,57	7332	163		12591	
16	16	241-102-0185 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м		5	5897,00	–	29485	–	29485	–	31 844
			СП - 8%				–	–	–	–		2359	
17	17	243-904-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м		5	238,00	–	1190	–	1190	–	1 285
			СП - 8%				–	–	–	–		95	
18	18	249-101-0101 РСНБ РК 2015	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м		545	658,00	–	358610	–	358610	–	387 299
			СП - 8%				–	–	–	–		28689	
19	19	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км		0,545	67116,28	32900,28	36578	17931	–	14908	55 605
			НР - 61%, СП - 8%				34216,00	10625,44	18648	5791		4119	
20	20	243-214-0304 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 7х2,5	км		0,545	935146,00	–	509655	–	509655	–	550 427
			СП - 8%				–	–	–	–		40772	
			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге					1898584	62077	1 720 642	118306	2 178 242
									115865	23815	0	161352	
			Временные здания и сооружения - 1,0 %	1%					21 782				
			ИТОГО						2 200 024				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,10 %	1,10%					24 200				
			ИТОГО						2 224 225				
			Непредвиденные работы и затраты	2%					44 484				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ						2 268 709				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 год - 100% К=1,0500515						2 382 261				

Scanned with CamScanner

			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 год, с учетом скидки К=0,90	0,9					2 144 035				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						257 284				
			Всего по акту						2 401 320				

Генподрядчик:

Директор ТОО "Life Stroy Invest"

_____ Аткенов Б.Б.

Субродрядчик:

Директор ТОО "Авалон групп плюс"

_____ Пешников А. Н.