Генподрядчик: ТОО "Life Stroy Invest"
Субподрядчик: ТОО "Авалон групп плюс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения села Садчикова Костанайскуого района Костанайской области

Типовая межведомственная форма №КС - 3 Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2021 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код
171040017278	100740010220	ТОО	ТОО	69/1	23.07.2021		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения села Садчикова Костанайскуого района Костанайской области"	36 600 007	36 600 007	32 678 577,68				3 921 429,32	36 600 007

Генподрядчик:
Директор ТОО "Life Stroy Invest"
Аткенов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Авалон групп плюс"
Плотников А. Н.

Scanned with CamScanner

Генподрядчик: ТОО "Life Stroy Invest", БИН/ИИН 171040017278

Субподрядчик: ТОО "Авалон групп плюс", БИН/ИИН 100740010220

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения села Садчикова Костанайского района Костанайской области

Объект: Наружные сети водопровода и канализации- Локальная смета -6-1-1

Договор № 69/1

Шифр объекта

АКТ

о приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	17180,29	200,58	190,60	3446057	3274563	--	670839	4446248
			НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	171494	760228		329352	
2	2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1503,97	201,28	192,63	302718	289705	167	63931	395981
			НР - 72%; СП - 8%			8,54	50,50	12846	75948		29332	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	3	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	2692,1063	41,00	--	110376	--		--	119206
			СП - 8%			--	--	--	--		8830	
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	577,86	1851,70	--	1070021	--	--	770415	1987671
			НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	1070021	--		147235	
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15982,362	34,30	34,30	548249	548249	--	137361	740459
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,94	--	190779		54849	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15982,362	151,80	73,40	2426170	1173025	--	1276525	3998911

Scanned with CamScanner

			НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	1253145	519806		296216	
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1926,215	804,82	--	1550249	--	--	1116179	2879742
			НР - 72%; СП - 8%			804,82	--	1550249	--		213314	
8	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	180,85	2746,16	154,74	496642	27984	293230	181438	732327
			НР - 99%; СП - 8%			970,02	43,37	175428	7843		54246	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1503,97	2746,16	154,74	4130135	232717	2438537	1508860	6090114
			НР - 99%; СП - 8%			970,02	43,37	1458881	65220		451120	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14080617	5546243	2731934	5725548	21390659
								5692063	1619823	--	1584494	
РАЗДЕЛ 2.ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД												
10	28	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,987	536763,36	192152,75	529785	189655	12965	375603	977819
			НР - 99%; СП - 8%			331474,00	52919,93	327165	52232		72431	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	29	2301-0501-1116 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 180x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	996,87	3617,00	--	3605679	--	3605679	--	3894133
			СП - 8%			--	--	--	--		288454	
12	39	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,8215	277889,05	73050,73	228286	60011	716	181823	442917
			НР - 99%; СП - 8%			203967,00	19598,97	167559	16101		32809	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	41	2301-0501-1104 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	829,715	151,00	--	125287	--	125287	--	135310
			СП - 8%			--	--	--	--		10023	
14	81	1129-0174-0103 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	86	1072,47	0,87	92232	75	1060	100207	207834
			НР - 110%; СП - 8%			1059,27	--	91097	--		15395	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	82	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17,2	4574,00	--	78673	--	78673	--	84967
			СП - 8%			--	--	--	--		6294	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4659942	249741	3824380	657633	5742980
								585821	68333	--	425406	
РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ (д.1500 м -438 шт, д2000 мм-56шт)-/смонтировано д1500 мм-40 шт, д2000 мм-3 шт/												
16	101	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	82,81	21395,79	8970,40	1771786	742838	238023	1069256	3068324

Scanned with CamScanner

			НР - 99%; СП - 8%			9551,79	3491,50	790925	289131		227283	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	102	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	40	15028,00	--	601120	--	601120	--	649210
			СП - 8%			--	--	--	--		48090	
18	103	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	26490,00	--	79470	--	79470	--	85828
			СП - 8%			--	--	--	--		6358	
19	104	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновыетжелезобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	40	12994,00	--	519760	--	519760	--	561341
			СП - 8%			--	--	--	--		41581	
20	105	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновыетжелезобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	80	17946,00	--	1435680	--	1435680	--	1550534
			СП - 8%			--	--	--	--		114854	
21	106	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновыетжелезобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	17408,00	--	52224	--	52224	--	56402
						--	--	--	--		4178	
22	107	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновыетжелезобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	27394,00	--	164364	--	164364	--	177513
											13149	
23	108	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	43	7750,00	--	333250	--	333250	--	359910
			СП - 8%			--	--	--	--		26660	
24	109	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	43	6186,00	--	265998	--	265998	--	287278
			СП - 8%			--	--	--	--		21280	
25	110	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	43	2419,00	--	104017	--	104017	--	112338
			СП - 8%			--	--	--	--		8321	
26	111	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (2 ПП-20-1, 3ПП15-1)	м3	9,93	52901,00	--	525307	--	525307	--	567331
			СП - 8%			--	--	--	--		42025	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5852975	742838	4319213	1069256	7476009
								790925	289131	--	553779	
			ИТОГО :	Тенге								34609648
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8606127				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7745562			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2469502			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11023610		
			- Перевозка грузов	Тенге				113068				
			- Накладные расходы	Тенге							9147496	

Scanned with CamScanner

			- Сметная прибыль	Тенге							2930866	
			Временные здания и сооружения - 2,6 %	2,6%				899 851				
			ИТОГО					35 509 499				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 2,6 %	1,10%				390 604				
			ИТОГО					35 900 103				
			Непредвиденные работы и затраты	2%				718 002				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					36 618 105				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 год - 100% К=1,049901					38 445 385				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 год, с учетом скидки К=0,85	0,85				32 678 578				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %					3 921 429				
			Всего по акту					36 600 007				

Генподрядчик:

Директор ТОО "Life Story Invest"

_____ Аткенов Б.Б.

Субродрядчик:

Директор ТОО "Авалон групп плюс"

_____ Плотников А. Н.

Scanned with CamScanner