Генподрядчик: ТОО "Life Stroy Invest"
Субподрядчик: ТОО "Авалон групп плюс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения села Садчикова Костанайскуого района Костанайской области

Типовая межведомственная форма №КС - 3 Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2022 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код
171040017278	100740010220	ТОО	ТОО	69/1	23.07.2021		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения села Садчикова Костанайского района Костанайской области"	39 768 606	3 168 599	2 829 106,25				339 492,75	3 168 599

Генподрядчик:
Директор ТОО "Life Stroy Invest"
_____ **Аткенов Б.Б.**

Субродрядчик:
Директор ТОО "Авалон групп плюс"
_____ **Плотников А. Н.**

Scanned with CamScanner

Генподрядчик: ТОО "Life Stroy Invest", БИН/ИИН 171040017278

Субподрядчик: ТОО "Авалон групп плюс", БИН/ИИН 100740010220

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения села Садчикова Костанайскуого района Костанайской области

Объект: Насосная станция подъема. Электрооборудование- Локальная смета -6-3-1

Договор № 69/1

Шифр объекта 2-3

АКТ

о приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Насосная станция подъема. Электрооборудование

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.ФундаментыДОБАВИТЬ-НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - смета - 06-03-04-001 К												
1	46	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	25793,53	3806,86	25794	3807	16839	4595	32819
			НР - 72%; СП - 8%			5148,00	1233,69	5148	1234		2431	
2	47	Прайс	Шкаф ВРУ-АВР-ЩР-200А	шт.	1	2000000,00	–	2000000,00	–		–	2000000,00
						–	–	–	–	2000000,00	–	
3	48	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1484,60	179,60	2969	359	36	1940	5302
			НР - 72%; СП - 8%			1287,00	60,18	2574	120		393	
4	49	Прайс	Ящик с понижающим трансформатором - ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ПЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	26705,00	–	53410	–		–	53410
						–	–	–	–	53410	–	
			СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
5	50	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	8	1772,28	591,23	14178	4730	1623	7784	23719
			НР - 72%; СП - 8%			978,12	373,29	7825	2986		1757	
6	51	Прайс	Светильник уличный светодиодный модели ДСО-12.1 мощность 28Вт, световой поток 3500 лм, степень защиты IP54, количество LED 120 iner. CN HR 2595-2014	шт.	8	1556,00	–	12448	–	12448	–	13444
			СП - 8%			–	–	–	–		996	

Scanned with CamScanner

7	52	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	1829,92	735,49	5490	2206	388	3123	9302
			НР - 72%; СП - 8%			965,25	480,61	2896	1442		689	
8	53	Прайс	Светильник ПСХ-60	шт.	3	1050,00	--	3150	--	3150	--	3402
			СП - 8%			--	--	--	--		252	
9	54	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	3	646,00	--	1938	--	1938	--	2093
			СП - 8%			--	--	--	--		155	
10	55	Прайс	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	5063,00	--	5063	--	5063	--	5468
			СП - 8%			--	--	--	--		405	
11	56	2307-0104-0300 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77, типа МО36-60	10 шт.	0,1	578,00	--	58	--	58	--	62
						--	--	--	--		5	
				ПРОВОДА И КАБЕЛИ								
12	57	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-трехжильный. Прокладка	м	230	190,97	2,64	43922	607	7435	25983	75498
			НР - 72%; СП - 8%			156,00	0,90	35880	208		5592	
13	58	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	175	109,52	3,52	19166	616	3850	10736	32294
			НР - 72%; СП - 8%			84,00	1,20	14700	211		2392	
14	59	Прайс	Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	250	564,00	--	141000	--	141000	--	152280
			СП - 8%			--	--	--	--		11280	
15	60	Прайс	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	55	949,00	--	52195	--	52195	--	56371
			СП - 8%			--	--	--	--		4176	
16	61	Прайс	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	6	1456,00	--	8736	--	8736	--	9435
			СП - 8%			--	--	--	--		699	
17	62	Прайс	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	4	3499,00	--	13996	--	13996	--	15116
			СП - 8%			--	--	--	--		1120	
				УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
18	63	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	7	435,02	3,54	3045	25	47	2145	5605
			НР - 72%; СП - 8%			424,71	0,90	2973	6		415	
19	64	Прайс	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток 10А, степень защиты IP54, ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	589,00	--	4123	--	4123	--	4453
			СП - 8%			--	--	--	--		330	
20	65	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	464,27	3,52	4643	35	232	3159	8426
			НР - 72%; СП - 8%			437,58	1,20	4376	12		624	

Scanned with CamScanner

21	66	Прайс	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10А до 16А, степень защиты IP20, ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	569,00	–	5690	–	5690	–	6145
			СП - 8%			–	–	–	–		455	
				ИЗДЕЛИЯ ГЭМ								
22	67	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	10	687,00	–	6870	–	6870	–	7429
			СП - 8%			–	–	–	–		550	
23	68	2307-0202-0106 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	7	1298,00	–	9086	–	9086	–	9813
			СП - 8%			–	–	–	–		727	
24	69	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	4	1382,55	–	5530	–	730	3456	9795
			НР - 72%; СП - 8%			1200,00	–	4800	–		719	
25	70	1308-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ввод унифицированный ВГУ. Герметизация проходов	шт.	4	47498,42	15799,10	189994	63196	37590	76691	288019
			НР - 72%; СП - 8%			22302,00	4326,67	89208	17307		21335	
				ТРУБЫ								
26	71	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	175	221,32	9,82	38732	1719	7613	21585	65142
			НР - 72%; СП - 8%			168,00	3,31	29400	579		4825	
27	72	Прайс	Трубы гибкие гофрированные диаметром 20 мм	шт.	120	74,00	–	8880	–	8880	–	9590
			СП - 8%			–	–	–	–		710	
28	73	Прайс	Трубы гибкие гофрированные диаметром 20 мм	шт.	55	105,00	–	5775	–	5775	–	6237
			СП - 8%			–	–	–	–		462	
29	74	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	80	515,09	62,19	41207	4976	23751	9939	55238
			НР - 72%; СП - 8%			156,00	16,55	12480	1324		4092	
30	75	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	2332,08	119,15	4664	238	2746	1244	6381
			НР - 72%; СП - 8%			840,00	24,07	1680	48		473	
31	76	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	45	346,57	16,13	15595	726	5689	6717	24097
			НР - 72%; СП - 8%			201,00	3,31	9180	149		1785	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2747348	83240	387577	179097	2996286
								223119	25626	2053410	69844	
		Стоимость оборудования		Тенге				2053410				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2053410				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				693938				
			Накладные расходы	Тенге				179097				
			Сметная прибыль	Тенге				69844				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				942877				
			ИТОГО ПОАКТУ:	Тенге								2996286
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				223119				

Scanned with CamScanner

			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					83240			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25626			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						387577		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2053410		
			- Накладные расходы	Тенге							179097	
			- Сметная прибыль	Тенге							69844	
			Временные здания и сооружения - 2,6 %	2,6%				77 903				
			ИТОГО					3 074 189				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 2,6 %	1,10%				33 816				
			ИТОГО					3 108 006				
			Непредвиденные работы и затраты	2%				62 160				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					3 170 166				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 год - 100% К=1,049901					3 328 360				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 год, с учетом скидки К=0,85	0,85				2 829 106				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %					339 493				
			Всего по акту					3 168 599				

Генподрядчик:

Директор ТОО "Life Stroy Invest"

Аткенов Б.Б.

Субродрядчик:

Директор ТОО "Авалон групп плюс"

Плотников А. Н.

Scanned with CamScanner