Генподрядчик: ТОО "Life Stroy Invest"
Субподрядчик: ТОО "Авалон групп плюс"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СЕЛЕ СТАВРОПОЛКА РАЙОНА ИМ. ГАБИТА МУСРЕПОВА В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Типовая межведомственная форма №КС - 3 Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. № 170

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2022 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код
171040017278	100740010220	ТОО	ТОО	59/1	11.07.2022		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СЕЛЕ СТАВРОПОЛКА РАЙОНА ИМ. ГАБИТА МУСРЕПОВА В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"	57 571 803	57 571 803	51 403 395,54				6 168 407,46	57 571 803

Генподрядчик:
Директор ТОО "Life Stroy Invest"
_____ Аткенов Б.Б.

Субродрядчик:
Директор ТОО "Авалон групп плюс"
_____ Плотников А. Н.

Scanned with CamScanner

Генподрядчик: ТОО "Life Stroy Invest", БИН/ИИН 171040017278

Субподрядчик: ТОО "Авалон групп плюс", БИН/ИИН 100740010220

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СЕЛЕ СТАВРОПОЛКА РАЙОНА ИМ. ГАБИТА МУСРЕПОВА В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект: Разводящая сеть - Локальная смета -2-2-2

Договор № 59/1

АКТ

о приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года
Разводящая сеть

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

№ п/п	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	20530,92335	171,08	164,59	3512430	3379185	--	508953	4343094
			НР - 72%; СП - 8%			6,49	27,94	133246	573634		321711	
2	2	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.50 Кзтр=1,32, Кэм=1,32	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32	Й	862,75805	225,82	217,25	194825	187435	--	28231	240900
			НР - 72%; СП - 8%			8,57	36,88	7391	31819		17844	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	301,55475	2245,32	--	677087	--	--	487503	1257757
			НР - 72%; СП - 8%			2245,32	--	677087	--		93167	
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	26,6161	2582,12	--	68726	--	--	49483	127665
			НР - 72%; СП - 8%			2582,12	--	68726	--		9457	
5	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20754,04555	19,17	19,17	397855	397855	--	121785	561211
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,15	--	169145		41571	
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	967,8067	975,89	--	944473	--	--	680020	1754453

Scanned with CamScanner

			НР - 72%; СП - 8%			975,89	--	944473	--		129959	
7	7	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	144,2337785	1318,46	1318,46	190166	190167	--	93854	306742
			НР - 72%; СП - 8%			--	903,76	--	130353		22722	
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21869,47817	175,61	80,46	3840499	1759618	--	2119415	6436707
			НР - 72%; СП - 8%			95,15	39,45	2080881	862751		476793	
Подраздел 1. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ЛЭП И СУЩЕСТВУЮЩИМ ТРУБОПРОВОДОМ												
9	9	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.185 Кзтр=1,1	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Ширина менее 1 м при наличии креплений, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 грунта	147,6259155	3528,36	--	520877	--	--	375032	967581
			НР - 72%; СП - 8%			3528,36	--	520877	--		71673	
10	10	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	328,05759	568,41	28,88	186471	9474	93631	63021	269451
			НР - 72%; СП - 8%			254,12	12,69	83366	4163		19959	
11	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,2877747	975,89	--	43220	--	--	31118	80285
			НР - 72%; СП - 8%			975,89	--	43220	--		5947	
12	12	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	103,3381409	19,17	19,17	1981	1981	--	606	2794
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,15	--	842		207	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					10578610	5925715	93631	4559021	16348640
								4559267	1772707		1211010	
РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ												
13	13	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	5,9	393143,97	110345,25	2319549	651037	31734	1821295	4472112
			НР - 99%; СП - 8%			277420,00	34392,25	1636778	202914		331268	
14	14	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	5959	1590,00	--	9474810	--	9474810	--	10232795
			СП - 8%			--	--	--	--		757985	
Подраздел 2. ГНБ ДИАМ.ТРУБ 110 ММ												
15	15	1122-1401-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	20	18489,40	16837,90	369788	336758	--	59153	463257
			НР - 99%; СП - 8%			1651,50	1336,04	33030	26721		34315	
16	16	1122-1401-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	45	20952,56	8356,41	942865	376038	504696	128545	1157123
			НР - 99%; СП - 8%			1380,69	1504,72	62131	67712		85713	
17	17	241-201-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	45,9	10284,00	--	472036	--	472036	--	509799
			СП - 8%			--	--	--	--		37763	
18	18	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	45	1432,82	8,54	64477	384	7009	56627	130792
			НР - 99%; СП - 8%			1268,53	2,56	57084	115		9688	
19	19	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	12450,26	1261,17	49801	5044	27693	17011	72157

Scanned with CamScanner

			НР - 99%; СП - 8%			4266,06	29,59	17064	118		5345	
20	20	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	275	6685,40	3564,07	1838485	980120	644324	422853	2442245
			НР - 99%; СП - 8%			778,33	774,85	214041	213084		180907	
21	21	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	277,75	1590,00	--	441622	--	441622	--	476952
			СП - 8%			--	--	--	--		35330	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2					15973433	2349381	11603924	2505484	19957232
								2020128	510664		1478314	
РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ												
22	35	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,671014	3218,60	180,32	21471	1203	12416	8121	31960
			НР - 99%; СП - 8%			1177,08	52,60	7852	351		2655	
23	36	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	85,347	22048,73	9982,42	18817793	851969	41504	1336170	3475400
			НР - 99%; СП - 8%			11580,02	4233,85	988320	361346		277540	
24	37	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,9110394	39290,00	10092,86	232245	59659	55092	141209	403331
			НР - 99%; СП - 8%			19877,00	4253,39	117494	25142		32122	
25	38	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3485	20933,00	--	28228	--	28228	--	30486
			СП - 8%			--	--	--	--		2258	
26	39	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	30	18659,00	--	559770	--	559770	--	604552
						--	--	--	--	--	44782	
27	40	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	10	29541,00	--	295410	--	295410	--	319043
						--	--	--	--	--	23633	
28	41	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	20	27309,00	--	546180	--	546180	--	589874
						--	--	--	--	--	43694	
29	42	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	60	18534,00	--	1112040	--	1112040	--	1201003
						--	--	--	--	--	88963	
30	43	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	30	14173,00	--	425190	--	425190	--	459205
						--	--	--	--	--	34015	
31	44	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	10	20097,00	--	200970	--	200970	--	217048
						--	--	--	--	--	16078	
32	45	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	40	9348,00	--	373920	--	373920	--	403834
						--	--	--	--	--	29914	
33	46	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	30	19303,00	--	579090	--	579090	--	625417
						--	--	--	--	--	46327	

Scanned with CamScanner

34	47	225-101-0614 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	10	26954,00	--	269540	--	269540	--	291103
						--	--	--	--	--	21563	
35	48	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	40	3404,00	--	136160	--	136160	--	147053
						--	--	--	--	--	10893	
36	49	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	40	8274,00	--	330960	--	330960	--	357437
						--	--	--	--		26477	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6992967	912831	4966470	1485500	9156746
								1113666	386839		678277	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								45462616
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7693061				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9187927			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2670210			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16664024		
			- Накладные расходы	Тенге							8550005	
			- Сметная прибыль	Тенге							3367601	
			Временные здания и сооружения - 2,6 %	3%								1 182 028
			ИТОГО									46 644 644
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 3,63%	3,63%								1 693 201
			ИТОГО									48 337 845
			Затраты, связанные с командированием рабочих									4 122 095
			Непредвиденные работы и затраты	2%								966 757
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ									53 426 696
			на 2021 год - 64%									34 193 086
			на 2022 год - 36%									19 233 611
			Итого в текущих ценах на 2021 г., к=1									34 193 086
			Итого в текущих ценах на 2022 г., к=1,0500514									20 196 280
			Итого									54 389 366
			Итого с тендерными условиями минус 10 %									48 950 429
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									5 874 051
			Всего по акту									54 824 481

Генподрядчик:

Директор ТОО "Life Stroy Invest"
_____ Аткенов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Авалон групп плюс"
_____ Плотников А. Н.

Scanned with CamScanner

Субподрядчик: ТОО "Авалон групп плюс", БИН/ИИН 100740010220

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СЕЛЕ СТАВРОПОЛКА РАЙОНА ИМ. ГАБИТА МУСРЕПОВА В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект: ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ ОТВОДЯЩЕЙ И РАЗВОДЯЩЕЙ СЕТЕЙ

Договор № 59/1

АКТ

о приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

№ п/п	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	СЦИ РК 8.03-04-2017	Вынос в натуру - внутриплощадочные сети водопровода и канализации	объект	1	2677277,00		2677277				2 677 277
			НР - 72%; СП - 8%									
			ИТОГО :	Тенге								2 677 277
			на 2021 год - 64%									1 713 457
			на 2022 год - 36%									963 820
			Итого в текущих ценах на 2021 г., к=1									1 713 457
			Итого в текущих ценах на 2022 г., к=1,0500514									1 012 060
			Итого									2 725 518
			Итого с тендерными условиями минус 10 %									2 452 966
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									294 356
			Всего по акту									2 747 322

Генподрядчик:

Директор ТОО "Life Stroy Invest"

_____ Аткенов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Авалон групп плюс"

_____ Плотников А. Н.

Scanned with CamScanner