форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнкар Құрылыс LTD"
Наименование объекта: "Реконструкция водоочистного сооружения села Актогай, Махамбетского района, Атырауской области"
Договор подряда (контракт): договору №71 от 10.06.2024г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2024 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	наименование
		71	10.06.2024	1	23.07.2024				
				2	23.10.2024				
				3	19.11.2024				
				4	25.12.2024				

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала строительста	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Реконструкция водоочистного сооружения села Актогай, Махамбетского района, Атырауской области**	тенге	**556 569 099,27**	**19 657 794,32**		**19 657 794,32**	**0,00**		**556 569 099,27**	**105 712 384,99**	**86 054 590,67**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ Төлеуғалиев Ж.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнкар Құрылыс LTD"
_____ Нұрберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
_____ Әлімбек Ө.Н.

Технадзор:
ТОО "САУЛЕТ КУРЫЛЫС БАКЫЛАУ"
_____ Каюпов П.Т.

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: «Реконструкция водоочистного сооружения села Актогай, Махамбетского района, Атырауской области».

Договор подряда (контракт): договору №71 от 10.06.2024г

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за декабрь 2024 г.

№ п/п	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	2024г.						2024г.		Процентное отношение (%) с начала строительства
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Наименование объекта: «Реконструкция водоочистного сооружения села Актогай, Махамбетского района, Атырауской области».**	**556 569 099,27**	**556 569 099,27**	**0,00**	**0,00**	**123 148 779,52**	**0,00**	**0,00**	**119 544 338,67**	**208 163 596,09**	**105 712 384,99**	**100,00**
1	**Основные объекты строительства**	**332 857 983,33**	**332 857 983,33**	**0,00**	**0,00**	**99 488 588,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208 163 596,09**	**25 205 798,89**	
1-1	*Насосная станция 1-го подъема (Плавучая насосная станция 1-го подъема-1шт)*	*71 922 295,78*	*71 922 295,78*			71 922 295,78						
1-2	*Котельная Здание 3х5м Демонтажные работы: (стены, потолки, полы, окна, двери) Ремонтные работы : (стены, потолки, полы, окна, двери) Тепломеханическая часть: (Котел стальной водогрейный отопительный газовый-1комп; Насос Wilo TOP-E 50/1-10-2шт;)*	*9 974 844,13*	*9 974 844,13*			9 974 844,13						
1-3	*Насосная станция 2-го подъема Здание 5,6х8,9 Демонтажные работы: (стены, потолки, полы, окна, двери) Ремонтные работы : (стены, потолки, полы, окна, двери) ТХ: (Многонасосная установка повышения давления на базе насосов WILO CM2-B-3xAtmos GIGA-B 32/160,1-5.5/2-380-11-ЧП-К Q- 45м3/ч (2раб.+1рез.), Н=40м Рнасоса= 5,5 кВт, U=3~400V В комплекте: рама-основание, шкаф управления с датчиками, напорный и всасывающий коллектор с запорной арматурой-1шт; Атомно-абсорбционный спектрометр XplorAA-1шт) Водопровод, канализация*	*31 579 943,70*	*31 579 943,70*			8 937 791,40					22 642 152,30	
1-4	*Блочно модульная станция очистки воды*	*208 163 596,09*	*208 163 596,09*							208 163 596,09		
1-5	*Резервуар на 200м3 Демонтажные работы: (Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей-804,12м2; Демонтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением-0,37542тн) Ремонтные работы: (Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена-604,08м2; Устройство стяжки цементной толщина 20мм-200,04м2; Сооружения емкостные. Железение поверхности-804,12м2; Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы-0,37542тн) Автоматизацию технологических процессов:*	*11 217 303,63*	*11 217 303,63*			8 653 657,04					2 563 646,59	
2.	**Объекты подсобного и обслуживающего назначения**	**6 551 779,95**	**6 551 779,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 551 779,95**	
2-1	*Контрольно пропускной пункт Здание 2,9х4,2 Демонтажные работы: (стены, потолки, полы, окна, двери) Ремонтные работы : (стены, потолки, полы, окна, двери) ВК, ОВ, ВН*	*4 217 317,16*	*4 217 317,16*								4 217 317,16	
2-2	*Уборная на 1 очко*	*2 334 462,79*	*2 334 462,79*								2 334 462,79	
3.	**Объекты энергетического хозяйства**	**27 524 249,79**	**27 524 249,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 371 159,05**	**0,00**	**6 153 090,74**	
3-1	*Наружные сети электроснабжения (Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P150-ICAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins-1шт)*	*27 524 249,79*	*27 524 249,79*						21 371 159,05		6 153 090,74	
4.	**Объекты транспортного хозяйства и связи**	**5 280 822,61**	**5 280 822,61**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 280 822,61**	
4-1.	*Наружное видеонаблюдения*	*3 447 460,28*	*3 447 460,28*								3 447 460,28	
4-2.	*Охранно-тревожная сигнализация*	*1 833 362,33*	*1 833 362,33*								1 833 362,33	
5.	**Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**	**56 672 137,55**	**56 672 137,55**	**0,00**	**0,00**	**11 355 293,84**	**0,00**	**0,00**	**3 520 866,28**	**0,00**	**41 795 977,43**	

5-1.	*Внутриплощадочные сети водопровода и канализации (Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 размерами 110х6,6 мм-865,57м; Труба стальная 108х4,0мм-436м; ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-3шт; ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-9шт; Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм-223,38м; КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-8шт; Насос центробежный погруженой ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин-2шт; PE 100 SDR 17 размерами 63х3,8мм-45,45м; СЛИВНОЙ КОЛОДЕЦ-1шт; ФИЛЬТРУЮЩИЙ КОЛОДЕЦ-1шт;*	*53 151 271,27*	*53 151 271,27*			11 355 293,84					41 795 977,43	
5-2.	*Тепловые сети*	*3 520 866,28*	*3 520 866,28*						3 520 866,28			
6.	**Благоустройство и озеленение территории**	**127 682 126,04**	**127 682 126,04**	0,00	0,00	12 304 897,33	**0,00**	**0,00**	**94 652 313,34**	**0,00**	**20 724 915,37**	
6-1.	*Благоустройство и озеленение территории* *Демонтажные работы: (СУЩ.БЕТОННЫЕ ЗДАНИЕ. Разборка при помощи отбойных молотков-100м3; ДЕМОНТАЖ НАСОСНЫХ СТАНЦИИ 1-ГО ПОДЪЕМА-4шт; ДЕМОНТАЖ МЕТ.ОГРАЖДЕНИИ-1,51тн)* *Вертикальная планировка* *Бетонный покрытия проездов тип-1 - 386,4м3 (В7,5)* *Плиточных покрытий тротуаров тип-2 - 28м2 (Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая)* *Площадка для укрепление берег Тип-3 -878,4м3 (Смесь песчано-гравийная природная)* *МАФ-5шт; Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,23-245секции; НАТЯГИВАНИЕ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ-392м;* *Укрепление берега-577м2 (Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 400 г/м2, разрывная нагрузка 13 кН/м-350м2; Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм-205м3; Плита ПШ 40-20-1,5-31шт; Свая железобетонная С30-30-3=250шт)*	*127 682 126,04*	*127 682 126,04*			12 304 897,33			94 652 313,34		20 724 915,37	
		556 569 099,27	**0,00**									

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____**Толеуғалиев Ж.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

_____**Нұрберген А.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Redline Pro"

_____**Әлібек Ө.Н.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "САУЛЕТ ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУ"

_____**Сарсенов П.Т.**

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сункар Курылыс LTD"
Стройка: «Реконструкция водоочистного сооружения села Актогай, Махамбетского района, Атырауской области».
Наименование объекта: лагоустройство и озеленение территории
Договор подряда (контракт): договору №71 от 10.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2024 года

на 7-1 лагоустройство и озеленение территории ГП

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2. Вертикальная планировка				
1	11	6121-0103-0108 ЕСП РСПБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,012	5 501 387	66017
			Раздел 4. МАФ и ограждение				
2	23	8601-0302-0303 УСП РК 8.02-03-2023 9	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	1	148 370	148370
3	24	8601-0303-0207 УСП РК 8.02-03-2023	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	1	54 912	54912
4	25	8601-0307-0404 УСП РК 8.02-03-2023	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой	шт.	2	68 196	136392
5	26	8601-0307-0103 УСП РК 8.02-03-2023 9	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	443 903	443903
6	27	8601-0605-0301 УСП РК 8.02-03-2023 9	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	2	741 065	1482130
7	29	1114-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	НАТЯГИВАНИЕ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ	м проволоки	392	133	52136
8	30	214-209-0110 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	3 943,52	526	2074292
			Раздел 5. Укрепление берега				
9	35	1101-0107-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	ПЛАНИРОВКА ОТКОСА РУСЛА	$м^3$ грунта	97	717	69549
10	36	1101-0107-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	ПЛАНИРОВКА НАРУЖНЕГО ОТКОСА	$м^3$ грунта	141	717	101097
11	37	1101-0107-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	ПЛАНИРОВКА ВЕРХА ДАМБЫ	$м^3$ грунта	89	605	53845
12	38	7101-0602-1302 ЕСП РСПБ РК 2023	Укладка геосетки, покрытия грунтовые	$м^2$	350	655	229250
13	39	1142-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	ЗАСЫПКА БУТОВЫМ КАМНЕМ	$м^3$	198,5	23 221	4609368
14	40	1142-0103-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Дно и откосы каналов. Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 3 т	$м^3$ сборных конструкций	37,2	21 378	795262
15	41	225-107-0201 РСНБ РК 2022 прим.	Плита ПШ 40-20-1,5	шт.	31	82 248	2549688
16	42	1142-0102-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Арматура из отдельных стержней диаметром свыше 14 мм. Установка	т арматуры	0,1482	116 100	17206
17	43	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1482	299 597	44400
18	44	1105-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. изм. 28	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	$м^3$ железобетона	7,28	66 774	486115
19	45	221-101-0111 РСНБ РК 2022	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 1-3	м	78	10 635	829530
20	46	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. изм. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	11,6	62 496	724954
			ИТОГО:				14 968 416,00
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%			1 006 836,78	15 975 252,78
			Итого с сметной прибылью 5%			790 663,00	16 765 915,78
			Итого с непредвиденными работами и затратами-5%			798 762,64	17 564 678,42
			Итого в текущих ценах 2024 год: 100 %, К=1,075			1 317 350,88	18 882 029,30
			Понижающий коэффициент		0,980000000631432	377 640,57	18 504 388,73
			НДС				2 220 526,65
			Итого с НДС				20 724 915,38

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ Толеуалиев Ж.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сункар Курылыс LTD"
_____ Нурберген А.С.

Технолог:
ТОО "САУЛЕТ КУРЫЛЫС БАКЫЛАУ"
_____ Каюпов П.Г.

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
_____ Алибек О.Н.

Программный комплекс ЛВС (редакция 2023.9)

Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сунқар Құрылыс LTD"

Стройка: «Реконструкция водоочистного сооружения села Актогай, Махамбетского района, Атырауской области».

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Договор подряда (контракт): договору №71 от 10.06.2024г.

Акт выполненных работ
за декабрь 2024 года

на 4-1 Наружные сети электроснабжения ЭСН

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Сети 0,4кВ				
			Фундамент под Диз.генератор				
1	1	6103-0701-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м³	0,36	45 208	16275
2	2	6104-0202-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	2	5 455	10910
3	3	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м³	1,44	55 187	79469
			Электрооборудования				
4	4	6124-0301-0107 ЕСП РСНБ РК 2023	Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса до 1,2 т	шт.	1	164 110	164110
6	6	Прайс-лист	Переносной аккумуляторный фонарь	шт	1	7 228,57	7229
7	7	6124-0103-1501 ЕСП РСНБ РК 2023	Монтаж установки (шкафа) комплектной конденсаторной на установленных конструкциях, масса до 100 кг	шт.	1	15 457	15457
9	9	6124-0104-0201 ЕСП РСНБ РК 2023	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	97 551	97551
			Земляные работы				
11	11	6101-0102-0105 ЕСП РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях и отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м³, группа грунта 2	м³	37,919	402	15243
12	12	6101-0201-0102 ЕСП РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м³	16,251	9 183	149233
13	13	6101-0106-0102 ЕСП РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м³	33,096	93	3078
14	14	6101-0206-0102 ЕСП РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	14,184	3 906	55403
15	15	6124-0201-0201 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	388	785	304580
			Кабельные изделия				
16	16	6124-0201-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	112	1 080	120960
17	17	6124-0201-0801 ЕСП РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	45	1 014	45630
			Раздел 2. Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для концевой опоры -1шт				
19	19	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзар и Кзим=1,08	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	1	17 051	17051
20	20	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзар и Кзим=1,08	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м³	0,45	45 132	20309
21	21	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзар и Кзим=1,08 Изм. и доп. инд. 33	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,19914	82 505	16430
22	22	241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	0,3	1 375	413
23	23	241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	4	2 953	11812
24	24	241-102-0211 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,0 мм	м	3,5	6 594	23079
25	25	241-102-0225 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм	м	4,5	11 488	51696
26	26	6112-0305-0103 ЕСП РСНБ РК 2023	Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м²	0,2	2 016	403
27	27	6124-0203-0201 ЕСП РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	7,5	977	7328
28	28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0067	333 904	2237
29	29	1308-0305-0502 РСНБ РК 2022 Кзар и Кзим=1,06 Изм. и доп. инд. 28	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.	1	21 021	21021
30	30	247-103-0501 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	1	44 516	44516

31	31	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	377	3770
32	32	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,01	83 584	836
33	33	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	5 071	5071
34	34	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	3	1 444	4332
35	35	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	3	286	858
36	36	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	2 719	2719
37	37	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	1	4 169	4169
38	38	252-207-0906 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа PK99.025 концевой	шт.	4	739	2956
39	39	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	4 091	4091
40	40	243-603-0103 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	км	0,0005	127 709	64
41	41	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	3 467	3467
42	42	252-207-3508 РСНБ РК 2022 прим.	Корпус для предохранитля SV29.25	комплект	1	16 739	16739
43	43	252-207-3508 РСНБ РК 2022 прим.	Плавкая вставка SVV10.10	комплект	1	16 739	16739
			Раздел 3. Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для промежуточной опоры -10шт				
44	44	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,08	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	10	17 051	170510
45	45	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,08	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	4,5	45 132	203094
46	46	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,9914	82 505	164300
47	47	241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	3	1 375	4125
48	48	241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	40	2 953	118120
49	49	241-102-0211 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,0 мм	м	35	6 594	230790
50	50	241-102-0225 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм	м	45	11 488	516960
51	51	6112-0305-0103 ЕСП РСНБ РК 2023	Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	2	2 016	4032
52	52	6124-0203-0201 ЕСП РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	75	977	73275
53	53	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,067	333 904	22372
54	54	1308-0305-0502 РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.	10	21 021	210210
55	55	247-103-0501 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	10	44 516	445160
56	56	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100	377	37700
57	57	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,1	83 584	8358
58	58	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	10	5 071	50710
59	59	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	26	1 444	37544
60	60	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	10	286	2860
61	61	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	10	8 250	82500
62	62	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	10	3 467	34670
63	63	252-207-3508 РСНБ РК 2022 прим.	Корпус для предохранитля SV29.25	комплект	10	16 739	167390
64	64	252-207-3508 РСНБ РК 2022 прим.	Плавкая вставка SVV10.10	комплект	10	16 739	167390
			Раздел 4. Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для концевой опоры с переходом на кабель -1шт				
65	65	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,08	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	1	17 051	17051
66	66	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,08	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	0,45	45 132	20309

67	67	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,19914	82 505	16430
68	68	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	0,3	1 375	413
69	69	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	4	2 953	11812
70	70	241-102-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,0 мм	м	3,5	6 594	23079
71	71	241-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм	м	4,5	11 488	51696
72	72	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,2	2 016	403
73	73	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	7,5	977	7328
74	74	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0067	333 904	2237
75	75	1308-0305-0502 *РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.	1	21 021	21021
76	76	247-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	1	44 516	44516
77	77	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	377	3770
78	78	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,01	83 584	836
79	79	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	5 071	5071
80	80	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	1 444	4332
81	81	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	3	286	858
82	82	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	2 719	2719
83	83	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	3 467	13868
84	84	252-207-2625 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SM6.21 переходной	шт.	4	8 712	34848
85	85	243-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	км	0,0005	127 709	64
86	86	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	3 467	3467
87	87	252-207-3508 *РСНБ РК 2022 прим.*	Корпус для предохранитля SV29.25	комплект	1	16 739	16739
88	88	252-207-3508 *РСНБ РК 2022 прим.*	Плавкая вставка SVV10.10	комплект	1	16 739	16739
			ИТОГО:				4 438 914,90
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%			301 846,21	4 740 761,11
			Итого с сметной прибылью 5%			237 038,06	4 977 799,17
			Итого с непредвиденными работами и затратами-5%			237 038,06	5 214 837,22
			Итого в текущих ценах 2024 год - 100 %, К=1,075			391 112,79	5 605 950,02
			Понижающий коэффицент		0,980000000631432	112 119,00	5 493 831,02
			НДС				659 259,72
			Итого с НДС				6 153 090,74

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Толеуалиев Ж.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сункар Курылыс LTD"
Курберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
Элибек О.Н.

Технадзор:
ТОО "САУЛЕТ КУРЫЛЫС БАКЫЛАУ"
Кайрат Н.

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сункар Курылыс LTD"
Стройка: «Реконструкция водоочистного сооружения села Актогай, Махамбетского района, Атырауской области».
Наименование объекта: Наружные сети газапровода
Договор подряда (контракт): договору №71 от 10.06.2024г.

Акт выполненных работ
за декабрь 2024 г.

на 6-3 ГСН

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,11	2 911 615	320278
2	2	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	110,44	1 696	187306
3	3	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,0025	3 642 953	9107
4	4	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	5	425	2125
5	5	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	шт.	2	7 165	14330
6	6	242-209-2401 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	2	60 354	120708
7	7	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	4	2 612	10448
			Крепление гориз. газ-да Д159х4.0 на стойке из труб Д133х4.0 ОП 11-4-5400 Н=5м				
8	8	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	0,5680766	11 791	6698
9	9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	0,5680766	3 906	2219
10	10	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	$м^3$	0,28	70 585	19764

		1-0201 СНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,15754	82 505	12998
12	12	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,15754	1 160 797	182872
13	13	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,147	564 717	83013
14	14	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13748	1 160 797	159586
15	15	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,52	708	6740
			Крепление гориз. газ-да Д57х3.0 на стойке из труб Д57х3.0 ОП 11-2-3900 Н=3,5м				
16	16	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	5,680766	11 791	66982
17	17	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	5,680766	3 906	22189
18	18	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	2,2	70 585	155287
19	19	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,36	82 505	29702
20	20	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя	т	0,36	1 160 797	417887
21	21	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,353	564 717	199345
22	22	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,312	1 160 797	362169
23	23	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	41	708	29028
			Крепление гориз. газ-да Д57х3.0 на стойке из труб Д57х3.0 ОП 11-2-1400 Н=1,0м				
24	24	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	0,2840383	11 791	3349
25	25	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	0,2840383	3 906	1109
26	26	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,08	70 585	5647

		»301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0078	82 505	644
28	28	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0078	1 160 797	9054
29	29	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,00765	564 717	4320
30	30	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0056	1 160 797	6500
31	31	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,05	708	1451
			ИТОГО:				2 452 855,00
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%			166 794,14	2 619 649,14
			Итого с сметной прибылью 5%			130 982,46	2 750 631,60
			Итого с непредвиденными работами и затратами-5%			130 982,46	2 881 614,05
			Итого в текущих ценах 2024 год - 100 %, К=1,075			216 121,05	3 097 735,11
			Понижающий коэффицент		0,980000001779003	61 954,70	3 035 780,41
			НДС				364 293,65
			Итого с НДС				3 400 074,06

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Төлеугалиев Ж.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Нұрберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
Әліпбек Ө.Н.

Технадзор:
ТОО "САУЛЕТ КУРЫЛЫС БАКЫЛАУ"
Каюпов П.Т.