Информационная Система Электронных Счетов-Фактур

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070740010976-20200924-53854638
1.1. Номер учетной системы 00000000018
2. Дата выписки 24.09.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 23.09.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070740010976
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Табын 2007"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения г. Алматы, мкр. Мамыр-7, д 13"а", кв. 5
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0006359
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ78914002203KZ00CTT
14. БИК SABRKZKA
15. Наименование банка АО ДБ Сбербанк

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140015369
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства акимата г. Костанай"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, дом № 43
Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 070740010976
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Табын 2007"
25.3 Адрес отправки г. Алматы, мкр. Мамыр-7, д 13"а", кв. 5

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140015369
26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел строительства акимата г. Костанай"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, дом № 43
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☐ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☑ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер
27.4. Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 12
32.2 Дата 23.09.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы на «Реконструкцию картинг центра под школу бокса по адресу: г. Костанай, ул. Гашека 4.				1	74323793.70	74323793.70			74323793.70	12%	8918855.24	83242648.94			1	
				Всего по счету:				74323793.70		0.00	74323793.70		8918855.24	83242648.94				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

8w+dPmjFSJU6QsMdhBdZ3uqWgUzfgJAHmzccfjNi9fQ
hLcoo+AJmXocwnpGbqEd+Vb5wvpRTgiWfUkaTvXRfR
A==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ЖЫЛКЫШИЕВ МУХТАР ТУРГАНБАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства акимата г. Костанай",Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, дом № 43, тел.: 54-58-50**	**060140015369**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Табын 2007",г. Алматы, мкр. Мамыр-7, д 13"а", кв. 5, тел.: (8 (727) 278-95-98**	**070740010976**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №263 от 2020-06-16

Номер документа	Дата составления
12	23.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на «Реконструкцию картинг центра под школу бокса по адресу: г. Костана й, ул. Гашека ¼.			усл.	1	83 242 648,94	83 242 648,94	8 918 855,24
				Итого	1	x	83 242 648,94	8 918 855,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Костанайская область г.Костанай БИН 060140015369, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел: 54-58-50** **Форма 2-В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Табын 2007" Костанайская область г.Костанай БИН 070740010976, улица Гоголя, 110,3 тел: 8(705) 425-13-64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция картинг центра под школу бокса расположенного по ул. Гашека 1/ 4 в г.Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция картинг центра под школу бокса расположенного по ул. Гашека 1/ 4 в г.Костанае**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 263 от 16.06.2020 года**

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь 2020 года
на Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Окна, витражи (АС-6)									
1	57	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	м2	0,81	3557,36 1524,51	174,65 82,06	2881 1235	141 66	1505	1171 324	4377
2	58	С121-090201-0202	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	0,81	25250		20453		20453	1636	22089
3	59	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /фрамуги/**	м2	10,5856	2337,42 1092,78	168,84 82,06	24743 11568	1787 869	11388	11193 2875	38811
4	60	С121-090201-0301	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	10,5856	14559		154116		154116	12329	166445
5	61	Е11-460401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	3,36	1096,15 925,17	170,98 87,15	3683 3109	574 293	0	2857 523	7063
6	62	Е11-100501-0302 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	3,36	2641,45 1313,09	182,47 88,93	8875 4412	613 299	3850	4240 1049	14164
7	63	С121-090203-0403	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-12, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 /БП 21-16/**	м2	3,36	23688		79592		79592	6367	85959
8	64	Е11-100502-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	27,9545	844,23 825,91	18,32 5,21	23600 23088	512 146	0	20910 3561	48071
9	65	Е11-100502-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101**	м2	11,79	773,17 741,25	31,91 9,82	9116 8739	376 116	0	7970 1367	18452
10	66	С121-090304-0101	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	16,4625	24588		404780		404780	32382	437162

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	67	С121-090304-0103	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом ГОСТ 25116-82**	м2	11,492	19856		228185		228185	18255	246440
12	68	С121-090304-0201	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	м2	3,6	55035		198126		198126	15850	213976
13	69	С121-090304-0203	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом**	м2	8,19	53237		436011		436011	34881	470892
14	70	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	4	1281,27 1278,9	2,38 0	5125 5116	10 0	0	3530 692	9347
15	71	С121-090404-0103	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	4	5810		23240		23240	1859	25099
16	72	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	7,095	1739,36 1312,24	27,77 5,11	12341 9310	197 36	2833	8412 1660	22413
17	73	С121-090201-0301	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	7,095	14559		103296		103296	8264	111560
18	74	С121-130510-0501	**Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-2014**	м2	7,095	4673		-33155		-33155	-2652	-35807
19	75	С121-130502-0708	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 12 мм**	м2	7,095	28544		202520		202520	16202	218721
20	76	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	7,02	1739,36 1312,24	27,77 5,11	12210 9212	195 36	2803	8323 1643	22176
21	77	С121-090301-0217	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 21519-2003**	м2	11,7	55024		643781		643781	51502	695283
22	78	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	6	1206,18 238,6	5 2,47	7237 1432	30 15	5775	1302 683	9222
23	79	С121-090205-0110	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	м	6	2996		17976		17976	1438	19414
			Итого по разделу: 5. Окна, витражи (АС-6)									2871329
			Раздел: 7. Полы (АС-10)									
24	121	Е11-110101-3604	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках**	м2 покрытия	165	322,61 299,6	23,01 10,29	53230 49434	3796 1698	0	48064 8104	109398
25	122	С122-060101-0105	**Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77**	м2	168,3	2744		461815		461815	36945	498760
26	130	Е11-110101-3604	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках**	м2 покрытия	845	322,61 299,6	23,01 10,29	272605 253162	19443 8694	0	246145 41500	560250

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	131	С122-060101-0109	**Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм ГОСТ 7251-77 /Линолеум "Omnisport R65 Oak Classik"/**	м2	861,9	8703		7501116		7501116	600089	8101205
28	132	С122-060402-0101	**Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80**	м2	861,9	105		90500		90500	7240	97739
29	133	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных**	м2	295	1728,75 1071,79	132,96 60,43	509981 316178	39224 17827	154579	313965 65916	889861
30	134	С122-060301-0131	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	300,9	2996		901496		901496	72120	973616
31	135	Е11-110101-0401	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	м2	46	1147,97 682,24	86,09 12,33	52807 31383	3960 567	17464	30033 6627	89467
	135.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,1592	109593				17442,82		
32	136	С121-100404-0403	**Гидроизоляция пола Технониколь толщ.1,5 мм**	м2	51,52	1526		78620		78620	6290	84909
33	137	Е11-110101-1101	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	46	725,55 348,52	29,51 14,3	33375 16032	1357 658	15986	15689 3925	52989
34	138	Е11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	46	191,97 8,62	10,02 4,73	8831 396	461 218	7974	577 753	10160
35	139	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных**	м2	46	1728,75 1071,79	132,96 60,43	79522 49302	6116 2780	24104	48957 10278	138758
36	140	С122-060301-0131	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	46,92	2996		140572		140572	11246	151818
37	141	Е11-110101-3604	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках**	м2 покрытия	35	322,61 299,6	23,01 10,29	11291 10486	805 360	0	10195 1719	23206
38	142	С122-060101-0105	**Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77**	м2	35,7	2744		97961		97961	7837	105798
39	143	Е11-110101-3604	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках**	м2 покрытия	1055	322,61 299,6	23,01 10,29	340352 316078	24274 10855	0	307317 51814	699483
40	144	С122-060101-0109	**Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм ГОСТ 7251-77 /Линолеум "Omnisport R83"/**	м2	1076,1	8703		9365298		9365298	749224	10114522
41	145	С122-060402-0101	**Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80**	м2	1076,1	105		112991		112991	9039	122030
42	146	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	485	112,72 99,8	2,83 1,1	54668 48401	1375 531	4892	45997 8053	108718
43	147	С122-060401-9901	**Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001**	м	489,85	125		61231		61231	4899	66130
44	148	Е11-150107-105 Изм. и доп. вып. 17т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию /сапожок/**		11	2013,89	43,36	22153	477	2923	15188	40328

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 поверхности облицовки			**1704,84**	**21,05**	**18753**	**232**		**2987**	
	148.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	43,78	43				1882,54		
45	**149**	**С122-060301-0131**	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	**11**	**2996**		**32956**		**32956**	**2636**	35592
46	**150**	**Е11-60101-120 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	**0,33765**	**7952,19**	**2033,88**	**2685**	**687**	**548**	**1449**	**4464**
						4294,8	**419,61**	**1450**	**142**		**331**	
47	**151**	**С121-020101-0303**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	**0,3427148**	**15712**		**5385**		**5385**		**5816**
48	**152**	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,005**	**306489**		**1532**		**1532**	**431**	
											123	**1655**
			Итого по разделу: 7. Полы (АС-10)									**23086672**
			Раздел: 8. Внутренняя отделка (АС-9)									
49	**153**	**Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1325**	**823,64**	**4,83**	**1091320**	**6402**	**364065**	**578319**	**1803211**
						544,04	**1,54**	**720854**	**2045**		**133571**	
	153.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3703,375	86				318490,25		
50	**154**	**Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1325**	**477,89**	**2,96**	**633205**	**3927**	**210711**	**336400**	**1047174**
						315,9	**1,46**	**418568**	**1933**		**77568**	
	154.1	2204-0802-0210	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	914,25	228				208449		
51	**155**	**Е11-150108-1401**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	**322,6**	**1478,74**	**143,17**	**477042**	**46186**	**0**	**362804**	**907033**
						1335,58	**70,2**	**430856**	**22648**		**67188**	
52	**156**	**С122-030301-0105**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	м2	**322,6**	**2973**		**959090**		**959090**	**76727**	**1035817**
53	**157**	**Е11-100403-101 Изм. и доп. вып. 18прим.**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**79**	**1916,19**	**14,36**	**151379**	**1134**	**52982**	**87932**	**258456**
						1231,18	**5,56**	**97263**	**439**		**19145**	
	157.1	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	51,35	19				975,65		
	157.2	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	140,62	44				6187,28		
	157.3	2106-0904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	12,64	19				240,16		
54	**158**	**С121-130207-1006**	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм**	**шт.**	**118,105**	**9**		**1063**		**1063**	**85**	**1148**
55	**159**	**Прайс 1 п.1**	**Линеарная панель**	м2	**86,9**	**6203,57**		**539090**		**539090**	**43127**	**582218**
56	**160**	**Е11-080701-0201**	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м**	**м2 горизонтальной проекции**	**79**	**1132,68**	**4,94**	**89481**	**390**	**25426**	**59387**	**160778**
						805,9	**2,42**	**63666**	**191**		**11909**	
57	**161**	**Е11-070516-0115**	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором(примеч.п.1 АС-9)**	м	**885**	**409,85**	**2,74**	**362713**	**2428**	**5305**	**420283**	**845636**
						401,11	**1,35**	**354981**	**1191**		**62640**	
	161.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,354	14986				5305,04		
58	**162**	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1**	**91809,75**	**1045,48**	**9181**	**105**	**6628**	**2247**	**12342**
						24480	**484,56**	**2448**	**48**		**914**	
	162.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,093	56080				5215,44		
	162.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	50416				604,99		
59	**163**	**Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Подшивка потолков досками обшивки(вагонка)**		**17,2**	**3411,73**	**22,2**	**58682**	**382**	**47914**	**9499**	**73635**

Смета	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		603,85	9,77	10386	168		5454	
	163.1	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,3199	148664				47560,59		
60	164	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,688	15243,78 13552,98	1690,8 807,6	10488 9324	1163 556	0	7509 1440	19436
61	165	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	0,70176	16357		11479		11479	918	12397
62	166	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	17,2	456,98 367,13	27,43 6,33	7860 6315	472 109	1074	4882 1019	13761
63	167	С121-100402-0403	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	м2	19,78	1722		34061		34061	2725	36786
64	173	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,41	91809,75 24480	1045,48 484,56	37642 10037	429 199	27177	9212 3748	50602
	173.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3813	56080				21383,3		
	173.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0492	50416				2480,47		
65	174	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	102	4466,46 416,72	15,41 7,54	455579 42506	1572 769	411502	38947 39562	534088
	174.1	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	1,4586	148664				216841,31		
66	175	Е11-260201-0301 прим.	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	4,08	15243,78 13552,98	1690,8 807,6	62195 55296	6898 3295	0	44529 8538	115262
67	176	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	4,1616	16357		68071		68071	5446	73517
68	177	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	102	456,98 367,13	27,43 6,33	46612 37447	2797 645	6368	28950 6045	81608
69	178	С121-100402-0403	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	м2	117,3	1722		201991		201991	16159	218150
70	179	Е11-100404-102 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	9	1857,99 1262,11	25,33 10,13	16722 11359	228 91	5135	10305 2162	29189
	179.1	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	10,7262	19				203,8		
	179.2	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	3,2724	44				143,99		
71	180	С121-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	23,31	9		210		210	17	227
72	181	С122-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	18,9	671		12682		12682	1015	13696
73	182	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,36	15243,78 13552,98	1690,8 807,6	5488 4879	609 291	0	3929 753	10170
74	183	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	0,3672	16357		6006		6006	481	6487
			Итого по разделу: 8. Внутренняя отделка (АС-9)									7942824
			ИТОГО:					28231035 3464460	181534 81056	24585048	3158618 2511172	33900825
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		406 810,00				
			Итого с временными									34 307 637,00
			Зимние удорожания			2,2 %		754 768,00				
			Итого с зимними удорожаниями									35 062 405,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		701 248,00				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									35 763 653,00
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9									32 187 287,70
			НДС			12 %		3 862 474,52				
			Итого по акту с НДС									36 049 762,22

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Табын 2007" БИН 070740010976
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жылкышиев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "DS&V" БИН 030140000116
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Жумеканова Е.Е.

ИИН 570119300044
KZ86VJE00055685, KZ48VJE00055690, KZ64VJE00055694
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бекжанов С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО "Институт "Агропромпроект" БИН 981240000725
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шилохвостов Д.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Костанайская область г.Костанай БИН 060140015369, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел: 54-58-50** **Форма 2-В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Табын 2007" Костанайская область г.Костанай БИН 070740010976, улица Гоголя, 110,3 тел: 8(705) 425-13-64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция картинг центра под школу бокса расположенного по ул. Гашека 1/ 4 в г.Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция картинг центра под школу бокса расположенного по ул. Гашека 1/ 4 в г.Костанае**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 263 от 16.06.2020 года**

Акт приемки выполненных работ №2
за сентябрь 2020 года
на Сантехнические работы. Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Индивидуальный тепловой пункт									
1	3	**Е11-130301-1402 Изм. и доп. вып. 17 К=3**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773(полиуретановое покрытие "Вектор" расход 0,44 кг/м2)**	м2	1,803	493,46 50,84	5,16 0,81	890 92	9 1	789	64 76	1030
	43833	2204-0704-0701	Эмаль эпоксидная ЭП-773 ГОСТ 23143-83	т	0,0005	1325233				716,82		
2	4	**С121-130801-0606**	**Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная для защиты металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл**	кг	0,79332	2029		1610		1610	129	1738
3	5	**Е11-260101-0901**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	м3 изоляции	0,078	40457,9 25862,2	1776,94 861,44	3156 2017	139 67	1000	1584 379	5119
	5.1	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0021	337008				696,6		
4	6	**С121-110203-0204**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,078	17127		1336		1336	107	1443
			Итого по разделу: 1. Индивидуальный тепловой пункт									9330
			Раздел: 2. Теплоснабжение калорифера									
5	9	**Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	2929,9 781,48	40,85 15,11	5860 1563	82 30	4215	1561 594	8015
	9.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	2	2081				4162		
6	10	**Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	3482,65 927,03	49,02 17,67	10448 2781	147 53	7520	2777 1058	14283
	10.1	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	3	2470				7410		
7	11	**Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	4341,36 1024,54	71,37 25,13	8683 2049	143 50	6491	2057 859	11599
	11.1	2301-1307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	2	3190				6380		
8	12	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	20	89,82 87,88	1,28 0	1796 1758	26 0	13	1722 282	3800
	12.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,2	24				4,8		

9	13	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	35	90,5	1,28	3167	45	47	3014	6676
						87,88	0	3076	0		495	
	13.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,33	24				31,92		
10	14	Е11-130301-1402 Изм. и доп. вып. 17 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773(полиуретановое покрытие "Вектор" расход 0,44 кг/м2)	м2	3,825	493,46	5,16	1888	20	1673	136	2186
						50,84	0,81	194	3		162	
	14.1	2204-0704-0701	Эмаль эпоксидная ЭП-773 ГОСТ 23143-83	т	0,0011	1325233				1520,7		
11	15	С121-130801-0606	Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная для защиты металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл	кг	1,683	2029		3415		3415		3688
											273	
12	16	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,162	40457,9	1776,94	6554	288	2077	3290	10632
						25862,2	861,44	4190	140		788	
	16.1	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0043	337008				1446,78		
13	17	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,162	17127		2775		2775		2997
											222	
			Итого по разделу: 2. Теплоснабжение калорифера									63876
			Раздел: 3. Отопление водяное									
14	18	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	6	485,36	0,57	2912	3	113	2742	6106
						466,01	0,28	2796	2		452	
15	19	С123-051314-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	6	10443		62658		62658		67671
											5013	
16	20	Е11-181101-105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	6	198	0	1188	0	113	1054	2421
						179,22	0	1075	0		179	
17	21	С123-040905-1815	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	287		1722		1722		1860
											138	
18	22	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	14,694	1172,27	16,35	17225	240	6877	9987	29390
						687,92	5,63	10108	83		2177	
19	23	С123-051001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	79	2161		170719		170719		184377
											13658	
20	24	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	12	1680,43	18,85	20165	226	14998	4929	27101
						411,75	7,35	4941	88		2008	
	24.1	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	12	1241				14892		
21	25	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6	4341,36	71,37	26048	428	19473	6172	34798
						1024,54	25,13	6147	151		2578	
	25.1	2301-1307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	6	3190				19140		
22	26	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	50	1043,16	2,09	52158	104	570	50468	110837
						1029,66	0,3	51483	15		8210	
23	27	С123-010701-0108	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	49,2	879		43247		43247		46707
											3460	
24	28	Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	12	1021,43	4,04	12257	49	210	11764	25943
						999,86	0,47	11998	6		1922	
25	29	С123-010701-0109	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009		11,88	737		8756		8756		9456

				м							700	
26	30	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	646	89,82 87,88	1,28 0	58027 56770	828 0	428	55635 9093	122755
	30.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	6,46	24				155,04		
27	31	С123-020502-0505	Угольник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26x26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	20	2015		40300		40300	3224	43524
28	32	С123-020502-0506	Угольник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 32x32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	4	2331		9324		9324	746	10070
29	33	С123-020502-1604	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 26x3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	8	1865		14920		14920	1194	16114
30	35	С123-020502-0906	Тройник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26x26x26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	9	2926		26334		26334	2107	28441
31	38	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	109,78	91		9990		9990	799	10789
32	39	Е11-130301-1402 Изм. и доп. вып. 17 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773(полиуретановое покрытие "Вектор" расход 0,44 кг/м2)	м2	1,764	493,46 50,84	5,16 0,81	870 90	9 1	772	63 75	1008
	39.1	2204-0704-0701	Эмаль эпоксидная ЭП-773 ГОСТ 23143-83	т	0,0005	1325233				701,31		
33	40	С121-130801-0606	Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная для защиты металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл	кг	0,77616	2029		1575		1575	126	1701
34	41	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,099	40457,9 25862,2	1776,94 861,44	4005 2560	176 85	1269	2011 481	6497
	41.1	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0026	337008				884,14		
35	42	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,099	17127		1696		1696	136	1831
			Итого по разделу: 3. Отопление водяное									789397
			Раздел: 4. Отопление воздушное									
36	43	Е11-201701-0101 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	4	10780,26 9213,75	851,2 228,1	43121 36855	3405 912	2861	37012 6411	86544
37	45	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	8	1550,63 1483,14	0 0	12405 11865	0 0	540	8899 1704	23008
38	46	Прайс 13 п.2	Термостат Thermostat VR	шт	4	4187,43		16750		16750	1340	18090
39	47	Прайс 13 п.1	Регулятор скорости Speed Controller	шт	4	33034,17		132137		132137	10571	142708
40	48	С123-040902-3116	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2288		9152		9152	732	9884
41	55	С123-040501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	835		6680		6680	534	7214
42	56	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4,5	1680,43 411,75	18,85 7,35	7562 1853	85 33	5624	1848 753	10163
	56.1	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	4,5	1241				5584,5		
43	57	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	81	1350,89 411,75	18,85 7,35	109422 33352	1527 595	74544	33268 11415	154106
	57.1	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	81	911				73791		

44	58	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	22,5	1942,7 411,75	18,85 7,35	43711 9264	424 165	34022	9241 4236	57188
	58.1	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	22,5	1502				33795		
45	59	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	28,5	2003,86 411,75	18,85 7,35	57110 11735	537 209	44838	11706 5505	74321
	59.1	2301-1306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	28,5	1562				44517		
46	60	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	13,5	2296,37 515,73	34,5 14,28	31001 6962	466 193	23573	7012 3041	41054
	60.1	2301-1306-0106	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	13,5	1729				23341,5		
47	61	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	500	89,82 87,88	1,28 0	44912 43940	641 0	331	43061 7038	95011
	61.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	5	24				120		
48	62	Е11-130301-1402 Изм. и доп. вып. 17 К=3	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773(полиуретановое покрытие "Вектор" расход 0,44 кг/м2)**	м2	14,718	493,46 50,84	5,16 0,81	7263 748	76 12	6439	525 623	8410
	62.1	2204-0704-0701	Эмаль эпоксидная ЭП-773 ГОСТ 23143-83	т	0,0044	1325233				5851,43		
49	63	С121-130801-0606	**Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная для защиты металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл**	кг	6,47592	2029		13140		13140	1051	14191
50	64	Е11-260101-0901	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	м3 изоляции	0,801	40457,9 25862,2	1776,94 861,44	32407 20716	1423 690	10268	16268 3894	52569
	64.1	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0212	337008				7153,5		
51	65	С121-110203-0204	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,801	17127		13719		13719	1097	14816
52	66	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2	18,726	909,94 770,68	1,04 0,52	17039 14432	20 10	2588	11553 2287	30880
	66.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,6066	469				2160,49		
			Итого по разделу: 4. Отопление воздушное									840157
			Раздел: 5. Вентиляция									
53	83	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	0,18	5376,31 1891,89	53,82 21,52	968 341	10 4	618	338 104	1410
	83.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	0,18	3261				586,98		
54	84	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	11,52	5205,47 1732,19	42,77 16,9	59967 19955	493 195	39520	19746 6377	86091
	84.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	11,52	3261				37566,72		
55	85	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	27,12	5523,01 1498,77	42,77 16,9	149784 40647	1160 458	107978	40283 15205	205272
	85.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	27,12	3840				104140,8		
56	86	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,924	5138,24 1127,76	39,87 15,72	35577 7809	276 109	27493	7759 3467	46803

	86.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	6,924	3840				26588,16		
57	89	**Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**5**	**1549,58**	**57,21**	**7748**	**286**	**637**	**6758**	**15666**
						1365,05	**14,13**	**6825**	**71**		**1160**	
58	90	**С123-050306-2003**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 100 мм**	**шт.**	**5**	**3592**		**17960**		**17960**		**19397**
											1437	
59	95	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**5,04**	**5205,47**	**42,77**	**26236**	**216**	**17290**	**8639**	**37665**
						1732,19	**16,9**	**8730**	**85**		**2790**	
	95.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	5,04	3261				16435,44		
60	96	**Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**29,7**	**5523,01**	**42,77**	**164034**	**1270**	**118250**	**44115**	**224800**
						1498,77	**16,9**	**44513**	**502**		**16652**	
	96.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	29,7	3840				114048		
61	97	**Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**13,8**	**5138,24**	**39,87**	**70908**	**550**	**54794**	**15465**	**93282**
						1127,76	**15,72**	**15563**	**217**		**6910**	
	97.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	13,8	3840				52992		
62	100	**Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**5**	**1549,58**	**57,21**	**7748**	**286**	**637**	**6758**	**15666**
						1365,05	**14,13**	**6825**	**71**		**1160**	
63	101	**С123-050306-1903**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 100 мм**	**шт.**	**5**	**2578**		**12890**		**12890**		**13921**
											1031	
64	108	**Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**7,2**	**5376,31**	**53,82**	**38709**	**388**	**24700**	**13501**	**56387**
						1891,89	**21,52**	**13622**	**155**		**4177**	
	108.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	7,2	3261				23479,2		
65	109	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**0,96**	**5205,47**	**42,77**	**4997**	**41**	**3293**	**1646**	**7174**
						1732,19	**16,9**	**1663**	**16**		**531**	
	109.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	0,96	3261				3130,56		
66	110	**Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**10,5**	**5523,01**	**42,77**	**57992**	**449**	**41805**	**15596**	**79475**
						1498,77	**16,9**	**15737**	**177**		**5887**	
	110.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	10,5	3840				40320		
67	114	**Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**2**	**1549,58**	**57,21**	**3099**	**114**	**255**	**2703**	**6267**
						1365,05	**14,13**	**2730**	**28**		**464**	
68	116	**С123-050306-1849**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм**	**шт.**	**2**	**2343**		**4686**		**4686**		**5061**
											375	
69	119	**С123-050301-1802**	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**2,1**	**655**		**1376**		**1376**		**1486**
											110	
70	120	**Е11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,045**	**22568,86**	**1405,73**	**1016**	**63**	**99**	**672**	**1822**
						18958,8	**686,46**	**853**	**31**		**135**	
71	121	**С121-110203-0204**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,045**	**17127**		**771**		**771**		**832**
											62	

72	127	С123-050306-1903	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	4	2578		10312		10312		11137
											825	
73	130	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,59	5205,47	42,77	23893	196	15746	7868	34302
						1732,19	16,9	7951	78		2541	
	130.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	4,59	3261				14967,99		
74	131	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8,085	655		5296		5296		5719
											424	
75	132	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,069	22568,86	1405,73	1557	97	152	1030	2794
						18958,8	686,46	1308	47		207	
76	133	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,069	17127		1182		1182		1276
											95	
77	136	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	7	1549,58	57,21	10847	401	891	9461	21933
						1365,05	14,13	9555	99		1625	
78	138	С123-050306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	7	2343		16401		16401		17713
											1312	
79	141	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	11,16	5376,31	53,82	60000	601	38285	20927	87400
						1891,89	21,52	21113	240		6474	
	141.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	11,16	3261				36392,76		
80	142	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,36	5205,47	42,77	17490	144	11527	5759	25110
						1732,19	16,9	5820	57		1860	
	142.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	3,36	3261				10956,96		
81	143	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21	5523,01	42,77	115983	898	83611	31192	158950
						1498,77	16,9	31474	355		11774	
	143.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	21	3840				80640		
82	144	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,192	22568,86	1405,73	4333	270	423	2867	7776
						18958,8	686,46	3640	132		576	
83	145	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,192	17127		3288		3288		3551
											263	
84	148	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	1549,58	57,21	3099	114	255	2703	6267
						1365,05	14,13	2730	28		464	
85	149	С123-050306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	2343		4686		4686		5061
											375	
86	152	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,08	5376,31	53,82	5806	58	3705	2025	8458
						1891,89	21,52	2043	23		627	
	152.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1,08	3261				3521,88		
87	153	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		4,2	5205,47	42,77	21863	180	14408	7199	31387

				м2		1732,19	16,9	7275	71		2325	
	153.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	4,2	3261				13696,2		
88	154	Е11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,084	22568,86 18958,8	1405,73 686,46	1896 1593	118 58	185	1254 252	3402
89	155	С121-110203-0204	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,084	17127		1439		1439	115	1554
90	158	Е11-200301-0103 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка /диффузор/**	решетка	3	2825,47 2117,75	140,89 48,45	8476 6353	423 145	1700	6369 1188	16033
91	159	С123-050306-2061	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 600 мм /диффузор/**	шт.	3	12177		36531		36531	2922	39453
92	161	С123-050301-1802	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	5,9	655		3865		3865	309	4174
93	162	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	9,9	5376,31 1891,89	53,82 21,52	53225 18730	533 213	33963	18564 5743	77533
	162.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	9,9	3261				32283,9		
94	163	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	6,66	5205,47 1732,19	42,77 16,9	34668 11536	285 113	22847	11416 3687	49771
	163.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	6,66	3261				21718,26		
95	164	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	18,9	5523,01 1498,77	42,77 16,9	104385 28327	808 319	75250	28073 10597	143055
	164.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	18,9	3840				72576		
96	165	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7,8	5138,24 1127,76	39,87 15,72	40078 8797	311 123	30971	8741 3906	52725
	165.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	7,8	3840				29952		
97	166	Е11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,24	22568,86 18958,8	1405,73 686,46	5417 4550	337 165	529	3583 720	9720
98	167	С121-110203-0204	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,24	17127		4110		4110	329	4439
99	170	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	2	1549,58 1365,05	57,21 14,13	3099 2730	114 28	255	2703 464	6267
100	171	С123-050306-1849	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм**	шт.	2	2343		4686		4686	375	5061
101	174	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	1,98	5376,31 1891,89	53,82 21,52	10645 3746	107 43	6793	3713 1149	15507
	174.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1,98	3261				6456,78		

102	175	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция [illegible]ами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,045	22568,86	1405,73	1016	63	99	672	1822
						18958,8	686,46	853	31		135	
103	176	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,045	17127		771		771		832
			Итого по разделу: 5. Вентиляция								62	
												1778659
			ИТОГО:					2522014	23223	1775445	701521	3481419
								723347	8081		257886	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		41 777,00				
			Итого с временными									3 523 195,00
			Зимние удорожания			2,2 %		77 510,00				
			Итого с зимними удорожаниями									3 600 705,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		72 014,00				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 672 719,00
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9									3 305 447,10
			НДС			12 %		396 653,65				
			Итого по акту с НДС									3 702 100,75

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Табын 2007", БИН 070740010976
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жылкышиев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бекколиев С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "DS&V" БИН 050140000110
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Жумекенов Е.Е.
ИИН 570119300044
KZ86VJE00055685, KZ48VJE00055669, KZ64VJE00055693
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО "Институт "Агропромпроект" БИН 981240000725
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шилохвостов Д.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Костанайская область г.Костанай БИН 060140015369, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел: 54-58-50 **Форма 2-В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Табын 2007" Костанайская область г.Костанай БИН 070740010976, улица Гоголя, 110,3 тел: 8(705) 425-13-64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция картинг центра под школу бокса расположенного по ул. Гашека 1/4 в г.Костанае

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция картинг центра под школу бокса расположенного по ул. Гашека 1/4 в г.Костанае

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 263 от 16.06.2020 года

Акт приемки выполненных работ №3
за сентябрь 2020 года
на Сантехнические работы. Водопровод и Канализация

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Водопровод В1,В2									
1	1	**Е11-160301-202 Изм. и доп. вып. 17**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м	5	1767,06	20,83	8835	104	6463	2264	11987
						453,6	8,34	2268	42		888	
	1.1	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	5	1282				6410		
2	2	**Е11-160301-203 Изм. и доп. вып. 17**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	10	2062,52	20,83	20625	208	15881	4527	27164
						453,6	8,34	4536	83		2012	
	2.1	2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	10	1577				15770		
3	3	**Е11-160301-204 Изм. и доп. вып. 17**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	10	2434,33	20,83	24343	208	19599	4527	31180
						453,6	8,34	4536	83		2310	
	3.1	2301-1306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	10	1948				19480		
4	4	**Е11-160301-206 Изм. и доп. вып. 17**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	м	6	3315,14	36,43	19891	219	16175	3515	25278
						582,82	14,94	3497	90		1872	
	4.1	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	6	2678				16068		
5	5	**Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	50	4450,31	48,35	222515	2417	185161	35203	278336
						698,75	19,69	34937	984		20617	
	5.1	2301-1306-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	50	3674				183700		
6	6	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	159	87,23	1,25	13869	198	105	13295	29337
						85,32	0	13566	0		2173	
	6.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,59	24				38,16		
7	7	**Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	м	230	87,9	1,25	20217	286	307	19231	42604
						85,32	0	19624	0		3156	
	7.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	8,74	24				209,76		
8	8	**С123-040501-0213**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**		5	835		4175		4175		4509

				шт.							334	
9	9	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для в[illegible] пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		4	1036		4144		4144		4476
				шт.							332	
10	10	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		2	1436		2872		2872		3102
				шт.							230	
11	11	С123-040501-0216	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005		2	2217		4434		4434		4789
				шт.							355	
12	15	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		15	102,14	2,44	1532	37	819	469	2162
				м2		45,08	0,27	676	4		160	
	15.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0014	559069				754,74		
13	16	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ПФ-133/		15	180,7	3,44	2711	52	1868	551	3522
				м2		52,7	0,54	790	8		261	
14	17	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		12,66	537		6798		6798		7342
			Пожарный кран	кг							544	
15	36	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка		3	5008,39	118,5	15025	356	11035	3680	20202
				кран		1211,4	40,38	3634	121		1496	
16	37	С123-030103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008		60	733		43980		43980		47498
				м							3518	
17	38	С123-040702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005		3	8196		24588		24588		26555
				шт.							1967	
18	39	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише		3	964,43	16,35	2893	49	63	2743	6087
				шт.		926,99	5,92	2781	18		451	
19	40	С123-080307-0108	Шкаф пожарный ШПК-315 ВОБ/ВОК		3	22456		67368		67368		72757
				шт.							5389	
20	41	С123-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005		22	8834		194348		194348		209896
				шт.							15548	
21	42	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		50	629,58	68,58	31479	3429	13301	12488	47484
				м трубопровода		294,98	33,65	14749	1683		3517	
22	43	С121-110403-0220	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77		55	631		34705		34705		37481
				м							2776	
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1,В2									943748
			Раздел: 2. Водопровод Т3,Т4									
23	44	Е11-160301-202 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм		10	1767,06	20,83	17671	208	12926	4527	23973
				м		453,6	8,34	4536	83		1776	
	44.1	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	10	1282				12820		
24	45	Е11-160301-203 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм		10	2062,52	20,83	20625	208	15881	4527	27164
				м		453,6	8,34	4536	83		2012	
	45.1	2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	10	1577				15770		
25	46	Е11-160301-204 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм		20	2434,33	20,83	48687	417	39198	9054	62360
				м		453,6	8,34	9072	167		4619	
	46.1	2301-1306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	20	1948				38960		
26	48	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		10	835		8350		8350		9018
				шт.							668	

	49	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1036		3108		3108	249	3357
28	50	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1436		7180		7180	574	7754
29	52	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,97	537		1595		1595	128	1722
			Итого по разделу: 2. Водопровод Т3,Т4									135348
			Раздел: 3. Канализация К1									
30	60	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	820,17 816,43	1,39 0,46	8202 8164	14 5	24	8006 1297	17504
	60.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,039	24				0,94		
31	61	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20	791,65 782,88	3,38 1,06	15833 15658	68 21	108	15365 2496	33694
	61.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,314	24				7,54		
32	62	С123-010506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	9,98	254		2535		2535	203	2738
33	63	С123-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	19,96	1077		21497		21497	1720	23217
34	64	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	5	545		2725		2725	218	2943
35	66	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	3	131		393		393	31	424
36	67	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	2	466		932		932	75	1007
37	68	С123-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	2	436		872		872	70	942
38	71	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	4	84		336		336	27	363
39	73	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	67		134		134	11	145
40	86	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,69825	102,14 45,08	2,44 0,27	173 77	4 0	93	53 18	245
	86.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	559069				85,45		
41	87	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,69825	157,51 52,7	3,44 0,54	267 89	6 1	172	62 26	356
42	88	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	0,9	629,58 294,98	68,58 33,65	567 265	62 30	239	225 63	855
43	89	С121-110403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	0,99	1589		1573		1573	126	1699
44	90	Е11-170101-112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	5	1358,91 1063,34	74,21 36,83	6795 5317	371 184	1107	5391 975	13160
45	91	С123-030102-2201	Трап полиэтиленовый Д-100мм	комплект	5	16146		80730		80730	6458	87188
			Итого по разделу: 3. Канализация К1									186480
			ИТОГО:					1022127 153308	8916 3689	859897	149703 93746	1265576
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		

			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		15 187,00			
			Итого с временными								1 280 764,00
			Зимние удорожания			2,2 %		28 177,00			
			Итого с зимними удорожаниями								1 308 941,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		26 179,00			
			Итого с непредвиденными работами и затратами								1 335 120,00
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9								1 201 608,00
			НДС			12 %		144 192,96			
			Итого по акту с НДС								1 345 800,96

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Табын 2007" БИН 070740010976

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жылкышиев М.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бекмашев С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "DS&V" БИН 050140000110

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора **Жумекенов Е.Е.**

ИИН 570119300044

KZ86VJE00055685, KZ48VJE00055690, KZ64VJE00055693

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата эксперта)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО "Институт "Агропромпроект" БИН 981240000725

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шилохвостов Д.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Костанайская область г.Костанай БИН 060140015369, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел: 54-58-50 **Форма 2-В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Табын 2007" Костанайская область г.Костанай БИН 070740010976, улица Гоголя, 110,3 тел: 8(705) 425-13-64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция картинг центра под школу бокса расположенного по ул. Гашека 1/ 4 в г.Костанае

Объект : Реконструкция картинг центра под школу бокса расположенного по ул. Гашека 1/ 4 в г.Костанае

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 263 от 16.06.2020 года

Акт приемки выполненных работ №4
за сентябрь 2020 года
на Силовое электрооборудование и электроосвещение

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Электроосвещение									
1	53	Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	6	2165,88 573,18	664,56 480,04	12995 3439	3987 2880	5569	4550 1404	18949
2	54	С123-070101-0340	Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82	шт.	6	1409		8454		8454	676	9130
3	55	Ц13-080305-0302 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	2	2551 740,94	881,92 637,21	5102 1482	1764 1274	1856	1985 567	7653
4	56	С123-070101-0248	Светильники подвесные, тип НСП15С-500-102 У3 ГОСТ 17677-82 /Светильник для саун НПБ-400-60/	шт.	2	5473		10946		10946	876	11822
5	57	Ц13-080305-0403 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	5	3457,53 2041,08	1213,5 773,85	17288 10205	6067 3869	1015	10134 2194	29615
6	58	С123-070102-1405	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2х18 LRS/U (4561) ГОСТ 17677-82 /Светильник светодиодный LRS/U-4x9 /	шт.	2	6574		13148		13148	1052	14200
7	59	С123-070102-1401	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LRS/A (4560) ГОСТ 17677-82 /Светильник светодиодный LRS/A-4x9/	шт.	3	4235		12705		12705	1016	13721
8	60	Ц13-080305-0402 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	3	2463,18 1384,02	876,2 565,01	7390 4152	2629 1695	609	4210 928	12527
9	61	С123-070102-1401	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х9 LRS/A (4560) ГОСТ 17677-82	шт.	3	4235		12705		12705	1016	13721
10	62	Ц13-080305-0404 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 6. Установка отдельно на штырях	шт.	6	5374,22 2935,8	2235,47 1380,78	32245 17615	13413 8285	1218	18648 4071	54964
11	63	Прайс 16 п.1	Светильник светодиодный мощн.70 Вт, IP20, OPL/S-70 ECO LED	шт	6	34300,89		205805		205805	16464	222270
12	64	Ц13-080305-0402 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	8	2463,18 1384,02	876,2 565,01	19705 11072	7010 4520	1624	11226 2475	33406
13	65	С123-070106-0842	Светильник офисный светодиодный потолочный типа GALAD ДПО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014		3	15222		45666		45666		49319

				шт.							3653	
	66	С123-070102-0118	Светильники для люминесцентных ламп, тип Л[illegible]-2х18-002 ГОСТ 17677-82 / светодиодный ДСП-2х18 ВОХ/		3	3516		10548		10548		11392
				шт.							844	
15	67	С123-070102-0118	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х18-002 ГОСТ 17677-82 /светодиодный ДСП-2х9 ВОХ/		2	3516		7032		7032		7595
				шт.							563	
16	68	Ц13-080305-0402 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях(прожектор)		4	2463,18	876,2	9853	3505	812	5613	16703
				шт		1384,02	565,01	5536	2260		1237	
17	69	С123-070103-0226	Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 ГОСТ Р 54350-2015 /Прожектор светодиодный 100Вт, IP65, SKAT-100/		4	5907		23628		23628		25518
				шт.							1890	
18	70	Ц13-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования		3	1357,75	140,83	4073	422	212	2555	7159
				шт.		1146,36	36,6	3439	110		530	
19	71	С123-080304-0111	Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 /Световой указатель "Выход" аварийный на 1,5 часа, 3Вт, IP30, 220В, REXANT/		3	1757		5271		5271		5693
				шт.							422	
			Итого по разделу: 2. Электроосвещение									565357
			ИТОГО:					464559	38797	368823	58921	565357
								56940	24893		41878	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		6 784,00				
			Итого с временными									572 142,00
			Зимние удорожания			2,2 %		12 587,00				
			Итого с зимними удорожаниями									584 729,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11 695,00				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									596 424,00
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9									536 781,60
			НДС			12 %		64 413,79				
			Итого по акту с НДС									601 195,39

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Табын 2007" БИН 070740010976
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жылкышиев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бекканов С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "DS&V" БИН 050140000110
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Жумекенов Е.Е.

ИИН 570119300044
KZ86VJE00055685, KZ48VJE00055690, KZ64VJE00055693
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО "Институт "Агропромпроект" БИН 981240000725
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шилохвостов Д.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Костанайская область г.Костанай БИН 060140015369, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел: 54-58-50** **Форма 2-В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Табын 2007" Костанайская область г.Костанай БИН 070740010976, улица Гоголя, 110,3 тел: 8(705) 425-13-64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция картинг центра под школу бокса расположенного по ул. Гашека 1/ 4 в г.Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция картинг центра под школу бокса расположенного по ул. Гашека 1/ 4 в г.Костанае**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 263** от **16.06.2020 года**

Акт приемки выполненных работ №6
за сентябрь 2020 года
на Тепломеханическая часть ТМ

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	**Е11-180101-0207 Изм. и доп. вып. 17**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**1**	**91018,12**	**13456,13**	**91018**	**13456**	**17436**	**64189**	**167624**
						60125,63	**5373,61**	**60126**	**5374**		**12417**	
2	2	**Прайс 18 п.1**	**Котел отопительный водогрейный на газообразном топливе Rex 25 Q-250 кВт, ICI Caldaie**	**к-т**	**1**	**1761964,29**		**1761964**				**1761964**
			Отпускная цена							**1761964**		
			Сметная стоимость оборудования			1761964		1761964				
								1761964				
3	3	**Е11-190201-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 10 м3/ч. Установка**	**устройство**	**1**	**11169,8**	**56,51**	**11170**	**57**	**50**	**10870**	**23803**
						11063,68	**27,73**	**11064**	**28**		**1763**	
4	4	**Прайс 17 п.2**	**Газовая горелка производительностью 80-410 кВт, TBG 35 MC**	**к-т**	**1**	**1252124,11**		**1252124**				**1252124**
			Отпускная цена							**1252124**		
			Сметная стоимость оборудования			1252124		1252124				
								1252124				
5	5	**Е11-180501-0101**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**4**	**21355,72**	**447,71**	**85423**	**1791**	**15022**	**67789**	**165469**
						17152,59	**140,57**	**68610**	**562**		**12257**	
6	6	**Прайс 17 п.4**	**Насос IL 32/150-2,2/2, мощ.2,2кВт. Wilo**	**шт**	**2**	**257517,86**		**515036**				**515036**
			Отпускная цена							**515036**		
			Сметная стоимость оборудования			257518		515036				
								515036				
7	7	**Прайс 17 п.5**	**Станция подпитки HWJ 202-EM-2, мощ.0,55кВт. Wilo**	**шт**	**2**	**105988,93**		**211978**				**211978**
			Отпускная цена							**211978**		
			Сметная стоимость оборудования			105989		211978				
								211978				

8	8	Е11-180401-0106 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка		2	11554,68	812,27	23109	1625	178	21475	48151
				бак		10653,61	303,01	21307	606		3567	
9	9	Прайс17 п.6	Расширительный бак мембранного типа емк. 500л, WRV		2	191557,14		383114				383114
				шт						383114		
			Отпускная цена			191557		383114				
			Сметная стоимость оборудования					*383114*				
10	10	Е11-180201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка		1	31640,36	2032,64	31640	2033	11927	18045	53650
				водоподогреватель		17680,36	732,6	17680	733		3975	
11	11	Прайс 17 п.7	Автоматизированная водоподогревательная установка DA LOGEX/M/S/E, EuroAcque		1	275363,39		275363				275363
				шт						275363		
			Отпускная цена			275363		275363				
			Сметная стоимость оборудования					*275363*				
12	12	Е11-170701-0103 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	Баки металлические для воды массой 1 т. Установка		1	39850,49	4518,33	39850	4518	1418	34869	80697
				бак		33914,6	1666,33	33915	1666		5978	
13	13	С123-030201-0101	Емкость из полипропилена цилиндрическая, V=1 м3		1	167392		167392		167392		180783
				шт.							13391	
14	14	Е11-160601-0303	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка		2	4500,59	90,48	9001	181	3912	4864	14975
				шт.		2454,14	27,73	4908	55		1109	
15	15	Прайс 17 п.3	Клапан взрывной ПГВУ 091-80 ОСТ 108.812.03-82 исп.1 Диам.250 мм		2	18703,93		37408				37408
				шт						37408		
			Отпускная цена			18704		37408				
			Сметная стоимость оборудования					*37408*				
16	16	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		4	4131,14	296,87	16525	1187	2086	13226	32131
				шт.		3312,69	61,39	13251	246		2380	
17	17	С123-040902-1701	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005		2	10118		20236		20236		21855
				шт.							1619	
18	18	С123-040902-1702	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005		2	12594		25188		25188		27203
				шт.							2015	
19	19	Е11-160601-0303	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка		2	4500,59	90,48	9001	181	3912	4864	14975
				шт.		2454,14	27,73	4908	55		1109	
20	20	С123-041001-3304	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015 /клапан предохранительный пружинный 17с6нж (2 шт сущ.)/		2	40244		80488		80488		86927
				шт.							6439	
21	21	Е11-181001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка		1	2722,09	513,71	2722	514	58	2233	5351
				фильтр		2150,67	127,72	2151	128		396	
22	22	С123-041013-0409	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	64047		64047		64047		69171
				шт.							5124	
23	23	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		9	2269,01	98,19	20421	884	2681	16642	40028
				шт.		1872,94	13,86	16856	125		2965	
24	24	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		4	2297,27	126,44	9189	506	1192	7451	17971

				шт.		1872,94	27,73	7492	111		1331	
25	25	С123-040902-1710	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 /3 шт сущ./**	шт.	4	4912		19648		19648		21220
26	26	С123-041001-0601	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п2, для воды и пара PN 25, DN 25 ГОСТ 33423-2015 /1 шт сущ./**	шт.	1	9714		9714		9714	1572	10491
27	27	С123-040902-1711	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 /2 шт сущ./**	шт.	2	5223		10446		10446	777	11282
28	28	С123-041001-0601	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п2, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 33423-2015 /1 шт сущ./**	шт.	1	9714		9714		9714	836	10491
29	29	С123-040501-0223	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 /2 шт сущ./**	шт.	4	1436		5744		5744	777	6204
30	30	С123-040501-0225	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 /1 шт сущ./**	шт.	1	2918		2918		2918	460	3151
31	31	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	5328,65	71,37	53287	714	42327	233	68659
	31.1	2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	10	1024,54 4170	25,13	10245	251 41700		10287 5086	
32	32	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	3482,65	49,02	34827	490	25066	9258	47611
	32.1	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	10	927,03 2470	17,67	9270	177 24700		3527	
33	33	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	1560,08	40,85	31202	817	14755	15613	50560
	33.1	2301-1307-0103	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм	м	20	781,48 713	15,11	15630	302 14260		3745	
34	34	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	1350,89	18,85	10807	151	7362	3286	15220
	34.1	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	8	411,75 911	7,35	3294	59 7288		1127	
35	35	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	28	89,82	1,28	2515	36	19	2411	5321
	35.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,28	87,88 24	0	2461	0 6,72		394	
36	36	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	20	90,5	1,28	1810	26	27	1722	3815
	36.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,76	87,88 24	0	1758	0 18,24		283	
37	37	Е11-130301-1402 Изм. и доп. вып. 17 К=3	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773(полиуретановое покрытие "Вектор" расход 0,44 кг/м2)**	м2	10	493,46	5,16	4935	52	4375	356	5714
	37.1	2204-0704-0701	Эмаль эпоксидная ЭП-773 ГОСТ 23143-83	т	0,003	50,84 1325233	0,81	508	8 3975,7		423	
38	38	С121-130801-0606	**Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная для защиты металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл**	кг	4,4	2029		8928		8928		9642
39	39	Е11-260101-0901	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**		0,8	40457,9	1776,94	32366	1422	10255	714 16248	52503

				м3 изоляции		25862,2	861,44	20690	689		3889	
	39.1	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0212	337008				7144,57		
40	40	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,8	17127		13702		13702	1096	14798
41	41	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	9	2514,57 316,79	0 0	22631 2851	0 0	19780	2794 2034	27459
	41.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	9	2179				19611		
42	42	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	481,15 416,05	0 0	1925 1664	0 0	260	1631 284	3840
43	43	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1715		6860		6860	549	7409
44	44	Ц13-120901-0201	Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования	шт.	9	1425,42 1386,38	37,85 0,19	12829 12477	341 2	11	7612 1635	22076
45	45	Ц13-120901-0103 Изм. и доп. вып. 17	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	6530,03 4159,14	301,58 113,27	26120 16637	1206 453	8277	10425 2924	39468
46	46	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж (газоходы, шибер)	т конструкций	0,04314	109663,68 93774,5	7375,55 439,58	4731 4045	318 19	367	2804 603	8138
47	47	С121-060501-0101	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/(газоходы)	т	0,04314	750716		32386		32386	2591	34977
48	48	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,67412	26290,18 12124,8	11901,14 3343,19	17723 8174	8023 2254	1526	7195 1993	26911
49	49	С121-060505-0101	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м до 50 кг	т	0,67412	528119		356016		356016	28481	384497
50	50	Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 17 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	5,5	898,22 50,1	5,16 0,81	4940 276	28 4	4636	193 411	5544
	50.1	2204-0702-0107	Эмаль термостойкая КО-811 СТ РК 3262-2018	т	0,0031	1364435				4277,5		
51	51	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляции матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,3	40457,9 25862,2	1776,94 861,44	12137 7759	533 258	3846	6093 1458	19689
	51.1	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,008	337008				2679,21		
52	52	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,3	34206		10262		10262	821	11083
53	53	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	8	2390,48 2037,69	164,77 14,54	19124 16302	1318 116	1504	12478 2528	34130
54	54	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03168	343223		10873		10873	870	11743

55	55	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	8	14712,97 1036,42	49,33 18,31	117704 8291	395 146	109018	8269 10078	136051
	55.1	2301-1306-0602	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	7,984	13490				107704,16		
			Итого по разделу:									6597458
			ИТОГО:					6052231	42801	1167845	385192	6597458
								404600	14427	4436987	160034	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							4436987		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		25 926,00				
			Итого с временными									6 623 384,00
			Зимние удорожания			2,2 %		48 101,00				
			Итого с зимними удорожаниями									6 671 485,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		44 690,00				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 716 175,00
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9									6 044 557,50
			НДС			12 %		725 346,90				
			Итого по акту с НДС									6 769 904,40

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Табын 2007" БИН 070740010976
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жылкышиев М.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "DS&V" БИН 050140000710
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора _____ **Жумкенов Е.Е.**
ИИН 570119300044
KZ86VJE00055685, KZ48VJE00055690, KZ64VJE00055693
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ Бекмаганов С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО "Институт "Агропромпроект" БИН 981240000725
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шилохвостов Д.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Костанайская область г.Костанай БИН 060140015369, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел: 54-58-50** **Форма 2-В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Табын 2007" Костанайская область г.Костанай БИН 070740010976, улица Гоголя, 110,3 тел: 8(705) 425-13-64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция картинг центра под школу бокса расположенного по ул. Гашека 1/ 4 в г.Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция картинг центра под школу бокса расположенного по ул. Гашека 1/ 4 в г.Костанае**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 263 от 16.06.2020 года**

Акт приемки выполненных работ №7
за сентябрь 2020 года
на Технологическое оборудование

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	8	Прайс 14 п.11	Груша боксерская с системой крепления Н- 87см, D- 55см, вес 55-70кг (поставка заказчика)	шт	3	24776,79		0		74330		74330
2	9	Прайс 15 п.9	Комплект оборудования инфракрасной кабины площадью 8,5м2, N=3 кВт, S.Compania (поставка заказчика)	к-т	2	1473750		0		2947500		2947500
3	10	Прайс 14 п.9	Мешок боксерский с системой крепления D- 35см, Н- 110см, вес 30-40кг (поставка заказчика)	шт	3	25357,14		0		76071		76071
4	11	Прайс 14 п.8	Мешок боксерский «Силуэт» с системой крепления D-40см, Н-180см, вес 55-65кг, Код вз 04052203 (поставка заказчика)	шт	3	23214,29		0		69643		69643
5	12	Прайс 14 п.11	Груша боксерская с системой крепления Н- 85см, в- 65см, вес 60-75кг, № 8 (поставка заказчика)	шт	3	24776,79		0		74330		74330
6	13	Прайс 14 п.12	Груша боксерская с системой крепления Н- 98см, D- 65см, масса 50-60кг, № 6 (поставка заказчика)	шт	3	34375		0		103125		103125
7	14	Прайс 14 п.13	Груша боксерская с системой крепления 98х55, вес 40-50кг, №5 (поставка заказчика)	шт	3	28571,43		0		85714		85714
8	15	Прайс 14 п.14	Подушка настенная рельефная, 86х40х19см с системой крепления (поставка заказчика)	шт	3	40178,57		0		120536		120536
9	16	Прайс 14 п.15	Подушка настенная полукруглая, 90х40х30см с системой крепления (поставка заказчика)	шт	3	22321,43		0		66964		66964
10	17	Прайс 14 п.16	Подушка настенная апперкотная полукруглая, 95х42х31см, с системой крепления (поставка заказчика)	шт	3	41517,86		0		124554		124554
11	18	Прайс 14 п.17	Подушка настенная апперкотная плоская, 85х42х30см, с системой крепления (поставка заказчика)	шт	3	40178,57		0		120536		120536

12	19	Прайс 14 п.18	Вешалка 2х рожк. настенная (поставка заказчика)	шт	27	982,14		0		26518		26518
13	20	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 (поставка заказчика)	шт	15	5433		0		81495		81495
14	21	Прайс 14 п.20	Платформа с пневмогрушами « Спид-Бег», с винтовой регулировкой высоты (поставка заказчика)	к-т	2	37767,86		0		75536		75536
15	22	Прайс 14 п.21	Группа пневматическая на растяжках с креплением пол-потолок, D -20см, Арт. 4223U EVERLAST RUS (поставка заказчика)	к-т	4	14285,71		0		57143		57143
16	23	Прайс 15 п.23	Шведская стенка с перекладинами (турник),810х250х2800Н (поставка заказчика)	шт	14	28392,86		0		397500		397500
17	24	Прайс 15 п.24	Тренажер «Кроссовер», 3500х710х2270, АМА 6614 (поставка заказчика)	к-т	1	525000		0		525000		525000
18	25	Прайс 14 п.24	Беговая дорожка, N= 2.5 кВт 1505х738х1240, ONLITOP-mini3 (поставка заказчика)	шт	4	129464,29		0		517857		517857
19	26	Прайс 15 п.26	Велотренажер магнитный, 800х490х1220, Royal Fitness DP-в 038 (поставка заказчика)	шт	4	105000		0		420000		420000
20	27	Прайс 15 п.27	Гиперэкстензия горизонтальная, 1220х640х820 (поставка заказчика)	шт.	1	82232,14		0		82232		82232
21	28	Прайс 15 п.28	Гиперэкстензия наклонная, для спины 1100х730х840, АМА 6639 (поставка заказчика)	шт	1	34196,43		0		34196		34196
22	35	Прайс 14 п.36	Манекен для бокса «Силуэт», левый, Н= 180см, вес50-60кг, с системой крепления (поставка заказчика)	шт	1	45535,71		0		45536		45536
23	36	Прайс 14 п.37	Манекен для бокса «Силуэт», правый, Н= 180см, вес50-60кг, с системой крепления (поставка заказчика)	к-т	1	45535,71		0		45536		45536
24	42	Прайс 14 п.43	Мат гимнастический 2х1м, в=4см (поставка заказчика)	шт	4	14285,71		0		57143		57143
25	46	Прайс 15 п.48	Зеркало настенное, h=1500 (поставка заказчика)	м2	12	10178,57		0		122143		122143
26	47	Прайс 15 б.н.	Перчатки боксерские красные, 10 унций (поставка заказчика)	пара	15	6339,29		0		95089		95089
27	48	Прайс 15 б.н.	Перчатки боксерские синие, 10 унций (поставка заказчика)	пара	15	6339,29		0		95089		95089
28	49	Прайс 15 б.н.	Перчатки боксерские красные, 12 унций (поставка заказчика)	пара	15	7678,57		0		115179		115179
29	50	Прайс 15 б.н.	Перчатки боксерские синие, 12 унций (поставка заказчика)	пара	15	7678,57		0		115179		115179
30	51	Прайс 15 б.н.	Перчатки снарядные (пингарты), разных размеров (поставка заказчика)	пара	60	3839,29		0		230357		230357
31	52	Прайс 14 п.50	Шлем боксерский красный (поставка заказчика)	шт	30	8705,36		0		261161		261161
32	53	Прайс 14 п.51	Шлем боксерский синий (поставка заказчика)	шт	30	8705,36		0		261161		261161
33	54	Прайс 14 п.52	Мяч медицинбол, вес 3кг, Aerofit (поставка заказчика)	шт	4	4330,36		0		17321		17321
34	55	Прайс 15 б.н.	Мяч медицинбол, вес 5кг, Aerofit (поставка заказчика)	шт	4	6339,29		0		25357		25357
35	56	Прайс 15 б.н.	Мяч медицинбол, вес 6кг, Aerofit (поставка заказчика)	шт	4	6964,29		0		27857		27857
36	57	Прайс 15 б.н.	Мяч медицинбол, вес 8кг, Aerofit (поставка заказчика)	шт	4	8839,29		0		35357		35357

37	58	Прайс 14 п.56	Стол обеденный, 800x800 (поставка заказчика)	шт	6	10714,29		0			64286
									64286		
38	59	Прайс 14 п.57	Стол круглый (стойка) Д 800 (поставка заказчика)	шт	3	25446,43		0			76339
									76339		
39	60	Прайс 14 п.58	Стол медсестры 1но тумб. 1200x600x150 (поставка заказчика)	шт	1	15714,29		0			15714
									15714		
40	61	Прайс 15 п.52	Стеллаж, 5 полок 1000x500x2000, Мод 712 (поставка заказчика)	шт	7	26339,29		0			184375
									184375		
41	62	Прайс 14 п.60	Шкаф уборочного инвентаря, 600x500x1656 (поставка заказчика)	шт	3	25357,14		0			76071
									76071		
42	63	Прайс 14 п.61	Шкаф для документов,760x540x1940, Boss 2 (поставка заказчика)	шт	9	20214,29		0			181929
									181929		
43	64	Прайс 14 п.62	Шкаф для одежды, 760x540x1940, Boss 2 (поставка заказчика)	шт	4	20214,29		0			80857
									80857		
44	65	Прайс 14 п.63	Вешалка- стойка, Мод. 11 (поставка заказчика)	шт	1	5982,14		0			5982
									5982		
45	66	Прайс 14 п.64	Тумбочка, Т 99-03 (поставка заказчика)	шт	1	4866,07		0			4866
									4866		
46	67	Прайс 14 п.65	Табурет, ТК 91-01 (поставка заказчика)	шт	14	4866,07		0			68125
									68125		
47	68	Прайс 15 п.59	Вешалка гардеробная на 24 крючка, Мод. 14 (поставка заказчика)	шт	5	18928,57		0			94643
									94643		
48	69	Прайс 14 п.67	Стул п/м, СП 92-03 (поставка заказчика)	шт	44	4151,79		0			182679
									182679		
49	70	Прайс 15 п.61	Банкетка со спинкой 1500x450x800, Мод.341 (поставка заказчика)	шт	2	16964,29		0			33929
									33929		
50	71	Прайс 15 п.62	Кушетка медицинская, 2000x600x575, МО 302 (поставка заказчика)	шт	1	18660,71		0			18661
									18661		
51	72	Прайс 14 п.70	Кушетка массажная, МО 301 (поставка заказчика)	шт	1	36607,14		0			36607
									36607		
52	73	Прайс 15 п.64	Ширма 2х секционная (поставка заказчика)	шт	1	17410,71		0			17411
									17411		
53	74	Прайс 14 п.72	Столик процедурный 595x450x910 (поставка заказчика)	шт.	1	16250		0			16250
									16250		
54	75	Прайс 15 п.66	Шкаф медицинский, 550x420x1800, Мод. 471 (поставка заказчика)	шт	1	28928,57		0			28929
									28929		
55	76	Прайс 14 п.74	Ростомер, 530x300x2150 (поставка заказчика)	шт	1	9907,14		0			9907
									9907		
56	77	Прайс 14 п.75	Весы медицинские, 510x400, ВЭМ-150 (Масса- К) (поставка заказчика)	шт	1	73526,79		0			73527
									73527		
57	78	Прайс 14 п.76	Холодильник бытовой, 160л 0,1кВт, Бирюса (поставка заказчика)	шт	1	84821,43		0			84821
									84821		
58	79	Ц13-340108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	12380,29	0	12380	0	10	7546	21520
						12370	0	12370	0		1594	
59	80	Прайс 15 п.70	Облучатель медицинский, 0,1кВт, ОБН-150 (поставка заказчика)	шт	1	9196,43		0			9196
									9196		
60	81	Прайс 15 п.71	Телевизор, диагональ 108см, N=0,1кВт (поставка заказчика)	шт	1	161517,86		0			161518
									161518		
61	82	Прайс 15 п.72	Шкаф гардеробный, 1017x521x1871, ДД 33.3 (поставка заказчика)	шт	2	57410,71		0			114821
									114821		
62	83	Прайс 14 п.80	Шкаф гардеробный со скамьей 1017-521x1871, ДД 33.3 (поставка заказчика)	шт	24	82142,86		0			1971429
									1971429		

63	84	Прайс 14 п.81	Шкаф гардеробный со скамьей 677x521x1871, ДД 33.3 (поставка заказчика)	шт	3	68571,43		0			205714
									205714		
			Итого по разделу: 13. КНС								11470351
			ИТОГО:					11461211	0	10	7546	11470351
								12370	0	11448831	1594	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							11448831		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							11448831		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		258,00				11 470 609,00
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,2 %		479,00				11 471 088,00
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		445,00				11 471 533,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 324 379,70
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9									
			НДС			12 %		1 238 925,56				11 563 305,26
			Итого по акту с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Табын 2007" БИН 070740010976

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жылкышиев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Бекмаанов Е.Б.

расписки верно.

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "DS&V" БИН 050140000112

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Жумекенов Е.Е.

ИИН 570119300044

KZ86VJE00055685, KZ48VJE00055690, KZ64VJE00055693

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО "Институт "Агропромпроект" БИН 981240000725

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шилохвостов Д.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Костанайская область г.Костанай БИН 060140015369, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел: 54-58-50 Форма 2-В

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Табын 2007" Костанайская область г.Костанай БИН 070740010976, улица Гоголя, 110,3 тел: 8(705) 425-13-64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция картинг центра под школу бокса расположенного по ул. Гашека 1/ 4 в г.Костанае

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция картинг центра под школу бокса расположенного по ул. Гашека 1/ 4 в г.Костанае

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 263 от 16.06.2020 года

Акт приемки выполненных работ №8
за сентябрь 2020 года
на Наружное электроснабжение

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Кабельная линия 0,4кВ									
1	1	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений		8,82	1675,52	0	14778	0	0	10640	27452
				м3		1675,52	0	14778	0		2033	
2	2	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2группы		8,82	873,83	0	7707	0	0	5549	14317
				м3		873,83	0	7707	0		1061	
3	3	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее		49	486,95	406,19	23860	19903	0	8602	35060
				м		80,76	163,07	3957	7991		2597	
4	4	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг		55	379,16	170,91	20854	9400	2570	8557	31763
				м		161,52	54,56	8884	3001		2353	
5	5	С123-060137-0731	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,0561	1436977		80614		80614		87064
				км							6449	
6	6	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг		104	747,43	422,36	77733	43926	14209	24720	110649
				м		188,44	141,69	19598	14736		8196	
7	7	С123-060137-0301	Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,10608	218019		23127		23127		24978
				км							1850	
8	8	Ц13-080201-2502 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования		2	26180,97	19395,09	52362	38790	112	19625	77746
				шт.		6730	6898,32	13460	13797		5759	
9	9	С123-061703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КвТп-4-70/120-СЛ-пб ГОСТ 13781.0-86 /1КвТп-4-50/150 ВЛ-М/		2	12570		25140		25140		27151
				шт.							2011	

10	10	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,049	28488,38	19517,18	1396	956	0	400	1940
						8971,2	4410.67	440	216		144	
11	11	С121-130809-1301	Лента К226 /Лента сигнальная ЛСЭ/	100 м	0,49	1755		860		860		929
											69	
			Итого по разделу: 1. Кабельная линия 0,4кВ									439049
			Раздел: 2. Комплектная трансформаторная подстанция									
12	12	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1	11714,39	6734,39	11714	6734	1470	5513	18605
						3510	3380,9	3510	3381		1378	
13	13	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1	36460,52	9202.09	36461	9202	10657	15894	56543
						16601,2	3265,88	16601	3266		4188	
14	14	5108-0102-0504 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	672144		672144				672144
										672144		
			Отпускная цена			672144		672144				
			Сметная стоимость оборудования					*672144*				
15	15	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	685149		685149				685149
										685149		
			Отпускная цена			685149		685149				
			Сметная стоимость оборудования					*685149*				
16	16	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	12,6	1675,52	0	21112	0	0	15200	39217
						1675,52	0	21112	0		2905	
17	17	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,6	873,83	0	11010	0	0	7927	20453
						873,83	0	11010	0		1515	
18	18	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	4869,5	188.61	38956	1509	28066	7112	49754
						1172,7	62,09	9382	497		3685	
19	19	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	76	477,96	17,47	36325	1328	19153	11658	51822
						208,48	4,58	15844	348		3839	
20	20	С121-040406-0107	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013	шт.	2	19173		38346		38346		41414
											3068	
21	21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04375	232893		10189		10189		11004
											815	
22	22	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00183	267007		489		489		528
											39	
23	23	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03244	262504		8516		8516		9197
											681	
24	24	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	633851		697		697		753
											56	
25	25	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,0053	247607		1312		1312		1417

				т							105	
26	26	С121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85		0,1034	25993		2688		2688		2903
				т							215	
27	27	С121-010201-0403	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм		0,31	2655		823		823		889
				м3							66	
28	28	С121-010401-0101	Песок природный		0,42	1516		637		637		688
				м3							51	
29	29	У86-010602-0303	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м		6,75	126656	574	854928	3875	711221	128096	1061666
				секция		20716	138	139833	932		78642	
30	30	У86-010605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м		1	133589	1083	133589	1083	110461	20339	166242
				шт.		22045	305	22045	305		12314	
			Итого по разделу: 2. Комплектная трансформаторная подстанция									2890388
			Раздел: 3. Установка реклоузера ПСС-10 разъединителя на опоре (1 шт)									
31	31	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		1	7342,07	3120,13	7342	3120	642	4114	12373
				опора		3580,2	1562,7	3580	1563		917	
32	32	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		1	52985		52985		52985		57224
				шт.							4239	
33	33	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудовании		1	26090,99	6512	26091	6512	2081	14481	43818
				шкаф		17498	2614,4	17498	2614		3246	
34	34	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования		0,0285	709812,61	17093	20230	487	17748	1553	23525
				т		69992	5686,32	1995	162		1743	
35	35	Прайс 5 п.1	Высоковольтный коммутационный модуль ПСС-10 в комплекте со шкафом управления и площадкой обслуживания щита управления реклоузера		1	5240714,29		5240714				5240714
				к-т						5240714		
			Отпускная цена			5240714		5240714				
			Сметная стоимость оборудования					*5240714*				
36	36	С124-040207-3990	Устройство натяжное ГОСТ Р 51177-98 /подвеска натяжная изолирующая/		6	1692		10152		10152		10964
				комплект							812	
37	37	С124-040102-0108	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20 ГОСТ 1232-93		3	2393		7179		7179		7753
				шт.							574	
38	38	С124-040109-0403	Изолятор колпачок К-7 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		3	44		132		132		143
				шт.							11	
39	39	Прайс 11 п.1	Траверса ТМ-2		1	7379,52		7380		7380		7970
				шт							590	
40	40	Прайс 11 п.3	Траверса ТМ-6		1	17168,79		17169		17169		18542
				шт							1374	
41	41	Прайс 11 п.5	Накладка ОГ-2		4	1619,25		6477		6477		6995
				шт							518	
42	42	С124-040206-0719	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98		6	841		5046		5046		5450
				шт.							404	
43	43	Ц13-080206-1601 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Скобы или конструкции металлические для труб П-образные. Монтаж оборудования		0,0444	362129,93	43663,8	16079	1939	1239	9463	27585
				т		290569	5457,56	12901	242		2043	
44	44	Прайс 11 п.8	Кронштейн РА-1		1	9257,41		9257		9257		9998
				шт							741	
45	45	Прайс 11 п.9	Кронштейн РА-2		1	2313,21		2313		2313		2498
				шт							185	
46	46	Прайс 11 п.12	Вал привода РА-3		2	8049,8		16100		16100		17388
				шт							1288	
47	47	С124-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017		0,0046	106822		491		491		531
				т							39	

48	48	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	180		2160		2160		2333
											173	
49	49	Е11-330208-0104	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	шт	1	11707,57	1014,91	11708	1015	127	8851	22204
						10566,08	498,02	10566	498		1645	
50	50	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17	Привод с одной тягой, рычажный	шт	1	6878,62	197,71	6879	198	1297	3924	11667
						5384	66,46	5384	66		864	
51	51	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	89830		89830				89830
										89830		
			Отпускная цена			89830		89830				
			Сметная стоимость оборудования					*89830*				
52	52	С123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 /опиновка/	т	0,00117	1023657		1198		1198		1293
											96	
53	53	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0012	633851		761		761		821
											61	
54	54	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм(ЗП1)	м	4,5	498,79	21,98	2245	99	1090	780	3267
						234,54	6,21	1055	28		242	
55	55	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00099	633851		628		628		678
											50	
56	56	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	3,6	1675,52	0	6032	0	0	4343	11205
						1675,52	0	6032	0		830	
57	57	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,6	873,83	0	3146	0	0	2265	5844
						873,83	0	3146	0		433	
58	58	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12(10) мм. Монтаж оборудования	м	20	477,96	17,47	9559	349	5040	3068	13637
						208,48	4,58	4170	92		1010	
			Итого по разделу: 3. Установка реклоузера ПСС-10 разъединителя на опоре (1 шт)									5656250
			Раздел: 4. Воздушная линия ВЛ 6кВ									
59	59	Е11-330204-0208	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,122	106406,09	9957,09	12982	1215	436	9541	24325
						92872,5	4885,98	11330	596		1802	
	59.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,4148	423				175,46		
	59.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	544418				232,47		
60	60	С123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,07644	1023657		78248		78248		84508
											6260	
61	61	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14850,74	7212,4	14851	7212	642	8488	25206
						6996,6	3613,6	6997	3614		1867	
62	62	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	52985		105970		105970		114448
											8478	
63	63	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2520,32	1394,65	5041	2789	0	2678	8336
						1125,67	547,8	2251	1096		617	
64	64	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(Плита ПЗи)	м3	0,1	49384		4938		4938		5333
											395	

65	65	Прайс 11 п.3	Траверса ТМ-6	шт	1	17168,79		17169		17169		18542
66	66	Прайс 11 п.5	Накладка ОГ-2	шт	2	1619,25		3239		3239	1374	3498
67	67	Прайс 11 п.6	Накладка ОГ-5	шт	1	1272,27		1272		1272	259	1374
68	68	С124-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	т	0,0012	106822		128		128	102	138
69	69	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0006	633851		380		380	10	411
70	70	Прайс 11 п.13	Кронштейн У-1	шт	1	4695,64		4696		4696	30	5071
71	71	С124-040207-3990	Устройство натяжное ГОСТ Р 51177-98 /подвеска натяжная изолирующая/	комплект	6	1692		10152		10152	376	10964
72	72	Прайс 11 п.14	Стяжка Г-1	шт	2	3824,09		7648		7648	812	8260
73	73	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм(ЗП1)	м	2	498,79 234,54	21,98 6,21	998 469	44 12	485	612 347 108	1452
74	74	С124-040102-0108	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20 ГОСТ 1232-93	шт.	1	2393		2393		2393	191	2584
75	75	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	44		44		44	4	48
76	76	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	417		834		834	67	901
77	77	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	180		540		540	43	583
78	78	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	22782,17 10530	11610,43 5818,26	22782 10530	11610 5818	642	13079 2869	38730
79	79	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	3	52985		158955		158955	12716	171671
80	80	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	3	2520,32 1125,67	1394,65 547,8	7561 3377	4184 1643	0	4016 926	12503
81	81	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(Плита П3в)	м3	0,15	49384		7408		7408	593	8000
82	82	Прайс 11 п.3	Траверса ТМ-6	шт	1	17168,79		17169		17169	1374	18542
83	83	Прайс 11 п.5	Накладка ОГ-2	шт	2	1619,25		3239		3239	259	3498
84	84	Прайс 11 п.6	Накладка ОГ-5	шт	1	1272,27		1272		1272	102	1374
85	85	С124-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	т	0,0012	106822		128		128	10	138
86	86	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0006	633851		380		380	30	411
87	87	Прайс 11 п.13	Кронштейн У-1	шт	2	4695,64		9391		9391	751	10143
88	88	С124-040207-3990	Устройство натяжное ГОСТ Р 51177-98 /подвеска натяжная изолирующая/	комплект	6	1692		10152		10152	812	10964
89	89	Прайс 11 п.14	Стяжка Г-1	шт	2	3824,09		7648		7648	612	8260

90	90	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм(ЗП1)	м	2	498,79	21,98	998	44	485	347	1452
						234,54	6,21	469	12		108	
91	91	С124-040102-0108	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20 ГОСТ 1232-93	шт.	2	2393		4786		4786		5169
											383	
92	92	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	44		88		88		95
											7	
93	93	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	417		1251		1251		1351
											100	
94	94	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	180		540		540		583
											43	
95	95	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	593		593		593		640
											47	
96	96	С124-040201-0109	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	635		635		635		686
											51	
97	97	С124-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	507		1014		1014		1095
											81	
98	98	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	7342,07	3120,13	14684	6240	1283	8229	24746
						3580,2	1562,7	7160	3125		1833	
99	99	С121-040405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	160083		320166		320166		345779
											25613	
100	100	Прайс 11 п.4	Траверса ТМ-13	шт	2	21868,98		43738		43738		47237
											3499	
101	101	Прайс 11 п.7	Накладка ОГ-7	шт	2	6328,55		12657		12657		13670
											1013	
102	102	С124-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	т	0,0078	106822		833		833		900
											67	
103	103	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм(ЗП1)	м	2,6	498,79	21,98	1297	57	630	451	1887
						234,54	6,21	610	16		140	
104	104	С124-040102-0108	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20 ГОСТ 1232-93	шт.	12	2393		28716		28716		31013
											2297	
105	105	С124-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	44		528		528		570
											42	
106	106	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	180		2160		2160		2333
											173	
107	107	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	10,8	1675,52	0	18096	0	0	13029	33614
						1675,52	0	18096	0		2490	
108	108	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,8	873,83	0	9437	0	0	6795	17531
						873,83	0	9437	0		1299	
109	109	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12(10) мм. Монтаж оборудования	м	60	477,96	17,47	28677	1048	15120	9204	40912
						208,48	4,58	12509	275		3031	
			Итого по разделу: 4. Воздушная линия ВЛ 6кВ									1171479
			ИТОГО:					9481299	184872	2150870	418878	10157166
								457723	69942	6687837	256990	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							6687837		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		41 632,00				
			Итого с временными									10 198 793,00
			Зимние удорожания			2,2 %		77 241,00				
			Итого с зимними удорожаниями									10 276 034,00

			Непредвиденные работы и затраты			2 %		71 764,00				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 347 798,00
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9									9 313 018,20
			НДС			12 %		1 117 562,18				
			Итого по акту с НДС									10 430 580,38

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Табын 2007" БИН 070740010976
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жылкышиев М.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 050140001360
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Бекмаев С.Б.
Расшифровка верна.

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "DS&V" БИН 050140000110
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора **Жумагалиев Е.Е.**

ИИН 570119300044
KZ86VJE00055685, KZ48VJE00055690, KZ54VJE00055693
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО "Институт "Агропромпроект" БИН 981240000725
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шилохвостов Д.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)