Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**СТРОИТЕЛЬСТВО 75-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ) (ПЛОЩАДКА №3 ДОМ №3)**

Наименование объекта – **75-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ**

АКТ № 1
приемки выполненных работ за август месяц 2016 года

Основание: Договор № 102 от 19.08. 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-1								
		ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА								
		Топографо-геодезические работы.								
1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы водопровода по II категории сложности	0,083 км		6101x 0,7x1,5			532		
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы водопровода по II категории сложности	0,0,83 км		4607x0,7			268		
		Итого полевых изысканий:						800		
3	РДС РК 8.02-	Внутренний транспорт						90		

	03-2002 таб.4п.2 к=1,25	800 x 0,09 x 1,25							
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (800 + 90) x 1,05			935				
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (800 + 90) x 0,06 x 2,5 x 0,7			94				
	ИТОГО		Тенге		1029	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

13	С130804-858-Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	83,83	302	-	25317	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С130804-813-Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	15,15	1648	-	24967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С130902-67 -Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10,DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 шт.	1	12939	-	12939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайс-лист-	Втулка под фланец удлиненная д 110мм шт	3	485,16	-	1455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс-лист-	Фланец с покрытием ПП д.110 мм шт	3	1216,53	-	3650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

26	С130806-111-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм гильзы Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	0,5	2696	-	1348	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			69676	-			-
		Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69676	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			69676	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4181	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			73857	-	-		-
	ИТОГО	Тенге			73857	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-2

ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Топографо-геодезические работы.

1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы канализации по II категории сложности	0,132	6101x 0,7x1,5	846
		км			
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы канализации по II категории сложности	0,132	4607x0,7	426
		км			
		Итого полевых изысканий:			1272
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 1272 x 0,09 x 1,25			143
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (1272 + 143) x 1,05			1486

4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (1272 + 143) x 0,06 x 2,5 x 0,7		149					
	ИТОГО		Тенге		1635	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

13	С130804-232-5 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 м	110,09	1041	-	114604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С130810-374-Изм. и доп. вып.17	Уплотнительные кольца "КОРСИС ПРО" д.200мм шт	38	85	-	3230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С130804-234-9 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфты для труб "КОРСИС ПРО" д.200мм шт	19	968	-	18392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С130804-232-7 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 м	33,33	2248	-	74926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С130810-376-Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73 шт	6	252	-	1512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОЛОДЦЫ								
21	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые (КЦД-15,КЦП3-15-2) м3	2,95	31400	-	92630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (КЦО-2)	2,24	23800	-	53312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3								
23	С143018-31 примеч.к=1 ,1	-Кольца железобетонные КЦ15-6	5,9	8800	-	51920	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
24	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90 (КЦ15-9)	1,78	8000	-	14240	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
25	С143018-36 примеч.к=1 ,25	-Кольца железобетонные КЦ10-3	1,16	6262,5	-	7265	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
28	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	5	17100	-	85500	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
29	С12021-267	-Металлические стремянки	0,084	133700	-	11231	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	528762	-		-
	Тенге	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	528762	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	382819	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	145942	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	31726	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	560488	-	-	-
ИТОГО	Тенге	560488	-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-3

ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Топографо-геодезические работы.

1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы сетей теплоснабжения по II категории сложности	0,0578	6101x1,5	529
		км			
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы сетей теплоснабжения по II категории сложности	0,0578	4607	266

		км Итого полевых изысканий:		795					
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 795 х 0,09 х 1,25		89					
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (795 + 89) х 1,05		928					
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (795 + 89) х 0,06 х 2,5 х 0,7		93					
	ИТОГО		Тенге	1021	-	-		-	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ120Х60-8 (30,2 М.П.)

9	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л11д-8 м3	1,44	25300	-	36432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л11-8-1(3м),ЛУ11-8н м3	2,8	23800	-	66640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 Л11-8 м3	2,88	23300	-	67104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и	4,07	23800	-	96866	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные П11-8,П11д-8 м3		-	-	-	-	-	-	-
13	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Балки,Б-2 м3	0,36	23300 -	-	8388 -	-	-	-
		УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ90Х45-8 (28,33 М.П.)							
19	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л6-8-1,Л6д-8 м3	1,45	25300 -	-	36685 -	-	-	-
20	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л6-8,ЛУ6-8,,ЛУ6-8н м3	4,41	23800 -	-	104958 -	-	-	-
21	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные П8-8,П8д-8,П11д-8 м3	3,79	23800 -	-	90202 -	-	-	-
22	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Балки Б-1 м3	0,4	23300 -	-	9320 -	-	-	-
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ,ДК2(1ШТ)							
33	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060 -	-	8060 -	-	-	-
35	С12021-267	-Металлические стремянки С3 т	0,02	133700 -	-	2674 -	-	-	-

СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК(4ШТ)

40	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (ПО-2,П15д-8) м3	0,76	23800	-	18088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С143018-33 прим.8Кст= 1,25	-Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных (КЦ7-3) м	1,45	4737,5	-	6869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С143018-32 прим.8Кст= 1,25	-Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных (КЦО-1) м	0,28	4250	-	1190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ

54	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (П11-8) м3	0,88	23800	-	20944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	574420	-		-
	Тенге	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	574420	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	18793	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	555627	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	34465	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	608885	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	608885	-	-	-

РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

58	С130806-507 Изм. и доп. вып. 20	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	80,8	3341	-	269953	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С130806-509 Изм. и доп. вып. 20	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	12	7021	-	84252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С130806-506 Изм. и доп. вып.	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст	6	2483	-	14898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

20	108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
67	СПрайс-лист-Кран шаровый А 844мм Ст108х4-2 ППУ-ПЭ-Ballomax-ПП	м	2	91432,3	-	182865	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	СПрайс-лист-Кран шаровый А 1545мм Ст48х3-2 ППУ-ПЭ-Ballomax-НП-200	шт	2	36108,7	-	72217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	СПрайс-лист-Тройниковое ответвление с накладкой 4мм,В 30,5мм Ст219х6-45х3-2-ППУ-ПЭ-У	шт	1	22503,93	-	22504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	СПрайс-лист-Тройниковое ответвление дл.1585мм,1400мм с накладкой 4мм,В 30,5мм Ст219х6-45х3-2-ППУ-ПЭ	шт	1	22503,93	-	22504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	СПрайс-лист-Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 4мм,В 46мм Ст219х6-108х4-2-ППУ-ПЭ дл.1010,1400мм	шт	1	26407,26	-	26407	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	СПрайс-лист-Тройниковое ответвление дл.1615мм с накладкой 4мм,В 46мм Ст219х6-108х4-2-ППУ-ПЭ	шт	1	29886,37	-	29886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	СПрайс-лист-Тройниковое ответвление с накладкой 4мм,В 46мм Ст133х4-108х4-2-ППУ-ПЭ дл.880мм,1300мм	шт	1	13853,38	-	13853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	СПрайс-лист-Тройниковое ответвление дл.1280мм с накладкой 4мм,В 46мм Ст133х4-108х4-2-ППУ-ПЭ	шт	1	16762,85	-	16763	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	СПрайс-лист-Отвод стандартный угол90гр.,СТ133х4-90-2ППУ-ПЭ	шт	8	13349,81	-	106798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	СПрайс-лист-Муфта термоусаживаемая "ТУМАР 125-500"	шт	4	2143,1	-	8572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	СПрайс-лист-Пенопакет "ТУМАР 125-500"	шт	4	324,65	-	1299	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	СПрайс-лист-Комплект изоляции стыка КТЗ-СПЭ 200-730	шт	10	3254,63	-	32546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	СПрайс-лист-Комплект изоляции стыка КТЗ-СПЭ 250-730	компл	26	4696,24	-	122102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	СПрайс-лист-Комплект изоляции стыка КТЗ-СПЭ 355-730	компл	10	8403,15	-	84031	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-
85	СПрайс-лист-Элемент трубопровода с кабелем вывода СТ219х6-2ППУ-ПЭ	компл	2	10191,13	-	20382	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	СПрайс-лист-Переход СТ219х6-133х4-2ППУ-ПЭ	шт	2	22374,5	-	44749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	СПрайс-лист-Переход СТ133х4-108х4-2ППУ-ПЭ	шт	1	14345,48	-	14345	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	СПрайс-лист-Переход укороченный СТ133х4-108х4-2ППУ-ПЭ-У	шт	1	9870,1	-	9870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	СПрайс-лист-Рабочая заглушка изоляции 108-2-ППУ-ПЭ	шт	2	1059,63	-	2119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	СПрайс-лист-Концевая заглушка изоляции 108-2-ППУ-ПЭ	шт	4	2732,96	-	10932	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	СПрайс-лист-Полиэтиленовый мат 2000х1200х45	шт	15	1353,2	-	20298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	С130806-91 -Труба стальная электросварная гр."В" д.159х5мм т.ч.п.5кс= 1,02	шт	0,4016	1164,84	-	468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	С130806-107-Труба стальная электросварная гр."В" д.273х7мм т.ч.п.5кс= 1,02	м	1,506	3529,2	-	5315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	СПрайс-лист-Шаровый кран "Genebre" 100мм	м д	2	15774,12	-	31548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	С130809-12 -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 Изм. и доп.вып.18	шт	4	492	-	1968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	С143018-70 -Опорные подушки ОП-2 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 прим	шт. м3	0,02	26600	-	532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1273979	-			-
		Тенге				-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1273979	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1273447	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				532	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				76439	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1350418	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1350418	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

110 Прайс-лист	-Терминал промежуточный КТ-12/Ш	1	5122,25	-	5122	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
112 СПрайс-лист	-Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля вывода	1	820,37	-	820	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
113 СПрайс-лист	-Ковер наземный	1	7349,55	-	7350	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
115 С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	3	389	-	1167	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	14459	-		-
	Тенге	-	-		-
Стоимость оборудования -	Тенге	5122	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	5122	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	9337	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9337	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	560	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	9897	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	15019	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	1862859	-		-
	Тенге	-	-		-
Стоимость оборудования -	Тенге	5122	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	5122	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	9337	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9337	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	560	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	9897	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1848399	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1292240	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	556159	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	110904	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1959303	-	-	-
ИТОГО	Тенге	1974322	-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-6

ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ГАЗОПРОВОДА

Топографо-геодезические работы.

1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы газопровода по II категории сложности км	0,0983	6101x 0,7x1,5	630
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы газопровода по II категории сложности км	0,0983	4607x0,7	317
		Итого полевых изысканий:			947
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 947 x 0,09 x 1,25			107
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (947 + 107) x 1,05			1107
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (947 + 107) x 0,06 x 2,5 x 0,7			111
	ИТОГО	Тенге			1218

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4

ГРУППОВАЯ УСТАНОВКА 2-Х ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМКОСТЬЮ 5М3 С ГОЛОВКОЙ УПРАВЛЕНИЯ

10	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	2,716	11700	-	31777	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс-лист	Стоимость подземных резервуаров емк.5м3 шт	2	558178,2	-	1116356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс-лист	Стоимость головки управления шт	2	176505	-	353010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс-лист	Стоимость манометра	2	754,29	-	1509	-	-	-	-

		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	С130806-187-Трубы стальные бесшовные гр."В" д		14,056	606,9	-	8531	-	-	-	-
	т.ч.п.5кс= 57.6мм			-	-	-	-	-	-	-
	1,02	м								
23	СПРайс-лист-Кран шаровый КШ.Ц.Ф. 050/040.02		1	4133,54	-	4134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	Прайс-лист -Кран пробковый проходной 11Б6бк д.50мм		2	1595	-	3190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	1518507	-		-
	Тенге	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1518507	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1518507	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	91110	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1609617	-	-	-
ИТОГО	Тенге	1609617	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ №1	**Тенге**	**4 223 187**			
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.					
Коэффициент перехода 2,92729734	**Тенге**	**12 362 524**			
НДС 12%	**Тенге**	**1 483 503**			
ИТОГО С НДС 12%	**Тенге**	**13 846 027**			

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Технадзор:

ТОО "Фиридо"

Плесовских В.А._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**СТРОИТЕЛЬСТВО 75-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ) (ПЛОЩАДКА №3 ДОМ №3)**

Наименование объекта – **75-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ**

АКТ № 2
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

Основание: Договор № 102 от 19.08. 2016г.
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1								
		КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ-0,4КВ								
10	СПрайс-лист	Муфта концевая внутренней установки rek-1НН-4-50/150-А-М	4	6528,57	-	26114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	СПрайс-лист	Лента сигнальная ЛСЭ-300	90	19,61	-	1765	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	С12021-97 прим.	-Стоимость кабельного пикета	0,0372	105100	-	3910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	С151601-548 Изм. и доп. вып. 20 прим.	-Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 (АПвБбШв)	0,33048	790100	-	261112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
17	С143008-92	-Песок природный	12,51	875	-	10946	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			303847	-			-
			Тенге			-	-			-

Стоимость монтажных работ -	Тенге	42735	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	31789	-	-	-
Ресурсы на опробование -	Тенге	10946	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2564	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	45299	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	261112	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	261112	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15667	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	276779	-	-	-
ИТОГО	Тенге	322078	-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	513	27,84	26,18	14279	13428	4409	0,01	6
		м3		1,66	7,2	852	3694	97	0,03	13
2	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	533	30,62	28,79	16320	15346	5039	0,01	7
	т.ч. п-3.46 К=1,1	м3		1,83	7,92	973	4221	97	0,03	15
3	Е0101-164-2-	Доработка мокрого грунта вручную	17	302,12	-	5136	-	5804	2,13	36
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	м3		302,12	-	5136	-	113	-	-
4	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	2	407,25	-	815	-	920	2,64	5
		м3		407,25	-	815	-	113	-	-
5	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	6	468,34	-	2810	-	3175	3,04	18
	т.ч. п-3.177 к=1,15	м3		468,34	-	2810	-	113	-	-
6	Е0101-171-1-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	16	483,56	6,82	7737	109	782	0,26	4
		м2		40,73	2,54	652	41	113	0,01	-
7	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	202	289,15	289,15	58407	58407	36565	-	-
		м3		-	186,62	-	37696	97	0,86	173

8	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1009	6,48	6,48	6538	6538	2059	-	-
				-	2,1	-	2123	97	0,01	8
		м3								
9	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	53	134,1	-	7107	-	8031	0,97	52
				134,1	-	7107	-	113	-	-
		м3								
10	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1009	21,55	4,52	21740	4557	16668	0,11	109
				17,03	-	17183	-	97	-	-
		м3								
11	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,3	1268,7	152,52	10530	1266	2275	1,02	8
				153,68	57,15	1276	474	130	0,28	2
		м3								
12	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,083	58881,69	25695,31	4887	2133	4304	194	16
				33075	6813,45	2745	566	130	26,38	2
		км								
15	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм (футляр)	0,015	154938,86	103471,23	2324	1552	1452	306	5
				51300	23175,85	770	348	130	63,72	1
		км								
17	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	15	244,98	0,28	3675	4	2867	0,84	13
				146,93	0,11	2204	2	130	-	-
		м								
18	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
				1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-
		Футляр								
19	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
		шт								
21	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов и втулок	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
		шт								
25	Е0122-8-9	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием (гильзы)	0,0005	242737,18	102058,18	121	51	100	615	-
				115425	38553,75	58	19	130	188,29	-
		км								
27	Е0122-13-9 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,0005	770484,39	103463,01	385	52	52	233	-
				40275	39084,75	20	20	130	190,89	-
		км								

28	E0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	0,5	244,98	0,28	122	-	96	0,84	-
				146,93	0,11	73	-	130	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	173484	105257		298
	Тенге	45755	49405		216
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	173484	-	-	-
Материалы -	Тенге	14476	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	95160	-	-
Местные материалы -	Тенге	7997	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	98868	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	49
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14830	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16341	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	288693	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	563
Сметная заработная плата -	Тенге	-	109990	-	-
ИТОГО	Тенге	288693	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	563
Сметная заработная плата -	Тенге	-	109990	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

1	E0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	231	27,84	26,18	6430	6046	1985	0,01	3
				1,66	7,2	383	1663	97	0,03	6
		м3								
2	E0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 мокрого	486	30,62	28,79	14881	13993	4594	0,01	6
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	887	3849	97	0,03	13
		м3								
3	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка мокрого грунта)	15	302,12	-	4532	-	5121	2,13	32
	т.ч. п-3.177 к=1,15			302,12	-	4532	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3								
4	E0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	4	407,25	-	1629	-	1841	2,64	11
				407,25	-	1629	-	113	-	-
		м3								
5	E0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м мокрого	17	468,34	-	7962	-	8997	3,04	52
	т.ч. п-3.177 к=1,15			468,34	-	7962	-	113	-	-
		м3								

6	E0101-171-1-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	41	483,56	6,82	19826	280	2005	0,26	11
				40,73	2,54	1670	104	113	0,01	1
		м2								
7	E0101-173-1-	Водоотлив из траншей	392	289,15	289,15	113345	113345	70958	-	-
				-	186,62	-	73153	97	0,86	336
		м3								
11	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	7,1	1268,7	152,52	9008	1083	1946	1,02	7
				153,68	57,15	1091	406	130	0,28	2
		м3								
12	E0122-11-6 Изм. и доп.вып.15 прим.	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,054	139336,75	90794,12	7524	4903	4771	286	15
				48375	19582,83	2612	1057	130	49,07	3
		км								
		КОЛОДЦЫ								
16	E0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	3,2	13761,56	1686,97	44037	5398	10395	11,16	36
				1867,05	631,8	5975	2022	130	3,09	10
		м3								
26	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,2	300	-	960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	230133	145049			172
	Тенге	26741	82255			370
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	230133	-	-		-
Материалы -	Тенге	33112	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	108996	-		-
Местные материалы -	Тенге	25231	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	112613	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		56
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16892	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20565	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	363311	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		599
Сметная заработная плата -	Тенге	-	125888	-		-
ИТОГО	Тенге	363311	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		599
Сметная заработная плата -	Тенге	-	125888	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НА УЧАСТКЕ

6	E0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	2286	39,75	37,82	90876	86448	28534	0,01	30
				1,87	11	4275	25141	97	0,04	86

	экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
	м3								
7 E010333-A15-1	-Привезти пригодного грунта с расстояния 15км	4000,5	119,02	119,02	476140	476140	95228	-	-
			-	23,8	-	95228	100	0,5	2000
	т								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			567016	562587			30
		Тенге			4275	120369			2086
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			567016	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	124644	-		-
Местные материалы -		Тенге			154	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			123762	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		62
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	18564	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			41447	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			732225	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2177
Сметная заработная плата -		Тенге			-	143208	-		-
ИТОГО		Тенге			732225	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2177
Сметная заработная плата -		Тенге			-	143208	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ

БОРДЮРЫ

9 C143019-81	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	78	3560	-	277680	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
10 C143003-10	-Бордюры бетонные бортовые Бр100.30.15,Мрз200	2,021	31816	-	64300	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								

БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=264,1м2

16 C143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	264,1	831	-	219467	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								

БОРДЮРЫ

18 C143003-9 прим.	-Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150	5,688	30916	-	175850	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								

ПОДПОРНАЯ СТЕНКА L=24м

21 C143003-17	-Блоки бетонные для стен	4,06	10533	-	42764	-	-	-	-

Изм. и доп. вып. 20	подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		-	-	-	-	-	-	-
	м3								
	СПУСК								
24 С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ (ЛС15-1)	10,5	1640	-	17220	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			797281	-			-
		Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			797281	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			282914	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			514367	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47837	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			845118	-	-		-
	ИТОГО	Тенге			845118	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4

ПЛОЩАДКИ И МАФЫ

ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ (5ШТ)

5 С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,05	172800	-	8640	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
	МАФЫ								
	УРНА ТИП2(5ШТ)								
9 С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,075	172800	-	12960	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
	СКАМЬЯ-ДИВАН,(5ШТ)								
13 С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,33	172800	-	57024	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								

		ТЕНЕВОЙ НАВЕС, ТИП II (т.п.320-18)(1ШТ)							
20	У1-28-6	-Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	1	36014,54	9,37	36015	9	4514	29	29
				5013,97	1,87	5014	2	90	0,01	-
		навес								
		СТОЛ, ТИП I (т.п.320-18)(1ШТ)								
21	У1-42-4	-Стол для взрослых типа I, строительные работы	1	5334,76	87,76	5335	88	1212	5,9	6
				973,5	36,66	974	37	120	0,18	-
		стол								
		СКАМЬЯ,ТИП I (т.п.320-18)(1ШТ)								
22	У1-43-3	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные работы	1	9155,54	432,17	9156	432	1511	7,9	8
				1295,25	143,82	1295	144	105	0,7	1
		скамья								
		ОГРАЖДЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ,ТИП.I(L=106м h=0,7м)								
24	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм ,д.70х3мм	60,8	416	-	25293	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
25	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (з/д,шар)	0,113	162700	-	18385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,52	134000	-	69680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС 3-Х БАШЕН (1ШТ)								
31	С130806-241 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 10,0 мм стойки (д.114х10)	51,6	2048	-	105677	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
32	С12021-256	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,034	154700	-	5260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,507	172800	-	87610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

38	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т (т.2мм)	0,055	154200	-	8481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		НАВЕС-ГРИБОК,(С ПЕСКОМ)(1шт)								
46	С130806-86 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм стойки (д140х4,5)	3,5	1082	-	3787	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
48	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,013	114900	-	1494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		КАРУСЕЛЬ (С ПЕТУШКОМ)(1ШТ)								
60	С12021-245	-Стоимость карусели	0,248	172800	-	42854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		КАЧЕЛИ, ТИП КЛ-1 (по т.п.320-15)(1шт)								
67	У1-21-4	-Качели из труб, тип КЛ-1, монтаж металлоконструкций	1	11022,16	31,85	11022	32	1901	12	12
				2102,91	9,35	2103	9	90	0,04	-
		качели								
		КАЧАЛКА-БАЛАНСИР, ТИП1 (по т.п.310-5-4)(1шт)								
69	У1-19-16	-Качалка тип I, монтаж металлоконструкций	1	2184,14	2,5	2184	3	322	2,1	2
				357,54	-	358	-	90	-	-
		качалка								
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ И БАСКЕТБОЛ(14х20)								
		ОГРАЖДЕНИЕ								
72	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ,д.140х4мм	151,2	806	-	121867	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
73	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т ,(Ст-3 для баскетбола)	0,265	162200	-	42983	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
74	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	0,132	162700	-	21476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	сварке ,крепления сетки								
		т							
76 С12021-82	-Перегородки внутрицеховые: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой сталью	2	145500	-	291000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
77 С11011-760	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм ,№50 д.2,5мм	166,7	187	-	31173	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
	ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ								
	ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ ТИПI(1ШТ)								
84 С12021-245	-Стоимость стоек для сушки белья	0,092	172800	-	15898	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
	ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ (1ШТ)								
89 С12021-245	-Стоимость стоек для сушки белья	0,072	172800	-	12442	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
	ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК								
	БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=80,5м2								
97 С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	80,5	831	-	66896	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
	БОРДЮРЫ								
99 С143003-9 прим.	-Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150	1,712	30916	-	52928	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	1167518	564			57
	Тенге	9743	192			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	465094	-	-		-
Материалы -	Тенге	11702	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2449	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	383708	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	66896	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2723	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	408	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	28069	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	495886	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		16
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2858	-		-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			702424	-	-		-
Материалы -	Тенге			41703	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	7486	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			653203	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			6737	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1011	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42550	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			751711	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
Сметная заработная плата -	Тенге			-	8496	-		-
ИТОГО	Тенге			1247597	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		63
Сметная заработная плата -	Тенге			-	11354	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-6

ПОДПОРНАЯ СТЕНКА

13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	2,306	67700 -	- -	156116 -	- -	- -	- -	- -
14	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,267	65900 -	- -	149395 -	- -	- -	- -	- -
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,599	65000 -	- -	38935 -	- -	- -	- -	- -
21	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 (Л1-8,Л1д-8) м3	5,433	25300 -	- -	137455 -	- -	- -	- -	- -
27	СПрайс-лист	-Стоимость теплоизоляционных плит "Пеноплэкс" толщ.50мм м3	6,9201	6396,42 -	- -	44264 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге ---- Тенге		526165 --------- -	- --------- -			- --------- -
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		526165	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		388710	-	-		-

Местные материалы -		Тенге		137455	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		31570	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		557735	-	-		-
ИТОГО		Тенге		557735	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-7

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВНЕ УЧАСТКА

ПРОЕЗДЫ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ,ТИП I S=600,24м2

БОРДЮРЫ

9	С143019-81	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	37	3560	-	131720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	С143003-10 прим.	-Бордюры бетонные бортовые Бр100.30.15,Мрз200	1,634	31816	-	51987	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=230,51м2								
16	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	230,51	831	-	191554	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		БОРДЮРЫ								
18	С143003-9 прим.	-Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150	5,344	30916	-	165215	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге			540476	-			-
			Тенге			-	-			-
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			540476	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			217202	-	-		-
Местные материалы -			Тенге			323274	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			32429	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге			572905	-	-		-
ИТОГО			Тенге			572905	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			4670482	1174487			580
			Тенге			89924	329465			4011
Стоимость монтажных работ -			Тенге			42735	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			31789	-	-		-
Ресурсы на опробование -			Тенге			10946	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			2564	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге			45299	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3925323	-	-		-
Материалы -			Тенге			59291	-	-		-
Всего заработная плата -			Тенге			-	411904	-		-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1533647	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1075491	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	418254	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	209
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	62738	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	260615	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4604192	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4757
Сметная заработная плата -	Тенге	-	474642	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	702424	-	-	-
Материалы -	Тенге	41703	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7486	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	653203	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6737	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1011	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	42550	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	751711	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	47
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8496	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**	**4 929 662**	**-**	**-**	**-**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4804
Сметная заработная плата -	Тенге	-	483138	-	-
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.					
Коэффициент перехода 2,92729734	**Тенге**	**14 430 586**			
НДС 12%	**Тенге**	**1 731 670**			
ИТОГО С НДС 12%	**Тенге**	**16 162 256**			

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Технадзор:

ТОО "Фиридо"

Плесовских В.А._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**СТРОИТЕЛЬСТВО 75-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ) (ПЛОЩАДКА №3 ДОМ №3)**

Наименование объекта – **75-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ**

АКТ № 3
приемки выполненных работ за май месяц 2017 года

Основание: Договор № 102 от 19.08. 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2										
		НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ										
1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	231	27,84	26,18	6430	6046	1986	0,01		3	
				1,66	7,2	383	1663	97	0,03		6	
2	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 мокрого м3	485	30,62	28,79	14850	13964	4585	0,01		6	
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	886	3841	97	0,03		13	
3	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка мокрого грунта) м3	15	302,12	-	4532	-	5121	2,13		32	
	т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180,			302,12	-	4532	-	113	-		-	

	доп. изм. № 1, К=1,2								
8	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1368	6,48	6,48	8864	8864	2791	-	-
				-	2,1	-	2878	97	0,01	11
		м3								
9	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	72	134,1	-	9655	-	10910	0,97	70
				134,1	-	9655	-	113	-	-
		м3								
11	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	7,1	1268,7	152,52	9008	1083	1946	1,02	7
				153,68	57,15	1091	406	130	0,28	2
		м3								
12	E0122-11-6 Изм. и доп.вып.15 прим.	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,055	139336,75	90794,12	7664	4994	4859	286	16
				48375	19582,83	2661	1077	130	49,07	3
		км								
16	E0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,033	154938,86	103471,23	5113	3415	3195	306	10
				51300	23175,85	1693	765	130	98,72	3
		км								
		КОЛОДЦЫ								
10	E0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	12,84	13761,56	1686,97	176698	21661	41711	11,16	143
				1867,05	631,8	23973	8112	130	3,09	40
		м3								
11	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,84	300	-	3852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			246665	60026			287
			Тенге			44874	18742			77
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			246665	-	-		-
	Материалы -		Тенге			61111	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	63616	-		-
	Местные материалы -		Тенге			80655	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			77104	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		39
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11566	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19426	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	343196	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	402
Сметная заработная плата -	Тенге	-	75181	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	343196	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	402
Сметная заработная плата -	Тенге	-	75181	-	-

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.		
Коэффициент перехода 2,92729734	**Тенге**	**1 004 637**
НДС 12%	**Тенге**	**120 556**
ИТОГО С НДС 12%	**Тенге**	**1 125 193**

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

_____ **Сабралин С.А.**

Субподрядчик:

ТОО "Титан-Север"

_____ **Агафонов А.И.**

Технадзор:
ТОО «Фиридо»

_____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**СТРОИТЕЛЬСТВО 75-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ) (ПЛОЩАДКА №3 ДОМ №3)**

Наименование объекта – **75-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ**

АКТ № 4
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года

Основание: Договор № 102 от 19.08. 2016г.
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-5

ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ

Топографо-геодезические работы.

1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы телефонизации по II категории сложности км	0,008		6101x1,5		73							
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы телефонизации по II категории сложности км	0,008		4607		37							
		Итого полевых изысканий:					110							
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4п.2	Внутренний транспорт 110 x 0,09 x 1,25					12							

	к=1,25 РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (110 + 12) x 1,05			128				
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (110 + 12) x 0,06 x 2,5 x 0,7			13				
	ИТОГО	Тенге			141	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1

НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

1	Е0101-14-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	3,2	17,76 -	17,76 4,61	57 -	57 15	14 97	- 0,02	- -
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	2,6	6,48 -	6,48 2,1	17 -	17 5	5 97	- 0,01	- -
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	2,6	21,55 17,03	4,52 -	56 44	12 -	43 97	0,11 -	- -
4	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д=110мм) кан.-км	0,008	311603,38 20790	- -	2493 166	- -	183 110	133 -	1 -
5	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода м кабеля	380	73,65 40,67	31,82 8,09	27987 15455	12092 3074	20382 110	0,19 0,05	72 18
6	Ц0110-927-3 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода м кабеля	9	59,83 29,97	28,7 7,3	538 270	258 66	369 110	0,14 0,04	1 -
7	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	20	27,7 19,7	2,1 0,5	554 394	42 10	384 95	0,1 -	2 -

8	СПрайс-лист-Кабель оптический на 8 одномодовых волокон КС-ОКЛ-П-SM-8	1000м	0,409	50079,14	-	20482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0110-898-2-3 Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	шт	1	970,2	-	970	-	972	5	5
				884	-	884	-	110	-	-
10	С143008-92 -Песок природный	м3	0,56	875	-	490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0110-937-2-3 Изм. и доп. вып. Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на зоновом ОК, число волокон 8	УССЛК	2	25551,15	17650,22	51102	35300	32879	35	70
				7870,8	4489,65	15742	8979	133	26,04	52
12	Ц0108-472-1-0 Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (заземление брони ВОК)	м	5	78,3	2,1	392	11	308	0,39	2
				64,6	0,3	323	2	95	-	-
13	С151607-145-20 Изм. и доп. вып. Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0051	105101	-	536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	105674	47788			154
	Тенге	33278	12151			70
Стоимость монтажных работ -	Тенге	102562	-	-		-
Материалы -	Тенге	774	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	45198	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	21018	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	55294	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		28
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8294	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9471	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	167327	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		250
Сметная заработная плата -	Тенге	-	53492	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3113	-	-		-
Материалы -	Тенге	2327	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	231	-		-
Местные материалы -	Тенге	490	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	246	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	37	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	201	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3560	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	268	-		-
ИТОГО	Тенге	170887	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		252
Сметная заработная плата -	Тенге	-	53759	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	197	30,62	28,79	6032	5672	1862	0,01	2
	т.ч. п-3.46 К=1,1	м3		1,83	7,92	360	1560	97	0,03	5
2	Е0101-164-2-	Доработка мокрого грунта вручную	6	302,12	-	1813	-	2048	2,13	13
	т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3		302,12	-	1813	-	113	-	-
3	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	137	6,48	6,48	888	888	280	-	-
		м3		-	2,1	-	288	97	0,01	1
4	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	137	21,55	4,52	2952	619	2263	0,11	15
		м3		17,03	-	2333	-	97	-	-
5	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7	122,18	-	855	-	966	0,89	6
		м3		122,18	-	855	-	113	-	-
6	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	38	289,15	289,15	10988	10988	6879	-	-
		м3		-	186,62	-	7091	97	0,86	33
7	Е0123-1-1 -	Засыпка труб в каналах песком	33,7	1268,7	152,52	42755	5140	9236	1,02	34
		м3		153,68	57,15	5179	1926	130	0,28	9

УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ120Х60-8 (30,2 М.П.)

8	Е0107-61-1 -	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	11,55	1187,57	564,43	13716	6519	12329	3,33	38
		м3		567	195,49	6549	2258	140	0,75	9
14	Е0106-3-1 -	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ,кл.В15	0,2	12043,47	260,48	2409	52	148	3,94	1
		м3		614,25	89,46	123	18	105	0,35	-
15	С143001-62 -	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,2	300	-	60	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

16	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	11,55	150	-	1733	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,75	105	-	1234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ90Х45-8 (28,33 М.П.)								
18	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	10,05	1187,57	564,43	11935	5673	10728	3,33	33
				567	195,49	5698	1965	140	0,75	8
		м3								
23	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 (П8-8,П8д-8)	2,91	-281	-	-818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 (П8-8,П8д-8)	2,91	-151	-	-439	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ,кл.В15	0,8	12043,47	260,48	9635	208	591	3,94	3
				614,25	89,46	491	72	105	0,35	-
		м3								
26	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,71	300	-	1113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,14	150	-	1071	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
28	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,85	105	-	1139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИЗОЛЯЦИЯ КАНАЛА								
29	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	9,5	1177,7	97,07	11188	922	1665	0,78	7
				112,5	36	1069	342	118	0,18	2
		м3								
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ,ДК2(1ШТ)								
30	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (ДК д.1000мм)	0,96	37165,44	2104,76	35679	2021	3727	13,9	13
				2362,5	623,48	2268	599	130	2,48	2
		м3								

	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02								
31	С143001-62 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,96	300	-	288	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
32	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,96	105	-	101	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
	СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК(4ШТ)								
39	Е0107-31-1 -Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	1,09	2871,65	1856,11	3130	2023	2153	4,93	5
	м3		812,93	597,97	886	652	140	2,37	3
44	Е0111-1-2 -Уплотнение грунта щебнем	13,2	217,21	2,62	2867	35	187	0,07	1
	м2		10,51	0,99	139	13	123	-	-
46	С143001-62 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,33	300	-	99	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
47	С143001-61 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,76	150	-	114	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
48	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,09	105	-	114	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0107-31-1 -Демонтаж смотровых колодцев	0,58	2135,23	1484,89	1238	861	917	3,95	2
	м3		650,34	478,38	377	277	140	1,9	1
50	Е0123-24-1 -Демонтаж люков	2	146,8	21,25	294	43	347	0,79	2
	шт		125,55	8,1	251	16	130	0,04	-
51	Е0107-31-1 -Монтаж ранне демонтируемых смотровых колодцев	0,58	2871,65	1856,11	1666	1077	1146	4,93	3
	м3		812,93	597,97	471	347	140	2,37	1
	РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ								
53	Е0107-1-2 -Укладка разгрузочной плиты	2	408,67	272,99	817	546	644	0,83	2
	шт		135,68	94,48	271	189	140	0,36	1
55	С143001-61 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,88	150	-	132	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-

56	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,88	105	-	92	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			166889	43285			182
			Тенге			29134	17613			75
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			166889	-	-		-
	Материалы -		Тенге			11452	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	46747	-		-
	Местные материалы -		Тенге			83018	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			58117	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		29
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8717	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13500	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			238506	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		286
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	55464	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			238506	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		286
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	55464	-		-

РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

57	Е0124-2-5 прим.	-Канальная прокладка стальных трубопроводов теплоизолированных Ст133Х4-2-ППУ-ПЭ	0,08	177201,49	61465,99	14176	4917	13232	583	47
		км		107100	20133	8568	1611	130	104,89	8
59	Е0124-2-7 прим.	-Канальная прокладка стальных трубопроводов теплоизолированных Ст219Х6-2-ППУ-ПЭ	0,012	242408,09	93446,84	2909	1121	2511	717	9
		км		134775	26214,75	1617	315	130	129,63	2
61	Е0124-2-4 прим.	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,006	209478,73	52482,23	1257	315	844	494	3
		км		91125	17035,5	547	102	130	88,49	1
63	СПисьмо ТОО "Петропавловские Тепловые Сети"	-Стоимость воды для промывки и гидравлического испытания теплосети	7	8,83	-	62	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
64	Е0122-33-5	-Монтаж фасонных частей д.до 250мм,сверх учтенных в СНиП	0,9984	121294,13	49389,75	121100	49311	105692	312,7	312
		т		62775	18657	62675	18627	130	91,12	91
65	Е0124-13-3 прим.	-Монтаж шаровых кранов д=108мм	2	1317,43	664,93	2635	1330	1858	3,05	6
		компл		558	156,6	1116	313	130	0,65	1
66	Е0124-13-1 прим.	-Монтаж шаровых кранов д=40мм	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
		компл		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
76	Е0113-44-7	-Очистка щетками	11,5	60,75	-	699	-	629	0,34	4
		м2		60,75	-	699	-	90	-	-

77	Е0113-45-2	-Обезжиривание до 500мм	11,5	24,95	0,11	287	1	152	0,09	1
		м2		14,65	0,05	168	1	90	-	-
78	Е0126-37-1	-Установка комплектов изоляции стыков	50	214,31	49,21	10716	2461	8888	0,9	45
	Изм. и доп. вып. 6			165,1	12,65	8255	633	100	0,07	4
		шт								
79	Е0126-28-3	-Заполнение муфт пеной	0,15	6740,11	3311,11	1011	497	799	17,32	3
		м3		3267	2058,75	490	309	100	9,22	1
92	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием (гильза)	0,0004	115456,32	31953,19	46	13	41	360	-
				66375	12071,25	27	5	130	58,95	-
		км								
94	Е0122-8-9	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием (гильза)	0,0015	242737,18	102058,18	364	153	300	615	1
				115425	38553,75	173	58	130	188,29	-
		км								
96	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1,9	244,98	0,28	465	1	363	0,84	2
				146,93	0,11	279	-	130	-	-
		м								
97	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм (узел"А")	4	4618,68	559,8	18475	2239	6916	7,99	32
				1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	-
		футляр								
98	Е0124-13-3 прим.	-Монтаж шаровых кранов "Genebre"д=100мм	2	1317,43	664,93	2635	1330	1858	3,05	6
				558	156,6	1116	313	130	0,65	1
		компл								
101	Е0107-53-11	-Монтаж опорных подушек	4	474,17	24,15	1897	97	1012	1,03	4
		шт		171,9	8,83	688	35	140	0,04	-
103	Е0124-13-5 прим.	-Демонтаж шаровых кранов с редуктором Ст219х6-2-ППУ-ПЭ	2	1697,4	877,95	3395	1756	2659	4,4	9
				819,45	203,31	1639	407	130	0,85	2
		компл								
104	Е0124-13-1	-Монтаж существующих шаровых кранов с редуктором Ст219х6-2-ППУ-ПЭ	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
				317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
		компл								
105	Е0124-8-7	-Демонтаж труб теплоизолированных Ст219х6-2-ППУ-ПЭ	0,0072	190305,66	86220,66	1370	621	1165	558	4
				104085	20404,1	749	147	130	92,73	1
		км								
106	Е0125-122-2	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 125 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	26	1666,51	1086,01	43329	28236	20920	1,23	32
				261	409,5	6786	10647	120	2,62	68
		шт								
107	Е0125-122-4	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	10	1856,81	1163,81	18568	11638	8721	1,38	14
				288	438,75	2880	4388	120	2,81	28
		шт								
108	Е0125-122-1	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом	10	1313,35	875,72	13134	8757	6426	0,96	10
				204,75	330,75	2048	3307	120	2,12	21

радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/

шт

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			261563	116351			549
	Тенге			107071	41626			231
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			261563	-	-		-
Материалы -	Тенге			37142	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	148697	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			937	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			187120	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		94
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28068	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26921	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			475604	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		874
Сметная заработная плата -	Тенге			-	176765	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			475604	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		874
Сметная заработная плата -	Тенге			-	176765	-		-

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

118 Ц0108-144-1- Надевание и закрепление на стыке двух опор-кронштейнов из полиэтилена для проводников-индикаторов системы ОДК, соединение концов проводников-индикаторов системы ОДК	92	20,7	-	1904	-	1792	0,12	11
		20,5	-	1886	-	95	-	-
шт								
119 Ц0110-950-1- Контрольные приемосдаточные испытания системы ОДК	1	141529,52	46704	141530	46704	96035	289	289
Изм. и доп. вып. 3		94825,52	11880	94826	11880	90	68,9	69
объект								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			143434	46704			300
	Тенге			96712	11880			69
Стоимость монтажных работ -	Тенге			143434	-	-		-
Материалы -	Тенге			18	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	108592	-		-
Накладные расходы -	Тенге			97827	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14674	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14476	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			255737	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		418
Сметная заработная плата -	Тенге			-	123266	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			255737	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		418
Сметная заработная плата -	Тенге			-	123266	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-1

ДВОРОВЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА

1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	418	27,84	26,18	11635	10941	3592	0,01	5
				1,66	7,2	694	3010	97	0,03	10
		м3								
2	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	53	30,62	28,79	1623	1526	501	0,01	1
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	97	420	97	0,03	1
		м3								
3	Е0101-164-2-	Доработка мокрого грунта вручную	2	302,12	-	604	-	683	2,13	4
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15			302,12	-	604	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	351	6,48	6,48	2274	2274	716	-	-
				-	2,1	-	738	97	0,01	3
		м3								
5	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19	134,1	-	2548	-	2879	0,97	18
				134,1	-	2548	-	113	-	-
		м3								
6	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	351	21,55	4,52	7563	1585	5798	0,11	38
				17,03	-	5978	-	97	-	-
		м3								
7	Е0122-9-2 -	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,086	123549,87	51496,99	10625	4429	9093	337	29
				61875	19453,5	5321	1673	130	95,01	8
		км								
8	С130806-198-	Труба стальная бесшовная гр."В" д.76х3,5мм	86,344	502,86	-	43419	-	-	-	-
	т.ч.п.5кс= 1,02			-	-	-	-	-	-	-
		м								
9	Е0122-9-1 -	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,033	121367,16	49858,78	4005	1645	3443	336	11
				61425	18834,75	2027	622	130	91,99	3
		км								
10	С130806-182-	Труба стальная бесшовная гр."В" д.57х3мм	33,132	320,28	-	10612	-	-	-	-
	т.ч.п.5кс= 1,02			-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	Е0116-9-1 -	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	13	120,7	14,12	1569	184	1785	0,55	7
				100,35	5,29	1305	69	130	0,03	-
		м								

12	С130806-182	-Труба стальная бесшовная гр."В" д.57х3мм	13	320,28	-	4164	-	-	-	-
	т.ч.п.5кс= 1,02			-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	Е0122-27-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,033	217441,03	28558,15	7176	942	1776	173	6
				30600	10788,75	1010	356	130	52,69	2
		км								
14	Е0122-27-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,086	279169,46	31834,58	24009	2738	5093	191	16
				33525	12026,25	2883	1034	130	58,73	5
		км								
15	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,4	148,4	0,07	505	-	386	0,65	2
				108	0,02	367	-	105	-	-
		м2								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД (5ШТ)								
18	Е0124-101-1	-Устройство цокольного ввода газопровода в здание	5	11480	891,86	57400	4459	11495	8,09	40
				1431	337,5	7155	1688	130	1,65	8
		ввод								
19	Е0116-12-1	-Электроизолирующее фланцевое соединение	5	893,06	36,99	4465	185	1243	0,96	5
				177,75	13,5	889	68	130	0,07	-
		1соедин.								
20	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,9	148,4	0,07	579	-	442	0,65	3
				108	0,02	421	-	105	-	-
		м2								
21	С130806-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	15,7628	314	-	4950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
22	С130806-18	-Продувочный штуцер	4	90	-	360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
23	С130804-857 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (футляр)	3,5	212	-	742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
24	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы ,(засыпка газопровода)	47,6	1268,7	152,52	60390	7260	13046	1,02	49
				153,68	57,15	7315	2720	130	0,28	13
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			261215	38169			234

	Тенге	38613	12397			55
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	261215	-	-		-
Материалы -	Тенге	74017	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	51010	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	64246	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	46170	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	61971	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		31
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9296	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19391	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	342578	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		320
Сметная заработная плата -	Тенге	-	60306	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	342578	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		320
Сметная заработная плата -	Тенге	-	60306	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-2

ГРУППОВАЯ УСТАНОВКА 2-Х ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМКОСТЬЮ 5М3 С ГОЛОВКОЙ УПРАВЛЕНИЯ

1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 мокрого	103	30,62	28,79	3154	2966	974	0,01	1
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	188	816	97	0,03	3
		м3								
2	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	53	27,84	26,18	1475	1387	455	0,01	1
				1,66	7,2	88	382	97	0,03	1
		м3								
3	Е0101-164-2-	Зачистка мокрого грунта дна котлована вручную	3	302,12	-	906	-	1024	2,13	6
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15			302,12	-	906	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-173-2-	Водоотлив из котлованов	22	343,74	343,74	7562	7562	4734	-	-
		м3		-	221,85	-	4881	97	1,02	22
5	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты (для засыпки емкостей)	105	1177,7	97,07	123659	10192	18399	0,78	82
				112,5	36	11813	3780	118	0,18	19
		м3								
6	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	20	98,87	2,62	1977	52	283	0,07	1
		м2		10,51	0,99	210	20	123	-	-
7	Е0101-166-2-	Устройство и планировка насыпи вручную	26,4	134,1	-	3540	-	4000	0,97	26
		м3		134,1	-	3540	-	113	-	-

8	Е0108-3-3	-Гравийное покрытие	4,5	1307,82	100,89	5885	454	860	0,85	4
		м3		123,75	38,25	557	172	118	0,18	1
9	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	4	626,36	424,53	2505	1698	1967	1,21	5
				201,83	149,49	807	598	140	0,61	2
		шт								
11	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,027	93997,62	304,24	2538	8	941	198	5
				33075	114,75	893	3	105	0,56	-
		1т								
12	Е0109-10-2	-Установка подземного газового резервуара емк.5м3	3,22	16704,47	8253,84	53788	26577	26086	23,5	76
				4815	1416,75	15504	4562	130	4,8	15
		т								
14	Ц0111-138-5 прим.	-Установка головки управления с кожухом	2	1854,14	1331,46	3708	2663	1995	3	6
				461,25	306	923	612	130	1,77	4
		компл								
16	Ц0111-138-5 прим.	-Установка манометра	2	1854,14	1331,46	3708	2663	1995	3	6
				461,25	306	923	612	130	1,77	4
		компл								
18	Е0116-12-1 прим.	-Электроизолирующее фланцевое соединение	2	893,06	36,99	1786	74	497	0,96	2
				177,75	13,5	356	27	130	0,07	-
		1соедин.								
19	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,014	121367,16	49858,78	1699	698	1461	336	5
				61425	18834,75	860	264	130	91,99	1
		км								
21	Е0122-27-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,014	217441,03	28558,15	3044	400	753	173	2
				30600	10788,75	428	151	130	52,69	1
		км								
22	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
				186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
		шт								
25	Е0165-26-6	-Притирка шарового крана К.Ш.ЦФ д=50мм	1	56,03	-	56	-	73	0,32	-
				56,03	-	56	-	130	-	-
		шт								
26	Е0122-23-18 Изм. и доп. вып. 14 прим.	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 1200 мм ,газгольдеров	0,007	267128,41	47471,96	1870	332	705	327,6	2
				59490	17932,5	416	126	130	87,58	1
		км								
27	Е0125-46-9 прим	-Пневматическое испытание резервуаров	0,007	1558804,88	1409092,13	10912	9864	2505	754	5
				141300	156903,09	989	1098	120	576	4
		км								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		234051	67609			237
		----		---	---			---
		Тенге		39644	18109			78
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		234051	-	-		-
Материалы -		Тенге		18685	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	57753	-		-
Местные материалы -		Тенге		108113	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		69960	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		35
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	10494	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		18241	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		322251	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		350
Сметная заработная плата -		Тенге		-	68247	-		-
ИТОГО		Тенге		322251	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		350
Сметная заработная плата -		Тенге		-	68247	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-3

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЕМКОСТЕЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	10,85	251,77	-	2732	-	3087	1,77	19
	т.ч. п-3.177 к=1,15			251,77	-	2732	-	113	-	-
		м3								
2	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,85	134,1	-	1455	-	1644	0,97	11
				134,1	-	1455	-	113	-	-
		м3								
3	Е0169-1-4	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 3 кирпича	2	1553,21	1088,65	3106	2177	1764	3,07	6
				464,56	417,36	929	835	100	2,29	5
		отверст								

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

4	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	35	61,9	3,3	2167	116	778	0,14	5
				23	0,4	805	14	95	-	-
		м								
5	Ц0108-471-3-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	4	247,7	20,7	991	83	428	0,7	3
				111	1,6	444	6	95	0,01	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		10450	2376			44
	----		---	---			---
	Тенге		6365	855			5
Стоимость монтажных работ -	Тенге		3157	-	-		-
Материалы -	Тенге		1710	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1269	-		-
Накладные расходы -	Тенге		1206	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	181	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	262	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	4625	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	8
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1450	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7293	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5951	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6495	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	974	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	827	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	14615	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	44
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6925	-	-
ИТОГО	Тенге	19240	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	52
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8375	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НА УЧАСТКЕ

НА УЧАСТКЕ

1	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	4448,7	1,41	1,41	6276	6276	1296	-	-
				-	0,3	-	1336	97	-	4
		м2								
2	Е0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	3870	9,24	9,24	35778	35778	11267	-	-
				-	3	-	11616	97	0,01	45
		м3								
3	Е0101-24-10- Ко=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	15480	7,91	7,91	122453	122453	38564	-	-
				-	2,57	-	39756	97	0,01	152
		м3								
4	Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	3870	18,22	18,22	70511	70511	23766	-	-
				-	6,33	-	24502	97	0,02	80
		м3								
5	Е0101-131-6- Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	19350	0,53	0,53	10306	10306	3504	-	-
				-	0,19	-	3612	97	-	12
		м3								
6	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1467	39,75	37,82	58319	55477	18311	0,01	19
				1,87	11	2743	16134	97	0,04	55
		м3								
7	Е010333-А15- -1	Привезти пригодного грунта с расстояния 15км	2567,25	119,02	119,02	305554	305554	61111	-	-
				-	23,8	-	61111	100	0,5	1283
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	609197	606355			19
	Тенге	2743	158067			1632
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	609197	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	160810	-		-
Местные материалы -	Тенге	99	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	157819	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		79
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	23673	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	46021	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	813037	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1730
Сметная заработная плата -	Тенге	-	184483	-		-
ИТОГО	Тенге	813037	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1730
Сметная заработная плата -	Тенге	-	184483	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-9

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ВНЕ УЧАСТКЕ

1	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	844,75	1,41	1,41	1192	1192	246	-	-
				-	0,3	-	254	97	-	1
		м2								
2	Е0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	220	9,24	9,24	2034	2034	641	-	-
				-	3	-	660	97	0,01	3
		м3								
3	Е0101-24-10- Ко=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	880	7,91	7,91	6961	6961	2192	-	-
				-	2,57	-	2260	97	0,01	9
		м3								
4	Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	220	18,22	18,22	4008	4008	1351	-	-
				-	6,33	-	1393	97	0,02	5
		м3								
5	Е0101-131-6- Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	1100	0,53	0,53	586	586	199	-	-
				-	0,19	-	205	97	-	1
		м3								
6	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	222	39,75	37,82	8825	8395	2771	0,01	3
				1,87	11	415	2442	97	0,04	8
		м3								
7	Е010333-А15- -1	Привезти пригодного грунта с расстояния 15км	388,5	119,02	119,02	46239	46239	9248	-	-
				-	23,8	-	9248	100	0,5	194
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	69846	69416		3
	Тенге	415	16462		220
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	69846	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	16877	-	-
Местные материалы -	Тенге	15	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	16648	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2497	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5190	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	91683	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	231
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19374	-	-
ИТОГО	Тенге	91683	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	231
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19374	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2729664	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4512
Сметная заработная плата -	Тенге	-	750040	-	-

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.		
Коэффициент перехода 2,92729734	**Тенге**	**7 990 538**
НДС 12%	**Тенге**	**958 865**
ИТОГО С НДС 12%	**Тенге**	**8 949 403**

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

Сабралин С.А.

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И.

Технадзор:
ТОО «Фиридо»

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**СТРОИТЕЛЬСТВО 75-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ) (ПЛОЩАДКА №3 ДОМ №3)**

Наименование объекта – **75-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ**

АКТ № 5
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года

Основание: Договор № 102 от 19.08. 2016г.
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-1								
		ДВОРОВЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА								
16	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	17	1313,35	875,72	22327	14887	10924	0,96	16
				204,75	330,75	3481	5623	120	2,12	36
		шт								
17	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	132	78,92	-	10417	-	11969	0,33	44
				69,75	-	9207	-	130	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			32744	14887			60
			Тенге			12688	5623			36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32744	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5169	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18310	-		-

Накладные расходы -	Тенге		22893	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	3434	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3338	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		58975	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		108
Сметная заработная плата -	Тенге		-	21744	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		58975	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		108
Сметная заработная плата -	Тенге		-	21744	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-3

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЕМКОСТЕЙ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

7 Ц0108-472-1-0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	5	78,3	2,1	392	11	308	0,39	2
			64,6	0,3	323	2	95	-	-
	м								
9 С151607-46	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 6 мм2	0,001	569100	-	569	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			961	11			2
		Тенге			323	2			-
Стоимость монтажных работ -		Тенге			961	-	-		-
Материалы -		Тенге			58	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	325	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			569	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			308	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	46	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			76	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1345	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
Сметная заработная плата -		Тенге			-	371	-		-
ИТОГО		Тенге			1345	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
Сметная заработная плата -		Тенге			-	371	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-4

ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

1 У3-27-1	Анодный глубинный 6-секционный заземлитель из железокремнистых электродов монтируемых на угловой стали, общая глубина 20,6 м	1	79142,93	6144,6	79143	6145	16268	66,7	67
			11470,23	2086,32	11470	2086	120	10,3	10
	заземлит								

3	У3-15-1	-Защитное заземление из круглой стали диаметром 20 мм, вертикальное, длина 5 м, группа грунтов 1-2	1	1619,42	39,83	1619	40	920	4,4	4
				761,34	5,06	761	5	120	0,03	-
		электрод								
10	Ц0108-146-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	15	66,8	18,1	1002	272	343	0,12	2
				20,3	3,8	305	57	95	0,02	-
		м								
11	С151601-471	-Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0153	107800	-	1649	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		км								
12	СПрайс-лист	-Сигнальная лента ЛСЭ-150	29	10,86	-	315	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	34	36,7	27,8	1248	945	507	0,06	2
				8,8	6,9	299	235	95	0,04	1
		м								
14	С143008-92	-Песок природный	1,215	875	-	1063	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	86040	7401		75
	Тенге	12835	2383		12
Стоимость монтажных работ -	Тенге	84390	-	-	-
Материалы -	Тенге	62776	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	15218	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	315	-	-	-
Ресурсы на опробование -	Тенге	1063	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	18038	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2706	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6146	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	108574	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	96
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17924	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1649	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1649	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	99	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1748	-	-	-
ИТОГО	Тенге	110322	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	96
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17924	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-5

ОГРАЖДЕНИЕ ГАЗОВЫХ ЕМКОСТЕЙ

ОГРАЖДЕНИЕ (8,6х10,6м, на 2 емкости)

3	С130806-79	-Стойки ограждения из труб д.102х4мм	24,75	629	-	15568	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК			-	-	-	-	-	-	-
		м								

	8.02-04-20 02								
5	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,336	114900 -	- -	38606 -	- -	- -	- -	- -
6	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ,соединительные элементы, петли т	0,031	162700 -	- -	5044 -	- -	- -	- -	- -
7	С11011-760	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм ,N50-2.5 м2	35,7	187 -	- -	6676 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз м2	16,4	28,74 5,81	0,02 -	471 95	- -	86 90	0,03 -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге Тенге			66365 95	- -			- -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22715	-	-		-
	Материалы -		Тенге			376	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	95	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22244	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			86	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1368	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24169	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	108	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			43650	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43650	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2619	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			46269	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			70438	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	108	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ

БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=264,1м2

11	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	100	19,95 1,03	15,58 5,5	1995 103	1558 550	868 133	0,01 0,03	1 3

12	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.5см м2	100	407,45	12,52	40745	1252	5642	0,24	24
				38,03	4,39	3803	439	133	0,02	2
13	Е0127-56-2 КО=7	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать м2	700	-31,88	-	-22316	-	-773	-0,01	-4
				-0,83	-	-581	-	133	-	-
14	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	6	1052,26	68,13	6314	409	272	0,14	1
				21,38	12,76	128	77	133	0,04	-
15	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2	80	181,83	21,26	14547	1701	16149	0,95	76
				156,15	7,97	12492	638	123	0,04	3
		БОРДЮРЫ								
17	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях м	30	536,87	6,63	16106	199	4406	0,7	21
				108,68	1,76	3260	53	133	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	57391	5118		119
	Тенге	19206	1756		8
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	57391	-	-	-
Материалы -	Тенге	972	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20962	-	-
Местные материалы -	Тенге	32094	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	26566	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3985	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5037	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	88994	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	140
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24947	-	-
ИТОГО	Тенге	88994	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	140
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24947	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4

ПЛОЩАДКИ И МАФЫ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ (1ШТ)

87	E0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1м с установкой конструкции м3	0,36	13956,48	2330,85	5024	839	425	1,96	1
				348,75	677,84	126	244	115	2,92	1
88	C143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	0,36	216	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	E0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз м2	2	28,74	0,02	57	-	10	0,03	-
				5,81	-	12	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	5160	839			1
	Тенге	137	244			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5160	-	-		-
Материалы -	Тенге	569	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	381	-		-
Местные материалы -	Тенге	3614	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	435	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	65	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	336	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5931	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	447	-		-
ИТОГО	Тенге	5931	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	447	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	248659	28257			258
	Тенге	45284	10007			57
Стоимость монтажных работ -	Тенге	85351	-	-		-
Материалы -	Тенге	62834	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	15543	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	884	-	-		-
Ресурсы на опробование -	Тенге	1063	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	18346	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2752	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6222	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	109919	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		98
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18295	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	119658	-	-		-
Материалы -	Тенге	7086	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге	-	39749	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	23893	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	35708	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	49981	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7497	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10178	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	179817	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	251
Сметная заработная плата -	Тенге	-	47246	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	43650	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	43650	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2619	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	46269	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	336006	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	349
Сметная заработная плата -	Тенге	-	65541	-	-

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.		
Коэффициент перехода 2,92729734	**Тенге**	**983 589**
НДС 12%	**Тенге**	**118 031**
ИТОГО С НДС 12%	**Тенге**	**1 101 620**

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

_____ **Сабралин С.А.**

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

_____ **Агафонов А.И.**

Технадзор:
ТОО «Фиридо»

_____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**СТРОИТЕЛЬСТВО 75-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ) (ПЛОЩАДКА №3 ДОМ №3)**

Наименование объекта – **75-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ**

АКТ № 6
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

Основание: Договор № 102 от 19.08. 2016г.
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-4

ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Топографо-геодезические работы.

1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы кабельных линий электропередачи по II категории сложности км	0,139		6101x1,5		1272							
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы кабельных линий электропередачи по II категории сложности км	0,139		4607		640							
		Итого полевых изысканий:					1912							

3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 1912 х 0,09 х 1,25				215			
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (1912 + 215) х 1,05				2233			
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (1912 + 215) х 0,06 х 2,5 х 0,7				223			
	ИТОГО	Тенге				2456	-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ-0,4КВ

1	Е0101-14-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	56	17,76	17,76	995	995	250	-
				-	4,61	-	258	97	0,02
2	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	52	6,48	6,48	337	337	106	-
				-	2,1	-	109	97	0,01
3	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	52	21,55	4,52	1120	235	859	0,11
				17,03	-	886	-	97	-
4	Е0134-103-1	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д=110мм) кан.-км	0,098	311603,38	-	30537	-	2241	133
				20790	-	2037	-	110	-
5	Ц0108-148-3	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг м	130	45	6,7	5850	871	4174	0,19
				32,2	1,6	4186	208	95	0,01
6	Ц0108-141-3	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг м	224	31,5	7,5	7056	1680	4554	0,12
				19,8	1,6	4435	358	95	0,01

7 Ц0108-142-1-Устройство постели при одном кабеле в траншее	112	36,7	27,8	4110	3114	1670	0,06	7
м		8,8	6,9	986	773	95	0,04	4
8 Ц0108-142-2-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	112	11,2	7,9	1254	885	564	0,02	2
м		3,3	2	370	224	95	0,01	1
9 Ц0108-158-1-Монтаж муфт 6	4	309,2	-	1237	-	897	1	4
шт		236	-	944	-	95	-	-
12 Ц0108-178-1-Установка кабельных пикетов (указателей)	3	104	-	312	-	296	0,62	2
шт		104	-	312	-	95	-	-
14 Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,11	21,8	0,05	24	-	6	0,03	-
м2		5,81	0,02	6	-	90	-	-
15 Е0113-26-21-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,11	19,64	0,02	22	-	3	0,02	-
м2		3,13	-	3	-	90	-	-
16 С151601-548-Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 (АПвБбШв)	0,33048	-790100	-	-261112	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20 прим.		-	-	-	-	-	-	-
1000м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	-208258	8116		85
	Тенге	14165	1931		10
Стоимость монтажных работ -	Тенге	19820	-	-	-
Материалы -	Тенге	2038	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12796	-	-
Накладные расходы -	Тенге	12156	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1823	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1919	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	33894	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	82
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14619	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-228077	-	-	-
Материалы -	Тенге	28536	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3300	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-261112	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3466	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	520	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-13477	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-238088	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3820	-	-
ИТОГО	Тенге	-204194	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	103
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18439	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

14	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,083	8287,75	-	688	-	867	51,5	4
		км		8032,5	-	667	-	130	-	-
24	СПрайс-лист	-Табличный указатель пожарного гидранта	1	1206,87	-	1207	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0123-23-2	-Врезка водопровода в существующий колодец	1	4432,39	83,18	4432	83	3762	17,01	17
		врезка		2862	31,5	2862	32	130	0,15	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	6327	83			21
	Тенге	3529	32			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6327	-	-		-
Материалы -	Тенге	754	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3560	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1207	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	755	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4628	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	694	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	657	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11613	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		24
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4254	-		-
ИТОГО	Тенге	11613	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		24
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4254	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

10	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1368	21,55	4,52	29475	6178	22598	0,11	148
		м3		17,03	-	23297	-	97	-	-
19	СПисьмо "Кызылжар су"	-Стоимость воды, необходимой для гидравлического испытания труб	12	40,79	-	490	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

КОЛОДЦЫ

27	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (горловины колодца)	0,42	8305,73	296,6	3488	125	508	5,95	2
		м3		915,75	110,25	385	46	118	0,54	-
30	С11011-774	-Скобы ходовые	16,32	129	-	2105	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0123-23-2	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1	4432,39	83,18	4432	83	3762	17,01	17
				2862	31,5	2862	32	130	0,15	-

		врезка							
32	E0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	5,34	407,45	12,52	2176	67	301	0,24	1
				38,03	4,39	203	23	133	0,02	-
		м2								
33	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,34	428,56	-	2289	-	176	0,14	1
				24,75	-	132	-	133	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	44455	6453		169
	Тенге	26879	101		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	44455	-	-	-
Материалы -	Тенге	1094	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	26980	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2595	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	7434	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	27344	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4102	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4307	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	76106	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	183
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31082	-	-
ИТОГО	Тенге	76106	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	183
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31082	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ,ДК2(1ШТ)

34	C11011-774	-Скобы ходовые	2,72	129	-	351	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
36	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,009	93997,62	304,24	846	3	314	198	2
				33075	114,75	298	1	105	0,56	-
		1т								
37	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	1,82	217,21	2,62	395	5	26	0,07	-
		м2		10,51	0,99	19	2	123	-	-
38	E0111-2-9	-Устройство отмостки из бетона кл.В15,т.100мм	0,182	11270,05	-	2051	-	127	3,66	1
				567	-	103	-	123	-	-
		м3								

СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК(4ШТ)

43	E0123-24-1	-Установка люков ,"Л"	4	8372,09	35,42	33488	142	1158	1,31	5

		шт		209,25	13,5	837	54	130	0,07	-
45	Е0111-2-9	-Устройство отмостки из бетона кл.В15,т.100мм	1,32	11270,05	-	14876	-	921	3,66	5
				567	-	748	-	123	-	-
		м3								
52	Е0123-24-1	-Установка люков	1	312,09	35,42	312	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			52320	185			14
			Тенге			2215	70			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52320	-	-		-
	Материалы -		Тенге			34943	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2285	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			351	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			14627	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2836	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	425	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3309	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58465	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2710	-		-
	ИТОГО		Тенге			58465	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2710	-		-

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

109	Ц0108-545-1	-Монтаж терминала промежуточного	1	843,5	19,5	844	20	457	3	3
				479	2,3	479	2	95	0,01	-
		шт								
111	Ц0108-161-1	-Заделка концевая сухая с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляциями, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил	1	144	-	144	-	71	-	-
				74,3	-	74	-	95	-	-
		шт								
114	Ц0108-407-8 прим.	-Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм	3	57,4	6	172	18	113	0,24	1
				38,5	1,3	116	4	95	0,01	-
		м								
116	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	1	114,4	7,8	114	8	47	0,29	-
				48,8	0,5	49	-	95	-	-
		м								
117	СПРайс-лист	-Металлорукав Ц20	1	37,41	-	37	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			1311	45			4

	Тенге		718	7			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге		1311	-	-		-
Материалы -	Тенге		511	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	724	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		37	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		688	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	103	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		120	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		2119	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		4
Сметная заработная плата -	Тенге		-	828	-		-
ИТОГО	Тенге		2119	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		4
Сметная заработная плата -	Тенге		-	828	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-3

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЕМКОСТЕЙ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

6 Ц0110-901-9-Ящик протяжной или коробка, размером до 500x500 мм	1	295,8	30,4	296	30	278	2	2
шт		250	2,3	250	2	110	0,01	-
8 С151803-193-Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400x400x200 мм, тип К654-У2	1	3100	-	3100	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		3396	30			2
	Тенге		250	2			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге		3396	-	-		-
Материалы -	Тенге		15	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	252	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		3100	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		278	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	42	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		220	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		3894	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		2
Сметная заработная плата -	Тенге		-	294	-		-
ИТОГО	Тенге		3894	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		2
Сметная заработная плата -	Тенге		-	294	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-4

ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

2 У3-3-4	-Преобразователь сетевой катодный ОПС25-24	1	14330,66	412,51	14331	413	6152	29,3	29
	преобраз		5032,95	93,69	5033	94	120	0,5	1
4 У3-34-1	-Контактное устройство на трубопроводах в кирпичном колодце	1	17150,72	270,04	17151	270	4789	22,8	23
	устройст		3924,78	66,42	3925	66	120	0,3	-
5 У3-40-1	-Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах в ковере	1	12860,95	213,61	12861	214	6418	30,8	31
	пункт		5297,64	51,08	5298	51	120	0,3	-
6 У3-38-1	-Добавлять при дополнительной установке медносульфатного электрода	1	3445,24	32,34	3445	32	138	0,7	1
	электрод		112,6	2,53	113	3	120	0,01	-
7 Прайс-лист	-Стоимость преобразователя ОПС25-24	1	79955,26	-	79955	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
8 1504-1230	-Контактное устройство (СЗК-23)	1	4895	-	4895	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
9 Прайс-лист	-Контрольно-измерительный пункт СЗК-20	1	7515,79	-	7516	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	140154	928			84
	Тенге	14368	214			1
Стоимость оборудования -	Тенге	92366	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	92366	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	47788	-	-		-
Материалы -	Тенге	32491	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14582	-		-
Накладные расходы -	Тенге	17498	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2625	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3917	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	69203	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		93
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17206	-		-
ИТОГО	Тенге	161569	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		93
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17206	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-5

ОГРАЖДЕНИЕ ГАЗОВЫХ ЕМКОСТЕЙ

ОГРАЖДЕНИЕ (8,6х10,6м, на 2 емкости)

1 Е0105-29-3	-Устройство буронабивных фундаментов д.350мм,глубиной 1м с установкой столбов из	1,06	13956,48	2330,85	14794	2471	1251	1,96	2
			348,75	677,84	370	719	115	2,92	3

	труб из бетона кл.В12.5								
	м3								
2 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,06	105	-	111	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
4 Е0107-25-9	-Монтаж ограждения из звеньев секций и калитка	11	140,09	12,17	1541	134	1803	0,71	8
	шт		112,5	4,59	1238	50	140	0,02	-
9 Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	32,8	20,36	0,02	668	1	123	0,02	1
	м2		4,16	-	136	-	90	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			17114	2605			11
		Тенге			1744	769			3
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17114	-	-		-
Материалы -		Тенге			2242	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	2513	-		-
Местные материалы -		Тенге			10523	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			3177	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	477	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1217	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21509	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		16
Сметная заработная плата -		Тенге			-	2989	-		-
ИТОГО		Тенге			21509	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		16
Сметная заработная плата -		Тенге			-	2989	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-6

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

1 1209-33	-Щит пожарный металлический ЩПМ	1	18000	-	18000	-	-	-	-
	комплект		-	-	-	-	-	-	-
2 С11011-816	-Замок навесной	3	583	-	1749	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
3 1517-1505	-Табличка предупредительная	4	55	-	220	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
4 1517-1504	-Табличка указывающая	7	20	-	140	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
5 1517-1505	-Табличка на ограждении площадки	1	55	-	55	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
6 1306-99	-Ящик для песка и опилок	1	4000	-	4000	-	-	-	-
	шт.		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			24164	-			-

		Тенге			-	-		-
Стоимость оборудования -		Тенге			24164	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			24164	-	-	-
ИТОГО		Тенге			24164	-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НА УЧАСТКЕ

1 Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	494,3	1,41	1,41	698	697	144	-	-
			-	0,3	-	148	97	-	-
	м2								
2 Е0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	430	9,24	9,24	3975	3975	1252	-	-
			-	3	-	1291	97	0,01	5
	м3								
3 Е0101-24-10- Ко=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1720	7,91	7,91	13605	13606	4285	-	-
			-	2,57	-	4417	97	0,01	17
	м3								
4 Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	430	18,22	18,22	7835	7835	2641	-	-
			-	6,33	-	2722	97	0,02	9
	м3								
5 Е0101-131-6- Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	2150	0,53	0,53	1145	1145	389	-	-
			-	0,19	-	401	97	-	1
	м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	27258	27258		-
	Тенге	-	8980		33
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	27258	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8980	-	-
Накладные расходы -	Тенге	8711	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1307	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2157	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	38126	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	37
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10287	-	-
ИТОГО	Тенге	38126	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	37
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10287	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ

ПРОЕЗДЫ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ,ТИП I S=1158,83м2

1	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	1158,83	33,43	29,06	38740	33676	17401	0,01	11
				1,03	10,26	1194	11890	133	0,05	58
2	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	115,883	1052,26	68,13	121939	7895	5262	0,14	17
				21,38	12,76	2478	1479	133	0,04	5
3	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	1158,83	395,82	33,28	458690	38568	25410	0,03	38
				5	11,49	5794	13311	133	0,04	47
4	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см м2	1158,83	398,22	15,35	461471	17790	16954	0,03	39
				5,94	5,06	6883	5864	133	0,02	20
5	Е0127-54-6 КО=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	2317,66	46,88	-	108661	-	31	-	-
				0,01	-	23	-	133	-	-
6	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,7251	40097,59	339,59	29075	246	136	0,58	-
				-	140,94	-	102	133	0,58	-
7	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	1036	533,6	15,35	552813	15904	15157	0,03	35
				5,94	5,06	6154	5242	133	0,02	18

БОРДЮРЫ

8	Е0127-34-2 Изм. и	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	249	740,87	6,63	184476	1651	36574	0,7	174

доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	при других видах покрытий м		108,68	1,76	27061	437	133	0,01	2
9 С143019-81	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15 шт	10	-3560 -	- -	-35600 -	- -	- -	- -	- -
10 С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 м3	0,086	-31816 -	- -	-2736 -	- -	- -	- -	- -
	БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=264,1м2								
11 Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	131,99	19,95 1,03	15,58 5,5	2633 136	2056 726	1146 133	0,01 0,03	1 4
12 Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.5см м2	131,99	407,45 38,03	12,52 4,39	53779 5020	1652 580	7447 133	0,24 0,02	32 2
13 Е0127-56-2 КО=7	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать м2	923,93	-31,88 -0,83	- -	-29455 -767	- -	-1020 133	-0,01 -	-5 -
14 Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	7,9194	1052,26 21,38	68,13 12,76	8333 169	540 101	361 133	0,14 0,04	1 -
15 Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2	151,99	181,83 156,15	21,26 7,97	27636 23733	3231 1211	30682 123	0,95 0,04	144 6

16	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм м2	32,11	-831 -	- -	-26683 -	- -	- -	- -	- -
		БОРДЮРЫ								
17	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях м	109	536,87 108,68	6,63 1,76	58518 11846	723 191	16010 133	0,7 0,01	76 1
18	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	3,464	-30916 -	- -	-107093 -	- -	- -	- -	- -
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА L=24м								
19	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	1,8	2461,27 123,75	100,89 38,25	4430 223	182 69	344 118	0,85 0,18	2 -
20	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т шт	10	408,67 135,68	272,99 94,48	4087 1357	2730 945	3222 140	0,83 0,36	8 4
		СПУСК								
22	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,72	2461,27 123,75	100,89 38,25	1772 89	73 28	138 118	0,85 0,18	1 -
23	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких м	10,5	210,22 180	12,56 4,75	2207 1890	132 50	2716 140	1,08 0,02	11 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге Тенге			1917692 93283	127048 42226			585 168

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1917692	-	-		-
Материалы -	Тенге	47379	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	135509	-		-
Местные материалы -	Тенге	1649985	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	177968	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		89
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	26695	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	125740	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2221400	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		842
Сметная заработная плата -	Тенге	-	162204	-		-
ИТОГО	Тенге	2221400	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		842
Сметная заработная плата -	Тенге	-	162204	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1 Е0147-3-3	-Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	1456,01	12,15	-	17691	-	22821	0,07	108
	м2		12,15	-	17691	-	129	-	-

ДЕРЕВЬЯ С КОМОМ 0,8Х0,8Х0,5

2 Е0147-5-30	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,7х1,7х0,65 м	13	2494,33	154,7	32426	2011	25036	10,01	130
	яма		1433,48	59,4	18635	772	129	0,24	3
3 Е0147-5-26	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способомв естественном грунте, размеры 1,7х1,7х0,65 м (на отпад)	1	595,93	154,7	596	155	646	3,12	3
	яма		441,23	59,4	441	59	129	0,24	-
4 Е0147-9-6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	14	796,15	218,24	11146	3055	10132	2,96	41
	шт		507,83	53,19	7110	745	129	0,22	3
5 С143012-57	-Сосна с комом	14	4860	-	68040	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-

ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ГРУППОВОЙ ПОСАДКИ

6 Е0147-15-5	-Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с	25	120,84	12,39	3021	310	3649	0,76	19
			108,45	4,7	2711	117	129	0,02	-

		добавлением растительной земли до 100%							
		яма							
7	Е0147-15-1	-Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте (на отпад)	3	38,9	10,32	117	31	126	0,2	1
				28,58	3,92	86	12	129	0,02	-
		яма								
8	Е0147-17-1	-Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	28	27,63	-	774	-	991	0,17	5
				27,45	-	769	-	129	-	-
		шт								
9	С143012-34	-Рябина без кома	11	649	-	7139	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	С143012-44	-Сирень без кома	17	203	-	3451	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ГАЗОН,S=53,3м2								
11	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	53,3	39,58	0,34	2110	18	2707	0,27	14
				39,24	0,13	2091	7	129	-	-
		м2								
12	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	53,3	19,01	-	1013	-	564	0,05	3
				8,21	-	438	-	129	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	147523	5580		324
	Тенге	49971	1712		7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	147523	-	-	-
Материалы -	Тенге	955	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	51684	-	-
Местные материалы -	Тенге	91017	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	66672	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	33
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10001	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12852	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	227047	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	364
Сметная заработная плата -	Тенге	-	61684	-	-
ИТОГО	Тенге	227047	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	364
Сметная заработная плата -	Тенге	-	61684	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4

ПЛОЩАДКИ И МАФЫ

ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ (5ШТ)

1	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,25	402,75	-	101	-	114	2,8	1
		м3		402,75	-	101	-	113	-	-
2	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,25	10854,2	98,32	2714	25	192	4,41	1
		м3		695,25	37,15	174	9	105	0,18	-
3	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,25	216	-	54	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0109-29-1 прим.	-Установка изделия для чистки обуви	0,05	13711,47	5475,87	686	274	330	28,9	1
		т		5040	1552,87	252	78	100	5,46	-
6	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1,5	28,74	0,02	43	-	8	0,03	-
		м2		5,81	-	9	-	90	-	-
7	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	3	20,36	0,02	61	-	11	0,02	-
		м2		4,16	-	12	-	90	-	-

МАФЫ

УРНА ТИП2(5ШТ)

8	Е0109-53-2 прим.	-Установка урны	0,075	9850,48	1162,95	739	87	560	46,6	3
		т		7357,5	108	552	8	100	0,53	-
10	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	5,5	28,74	0,02	158	-	29	0,03	-
		м2		5,81	-	32	-	90	-	-
11	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	11	20,36	0,02	224	-	41	0,02	-
		м2		4,16	-	46	-	90	-	-

СКАМЬЯ-ДИВАН,(5ШТ)

12	Е0109-29-1 прим.	-Установка каркаса скамьи	0,33	13711,47	5475,87	4525	1807	2176	28,9	10
		т		5040	1552,87	1663	512	100	5,46	2
14	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	9	28,74	0,02	259	-	47	0,03	-
				5,81	-	52	-	90	-	-

15	E0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	м2	18	20,36	0,02	366	-	67	0,02	-
					4,16	-	75	-	90	-	-
16	E0110-55-1	-Устройство сидения и спинки	м2	6,85	1070,59	29,74	7334	204	362	0,23	2
					32,85	11,23	225	77	120	0,05	-
17	E0115-163-3	-Покраска сидения эмалью ПФ133	м2	4,5	83,8	1,22	377	5	170	0,22	1
					35,55	0,45	160	2	105	-	-
18	E0115-163-1	-Покраска спинки эмалью ПФ133	м2	5	104,8	1,19	524	6	219	0,26	1
					41,18	0,45	206	2	105	-	-
		ТЕНЕВОЙ НАВЕС, ТИП II (т.п.320-18)(1ШТ)									
19	У1-28-5	-Навес теневой типа II, строительные работы	навес	1	101635,8	753,36	101636	753	19703	99	99
					16351,5	205,86	16352	206	119	1	1
		ОГРАЖДЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ,ТИП.I(L=106м h=0,7м)									
23	E0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.250 глубиной 0,3м с установкой столба из труб	м3	0,96	12874,62	2330,85	12360	2238	1133	1,96	2
					348,75	677,84	335	651	115	2,92	3
26	E0107-25-9 прим.	-Монтаж ограждения из звеньев секций	шт	53	140,09	12,17	7425	645	8688	0,71	38
					112,5	4,59	5963	243	140	0,02	1
28	E0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	24,8	28,74	0,02	713	-	130	0,03	1
					5,81	-	144	-	90	-	-
29	E0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	м2	49,6	20,36	0,02	1010	1	186	0,02	1
					4,16	-	206	-	90	-	-
		ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС 3-Х БАШЕН (1ШТ)									
30	E0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.300мм глубиной 1м с установкой столбов из труб	м3	0,96	12874,62	2330,85	12360	2238	1133	1,96	2
					348,75	677,84	335	651	115	2,92	3
33	E0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,5	402,75	-	201	-	228	2,8	1
					402,75	-	201	-	113	-	-
34	E0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения	м3	0,32	10854,2	98,32	3473	31	246	4,41	1

	объемом до 3 м3 под колонны		695,25	37,15	222	12	105	0,18	-
35	С143001-56	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,28	216 --	- -	276 -	- -	- -	- -
36	Е0109-29-1	м3 -Установка металлического каркаса спорткомплекса	0,562	11710,85 5040	5475,87 1552,87	6581 2832	3077 873	3335 90	28,9 5,46	16 3
39	Е0113-17-2	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	51,9	28,74 5,81	0,02 -	1491 302	1 -	271 90	0,03 -	2 -
40	Е0113-26-6 Ко=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	103,8	20,36 4,16	0,02 -	2113 432	2 -	389 90	0,02 -	2 -
41	Е0110-31-4	м2 -Устройство деревянного навеса башен	3,82	4876,49 819	13,9 4,5	18628 3129	53 17	3775 120	4,9 0,03	19 -
42	Е0110-5-1	м2 -Устройство деревянного пола,каркас	0,424	9653,72 3487,5	316,57 119,25	4093 1479	134 51	1835 120	22,5 0,58	10 -
43	Е0115-163-3	м3 -Покраска деревянных элементов комплекса 3х башен эмалью ПФ133	21,77	83,8 35,55	1,22 0,45	1824 774	27 10	823 105	0,22 -	5 -
		м2								
		НАВЕС-ГРИБОК,(С ПЕСКОМ)(1шт)								
44	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1,5м с установкой столбов из труб	0,15	13956,48 348,75	2330,85 677,84	2093 52	350 102	177 115	1,96 2,92	- -
		м3								
45	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,15	216 --	- -	32 -	- -	- -	- -	- -
47	Е0109-53-2	м3 -Устройство металлического каркаса грибка	0,013	9850,48 7357,5	1162,95 108	128 96	15 1	87 90	46,6 0,53	1 -
49	Е0113-17-2	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1,8	28,74 5,81	0,02 -	52 10	- -	9 90	0,03 -	- -
50	Е0113-26-6 Ко=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	3,6	20,36 4,16	0,02 -	73 15	- -	13 90	0,02 -	- -

		м2							
51	Е0110-31-4	-Устройство деревянного навеса грибка	4,85	1731,33	13,9	8397	67	4793	4,9	24
				819	4,5	3972	22	120	0,03	-
		м2								
52	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,147	573,75	28,11	84	4	24	0,78	-
				123,75	10,58	18	2	120	0,05	-
		м3								
53	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12 прим.	-Покрытие грибка металлочерепицей	4,85	837,54	8,2	4062	40	1381	1,48	7
				236,25	3,08	1146	15	119	0,02	-
		м2								
54	Е0110-5-1	-Устройство деревянного сидения-ограждения песочницы	0,2	36437,72	316,57	7288	63	866	22,5	5
				3487,5	119,25	698	24	120	0,58	-
		м3								
55	Е0120-30-1	-Крепления из сортовой стали	12,9	107,48	1,2	1386	15	116	0,05	1
				8,53	0,45	110	6	100	-	-
		кг								
56	Е0115-163-1	-Покраска деревянных элементов грибка эмалью ПФ133	5,4	104,8	1,19	566	6	236	0,26	1
				41,18	0,45	222	2	105	-	-
		м2								
57	Е0106-20-1	-Засыпка песочницы песком	1,8	1433,37	273,87	2580	493	651	1,77	3
				240,75	103,46	433	186	105	0,51	1
		м3								
		КАРУСЕЛЬ (С ПЕТУШКОМ)(1ШТ)								
58	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.500мм глубиной 1,3м с установкой конструкции	0,24	12874,62	2330,85	3090	559	283	1,96	-
				348,75	677,84	84	163	115	2,92	1
		м3								
59	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,24	300	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
61	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	6,7	28,74	0,02	193	-	35	0,03	-
				5,81	-	39	-	90	-	-
		м2								
62	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	13,4	20,36	0,02	273	-	50	0,02	-
				4,16	-	56	-	90	-	-
		м2								
63	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,02	2461,27	100,89	49	2	4	0,85	-
				123,75	38,25	2	1	118	0,18	-
		м3								
64	Е0110-5-1	-Устройство сидения карусели	0,008	36437,72	316,57	292	3	35	22,5	-

		м3		3487,5	119,25	28	1	120	0,58	-
65	Е0115-163-3	-Покраска сидения карусели эмалью ПФ133	0,36	83,8	1,22	30	-	14	0,22	-
				35,55	0,45	13	-	105	-	-
		м2								
		КАЧЕЛИ, ТИП КЛ-1 (по т.п.320-15)(1шт)								
66	У1-21-3	-Качели из труб, тип КЛ-1, строительные работы	1	11954,88	615	11955	615	2328	13	13
				2062,5	155,1	2063	155	105	0,76	1
		качели								
		КАЧАЛКА-БАЛАНСИР, ТИП1 (по т.п.310-5-4)(1шт)								
68	У1-19-15	-Качалка тип I, строительные работы	1	8542,17	887,4	8542	887	1322	3,9	4
				648,45	296,1	648	296	140	1,4	1
		качалка								
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ И БАСКЕТБОЛ(14х20)								
		ОГРАЖДЕНИЕ								
70	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.350 глубиной 2м с установкой столба из труб	7,31	12874,62	2330,85	94114	17039	8630	1,96	14
				348,75	677,84	2549	4955	115	2,92	21
		м3								
71	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	7,31	216	-	1579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
75	Е0107-25-9	-Монтаж ограждения из звеньев секций,калитки	40	140,09	12,17	5604	487	6557	0,71	28
				112,5	4,59	4500	184	140	0,02	1
		шт								
78	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	115,8	28,74	0,02	3328	2	606	0,03	3
				5,81	-	673	-	90	-	-
		м2								
79	Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	231,6	20,36	0,02	4715	5	867	0,02	5
				4,16	-	963	-	90	-	-
		м2								
80	Е0110-55-1 прим.	-Установка деревянного щита	4,4	1292,59	29,74	5687	131	233	0,23	1
		м2		32,85	11,23	145	49	120	0,05	-
81	Е0115-163-1	-Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным (щита)	8,8	97,07	1,19	854	10	385	0,26	2
				41,18	0,45	362	4	105	-	-
		м2								
		ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ								
		ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ ТИПI(1ШТ)								

82	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1м с установкой конструкции	0,36	13956,48	2330,85	5024	839	425	1,96	1
				348,75	677,84	126	244	115	2,92	1
		м3								
83	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,36	216	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
85	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	2,5	28,74	0,02	72	-	13	0,03	-
				5,81	-	15	-	90	-	-
		м2								
86	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	5	20,36	0,02	102	-	19	0,02	-
				4,16	-	21	-	90	-	-
		м2								
		ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ (1ШТ)								
91	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	4	20,36	0,02	81	-	15	0,02	-
				4,16	-	17	-	90	-	-
		м2								
		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК								
		БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=80,5м2								
92	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	73,36	19,95	15,58	1464	1143	637	0,01	1
				1,03	5,5	76	403	133	0,03	2
		м2								
93	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.5см	73,36	407,45	12,52	29890	918	4139	0,24	18
				38,03	4,39	2790	322	133	0,02	1
		м2								
94	Е0127-56-2 КО=7	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	513,52	-31,88	-	-16371	-	-567	-0,01	-3
				-0,83	-	-426	-	133	-	-
		м2								
95	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	4,4	1052,26	68,13	4630	300	200	0,14	1
				21,38	12,76	94	56	133	0,04	-
		м3								
96	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из	73,36	181,83	21,26	13339	1560	14809	0,95	70

		брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2		156,15	7,97	11455	585	123	0,04	3
		БОРДЮРЫ								
98	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях м	69	536,87 108,68	6,63 1,76	37044 7499	458 121	10135 133	0,7 0,01	48 -
		ПОКРЫТИЕ ГРУНТО-ПЕСЧАНОЕ, S=100,5м2								
100	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	100,5	19,95 1,03	15,58 5,5	2005 104	1566 553	873 133	0,01 0,03	1 3
101	Е0127-21-1 прим.	-Грунто-песчаное покрытие толщ.10см(60%песка) м2	100,5	549,29 6,41	17,83 5,07	55203 644	1791 509	1534 133	0,04 0,02	4 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге ---- Тенге			492027 77579	40975 12357			474 53
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			485318	-	-		-
		Материалы -	Тенге			179586	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	86134	-		-
		Местные материалы -	Тенге			193199	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			6	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			104711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15707	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35402	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			625431	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		559
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	101841	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6710	-	-		-
		Материалы -	Тенге			689	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3802	-		-

Накладные расходы -	Тенге	3422	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	513	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	608	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	10739	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	22	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4316	-	-	
ИТОГО	Тенге	636170	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	581	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	106156	-	-	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-5

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1	Ц0108-146-1-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	85	66,8	18,1	5678	1539	1946	0,12	10
				20,3	3,8	1726	323	95	0,02	2
		м								
2	Ц0108-595-2-	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	5	758,3	283	3792	1415	2480	2,48	12
				441	81	2205	405	95	0,47	2
		шт								
3	С151703-9 прим.	-Светильники ЖКУ16-150	5	8370	-	41850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	СПрайс-лист-	Лампа натриевая ДНаТ 150	5	331,89	-	1659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические, для установки светильников	0,015	102170	1870	1533	28	122	52	1
				8280	270,01	124	4	95	1,57	-
		т								
6	Ц0108-591-3-	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	1	134,8	3,6	135	4	109	0,68	1
				115	0,2	115	-	95	-	-
		шт								
7	С151801-48	-Выключатель пакетный ГПВМ2х16	1	461	-	461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Ц0110-901-8-	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	6	254,8	12,5	1529	75	1544	1	6
				234	-	1404	-	110	-	-
		шт								
9	С151801-131-	Коробка пластмассовая, тип У409	6	509	-	3054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	С151601-118-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2	0,0867	36200	-	3139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
11	Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и	15	8,5	0,1	128	2	104	0,05	1

	металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 (для зарядки светильников)		7,3	-	110	-	95	-	-
12	С151607-236-Провода термостойкие с медной жилой, марка ПРКА сечение 1,5 мм2	м 0,015	20800	-	312	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс-лист-Клеммный ряд 12 пол.;4мм2	1000м 2	50,69	-	101	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			63370	3062			31
		Тенге			5683	732			4
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			63370	-	-		-
	Материалы -	Тенге			4048	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	6415	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50576	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			6305	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	946	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4180	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			73855	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	7361	-		-
	ИТОГО	Тенге			73855	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	7361	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-6

ПОДПОРНАЯ СТЕНКА

ПОДПОРНАЯ СТЕНКА (тип.1-2, L=96,4м)

1	Е0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	486	30,62	28,79	14881	13993	4594	0,01	6
т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	887	3849	97	0,03	13
2	Е0101-164-2-Зачистка мокрого грунта вручную	м3 15	302,12	-	4532	-	5121	2,13	32
т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15		м3	302,12	-	4532	-	113	-	-

3	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в резерв) м3	501	7,86	7,86	3937	3937	1240	-
				-	2,55	-	1278	97	0,01
4	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (из резерва) м3	425	7,86	7,86	3340	3340	1052	-
				-	2,55	-	1084	97	0,01
5	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	412	6,48	6,48	2670	2670	841	-
				-	2,1	-	867	97	0,01
6	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	412	21,55	4,52	8877	1861	6806	0,11
				17,03	-	7016	-	97	-
7	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	13	122,18	-	1588	-	1795	0,89
				122,18	-	1588	-	113	-
8	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей м3	294	289,15	289,15	85009	85009	53219	-
				-	186,62	-	54865	97	0,86
9	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	21,7	2461,27	100,89	53410	2189	4148	0,85
				123,75	38,25	2685	830	118	0,18
10	Е0106-1-16	-Устройство ж/бетонной подготовки из бетона кл.В15 м3	50,1	11005,93	196,62	551397	9851	18229	1,79
				272,25	74,27	13640	3721	105	0,36
12	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	50,1	105	-	5260	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	2,306	-67700	-	-156116	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
14	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,267	-65900	-	-149395	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
15	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские:	0,599	-65000	-	-38935	-	-	-

	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -
19	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	318,2	245,44 37,35	3,82 1,44	78099 11885	1216 458	14565 118	0,21 0,01	67 2
20	Е0101-160-1	-Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов лотками-желобами м	71,5	923,61 337,5	410,87 137,48	66038 24131	29377 9829	32942 97	2,19 0,47	157 34
21	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 (Л1-8,Л1д-8) м3	5,433	-25300 -	- -	-137455 -	- -	- -	- -	- -
22	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	1,352	-151 -	- -	-204 -	- -	- -	- -	- -
23	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	1,352	-281 -	- -	-380 -	- -	- -	- -	- -
24	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	1,352	105 -	- -	141 -	- -	- -	- -	- -
27	СПрайс-лист	-Стоимость теплоизоляционных плит "Пеноплэкс" толщ.50мм м3	6,9201	-6396,42 -	- -	-44264 -	- -	- -	- -	- -
32	Е0115-158-2	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая м2	144,6	303,58 15,75	2,03 0,77	43897 2277	294 111	2508 105	0,09 -	13 1
33	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см м2	48,2	407,45 38,03	12,52 4,39	19639 1833	603 212	2720 133	0,24 0,02	12 1
34	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см толщ.4см м2	48,2	428,56 24,75	- -	20657 1193	- -	1587 133	0,14 -	7 -

35	E0127-55-2 ко=2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	96,4	67,75	-	6531	-	510	0,02	2
				3,98	-	384	-	133	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			443152	154339			460
			Тенге			72052	77105			337
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			443152	-	-		-
	Материалы -		Тенге			187211	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	149157	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-388710	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			418260	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			151875	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		76
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	22781	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			35703	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			630730	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		873
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	171938	-		-
	ИТОГО		Тенге			630730	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		873
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	171938	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-8

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ВНЕ УЧАСТКА

1	E0147-3-3	-Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	14	12,15	-	170	-	219	0,07	1
		м2		12,15	-	170	-	129	-	-

ДЕРЕВЬЯ С КОМОМ 0,8Х0,8Х0,5

2	E0147-5-30	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,7х1,7х0,65 м	14	2494,33	154,7	34921	2166	26961	10,01	140
				1433,48	59,4	20069	832	129	0,24	3
		яма								
3	E0147-5-26	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способомв естественном грунте, размеры 1,7х1,7х0,65 м (на отпад)	1	595,93	154,7	596	155	646	3,12	3
				441,23	59,4	441	59	129	0,24	-
		яма								
4	E0147-9-6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	15	796,15	218,24	11942	3274	10856	2,96	44
				507,83	53,19	7617	798	129	0,22	3

		шт							
5	С143012-39	-Береза с комом	15	3760	-	56400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			104029	5594			189
			Тенге			28298	1689			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			104029	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1023	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	29986	-		-
	Местные материалы -		Тенге			69114	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			38682	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		19
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5802	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8563	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			151274	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		215
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	35789	-		-
	ИТОГО		Тенге			151274	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		215
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	35789	-		-

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-6

ПОДПОРНАЯ СТЕНКА

ПОДПОРНАЯ СТЕНКА (тип.1-2, L=96,4м)

1	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т (Мр50)	101	559,55	243,37	56515	24581	27143	0,67	67
				106,88	85,08	10795	8593	140	0,34	34
		шт								
2	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	54,9	11700	-	642330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
3	Е0106-3-1	-Монолитные заделки из бетона кл.В7,5	0,84	10790,91	260,48	9064	219	621	3,94	3
				614,25	89,46	516	75	105	0,35	-
		м3								
4	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	54,9	216	-	11858	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	20	740,87	6,63	14817	133	2938	0,7	14
				108,68	1,76	2174	35	133	0,01	-
		м								

	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
6	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Бордюры бетонные бортовые Бр100.30.15,Мрз200 м3	0,9	31816 -	- -	28634 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			763219	24932			85
			Тенге			13484	8703			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			763219	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5141	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	22188	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			642330	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			77331	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			30701	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4605	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			47635	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			841556	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		135
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	26793	-		-
	ИТОГО		Тенге			841556	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		135
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	26793	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

КОЛОДЦЫ

1	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах м3	3,208	13761,56 1867,05	1686,97 631,8	44147 5989	5412 2027	10421 130	11,16 3,09	36 10
2	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые (КЦД-15,КЦП3-15-2) м3	0,59	31400 -	- -	18526 -	- -	- -	- -	- -

	8.02-04С-2 004								
3	С143018-36 примеч.к=1 ,25	-Кольца железобетонные КЦ10-3	0,29	6262,5	-	1816	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
4	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,208	300	-	962	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100	-	17100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
6	С12021-267	-Металлические стремянки	0,0168	133700	-	2246	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
7	С11011-774	-Скобы ходовые	3,264	129	-	421	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	1,068	407,45	12,52	435	13	60	0,24	-
				38,03	4,39	41	5	133	0,02	-
		м2								
9	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1,068	428,56	-	458	-	35	0,14	-
				24,75	-	26	-	133	-	-
		м2								
10	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей	20,322	289,15	289,15	5876	5876	3679	-	-
		м3		-	186,62	-	3792	97	0,86	17

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	91988	11301			36
	Тенге	6057	5824			27
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	91988	-	-		-
Материалы -	Тенге	15289	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11880	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	21583	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	37757	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	14195	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2129	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6371	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	112554	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		71
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14010	-		-
ИТОГО	Тенге	112554	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		71
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14010	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НА УЧАСТКЕ

НА УЧАСТКЕ

1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	1118	9,24	9,24	10336	10336	3255	-	-
		м3		-	3	-	3356	97	0,01	13
2	Е0101-24-10 Ко=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	4472	7,91	7,91	35375	35375	11141	-	-
		м3		-	2,57	-	11485	97	0,01	44
3	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	1118	18,22	18,22	20370	20370	6866	-	-
		м3		-	6,33	-	7078	97	0,02	23
4	Е0101-131-6 Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	5590	0,53	0,53	2977	2977	1012	-	-
		м3		-	0,19	-	1043	97	-	3
5	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	975,8	39,75	37,82	38791	36901	12180	0,01	13
		м3		1,87	11	1825	10732	97	0,04	37
6	Е010333-А15 -1	Привезти пригодного грунта с расстояния 15км	1707,65	119,02	119,02	203245	203245	40649	-	-
		т		-	23,8	-	40649	100	0,5	854
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			311094	309204			13
			Тенге			1825	74343			974
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			311094	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	76168	-		-
	Местные материалы -		Тенге			66	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			75102	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		38
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11265	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			23172	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			409368	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1024
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	87433	-		-

ИТОГО	Тенге			409368	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1024
Сметная заработная плата -	Тенге			-	87433	-		-

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ-0,4КВ

1 С151601-548-Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,33048	790100	-	261112	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20 прим.		-	-	-	-	-	-	-
1000м								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			261112	-			-
	Тенге			-	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			261112	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			261112	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15667	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			276779	-	-		-
ИТОГО	Тенге			276779	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-6

ПОДПОРНАЯ СТЕНКА

16 С143018-140-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	1,352	25300	-	34206	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		-	-	-	-	-	-	-
м3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			34206	-			-
	Тенге			-	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34206	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			34206	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2052	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36258	-	-		-
ИТОГО	Тенге			36258	-	-		-

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-9

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

1 Е0101-145-2-Планировка площадей из грунтов 2 группы	2612	1,41	1,41	3685	3685	761	-	-

	механизированным способом		-	0,3	-	785	97	-	3
	м2								
2	E0101-24-2 - Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	690	9,24	9,24	6379	6379	2009	-	-
			-	3	-	2071	97	0,01	8
	м3								
3	E0101-24-10- Ко=4 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2760	7,91	7,91	21833	21833	6876	-	-
			-	2,57	-	7088	97	0,01	27
	м3								
4	E0101-131-3- Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	690	18,22	18,22	12572	12572	4237	-	-
			-	6,33	-	4368	97	0,02	14
	м3								
5	E0101-131-6- Ко=5 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	3450	0,53	0,53	1838	1838	625	-	-
			-	0,19	-	644	97	-	2
	м3								
237	E0101-17-14- Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	696	39,75	37,82	27668	26320	8687	0,01	9
			1,87	11	1302	7655	97	0,04	26
	м3								
238	E010333-A15- -1 Привезти пригодного грунта с расстояния 15км	1218	119,02	119,02	144966	144966	28993	-	-
			-	23,8	-	28993	100	0,5	609
	т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	218941	217592		9
	Тенге	1302	51604		689
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	218941	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	52906	-	-
Местные материалы -	Тенге	47	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	52188	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	26
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7828	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16268	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	287397	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	724
Сметная заработная плата -	Тенге	-	60734	-	-
ИТОГО	Тенге	287397	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	724
Сметная заработная плата -	Тенге	-	60734	-	-

ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**	**6 100 215**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.		
Коэффициент перехода 2,92729734	**Тенге**	**17 857 143**

НДС 12%	Тенге	2 142 857
ИТОГО С НДС 12%	Тенге	20 000 000

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

_____ **Сабралин С.А.**

Технадзор:
ТОО «Фиридо»

_____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

_____ **Агафонов А.И.**

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**СТРОИТЕЛЬСТВО 75-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ) (ПЛОЩАДКА №3 ДОМ №3)**

Наименование объекта – **75-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ**

АКТ № 7
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

Основание: Договор № 102 от 19.08. 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2								
		ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ								
		ПРОЕЗДЫ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ,ТИП I S=1158,83м2								
6	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,086081	40097,59	339,59	3451	29	16	0,58	-
		т		-	140,94	-	12	133	0,58	-
7	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	122,83	533,6	15,35	65543	1886	1797	0,03	4
				5,94	5,06	730	622	133	0,02	2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		68995	1915			4
				Тенге		730	634			2
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		68995	-	-		-
		Материалы -		Тенге		3819	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1363	-		-
		Местные материалы -		Тенге		62531	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1814	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	272	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4249	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	75058	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1635	-		-
ИТОГО	Тенге	75058	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1635	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4

ПЛОЩАДКИ И МАФЫ

ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК

БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=80,5м2

92	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	7,14	19,95	15,58	142	111	62	0,01	-
				1,03	5,5	7	39	133	0,03	-
93	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.5см м2	7,14	407,45	12,52	2910	89	403	0,24	2
				38,03	4,39	272	31	133	0,02	-
94	Е0127-56-2 КО=7	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать м2	49,98	-31,88	-	-1593	-	-55	-0,01	-
				-0,83	-	-41	-	133	-	-
95	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	0,43	1052,26	68,13	452	29	19	0,14	-
				21,38	12,76	9	5	133	0,04	-
96	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2	7,14	181,83	21,26	1299	152	1441	0,95	7
				156,15	7,97	1115	57	123	0,04	-

БОРДЮРЫ

98	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях м	38	536,87	6,63	20401	252	5581	0,7	27
				108,68	1,76	4130	67	133	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	23610	634			35
	Тенге	5492	200			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	23610	-	-		-
Материалы -	Тенге	770	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5691	-		-
Местные материалы -	Тенге	16715	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	7452	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1118	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1864	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	32926	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		39
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6809	-		-
ИТОГО	Тенге	32926	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		39
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6809	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-7

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВНЕ УЧАСТКА

ПРОЕЗДЫ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ,ТИП I S=600,24м2

1	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	600,24	33,43	29,06	20066	17443	9013	0,01	6
				1,03	10,26	618	6158	133	0,05	30
2	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	60,024	1052,26	68,13	63161	4090	2726	0,14	9
				21,38	12,76	1283	766	133	0,04	3
3	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	600,24	395,82	33,28	237588	19977	13162	0,03	20
				5	11,49	3001	6895	133	0,04	24
4	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см м2	600,24	398,22	15,35	239028	9215	8782	0,03	20
				5,94	5,06	3565	3037	133	0,02	11
5	Е0127-54-6 КО=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1200,48	46,88	-	56283	-	16	-	-
				0,01	-	12	-	133	-	-

6	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,420168	40097,59	339,59	16848	143	79	0,58	-
		т		-	140,94	-	59	133	0,58	-
7	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	600,24	533,6	15,35	320290	9215	8782	0,03	20
				5,94	5,06	3565	3037	133	0,02	11
		м2								
		БОРДЮРЫ								
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	149	740,87	6,63	110389	988	21885	0,7	104
				108,68	1,76	16193	262	133	0,01	1
		м								
		БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=230,51м2								
11	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	230,51	19,95	15,58	4599	3591	2002	0,01	2
				1,03	5,5	237	1268	133	0,03	6
		м2								
12	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.5см	230,51	407,45	12,52	93921	2886	13006	0,24	56
				38,03	4,39	8766	1012	133	0,02	4
		м2								
13	Е0127-56-2 КО=7	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	1613,57	-31,88	-	-51441	-	-1781	-0,01	-9
				-0,83	-	-1339	-	133	-	-
		м2								
14	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	13,8306	1052,26	68,13	14553	942	628	0,14	2
				21,38	12,76	296	176	133	0,04	1
		м3								
15	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	230,51	181,83	21,26	41914	4901	46532	0,95	219
				156,15	7,97	35994	1837	123	0,04	9
		м2								

БОРДЮРЫ

17	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях м	334	536,87	6,63	179314	2215	49058	0,7	233
				108,68	1,76	36299	587	133	0,01	2

КРОМКА ДОРОГИ

19	Е0127-63-5	-Укрепление обочин щебнем (общей толщ.15см) м2	49	270,84	61,36	13271	3007	3298	0,2	10
				28,13	22,47	1378	1101	133	0,08	4
20	Е0127-63-6 ко=5	-Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м, из щебня, толщиной 1 см м2	245	17,35	-	4251	-	521	0,01	3
				1,6	-	392	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	1364037	78611		694
	Тенге	110263	26196		105
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1364037	-	-	-
Материалы -	Тенге	32940	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	136459	-	-
Местные материалы -	Тенге	1142223	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	177707	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	89
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	26656	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	92504	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1634248	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	888
Сметная заработная плата -	Тенге	-	163115	-	-
ИТОГО	Тенге	1634248	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	888
Сметная заработная плата -	Тенге	-	163115	-	-

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НА УЧАСТКЕ

НА УЧАСТКЕ

2	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	1283,5	1,41	1,41	1811	1811	374	-	-
				-	0,3	-	386	97	-	1

3	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	1201	9,24	9,24	11103	11103	3497	-	-
				-	3	-	3605	97	0,01	14
		м3								
4	E0101-24-10 Ко=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	4804	7,91	7,91	38001	38001	11968	-	-
				-	2,57	-	12338	97	0,01	47
		м3								
5	E0101-131-3	-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	1201	18,22	18,22	21882	21882	7376	-	-
				-	6,33	-	7604	97	0,02	25
		м3								
6	E0101-131-6 Ко=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	6005	0,53	0,53	3198	3198	1087	-	-
				-	0,19	-	1121	97	-	4
		м3								
7	E0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1121	39,75	37,82	44564	42392	13992	0,01	15
				1,87	11	2096	12329	97	0,04	42
		м3								
8	E010333-A15 -1	-Привезти пригодного грунта с расстояния 15км	1961,75	119,02	119,02	233487	233487	46697	-	-
				-	23,8	-	46697	100	0,5	981
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	354047	351875		15
	Тенге	2096	84079		1114
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	354047	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	86175	-	-
Местные материалы -	Тенге	75	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	84991	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	42
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12749	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	26342	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	465380	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1171
Сметная заработная плата -	Тенге	-	98924	-	-
ИТОГО	Тенге	465380	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1171
Сметная заработная плата -	Тенге	-	98924	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ

ПРОЕЗДЫ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ,ТИП I S=1158,83м2

9	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	40,93	33,43	29,06	1368	1189	615	0,01	-
				1,03	10,26	42	420	133	0,05	2
		м2								
10	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	4,093	1052,26	68,13	4307	279	186	0,14	1
				21,38	12,76	88	52	133	0,04	-
		м3								
11	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	40,93	395,82	33,28	16201	1362	897	0,03	1
				5	11,49	205	470	133	0,04	2
		м2								
12	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см	40,93	398,22	15,35	16299	628	599	0,03	1
				5,94	5,06	243	207	133	0,02	1
		м2								
13	Е0127-54-6 КО=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	81,86	46,88	-	3838	-	1	-	-
				0,01	-	1	-	133	-	-
		м2								
14	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,028651	40097,59	339,59	1149	10	5	0,58	-
		т		-	140,94	-	4	133	0,58	-
15	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	40,93	533,6	15,35	21840	628	599	0,03	1
				5,94	5,06	243	207	133	0,02	1
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		65003	4097		5
	Тенге		821	1361		5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		65003	-	-	-
Материалы -	Тенге		1541	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	2182	-	-
Местные материалы -	Тенге		58543	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		2902	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	435	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4074	-	-	-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	71979	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2617	-	-
ИТОГО	Тенге	71979	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2617	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1875695	437132		753
	Тенге	119402	112469		1227
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1875695	-	-	-
Материалы -	Тенге	39070	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	231871	-	-
Местные материалы -	Тенге	1280087	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	274871	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	137
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	41230	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	129035	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2279601	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2118
Сметная заработная плата -	Тенге	-	273101	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2279601	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2118
Сметная заработная плата -	Тенге	-	273101	-	-

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.

Коэффициент перехода 2,92729734	**Тенге**	**6 673 071**
НДС 12%	**Тенге**	**800 768,56**
ИТОГО С НДС 12%	**Тенге**	**7 473 839,56**

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

Сабралин С.А.

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И.

Технадзор:
ТОО «Фиридо»