**Приложение 3**
**к приказу Министра**
**по инвестициям и развитию**
**Республики Казахстан**
**от «24» апреля 2017 года № 235**
**Форма**

**Декларация о соответствии**

«29» ноября 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Титан-Север» СКО, г.Петропавловск, К.Сутюшева 57/77**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Агафонова Альберта Ивановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство 75-ти квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловске СКО» (внешние инженерные сети и благоустройство территории)(площадка №3, дом №1)**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска», руководитель: Сабралин Серик Аубакирович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ГазТехМонтаж»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Севгражданпроект» №12013109 от 31.08.2012 года, 1 категория, заказ №7809-а**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказом ГУ «Отдел строительства г. Петропавловска» №34 от «14» февраля 2014 года**

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Сети водопровода | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26 Ø160х6,2 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 | п.м. | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26 Ø110х4,2 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 | п.м. | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Сети канализации | | | | | |
| Трубопровод из двухслойных профилированных труб «Корсис ПРО» DN\|OD 200 SN8PP ТУ 2248-001-73011750-2005 | п.м. | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Сети теплоснабжения | | | | | |
| Канальная прокладка Ø108×4,0-2 ППУ-ПЭ | п.м. | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Сети электроснабжения | | | | | |
| Протяженность кабельная линия 0,4 кВт | п.м. | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Протяженность кабельная линия 10 кВт | п.м. | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Установка 2КТПГ-630/10/0,4 кВ | К-т | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сети телефонизации | | | | | |
| Протяженность телефонной канализации 1-но отверстной | п.м. | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Протяженность кабеля оптического на 8 одномодовых волокон КС-ОКЛ-П-SM-8 | п.м. | 353 | 353 | 353 | 353 |
| Сети газоснабжения | | | | | |
| Трубопровод стальной бесшовный С.10 группы «В» Ø76 х 3,5 | п.м. | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Трубопровод стальной бесшовный С.10 группы «В» Ø57 х 3,0 | п.м. | 46 | 46 | 46 | 46 |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м$^2$ | | число квартир | площадь квартир, м$^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир,<br>в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных<br>и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
*Подключение теплосети предусмотрено от проектируемой теплосети к 75 квартирному жилому дому (площадка №2) подключённому к существующей теплосети по пр. Московский. Проектом предусматривается подземная канальная прокладка теплосети из труб с индустриальной теплоизоляцией пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке. Газоснабжение 75-ти квартирного жилого дома предусматривается от проектируемой групповой подземной установки состоящей из 2-х подземных резервуаров емкостью 5м$^3$ каждый. Водопровод запроектирован диаметром 110 мм от проектируемого водопровода диаметром 160мм по заказу 7807 (75 квартирный жилой дом на площадке №2). Отвод сточных вод от жилого дома предусматривается в проектируемую канализационную сеть по заказу №7807-а (55 квартирный жилой дом на площадке №2), №7808-а (75 квартирный жилой дом на площадке №2), далее в канализационную сеть по пр. Московский и КНС. Источник внешнего электроснабжения: ПС 110/10кВ №8 фид. №6, фид. №8. Точка подключения: СШ-0,4 кВ №1, № 2РП№16.Телефонизация:Прокладка от комнаты связи расположенной в ранее проектируемом 75-ти квартирном жилом доме(заказ №7799 площадка №1) по ранее проектируемой(заказ №7807 площадка №2) и проектируемой по данному заказу кабельной канализации волоконно-оптического кабеля на 8 волокон до ОРШ в проектируемом 75-ти квартирном жилом доме.*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **ноябрь 2016 год;**
месяц, год
окончание работ: **ноябрь 2017 год;**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4,0;**
фактически, месяц: **12,0;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**Ешмухамбетов А.С.-заместитель технического директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций СКОФ АО «Казахтелеком»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

**Захарьян А.М.-главный инженер ТОО «Петропавловские тепловые сети»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

**Визеров С.В.-главный инженер ТОО «Кызылжар су»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

**Казановский А.А.- генеральный директор АО «СКРЭК»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

**Иванов О.А.-директор ТОО «Горгаз-Сервис»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство 75-ти квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловске СКО» (внешние инженерные сети и благоустройство территории)(площадка №3, дом №1)** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**Агафонов Альберт Иванович** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.