Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**СТРОИТЕЛЬСТВО 75-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ) (ПЛОЩАДКА №3 ДОМ №2)**

Наименование объекта –**75-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ**

АКТ № 1
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016 года

Основание: Договор № 138 от 14.10. 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1														
		КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ-0,4КВ														
10	СПрайс-лист-Муфта концевая внутренней установки rek-1НН-4-50/150-А-М	шт	4	6528,57	-	26114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс-лист-Лента сигнальная ЛСЭ-300	м	68	19,61	-	1334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	С12021-97 прим. -Стоимость кабельного пикета	т	0,0248	105100	-	2606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	С151601-548 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 прим. -Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х95 мм2 (АПвБбШв)	1000м	0,2244	790100	-	177298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

17 С143008-92 -Песок природный	8,1	875	-	7088	-	-	-	-
м3		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			214440	-			-
	Тенге			-	-			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге			37142	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30054	-	-		-
Ресурсы на опробование -	Тенге			7088	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2229	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			39371	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			177298	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			177298	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10638	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			187936	-	-		-
ИТОГО	Тенге			**227307**	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1

НАРУЖНУЮ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ

8 СПрайс-лист-Кабель оптический на 8 одномодовых волокон КС-ОКЛ-П-SM-8 1000м	0,47	50079,14	-	23537	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
11 СПрайс-лист-Консоли в колодцах ККЧ-2	12	226,29	-	2715	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
12 С143008-92 -Песок природный	8,68	875	-	7595	-	-	-	-
м3		-	-	-	-	-	-	-
КОЛОДЦЫ								
18 С143018-28 -Колодцы и коробки железобетонные телефонные Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 м3	3,048	25900	-	78943	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
21 С151607-145-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 Изм. и доп. вып. 20 км	0,0051	105101	-	536	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			113327	-			-
	Тенге			-	-			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге			26253	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26253	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1575	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			27828	-	-		-

Стоимость общестроительных работ -	Тенге		87074	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		536	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		86538	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5224	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		92298	-	-		-
ИТОГО	Тенге		**120126**	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

10 С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	154,53	302	-	46668	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
13 С130804-813 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	15,15	1648	-	24967	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
17 С130902-67 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином,PN 10,DN 100мм ГОСТ 5762-2002 шт	1	12939	-	12939	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
19 С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	4	492	-	1968	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
20 С130809-14 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 шт.	1	757	-	757	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
22 СПрайс-лист	-Втулка под фланец удлиненная д.110мм шт	3	485,16	-	1455	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
23 СПрайс-лист	-Фланец с покрытием ПП д.110 мм шт	3	1216,53	-	3650	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
24 СПрайс-лист	-Табличный указатель пожарного гидранта шт	1	1206,87	-	1207	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

КОЛОДЦЫ

27 С143018-31 примеч.к=1	-Кольца железобетонные КЦ15-6,КЦ15-6а	2,36	8800	-	20768	-	-	-	-

,1				-	-	-	-	-	-	-
		м								
28	С143018-36 примеч.к-1	-Кольца железобетонные КЦ10-3	0,29	6262,5	-	1816	-	-	-	-
,25		м		-	-	-	-	-	-	-
29	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные ,КЦО-2	0,32	23800	-	7616	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
30	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые КЦП,КЦД	0,65	31400	-	20410	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
33	С11011-774	-Скобы ходовые	4,08	129	-	526	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
34	С12021-267	-Металлические стремянки	0,027	133700	-	3610	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
37	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	1	11500	-	11500	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
39	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм гильзы	1	2696	-	2696	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			162554	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			162554	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			134528	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			28026	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9753	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			172307	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			**172307**	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

10	С130804-232 5 Изм. и доп.вып.16	-Труба профилированная "КОРСИС ПРО" SN8 д.200мм	92,92	1041	-	96730	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20 02 прим.	м							
11	С130810-374 Изм. и доп. вып.17	-Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	32	85	-	2720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	С130804-234 9 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN 225 PP ГОСТ Р 54475-2011	16	968	-	15488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		КОЛОДЦЫ								
16	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые (КЦД-15,КЦП3-15-2)	2,36	31400	-	74104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (КЦО-2)	1,92	23800	-	45696	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	С143018-31 примеч.к=1 ,1	-Кольца железобетонные КЦ15-6	4,72	8800	-	41536	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
19	С143018-36 примеч.к=1 ,25	-Кольца железобетонные КЦ10-3	0,29	6262,5	-	1816	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
22	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	17100	-	68400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
23	С12021-267	-Металлические стремянки	0,052	133700	-	6952	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
24	С11011-774	-Скобы ходовые	12,24	129	-	1579	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			355021	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			355021	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			235221	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			119800	-	-		-

30	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (ПО-2) м3	0,22	23800	-	5236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С143018-33 прим.8Кст= 1,25	-Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных (КЦ7-3) м	0,29	4737,5	-	1374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С143018-32 прим.8Кст= 1,25	-Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных (КЦО-1) м	0,07	4250	-	298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н-1								
41	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,031	68200	-	2114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,002	50600	-	101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			315767	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			315767	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14571	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			301196	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			18946	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			334713	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			334713	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
46	С130806-506 Изм. и доп. вып. 20	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	82	2483	-	203606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	СПрайс-лист	-Кран шаровый А 1039мм Ст48х3-2 ППУ-ПЭ-Ballomax-НП-200 шт	2	36108,7	-	72217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	СПрайс-лист	-Кран шаровый А 801мм Ст108х4-2 ППУ-ПЭ-Ballomax-ПП	2	91946,43	-	183893	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	СПрайс-лист-Тройниковое ответвление укороченное с накладкой 4мм,В 30мм Ст108х4-45х3-2-ППУ-ПЭ-У дл.810мм,1300мм	шт	1	11338,56	-	11339	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	СПрайс-лист-Тройниковое ответвление дл.1160мм,1300мм с накладкой 4мм,В 30мм Ст108х4-45х3-2-ППУ-ПЭ	шт	1	12636,55	-	12637	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	СПрайс-лист-Отвод стандартный угол90гр.,СТ108х4-90-2ППУ-ПЭ	шт	4	10818,1	-	43272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	СПрайс-лист-Комплект изоляции стыка КТЗ-СПЭ 200-730	шт	24	3254,63	-	78111	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	СПрайс-лист-Муфта термоусаживаемая "Тумар 125-500	компл	2	2143,1	-	4286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	СПрайс-лист-Пенопакет "Тумар 125/500"	шт	2	324,65	-	649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	СПрайс-лист-Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода СТ108х4-2ППУ-ПЭ-КВ-200	шт	2	13811,74	-	27623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	СПрайс-лист-Неподвижная опора 108-2-ППУ-ПЭ	шт	2	40009,91	-	80020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	СПрайс-лист-Доборный элемент дл.0,75м Ст108х4-2-ППУ-ПЭ	шт	1	2534,73	-	2535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	СПрайс-лист-Доборный элемент дл.1,07м Ст108х4-2-ППУ-ПЭ	шт	1	3467,04	-	3467	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	СПрайс-лист-Полиэтиленовый мат 2000х1200х45	шт	4	1353,2	-	5413	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С130806-91 -Труба стальная электросварная гр."В" д.159х5мм т.ч.п.5кс= 1,02	шт	0,4016	2070,6	-	832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	С130806-107-Труба стальная электросварная гр."В" д.273х7мм т.ч.п.5кс= 1,02	м	1,506	3529,2	-	5315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			735215	-			-
			Тенге			-	-			-

	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			735215	-	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			735215	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44113	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			779328	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			779328	-	-	-

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

76	Прайс-лист -Терминал концевой КТ-11	1	4416,41	-	4416	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
78	СПрайс-лист-Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода	1	650,5	-	651	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
79	СПрайс-лист-Ковер настеннный	1	5380,23	-	5380	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
81	С130806-47 -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	3	389	-	1167	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		-	-	-	-	-	-	-
	м								
83	СПрайс-лист-Металлрукав Ц20	1	37,41	-	37	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11652	-			-
		Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -	Тенге			4416	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			4416	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			7235	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7235	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			434	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			7669	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12085	-	-		-
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 6-3	Тенге			**1126126**	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-1

ДВОРОВЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА

8	С130806-198-Труба стальная бесшовная гр."В" д.76х3,5мм	112,448	502,86	-	56546	-	-	-	-
	т.ч.п.5кс= 1,02 м		-	-	-	-	-	-	-
10	С130806-181-Труба стальная бесшовная гр."В" д.57х3мм	33,132	320,28	-	10612	-	-	-	-
	т.ч.п.5кс= 1,02 м		-	-	-	-	-	-	-
12	С130806-181-Труба стальная бесшовная гр."В" д.57х3мм	13	320,28	-	4164	-	-	-	-
	т.ч.п.5кс=		-	-	-	-	-	-	-

	1,02	м							
		ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД (5ШТ)							
21	С130806-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	15,7628	314	-	4950	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
22	С130806-18	-Продувочный штуцер	4	90	-	360	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
23	С130804-857 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (футляр)	3,5	212	-	742	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
25	С1517-1504	-Табличка указывающая	5	20	-	100	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			77472	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77472	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			77472	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4648	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82120	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			**82120**	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-2

ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

7	Прайс-лист	-Стоимость преобразователя ОПС25-24	1	79955,26	-	79955	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	1504-1230	-Контактное устройство (СЗК-23)	1	4895	-	4895	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Прайс-лист	-Контрольно-измерительный пункт СЗК-20	1	7515,79	-	7516	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	С151601-471 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3x4 мм2	0,01224	107800	-	1319	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-

8.02-06ОБ-2002								
12 СПрайс-лист-Сигнальная лента ЛСЭ-150	11	10,86	-	119	-	-	-	-
м		-	-	-	-	-	-	-
14 С143008-92 -Песок природный	0,837	875	-	732	-	-	-	-
м3		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			94537	-			-
	Тенге			-	-			-
Стоимость оборудования -	Тенге			92366	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			92366	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге			119	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			119	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			126	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2052	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1319	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			732	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2175	-	-		-
ИТОГО	Тенге			**94667**	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ

БОРДЮРЫ

9 С143019-81 -Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	72	3560	-	256320	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
10 С143003-10 -Бордюры бетонные бортовые Бр100.30.15,Мрз200	1,032	31816	-	32834	-	-	-	-
м3		-	-	-	-	-	-	-

БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=297,21м2

16 С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	297,21	831	-	246982	-	-	-	-
м2		-	-	-	-	-	-	-

БОРДЮРЫ

18 С143003-9 прим. -Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150	6,176	30916	-	190937	-	-	-	-
м3		-	-	-	-	-	-	-

ПОДПОРНАЯ СТЕНКА L=36м

21	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	12,23	10533	-	128819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			855891	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			855891	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			352590	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			503302	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			51353	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			907244	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			**907244**	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4

ПЛОЩАДКИ И МАФЫ

ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ (5ШТ)

5	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,05	172800	-	8640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

МАФЫ

УРНА ТИП2(5ШТ)

9	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,075	172800	-	12960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

СКАМЬЯ-ДИВАН,(5ШТ)

13	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,33	172800	-	57024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ТЕНЕВОЙ НАВЕС, ТИП II (т.п.320-18)(1ШТ)

19	У1-28-5	-Навес теневой типа II, строительные работы	1	101635,8	753,36	101636	753	19703	99	99
				16351,5	205,86	16352	206	119	1	1
		навес								

СТОЛ, ТИП I (т.п.320-18)(1ШТ)

21	У1-42-4	-Стол для взрослых типа I, строительные работы	1	5334,76	87,76	5335	88	1212	5,9	6
				973,5	36,66	974	37	120	0,18	-
		стол								
		СКАМЬЯ,ТИП I (т.п.320-18)(1ШТ)								
22	У1-43-3	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные работы	1	9155,54	432,17	9156	432	1511	7,9	8
				1295,25	143,82	1295	144	105	0,7	1
		скамья								
		ОГРАЖДЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ,ТИП.I(L=94м h=0,7м)								
24	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм ,д.70х3мм	54,15	416	-	22526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
25	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (з/д,шар)	0,101	162700	-	16433	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,461	134000	-	61774	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	22,1	28,74	0,02	635	-	116	0,03	1
				5,81	-	128	-	90	-	-
		м2								
29	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	44,2	20,36	0,02	900	1	165	0,02	1
				4,16	-	184	-	90	-	-
		м2								
		ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС 3-Х БАШЕН (1ШТ)								
31	С130806-241 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 10,0 мм стойки (д.114х10)	51,6	2048	-	105677	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
32	С12021-256	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,034	154700	-	5260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,507	172800	-	87610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

38	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т (т.2мм)	0,055	154200	-	8481	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	51,9	28,74	0,02	1491	1	271	0,03	2
		м2		5,81	-	302	-	90	-	-
40	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	74,66	20,36	0,02	1520	1	280	0,02	2
		м2		4,16	-	311	-	90	-	-
		НАВЕС-ГРИБОК,(С ПЕСКОМ)(1шт)								
46	С130806-86 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм стойки (д140х4,5)	3,5	1082	-	3787	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
48	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,013	114900	-	1494	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		КАРУСЕЛЬ (С ПЕТУШКОМ)(1ШТ)								
60	С12021-245	-Стоимость карусели	0,248	172800	-	42854	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		КАЧЕЛИ, ТИП КЛ-1 (по т.п.320-15)(1шт)								
66	У1-21-3	-Качели из труб, тип КЛ-1, строительные работы	1	11954,88	615	11955	615	2328	13	13
		качели		2062,5	155,1	2063	155	105	0,76	1
		КАЧАЛКА-БАЛАНСИР, ТИП1 (по т.п.310-5-4)(1шт)								
68	У1-19-15	-Качалка тип I, строительные работы	1	8542,17	887,4	8542	887	1322	3,9	4
		качалка		648,45	296,1	648	296	140	1,4	1
		ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ ТИПI(1ШТ)								
72	С12021-245	-Стоимость стоек для сушки белья	0,092	172800	-	15898	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ (1ШТ)								
77	С12021-245	-Стоимость стоек для сушки белья	0,072	172800	-	12442	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

81	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т, (стойки)	0,233	162200	-	37793	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
84	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,261	114900	-	29989	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
86	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков ,навесы	0,374	114900	-	42973	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
87	С11011-760	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	36,94	187	-	6908	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
91	С11011-3776 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 ,Н35-1000-0.7	28,175	551	-	15524	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК

АСФАЛЬТО-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ,ТИП I S=39,6м2

БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=80,5м2

104	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	80,5	831	-	66896	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

БОРДЮРЫ

106	С143003-9 прим.	-Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150	1,712	30916	-	52928	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	857037	2780			134
	Тенге	22255	838			4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	415415	-	-		-
Материалы -	Тенге	116133	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	23093	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	207351	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	66896	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	26911	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	4036	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		26541	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		468867	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		152
Сметная заработная плата -	Тенге		-	27129	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		441622	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		441622	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		26498	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		468120	-	-		-
ИТОГО	Тенге		**936987**	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		152
Сметная заработная плата -	Тенге		-	27129	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-5

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

3 С151703-9 -Светильники ЖКУ16-150 прим.	5	8370	-	41850	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
4 СПрайс-лист-Лампа натриевая ДНаТ 150	5	331,89	-	1659	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
7 С151801-48 -Выключатель пакетный ГПВМ2х16	1	461	-	461	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
9 С151801-131-Коробка пластмассовая, тип У409	6	509	-	3054	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
10 С151601-118-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2	0,0867	36200	-	3139	-	-	-	-
1000м		-	-	-	-	-	-	-
12 С151607-236-Провода термостойкие с медной жилой, марка ПРКА сечение 1,5 мм2	0,015	20800	-	312	-	-	-	-
1000м		-	-	-	-	-	-	-
13 СПрайс-лист-Клеммный ряд 12 пол.,4мм2	2	50,69	-	101	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			50576	-			-
	Тенге			-	-			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге			47438	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47438	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2846	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			50284	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3139	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3139	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			188	-	-		-

	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3327	-	-		-
	ИТОГО	Тенге			**53611**	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-6

ПОДПОРНАЯ СТЕНКА

13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,903	67700 -	- -	61133 -	- -	- -	- -	- -
14	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,905	65900 -	- -	59640 -	- -	- -	- -	- -
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,234	65000 -	- -	15210 -	- -	- -	- -	- -
21	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 (Л1-8,Л1д-8) м3	2,749	25300 -	- -	69550 -	- -	- -	- -	- -
27	СПрайс-лист	-Стоимость теплоизоляционных плит "Пеноплэкс" толщ.50мм м3	3,4452	6396,42 -	- -	22037 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		227569	-		-
	--- Тенге		--- -	--- -		--- -
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		227569	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		158020	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		69550	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		13654	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		241223	-	-	-
ИТОГО	Тенге		**241223**	-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-7

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВНЕ УЧАСТКА

БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=54,9м2

13	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм м2	54,9	831	-	45622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

БОРДЮРЫ

15	С143003-9 прим.	-Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150 м3	0,96	30916	-	29679	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		75301	-			-
	Тенге		-	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		75301	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		29679	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		45622	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4518	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		79819	-	-		-
ИТОГО	Тенге		**79819**	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		4146360	2780			134
	Тенге		22255	838			4
Стоимость оборудования -	Тенге		96782	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге		96782	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге		118187	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		111099	-	-		-
Ресурсы на опробование -	Тенге		7088	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		7091	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		125278	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3489769	-	-		-
Материалы -	Тенге		116133	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	23093	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		2126938	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		1221661	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		26909	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	4036	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		211001	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3727679	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		152
Сметная заработная плата -	Тенге		-	27129	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		441622	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		441622	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		26498	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		468120	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		**4417859**	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	152
Сметная заработная плата -	Тенге	-	27129	-	-

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.		
Коэффициент перехода 2,92717105	Тенге	12 931 829
НДС 12%	Тенге	1 551 819
ИТОГО С НДС 12%	Тенге	14 483 648

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Технадзор:

ТОО "Фиридо"

Плесовских В.А._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 75-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ) (площадка №3 дом №2)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 75-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

Акт №2
приемки выполненных работ за май месяц 2017 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-1								
		ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА								
		Топографо-геодезические работы.								
1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы водопровода по II категории сложности	0,153 км		6101x 0,7x1,5	980				
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы водопровода по II категории сложности	0,153 км		4607x0,7	493				
		Итого полевых изысканий:				1473				
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4п.2	Внутренний транспорт 1473 x 0,09 x 1,25				166				

	к=1,25 РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (1473 + 166) x 1,05			1721				
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (1473 + 166) x 0,06 x 2,5 x 0,7			172				
	ИТОГО	Тенге			1893	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1

ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ ГНБ

1	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	м	130	831,44	781,34	108087	101574	15381	0,28	36
					49,84	63,92	6479	8310	104	0,3	39
2	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм	м	130	1089,57	1024,24	141644	133152	20383	0,36	47
					64,08	86,68	8330	11269	104	0,41	53

/первое расширение/

			м							
3	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	130	5063,58	4756,84	658265	618389	94410	1,68	218
				299,04	399,26	38875	51904	104	1,87	243
			м							
4	С11061-3	-Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,39	6450	-	2516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
5	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Полимер для стабилизации буровых скважин	0,0351	180000	-	6318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
6	СПисьмо "Кызыл Жар СУ"	-Стоимость воды для приготовления бентонита (т.ч.п2.3 сб.4)	35,24	67,86	-	2391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		919221	853114		302

	Тенге		53685	71483		335
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		919221	-	-	-
Материалы -	Тенге		1197	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	125168	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		11225	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		130174	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	65
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	19526	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		62964	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1112359	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	702
Сметная заработная плата -	Тенге		-	144694	-	-
ИТОГО	Тенге		1112359	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	702
Сметная заработная плата -	Тенге		-	144694	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-2

ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Топографо-геодезические работы.

1	РДС РК 8.02-03-2002	Восстановление трассы канализации	0,092	6101х 0,7х1,5	589

	приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	по II категории сложности			
		км			
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы канализации по II категории сложности	0,092	4607x0,7	297
		км			
		Итого полевых изысканий:			886
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 886 x 0,09 x 1,25			100
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (886 + 100) x 1,05			1035
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (886 + 100) x 0,06 x 2,5 x 0,7			104
	ИТОГО	Тенге			1139

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	325	27,84	26,18	9046	8507	2793	0,01	4
				1,66	7,2	540	2340	97	0,03	8
		м3								
2	Е0101-12-14- т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 мокрого	221	30,62	28,79	6767	6363	2089	0,01	3
				1,83	7,92	404	1750	97	0,03	6

		м3							
3	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка мокрого грунта)	7	302,12	-	2115	-	2390	2,13	15
	т.ч. п-3.177 к=1,15			302,12	-	2115	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3								
5	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	505	6,48	6,48	3272	3272	1030	-	-
				-	2,1	-	1062	97	0,01	4
		м3								
6	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26	134,1	-	3487	-	3940	0,97	25
				134,1	-	3487	-	113	-	-
		м3								
8	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,7	1268,7	152,52	8500	1022	1836	1,02	7
				153,68	57,15	1030	383	130	0,28	2
		м3								
9	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15 прим.	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,067	139336,75	90794,12	9336	6083	5919	286	19
				48375	19582,83	3241	1312	130	49,07	3
		км								
		КОЛОДЦЫ								
16	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	11,51	13761,56	1686,97	158396	19417	37390	11,16	128
				1867,05	631,8	21490	7272	130	3,09	36
		м3								
17	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,51	300	-	3453	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			204371	44664			201
			Тенге			32305	14120			59
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204371	-	-		-
	Материалы -		Тенге			54779	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	46425	-		-

Местные материалы -	Тенге	72623	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	57388	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	29
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8608	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15706	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	277465	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	289
Сметная заработная плата -	Тенге	-	55033	-	-
ИТОГО	Тенге	277465	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	289
Сметная заработная плата -	Тенге	-	55033	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1 392 856			
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.					
Коэффициент перехода 2,92717105	**Тенге**	**4 077 128**			
НДС 12%	**Тенге**	**489 255**			
ИТОГО С НДС 12%	**Тенге**	**4 566 383**			

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

_____ **Сабралин С.А.**

Субподрядчик:

ТОО "Титан-Север"

_____ **Агафонов А.И.**

Технадзор:
ТОО «Фиридо»

_____

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 75-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ) (площадка №3 дом №2)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 75-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

Акт №3
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-5

ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ

Топографо-геодезические работы.

1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы телефонизации по II категории сложности км	0,118		6101x1,5		1080			
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы телефонизации по II категории сложности км	0,118		4607		544			
		Итого полевых изысканий:					1624			
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 1624 x 0,09 x 1,25					183			

	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (1624 + 183) x 1,05				1897			
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (1624 + 183) x 0,06 x 2,5 x 0,7				190			
	ИТОГО	Тенге				2087	-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1

НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

1	Е0101-14-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	47	17,76	17,76	835	835	210	-	-
		м3		-	4,61	-	217	97	0,02	1
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	38	6,48	6,48	246	246	78	-	-
		м3		-	2,1	-	80	97	0,01	-
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	38	21,55	4,52	819	172	628	0,11	4
		м3		17,03	-	647	-	97	-	-
4	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д=110мм)	0,223	311603,38	-	69488	-	5100	133	30
		кан.-км		20790	-	4636	-	110	-	-
5	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	338	73,65	31,82	24894	10755	18129	0,19	64
		м кабеля		40,67	8,09	13746	2734	110	0,05	16
6	Ц0110-927-3 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	125	59,83	28,7	7479	3587	5125	0,14	18
		м кабеля		29,97	7,3	3746	912	110	0,04	5
7	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	27,7	2,1	554	42	384	0,1	2
		м		19,7	0,5	394	10	95	-	-

9	Ц0110-898-2-3	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	1	970,2	-	970	-	972	5	5
				884	-	884	-	110	-	-
		шт								
10	Ц0110-891-9-	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	12	233,7	41,9	2804	503	684	0,3	4
				42,8	9	514	108	110	0,05	1
		шт								
		КОЛОДЦЫ								
13	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	93	30,62	28,79	2848	2678	879	0,01	1
				1,83	7,92	170	737	97	0,03	3
		м3								
14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	84	6,48	6,48	544	544	171	-	-
				-	2,1	-	177	97	0,01	1
		м3								
15	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	84	21,55	4,52	1810	379	1388	0,11	9
				17,03	-	1431	-	97	-	-
		м3								
16	Е0134-105-3-	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	3	4887,19	653,59	14662	1961	5789	9,25	28
				1588,5	165,83	4766	497	110	0,67	2
		колодец								
17	Е0134-109-3-	Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев ККС-3	6	1789,49	-	10737	-	3831	3,19	19
				580,5	-	3483	-	110	-	-
		вставка								
19	Ц0110-937-2 Изм. и доп. вып. 3	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на зоновом ОК, число волокон 8	2	25551,15	17650,22	51102	35300	32879	35	70
				7870,8	4489,65	15742	8979	133	26,04	52
		УССЛК								
20	Ц0108-472-1-0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (заземление брони ВОК)	5	78,3	2,1	392	11	308	0,39	2
				64,6	0,3	323	2	95	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			190182	57013			255
			Тенге			50481	14453			80

Стоимость монтажных работ -	Тенге			88195	-	-		-
Материалы -	Тенге			2648	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	48095	-		-
Накладные расходы -	Тенге			58481	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8772	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8801	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			155477	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		267
Сметная заработная плата -	Тенге			-	56867	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			101988	-	-		-
Материалы -	Тенге			75846	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	16839	-		-
Местные материалы -	Тенге			4195	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			18074	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2711	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7203	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			127265	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		106
Сметная заработная плата -	Тенге			-	19551	-		-
ИТОГО	Тенге			282742	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		374
Сметная заработная плата -	Тенге			-	76417	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

9	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,13	58881,69	25695,31	7655	3340	6741	194	25
				33075	6813,45	4300	886	130	26,38	3
		км								
25	E0123-23-2 прим.	-Врезка водопровода в существующий колодец	1	4432,39	83,18	4432	83	3762	17,01	17
				2862	31,5	2862	32	130	0,15	-
		врезка								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге			12087	3424			42
			Тенге			7162	917			4
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12087	-	-		-
Материалы -			Тенге			755	-	-		-
Всего заработная плата -			Тенге			-	8079	-		-
Местные материалы -			Тенге			747	-	-		-
Накладные расходы -			Тенге			10503	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	1575	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			1355	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге			23945	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		51
Сметная заработная плата -			Тенге			-	9654	-		-
ИТОГО			Тенге			23945	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		51
Сметная заработная плата -			Тенге			-	9654	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

НАРУЖНУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	121	27,84	26,18	3368	3167	1040	0,01	1
				1,66	7,2	201	871	97	0,03	3
		м3								
2	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 мокрого	82	30,62	28,79	2510	2361	775	0,01	1
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	150	649	97	0,03	2
		м3								
3	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка мокрого грунта)	2	302,12	-	604	-	683	2,13	4
	т.ч. п-3.177 к=1,15			302,12	-	604	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3								
5	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	189	6,48	6,48	1225	1225	386	-	-
				-	2,1	-	398	97	0,01	2
		м3								
6	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10	134,1	-	1341	-	1515	0,97	10
				134,1	-	1341	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	691,81	21,55	4,52	14906	3124	11428	0,11	75
				17,03	-	11782	-	97	-	-
		м3								
8	Е0123-1-1 -	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,5	1268,7	152,52	3172	381	686	1,02	3
				153,68	57,15	384	143	130	0,28	1
		м3								
9	Е0122-11-6 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,025	139336,75	90794,12	3483	2270	2209	286	7
	Изм. и доп.вып.15 прим.			48375	19582,83	1209	490	130	49,07	1
		км								
14	Е0123-23-2 -	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1	4432,39	83,18	4432	83	3762	17,01	17
				2862	31,5	2862	32	130	0,15	-
		врезка								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			35042	12611			118
			Тенге			18533	2582			9

Стоимость общестроительных работ -	Тенге		35006	-	-		-
Материалы -	Тенге		673	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	21152	-		-
Местные материалы -	Тенге		3141	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		22519	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	3378	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3451	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		60976	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		138
Сметная заработная плата -	Тенге		-	24530	-		-
ИТОГО	Тенге		60976	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		138
Сметная заработная плата -	Тенге		-	24530	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НА УЧАСТКЕ

НА УЧАСТКЕ

1	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1989,2	1,41	1,41	2806	2806	580	-	-
				-	0,3	-	598	97	-	2
2	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	м2 2131,2	9,24	9,24	19703	19703	6205	-	-
				-	3	-	6397	97	0,01	25
3	Е0101-24-10- Ко=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3 8524,8	7,91	7,91	67434	67434	21237	-	-
				-	2,57	-	21894	97	0,01	84
6	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 1831,6	39,75	37,82	72812	69264	22862	0,01	24
				1,87	11	3425	20144	97	0,04	69
7	Е010333-А15-1	Привезти пригодного грунта с расстояния 15км	м3 3205,3	119,02	119,02	381495	381495	76299	-	-
				-	23,8	-	76299	100	0,5	1602
			т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			544251	540702			24
			Тенге			3425	125331			1782
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			544251	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	128756	-		-

Местные материалы -	Тенге	123	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	127182	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	64
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19077	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	40286	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	711719	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1869
Сметная заработная плата -	Тенге	-	147833	-	-
ИТОГО	Тенге	711719	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1869
Сметная заработная плата -	Тенге	-	147833	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1081469	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2432
Сметная заработная плата -	Тенге	-	258435	-	-

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.

Коэффициент перехода 2,92717105	**Тенге**	**3 165 645**
НДС 12%	**Тенге**	**379 877**
ИТОГО С НДС 12%	**Тенге**	**3 545 522**

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

_____ **Сабралин С.А.**

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

_____ **Агафонов А.И.**

Технадзор:
ТОО «Фиридо»

_____

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 75-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ) (площадка №3 дом №2)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 75-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

Акт №4
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-3								
		ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
		Топографо-геодезические работы.								
1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы сетей теплоснабжения по II категории сложности	км	0,0463	6101x1,5	424				
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы сетей теплоснабжения по II категории сложности	км	0,0463	4607	213				
		Итого полевых изысканий:				637				
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 637 x 0,09 x 1,25				72				
	РДС РК 8.02-	Итого с учетом затрат				744				

	03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	по метрическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (637 + 72) x 1,05							
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (637 + 72) x 0,06 x 2,5 x 0,7			74				
	ИТОГО	Тенге			818	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	112	30,62	28,79	3429	3225	1059	0,01	1
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	205	887	97	0,03	3
		м3								
2	Е0101-164-2-	Доработка мокрого грунта вручную	4	302,12	-	1208	-	1366	2,13	9
	т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3		302,12	-	1208	-	113	-	-

УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ90Х45-8 (36 М.П.)

8	Е0107-61-1 -	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	7,3	1187,57	564,43	8669	4120	7793	3,33	24
				567	195,49	4139	1427	140	0,75	5
		м3								
13	С143001-45 -	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 (П8-8,П8д-8)	2,94	-281	-	-826	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

14	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 (П8-8,П8д-8)	2,94	-151	-	-444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3	300	-	900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,3	150	-	645	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,3	105	-	767	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИЗОЛЯЦИЯ КАНАЛА								
19	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	4,14	1177,7	97,07	4876	402	725	0,78	3
				112,5	36	466	149	118	0,18	1
		м3								
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ,ДК1(1ШТ)								
20	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (ДК д.1000мм)	0,88	33111,04	2104,76	29138	1852	3416	13,9	12
				2362,5	623,48	2079	549	130	2,48	2
		м3								
21	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,88	300	-	264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,88	105	-	92	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,009	93997,62	304,24	846	3	314	198	2
				33075	114,75	298	1	105	0,56	-
		1т								

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			49564	9602			51
		Тенге			8395	3013			12
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49564	-	-		-
	Материалы -	Тенге			4673	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	11407	-		-
	Местные материалы -	Тенге			26895	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			14672	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2201	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3854	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68091	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	13608	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			68091	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	13608	-		-
	РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
45	Е0124-2-4 -Канальная прокладка стальных	км	0,049	154828,73	52482,23	7587	2572	6890	494	24
	прим. трубопроводов теплоизолированных Ст108Х4-2-ППУ-ПЭ			91125	17035,5	4465	835	130	88,49	4
47	Е0122-33-5 -Монтаж фасонных частей д.до 250мм,сверх учтенных в СНиП	т	0,328	121294,13	49389,75	39784	16200	34723	312,7	103
				62775	18657	20590	6119	130	91,12	30
48	Е0124-13-3 -Монтаж шаровых кранов д=108мм	компл	1	1317,43	664,93	1317	665	929	3,05	3
	прим.			558	156,6	558	157	130	0,65	1
49	Е0124-13-1 -Монтаж шаровых кранов д=40мм	компл	1	758,61	389,61	759	390	534	1,73	2
	прим.			317,25	93,15	317	93	130	0,38	-
55	Е0113-44-7 -Очистка щетками	м2	3,58	60,75	-	217	-	196	0,34	1
				60,75	-	217	-	90	-	-
56	Е0113-45-2 -Обезжиривание до 500мм	м2	3,58	24,95	0,11	89	-	47	0,09	-
				14,65	0,05	52	-	90	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			49754	19826			133
		Тенге			26201	7204			35
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49754	-	-		-
	Материалы -	Тенге			3727	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	33405	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			43318	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6498	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5584	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			98656	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		190
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	39902	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			98656	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	190
Сметная заработная плата -	Тенге	-	39902	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	167565	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	260
Сметная заработная плата -	Тенге	-	53511	-	-

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.		
Коэффициент перехода 2,92717105	**Тенге**	**490 491**
НДС 12%	**Тенге**	**58 859**
ИТОГО С НДС 12%	**Тенге**	**549 350**

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

_____ **Сабралин С.А.**

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

_____ **Агафонов А.И.**

Технадзор:
ТОО «Фиридо»

_____

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 75-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ) (площадка №3 дом №2)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 75-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

Акт №5
приемки выполненных работ за август месяц 2017 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих-строителей			рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3								
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
		РАЗДЕЛ 5. Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	74	30,62	28,79	2266	2131	699	0,01	1
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	135	586	97	0,03	2
2	Е0101-164-2	Доработка мокрого грунта вручную м3	2	302,12	-	605	-	682	2,13	4
	т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	604	-	113	-	-
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	145	6,48	6,48	940	940	296	-	-
				-	2,1	-	305	97	0,01	1

4	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	145	21,55	4,52	3124	655	2395	0,11	16
		м3		17,03	-	2469	-	97	-	-
5	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	8	122,18	-	977	-	1105	0,89	7
		м3		122,18	-	977	-	113	-	-
7	Е0123-1-1	-Засыпка труб в каналах песком	19,1	1268,7	152,52	24232	2913	5235	1,02	19
		м3		153,68	57,15	2935	1092	130	0,28	5
		УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ90Х45-8 (45,77 М.П.)								
8	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	5	1187,57	564,43	5938	2822	5337	3,33	17
		м3		567	195,49	2835	977	140	0,75	4
13	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 (П8-8,П8д-8)	2	-281	-	-562	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
14	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 (П8-8,П8д-8)	2	-151	-	-302	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование , кл.В15	0,2	12043,47	260,48	2409	52	148	3,94	1
		м3		614,25	89,46	123	18	105	0,35	-
16	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,14	300	-	642	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
17	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,06	150	-	459	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
18	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,2	105	-	546	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИЗОЛЯЦИЯ КАНАЛА								
19	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	2,76	1177,7	97,07	3250	268	484	0,78	2
		м3		112,5	36	311	99	118	0,18	-
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ,ДК2(1ШТ)								
27	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	1,82	217,21	2,62	395	5	26	0,07	-
		м2		10,51	0,99	19	2	123	-	-

28	Е0111-2-9	-Устройство отмостки из бетона кл.В15, толщ.100мм	0,182	11270,05	-	2051	-	127	3,66	1
		м3		567	-	103	-	123	-	-
		СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК(2ШТ)								
29	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,29	2871,65	1856,11	833	538	573	4,93	1
		м3		812,93	597,97	236	173	140	2,37	1
33	Е0123-24-1	-Установка люков ,"Л"	1	8372,09	35,42	8372	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	-
34	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	3,3	217,21	2,62	717	9	47	0,07	-
		м2		10,51	0,99	35	3	123	-	-
35	Е0111-2-9	-Устройство отмостки из бетона кл.В15,т.100мм	0,33	11270,05	-	3719	-	230	3,66	1
		м3		567	-	187	-	123	-	-
36	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,07	300	-	21	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
37	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,22	150	-	33	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
38	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,29	105	-	30	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н-1								
39	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,1	2461,27	100,89	246	10	19	0,85	-
		м3		123,75	38,25	12	4	118	0,18	-
40	Е0106-3-4	-Неподвижные опоры в канале из бетона кл.В15	0,5	12050,13	257,71	6025	129	381	4,05	2
		м3		634,5	91,69	317	46	105	0,4	-
43	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5	300	-	150	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
44	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,5	105	-	53	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			67168	10506			74
			Тенге			11509	3319			14

Стоимость общестроительных работ -	Тенге		67168	-	-		-
Материалы -	Тенге		10620	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	14828	-		-
Местные материалы -	Тенге		34534	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		18073	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	2711	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5115	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		90356	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		97
Сметная заработная плата -	Тенге		-	17539	-		-
ИТОГО	Тенге		90356	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		97
Сметная заработная плата -	Тенге		-	17539	-		-

РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

45	E0124-2-4 прим.	-Канальная прокладка стальных трубопроводов теплоизолированных Ст108Х4-2-ППУ-ПЭ	км	0,033	154828,73	52482,23	5109	1732	4640	494	16
					91125	17035,5	3007	562	130	88,49	3
47	E0122-33-5	-Монтаж фасонных частей д.до 250мм,сверх учтенных в СНиП	т	0,3282	121294,13	49389,75	39809	16210	34743	312,7	103
					62775	18657	20603	6123	130	91,12	30
48	E0124-13-3 прим.	-Монтаж шаровых кранов д=108мм	компл	1	1317,43	664,93	1318	665	929	3,05	3
					558	156,6	558	157	130	0,65	1
49	E0124-13-1 прим.	-Монтаж шаровых кранов д=40мм	компл	1	758,61	389,61	758	390	533	1,73	2
					317,25	93,15	317	93	130	0,38	-
55	E0113-44-7	-Очистка щетками	м2	2,4	60,75	-	146	-	131	0,34	1
					60,75	-	146	-	90	-	-
56	E0113-45-2	-Обезжиривание до 500мм	м2	2,4	24,95	0,11	60	-	32	0,09	-
					14,65	0,05	35	-	90	-	-
57	E0126-37-1 Изм. и доп. вып. 6	-Установка комплектов изоляции стыков	шт	26	214,31	49,21	5572	1279	4622	0,9	23
					165,1	12,65	4293	329	100	0,07	2
58	E0126-28-3	-Заполнение муфт пеной	м3	0,078	6740,11	3311,11	526	258	415	17,32	1
					3267	2058,75	255	161	100	9,22	1
67	E0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием (гильза)	км	0,0004	115456,32	31953,19	46	13	41	360	-
					66375	12071,25	27	5	130	58,95	-
69	E0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием (гильза)	км	0,0015	203956,79	85907,16	306	129	250	504	1
					95850	32451,75	144	49	130	158,5	-
71	E0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	1,9	244,98	0,28	465	1	363	0,84	2
					146,93	0,11	279	-	130	-	-

72 Е0122-48-1 -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм (узел "А" и "Б")	4	4618,68	559,8	18475	2239	6916	7,99	32
		1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	-
футляр								
73 Е0125-122-1-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	26	1313,35	875,72	34147	22769	16708	0,96	25
		204,75	330,75	5324	8599	120	2,12	55
шт								
74 Ц12-754-3 -Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм	2	10,9	0,66	22	1	24	10	20
		9,15	0,02	18	-	130	-	-
врезка								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			106759	45686			229
	Тенге			40288	16115			92
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			106759	-	-		-
Материалы -	Тенге			20785	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	56403	-		-
Накладные расходы -	Тенге			70348	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10552	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10626	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			187733	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		356
Сметная заработная плата -	Тенге			-	66955	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			187733	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		356
Сметная заработная плата -	Тенге			-	66955	-		-

РАЗДЕЛ 7. СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

75 Ц0108-545-1-Монтаж терминала концевого	1	843,5	19,5	844	20	457	3	3
		479	2,3	479	2	95	0,01	-
шт								
77 Ц0108-161-1-Заделка концевая сухая с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляциями, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил	1	144	-	144	-	71	-	-
		74,3	-	74	-	95	-	-
шт								
80 Ц0108-407-8-Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм	3	57,4	6	172	18	113	0,24	1
прим.		38,5	1,3	116	4	95	0,01	-
м								
82 Ц0108-411-1-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	1	114,4	7,8	114	8	47	0,29	-
		48,8	0,5	49	-	95	-	-
м								
84 Ц0108-144-1-Надевание и закрепление на стыке двух опор-кронштейнов из полиэтилена для проводников-индикаторов системы ОДК, соединение концов	52	20,7	-	1076	-	1013	0,12	6
		20,5	-	1066	-	95	-	-

	проводников-индикаторов системы ОДК								
		шт							
85 Ц0110-950-1-	Контрольные приемосдаточные испытания системы ОДК		1	141529,52	46704	141530	46704	96035	289	289
Изм. и доп. вып. 3				94825,52	11880	94826	11880	90	68,9	69
		объект								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				143880	46749			299
		Тенге				96609	11887			69
Стоимость монтажных работ -		Тенге				143880	-	-		-
Материалы -		Тенге				522	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	108496	-		-
Накладные расходы -		Тенге				97736	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		49
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	14660	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				14497	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге				256113	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		417
Сметная заработная плата -		Тенге				-	123156	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				256113	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		417
Сметная заработная плата -		Тенге				-	123156	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НА УЧАСТКЕ

НА УЧАСТКЕ

1 Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	2983,8	1,41	1,41	4210	4210	869	-	-
	м2		-	0,3	-	896	97	-	3
2 Е0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	3196,8	9,24	9,24	29554	29554	9307	-	-
	м3		-	3	-	9595	97	0,01	37
3 Е0101-24-10- Ко=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	12787,2	7,91	7,91	101152	101152	31855	-	-
	м3		-	2,57	-	32841	97	0,01	126
4 Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	5328	18,22	18,22	97076	97076	32720	-	-
	м3		-	6,33	-	33732	97	0,02	110
5 Е0101-131-6- Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	26640	0,53	0,53	14189	14189	4823	-	-
	м3		-	0,19	-	4973	97	-	16

6	E0101-17-14-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2747,4	39,75	37,82	109219	103896	34293	0,01	36
			1,87	11	5138	30216	97	0,04	103
7	E010333-A15-1 Привезти пригодного грунта с расстояния 15км	4807,95 м3	119,02	119,02	572242	572242	114448	-	-
			-	23,8	-	114448	100	0,5	2403
		т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			927641	922319			36
		Тенге			5138	226701			2799
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			927641	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	231839	-		-
	Местные материалы -	Тенге			185	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			228317	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		114
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34248	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69357	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1225316	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2949
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	266087	-		-
	ИТОГО	Тенге			1225316	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2949
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	266087	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1759518	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3819
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	473737	-		-
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.								
	Коэффициент перехода 2,92717105	**Тенге**			**5 150 410**				
	НДС 12%	**Тенге**			**618 049**				
	ИТОГО С НДС 12%	**Тенге**			**5 768 459**				

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

Сабралин С.А.

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И.

Технадзор:
ТОО «Фиридо»

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 75-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ) (площадка №3 дом №2)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 75-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

Акт №6
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-4

ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Топографо-геодезические работы.

1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы кабельных линий электропередачи по II категории сложности км	0,090		6101x1,5		824			
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы кабельных линий электропередачи по II категории сложности км	0,090		4607		415			
		Итого полевых изысканий:					1239			
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 1239 x 0,09 x 1,25					139			
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие	Итого с учетом затрат по метрическому обеспечению единства и точности средств					1447			

	указания п.13 стр.11 к=1,05	измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (1239 + 139) x 1,05							
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (1239 + 139) x 0,06 x 2,5 x 0,7				145			
	ИТОГО	Тенге				1592	-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ-0,4КВ

1	Е0101-14-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	36	17,76	17,76	639	639	161	-	-
				-	4,61	-	166	97	0,02	1
		м3								
2	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	34	6,48	6,48	220	220	69	-	-
				-	2,1	-	72	97	0,01	-
		м3								
3	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	34	21,55	4,52	733	154	562	0,11	4
				17,03	-	579	-	97	-	-
		м3								
4	Е0134-103-1	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д=110мм)	0,044	311603,38	-	13711	-	1006	133	6
				20790	-	915	-	110	-	-
		кан.-км								
5	Ц0108-148-3	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	76	45	6,7	3420	509	2440	0,19	14
				32,2	1,6	2447	122	95	0,01	1
		м								
6	Ц0108-141-3	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	144	31,5	7,5	4536	1080	2928	0,12	17
				19,8	1,6	2851	230	95	0,01	1
		м								
7	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	72	36,7	27,8	2642	2002	1074	0,06	4
				8,8	6,9	634	497	95	0,04	3
		м								
8	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	72	11,2	7,9	806	569	363	0,02	1
				3,3	2	238	144	95	0,01	1
		м								
9	Ц0108-158-1-6	-Монтаж муфт	4	309,2	-	1237	-	897	1	4
				236	-	944	-	95	-	-
		шт								

12	Ц0108-178-1-	Установка кабельных пикетов (указателей)	2	104	-	208	-	198	0,62	1
				104	-	208	-	95	-	-
		шт								
14	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,74	21,8	0,05	16	-	4	0,03	-
				5,81	0,02	4	-	90	-	-
		м2								
15	Е0113-26-21-	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	0,74	19,64	0,02	15	-	2	0,02	-
				3,13	-	2	-	90	-	-
		м2								
16	С151601-548- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002 прим.	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х95 мм2 (АПвБбШв)	0,2244	-790100	-	-177298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	-149115	5173			52
	Тенге	8822	1230			7
Стоимость монтажных работ -	Тенге	12850	-	-		-
Материалы -	Тенге	1368	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8314	-		-
Накладные расходы -	Тенге	7899	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1185	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1245	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	21993	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		52
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9499	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-161965	-	-		-
Материалы -	Тенге	12820	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1738	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-177298	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1804	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	271	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-9610	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-169770	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2008	-		-
ИТОГО	Тенге	-147777	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		64
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11508	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-6

ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ГАЗОПРОВОДА

Топографо-геодезические работы.

1	РДС РК 8.02-	Восстановление трассы	0,1221	6101х	782

	03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	газопровода по II категории сложности		0,7x1,5						
		км								
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы газопровода по II категории сложности	0,1221	4607x0,7	394					
		км								
		Итого полевых изысканий:			1176					
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 1176 x 0,09 x 1,25			132					
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (1176 + 132) x 1,05			1376					
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (1176 + 132) x 0,06 x 2,5 x 0,7			137					
	ИТОГО	Тенге			1510	-	-		-	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-1

ДВОРОВЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА

1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	414	27,84	26,18	11524	10836	3558	0,01	5
				1,66	7,2	687	2981	97	0,03	10
		м3								
2	Е0101-12-14- т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	101	30,62	28,79	3092	2908	955	0,01	1
				1,83	7,92	184	800	97	0,03	3
		м3								

3	Е0101-164-2-Доработка мокрого грунта вручную т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15 м3	3	302,12	-	906	-	1024	2,13	6
			302,12	-	906	-	113	-	-
4	Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	437	6,48	6,48	2832	2832	892	-	-
			-	2,1	-	919	97	0,01	4
5	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	23	134,1	-	3084	-	3485	0,97	22
			134,1	-	3084	-	113	-	-
6	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	437	21,55	4,52	9416	1974	7219	0,11	47
			17,03	-	7442	-	97	-	-
7	Е0122-9-2 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием км	0,112	123549,87	51496,99	13838	5768	11841	337	38
			61875	19453,5	6930	2179	130	95,01	11
9	Е0122-9-1 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием км	0,033	121367,16	49858,78	4005	1645	3443	336	11
			61425	18834,75	2027	622	130	91,99	3
11	Е0116-9-1 -Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм м	13	120,7	14,12	1569	184	1785	0,55	7
			100,35	5,29	1305	69	130	0,03	-
13	Е0122-27-1 -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,033	217441,03	28558,15	7176	942	1776	173	6
			30600	10788,75	1010	356	130	52,69	2
14	Е0122-27-2 -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм км	0,112	279169,46	31834,58	31267	3565	6632	191	21
			33525	12026,25	3755	1347	130	58,73	7
15	Е0115-172-4-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	3,4	148,4	0,07	505	-	386	0,65	2
			108	0,02	367	-	105	-	-
16	Е0125-122-1-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/ шт	13	1313,35	875,72	17074	11384	8354	0,96	12
			204,75	330,75	2662	4300	120	2,12	28

17 Е0119-15-1 -Пневматическое испытание газопроводов	145	78,92	-	11443	-	13148	0,33	48
м		69,75	-	10114	-	130	-	-
ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД (5ШТ)								
18 Е0124-101-1-Устройство цокольного ввода газопровода в здание	5	11480	891,86	57400	4459	11495	8,09	40
ввод		1431	337,5	7155	1688	130	1,65	8
19 Е0116-12-1 -Электроизолирующее фланцевое соединение	5	893,06	36,99	4465	185	1243	0,96	5
1соедин.		177,75	13,5	889	68	130	0,07	-
20 Е0115-172-4-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,9	148,4	0,07	579	-	442	0,65	3
м2		108	0,02	421	-	105	-	-
24 Е0123-1-1 -Устройство песчаного основания под трубопроводы ,(засыпка газопровода)	58	1268,7	152,52	73585	8846	15897	1,02	59
м3		153,68	57,15	8913	3315	130	0,28	16

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	253758	55529			335
	Тенге	57852	18642			91
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	253758	-	-		-
Материалы -	Тенге	84198	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	76493	-		-
Местные материалы -	Тенге	56180	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	93575	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		47
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14036	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20840	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	368174	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		473
Сметная заработная плата -	Тенге	-	90530	-		-
ИТОГО	Тенге	368174	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		473
Сметная заработная плата -	Тенге	-	90530	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСКЕ

ПРОЕЗДЫ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ,ТИП I S=925м2

1 Е0127-82-2 -Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	925	33,43	29,06	30923	26881	13890	0,01	9
м2		1,03	10,26	953	9491	133	0,05	46

2	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	92,5	1052,26	68,13	97334	6302	4200	0,14	13
				21,38	12,76	1978	1180	133	0,04	4
3	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	925	395,82	33,28	366135	30786	20283	0,03	31
				5	11,49	4625	10625	133	0,04	37
4	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см м2	925	398,22	15,35	368355	14200	13533	0,03	31
				5,94	5,06	5495	4681	133	0,02	16
5	Е0127-54-6 КО=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1850	46,88	-	86735	-	25	-	-
				0,01	-	19	-	133	-	-
6	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,47945	40097,59	339,59	19225	163	90	0,58	-
				-	140,94	-	68	133	0,58	-
7	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	679	533,6	15,35	362317	10424	9934	0,03	23
				5,94	5,06	4033	3436	133	0,02	12
		БОРДЮРЫ								
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	240	740,87	6,63	177808	1591	35251	0,7	168
				108,68	1,76	26083	422	133	0,01	1
		БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=297,21м2								
11	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	297,21	19,95	15,58	5929	4631	2581	0,01	3
				1,03	5,5	306	1635	133	0,03	8

	/корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2								
12	E0127-56-1 -Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.5см м2	297,21	407,45	12,52	121098	3721	16769	0,24	72
			38,03	4,39	11303	1305	133	0,02	5
13	E0127-56-2 -Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать м2	2080,47	-31,88	-	-66325	-	-2297	-0,01	-11
	КО=7		-0,83	-	-1727	-	133	-	-
14	E0127-14-1 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	17,8326	1052,26	68,13	18765	1215	810	0,14	3
			21,38	12,76	381	228	133	0,04	1
15	E0111-25-1 -Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2	297,21	181,83	21,26	54042	6319	59997	0,95	282
			156,15	7,97	46409	2369	123	0,04	12
	БОРДЮРЫ								
17	E0127-34-1 -Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях м	229	536,87	6,63	122942	1518	33636	0,7	160
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002		108,68	1,76	24888	402	133	0,01	1
18	С143003-9 -Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150 м3	2,512	-30916	-	-77661	-	-	-	-
	Прим.		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	1687622	107750		782
	Тенге	124745	35840		145
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1687622	-	-	-
Материалы -	Тенге	37685	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	160586	-	-
Местные материалы -	Тенге	1417443	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	208701	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	104
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	31305	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	113779	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2010103	-	-	-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		1031
Сметная заработная плата -	Тенге		-	191891	-		-
ИТОГО	Тенге		2010103	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		1031
Сметная заработная плата -	Тенге		-	191891	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4

ПЛОЩАДКИ И МАФЫ

ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ (5ШТ)

1 Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,25	402,75	-	101	-	114	2,8	1
	м3		402,75	-	101	-	113	-	-
2 Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,25	10854,2	98,32	2714	25	192	4,41	1
	м3		695,25	37,15	174	9	105	0,18	-
3 С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,25	216	-	54	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
4 Е0109-29-1 прим.	-Установка изделия для чистки обуви	0,05	13711,47	5475,87	686	274	330	28,9	1
	т		5040	1552,87	252	78	100	5,46	-
6 Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1,5	28,74	0,02	43	-	8	0,03	-
	м2		5,81	-	9	-	90	-	-
7 Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	3	20,36	0,02	61	-	11	0,02	-
	м2		4,16	-	12	-	90	-	-

МАФЫ

УРНА ТИП2(5ШТ)

8 Е0109-53-2 прим.	-Установка урны	0,075	9850,48	1162,95	739	87	560	46,6	3
	т		7357,5	108	552	8	100	0,53	-
10 Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	5,5	28,74	0,02	158	-	29	0,03	-
	м2		5,81	-	32	-	90	-	-
11 Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	11	20,36	0,02	224	-	41	0,02	-
	м2		4,16	-	46	-	90	-	-

СКАМЬЯ-ДИВАН,(5ШТ)

12 Е0109-29-1 прим.	-Установка каркаса скамьи	0,33	13711,47	5475,87	4525	1807	2176	28,9	10
	т		5040	1552,87	1663	512	100	5,46	2

14	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	9	28,74	0,02	259	-	47	0,03	-
		м2		5,81	-	52	-	90	-	-
15	Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	18	20,36	0,02	366	-	67	0,02	-
		м2		4,16	-	75	-	90	-	-
16	Е0110-55-1	-Устройство сидения и спинки	6,85	1070,59	29,74	7334	204	362	0,23	2
		м2		32,85	11,23	225	77	120	0,05	-
17	Е0115-163-3	-Покраска сидения эмалью ПФ133	4,5	83,8	1,22	377	5	170	0,22	1
		м2		35,55	0,45	160	2	105	-	-
18	Е0115-163-1	-Покраска спинки эмалью ПФ133	5	104,8	1,19	524	6	219	0,26	1
		м2		41,18	0,45	206	2	105	-	-
		ТЕНЕВОЙ НАВЕС, ТИП II (т.п.320-18)(1ШТ)								
20	У1-28-6	-Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	1	36014,54	9,37	36015	9	4514	29	29
		навес		5013,97	1,87	5014	2	90	0,01	-
		ОГРАЖДЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ,ТИП.I(L=94м h=0,7м)								
23	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.250 глубиной 0,3м с установкой столба из труб	0,855	12874,62	2330,85	11008	1993	1009	1,96	2
		м3		348,75	677,84	298	580	115	2,92	2
26	Е0107-25-9 прим.	-Монтаж ограждения из звеньев секций	47	140,09	12,17	6584	572	7705	0,71	33
		шт		112,5	4,59	5288	216	140	0,02	1
		ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС 3-Х БАШЕН (1ШТ)								
30	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.300мм глубиной 1м с установкой столбов из труб	0,96	12874,62	2330,85	12360	2238	1133	1,96	2
		м3		348,75	677,84	335	651	115	2,92	3
33	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,5	402,75	-	201	-	228	2,8	1
		м3		402,75	-	201	-	113	-	-
34	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,32	10854,2	98,32	3473	31	246	4,41	1
		м3		695,25	37,15	222	12	105	0,18	-
35	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,28	216	-	276	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0109-29-1	-Установка металлического каркаса спорткомплекса	0,562	11710,85	5475,87	6581	3077	3335	28,9	16
		т		5040	1552,87	2832	873	90	5,46	3

40	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	29,14	20,36	0,02	593	1	109	0,02	1
		м2		4,16	-	121	-	90	-	-
41	Е0110-31-4	-Устройство деревянного навеса башен	3,82	4876,49	13,9	18628	53	3775	4,9	19
		м2		819	4,5	3129	17	120	0,03	-
42	Е0110-5-1	-Устройство деревянного пола,каркас	0,424	9653,72	316,57	4093	134	1835	22,5	10
		м3		3487,5	119,25	1479	51	120	0,58	-
43	Е0115-163-3	-Покраска деревянных элементов комплекса 3х башен эмалью ПФ133	21,77	83,8	1,22	1824	27	823	0,22	5
		м2		35,55	0,45	774	10	105	-	-

НАВЕС-ГРИБОК,(С ПЕСКОМ)(1шт)

44	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1,5м с установкой столбов из труб	0,15	13956,48	2330,85	2093	350	177	1,96	-
		м3		348,75	677,84	52	102	115	2,92	-
45	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,15	216	-	32	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
47	Е0109-53-2	-Устройство металлического каркаса грибка	0,013	9850,48	1162,95	128	15	87	46,6	1
		т		7357,5	108	96	1	90	0,53	-
49	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1,8	28,74	0,02	52	-	9	0,03	-
		м2		5,81	-	10	-	90	-	-
50	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	3,6	20,36	0,02	73	-	13	0,02	-
		м2		4,16	-	15	-	90	-	-
51	Е0110-31-4	-Устройство деревянного навеса грибка	4,85	1731,33	13,9	8397	67	4793	4,9	24
		м2		819	4,5	3972	22	120	0,03	-
52	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,147	573,75	28,11	84	4	24	0,78	-
		м3		123,75	10,58	18	2	120	0,05	-
53	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12 прим.	-Покрытие грибка металлочерепицей	4,85	837,54	8,2	4062	40	1381	1,48	7
		м2		236,25	3,08	1146	15	119	0,02	-
54	Е0110-5-1	-Устройство деревянного сидения-ограждения песочницы	0,2	36437,72	316,57	7288	63	866	22,5	5
		м3		3487,5	119,25	698	24	120	0,58	-
55	Е0120-30-1	-Крепления из сортовой стали	12,9	107,48	1,2	1386	15	116	0,05	1
		кг		8,53	0,45	110	6	100	-	-
56	Е0115-163-1	-Покраска деревянных элементов грибка эмалью ПФ133	5,4	104,8	1,19	566	6	236	0,26	1
		м2		41,18	0,45	222	2	105	-	-

57	Е0106-20-1	-Засыпка песочницы песком	1,8	1433,37	273,87	2580	493	651	1,77	3
		м3		240,75	103,46	433	186	105	0,51	1
		КАРУСЕЛЬ (С ПЕТУШКОМ)(1ШТ)								
58	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.500мм глубиной 1,3м с установкой конструкции	0,24	12874,62	2330,85	3090	559	283	1,96	-
		м3		348,75	677,84	84	163	115	2,92	1
59	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,24	300	-	72	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
61	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	6,7	28,74	0,02	193	-	35	0,03	-
		м2		5,81	-	39	-	90	-	-
62	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	13,4	20,36	0,02	273	-	50	0,02	-
		м2		4,16	-	56	-	90	-	-
63	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,02	2461,27	100,89	49	2	4	0,85	-
		м3		123,75	38,25	2	1	118	0,18	-
64	Е0110-5-1	-Устройство сидения карусели	0,008	36437,72	316,57	292	3	35	22,5	-
		м3		3487,5	119,25	28	1	120	0,58	-
65	Е0115-163-3	-Покраска сидения карусели эмалью ПФ133	0,36	83,8	1,22	30	-	14	0,22	-
		м2		35,55	0,45	13	-	105	-	-
		КАЧЕЛИ, ТИП КЛ-1 (по т.п.320-15)(1шт)								
67	У1-21-4	-Качели из труб, тип КЛ-1, монтаж металлоконструкций	1	11022,16	31,85	11022	32	1901	12	12
		качели		2102,91	9,35	2103	9	90	0,04	-
		КАЧАЛКА-БАЛАНСИР, ТИП1 (по т.п.310-5-4)(1шт)								
69	У1-19-16	-Качалка тип I, монтаж металлоконструкций	1	2184,14	2,5	2184	3	322	2,1	2
		качалка		357,54	-	358	-	90	-	-
		ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ								
		ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ ТИПI(1ШТ)								
70	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1м с установкой конструкции	0,36	13956,48	2330,85	5024	839	425	1,96	1
		м3		348,75	677,84	126	244	115	2,92	1
71	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,36	216	-	78	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

73	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	2,5	28,74	0,02	72	-	13	0,03	-
		м2		5,81	-	15	-	90	-	-
74	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	5	20,36	0,02	102	-	19	0,02	-
		м2		4,16	-	21	-	90	-	-
		ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ (1ШТ)								
75	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1м с установкой конструкции	0,36	13956,48	2330,85	5024	839	425	1,96	1
		м3		348,75	677,84	126	244	115	2,92	1
76	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,36	216	-	78	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
78	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	2	28,74	0,02	57	-	10	0,03	-
		м2		5,81	-	12	-	90	-	-
79	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	4	20,36	0,02	81	-	15	0,02	-
		м2		4,16	-	17	-	90	-	-
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ								
80	Е0105-29-3п рим.	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.350мм глубиной 1,5м	1,27	12874,62	2330,85	16351	2960	1499	1,96	2
		м3		348,75	677,84	443	861	115	2,92	4
82	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,261	13864,97	4022,39	3619	1050	2387	56,5	15
		т		9090	1071,86	2372	280	90	3,81	1
83	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,261	2452,13	545,76	640	142	289	5,25	1
		т		1230,75	-	321	-	90	-	-
85	Е0107-25-9 прим.	-Установка ограждения навеса из панелей	12	140,09	12,17	1681	146	1967	0,71	9
		шт		112,5	4,59	1350	55	140	0,02	-
88	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	23,7	28,74	0,02	681	-	124	0,03	1
		м2		5,81	-	138	-	90	-	-
89	Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	47,4	20,36	0,02	965	1	177	0,02	1
		м2		4,16	-	197	-	90	-	-

90	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа м2	24,5	121,68	8,3	2981	203	2780	0,57	14
				94,18	1,17	2307	29	119	-	-
		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК								
		АСФАЛЬТО-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ,ТИП I S=39,6м2								
92	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	39,6	33,43	29,06	1324	1151	595	0,01	-
				1,03	10,26	41	406	133	0,05	2
93	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	3,96	1052,26	68,13	4167	270	180	0,14	1
				21,38	12,76	85	51	133	0,04	-
94	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	39,6	395,82	33,28	15675	1318	868	0,03	1
				5	11,49	198	455	133	0,04	2
95	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см м2	39,6	398,22	15,35	15770	608	579	0,03	1
				5,94	5,06	235	200	133	0,02	1
96	Е0127-54-6 КО=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	79,2	46,88	-	3713	-	1	-	-
				0,01	-	1	-	133	-	-
97	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,02772	40097,59	339,59	1112	9	5	0,58	-
				-	140,94	-	4	133	0,58	-
98	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	39,6	533,6	15,35	21131	608	579	0,03	1
				5,94	5,06	235	200	133	0,02	1
		БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=80,5м2								
99	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	80,5	19,95	15,58	1606	1254	699	0,01	1
				1,03	5,5	83	443	133	0,03	2

100	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.5см м2	80,5	407,45	12,52	32800	1008	4542	0,24	20
				38,03	4,39	3061	354	133	0,02	1
101	Е0127-56-2 КО=7	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать м2	563,5	-31,88	-	-17964	-	-622	-0,01	-3
				-0,83	-	-468	-	133	-	-
102	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	4,83	1052,26	68,13	5082	329	219	0,14	1
				21,38	12,76	103	62	133	0,04	-
103	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2	80,5	181,83	21,26	14638	1711	16250	0,95	76
				156,15	7,97	12570	642	123	0,04	3
		БОРДЮРЫ								
105	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях м	107	536,87	6,63	57445	709	15716	0,7	75
				108,68	1,76	11629	188	133	0,01	1
		ПОКРЫТИЕ ГРУНТО-ПЕСЧАНОЕ, S=100,5м2								
107	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	100,5	19,95	15,58	2005	1566	873	0,01	1
				1,03	5,5	104	553	133	0,03	3
108	Е0127-21-1 прим.	-Грунто-песчаное покрытие толщ.10см(60%песка) м2	100,5	549,29	17,83	55203	1791	1534	0,04	4
				6,41	5,07	644	509	133	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			414886	30707			421
			Тенге			68677	9405			39
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			354697	-	-		-
		Материалы -	Тенге			59035	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63820	-		-
		Местные материалы -	Тенге			213704	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			6	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	79349	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	40	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11902	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	26042	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	460088	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	419	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	75723	-	-	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	60189	-	-	-	
Материалы -	Тенге	42764	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	14261	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	12835	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	6	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1925	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4381	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	77405	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	87	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16187	-	-	
ИТОГО	Тенге	537493	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	506	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	91909	-	-	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-8

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ВНЕ УЧАСТКА

1 Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	650,8	1,41	1,41	918	918	190	-	-
			-	0,3	-	195	97	-	1
2 Е0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	м2 385	9,24	9,24	3559	3559	1121	-	-
			-	3	-	1156	97	0,01	4
3 Е0101-24-10- Ко=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3 1540	7,91	7,91	12182	12182	3836	-	-
			-	2,57	-	3955	97	0,01	15
4 Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3 385	18,22	18,22	7015	7015	2364	-	-
			-	6,33	-	2437	97	0,02	8
5 Е0101-131-6- Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3 1925	0,53	0,53	1025	1025	349	-	-
			-	0,19	-	359	97	-	1
6 Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 177	39,75	37,82	7036	6693	2209	0,01	2
			1,87	11	331	1947	97	0,04	7

	экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
7	E010333-A15-1 Привезти пригодного грунта с расстояния 15км	м3 309,75	119,02	119,02	36866	36866	7373	-	-
		т	-	23,8	-	7373	100	0,5	155
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			68602	68259			2
		Тенге			331	17423			191
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68602	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	17754	-		-
	Местные материалы -	Тенге			12	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			17442	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2616	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5163	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91207	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		202
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	20370	-		-
	ИТОГО	Тенге			91207	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		202
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	20370	-		-

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ-0,4КВ

1	C151601-548 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 прим.	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х95 мм2	0,2244	790100	-	177298	-	-	-
		1000м	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			177298	-			-
		Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			177298	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			177298	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10638	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			187936	-	-		-
	ИТОГО	Тенге			187936	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	3 050 239
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.		
Коэффициент перехода 2,92717105	Тенге	8 928 571
НДС 12%	Тенге	1 071 429
ИТОГО С НДС 12%	Тенге	10 000 000

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

_____ **Сабралин С.А.**

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

_____ **Агафонов А.И.**

Технадзор:
ТОО «Фиридо»

_____

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 75-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ) (площадка №3 дом №2)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 75-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

Акт №7
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1														
		НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД														
8	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,3	1268,7	152,52	2918	351	630	1,02	2						
				153,68	57,15	353	131	130	0,28	1						
		м3														
9	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,023	58881,69	25695,31	1354	591	1193	194	4						
				33075	6813,45	761	157	130	26,38	1						
		км														
11	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,153	8287,75	-	1268	-	1598	51,5	8						
				8032,5	-	1229	-	130	-	-						
		км														
12	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм (футляр)	0,015	154938,86	103471,23	2324	1552	1452	306	5						
				51300	23175,85	770	348	130	63,72	1						
		км														
14	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	15	244,98	0,28	3675	4	2867	0,84	13						
				146,93	0,11	2204	2	130	-	-						
		м														
15	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16						
				1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-						
		футляр														
16	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1						
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	-						
		шт														

18	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,017	247994,13	49389,75	4216	840	1800	312,7	5
					62775	18657	1067	317	130	91,12	2
21	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов и втулок	шт	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
					69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
		КОЛОДЦЫ									
26	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002)	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д.1500мм	м3	2,06	30033,67	2104,76	61869	4336	7996	13,9	29
					2362,5	623,48	4867	1284	130	2,48	5
31	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (горловин колодца)	м3	0,06	8305,73	296,6	498	18	73	5,95	-
					915,75	110,25	55	7	118	0,54	-
32	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,06	300	-	618	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м3	6,28	407,45	12,52	2559	79	354	0,24	2
					38,03	4,39	239	28	133	0,02	-
36	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	6,28	428,56	-	2691	-	207	0,14	1
					24,75	-	155	-	133	-	-
38	Е0114-13-1	-Крышка деревянная	м2	0,32	1446,25	15,01	463	5	22	0,4	-
					58,5	5,63	19	2	105	0,03	-
40	Е0122-13-9 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,001	770484,39	103463,01	770	103	103	233	-
					40275	39084,75	40	39	130	190,89	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	95775	9692		88
	Тенге	14841	2516		10
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	95775	-	-	-
Материалы -	Тенге	29588	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	17357	-	-

Местные материалы -	Тенге		41653	-	-		-	
Накладные расходы -	Тенге		22564	-	-		-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	3385	-		-	11
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		7100	-	-		-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		125439	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		-	
Сметная заработная плата -	Тенге		-	20742	-		-	109
ИТОГО								
Нормативная трудоемкость -	Тенге		125438	-	-		-	
Сметная заработная плата -	чел.-ч		-	-	-		-	
	Тенге		-	20742	-		-	109

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,19	21,55	4,52	47	10	36	0,11	-
		м3		17,03	-	37	-	97	-	-
13	СПисьмо "Кызылжар су"	-Стоимость воды,необходимой для гидравлического испытания труб	7	40,79	-	286	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		КОЛОДЦЫ								
21	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (горловины колодца)	0,36	8305,73	296,6	2990	107	436	5,95	2
		м3		915,75	110,25	330	40	118	0,54	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			3323	117			2
			Тенге			367	40			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3323	-	-		-
	Материалы -		Тенге			187	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	407	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			286	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2366	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			472	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	71	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			228	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4023	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	477	-		-
	ИТОГО									
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			4023	-	-		-
	Сметная заработная плата -		чел.-ч			-	-	-		3
			Тенге			-	477	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-2

ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

1	У3-27-1	-Анодный глубинный 6-секционный заземлитель из железокремнистых электродов монтируемых на угловой стали, общая глубина 20,6 м	1	79142,93	6144,6	79143	6145	16268	66,7	67
		заземлит		11470,23	2086,32	11470	2086	120	10,3	10

5	У3-40-1	-Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах в ковере	1	12860,95	213,61	12861	214	6418	30,8	31
				5297,64	51,08	5298	51	120	0,3	-
		пункт								
6	У3-38-1	-Добавлять при дополнительной установке медносульфатного электрода	1	3445,24	32,34	3445	32	138	0,7	1
				112,6	2,53	113	3	120	0,01	-
		электрод								
7	Прайс-лист	-Стоимость преобразователя ОПС25-24	1	-79955,26	-	-79955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	1504-1230	-Контактное устройство (СЗК-23)	1	-4895	-	-4895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	Ц0108-146-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	12	66,8	18,1	802	217	275	0,12	1
				20,3	3,8	244	46	95	0,02	-
		м								
13	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	14	36,7	27,8	514	389	209	0,06	1
				8,8	6,9	123	97	95	0,04	1
		м								
15	Е0169-1-3	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	2	954,04	666,83	1908	1334	1085	1,89	4
				287,21	255,45	574	511	100	1,4	3
		отверст								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	13822	8331		104
	Тенге	17822	2793		14
Стоимость оборудования -	Тенге	-84850	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	-84850	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	96765	-	-	-
Материалы -	Тенге	72520	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	19529	-	-
Накладные расходы -	Тенге	23308	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3496	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7204	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	127277	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	124
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23026	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1908	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1085	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1085	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	163	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	180	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3173	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1248	-	-
ИТОГО	Тенге	45600	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	131
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24274	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСКЕ

ПРОЕЗДЫ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ,ТИП I S=925м2

6	Е0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов	0,16805	40097,59	339,59	6738	57	31	0,58	-
	т		-	140,94	-	24	133	0,58	-
7	Е0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	246	533,6	15,35	131266	3776	3599	0,03	8
			5,94	5,06	1461	1245	133	0,02	4
	м2								

ПОДПОРНАЯ СТЕНКА L=36м

21	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 -Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	12,23	-10533	-	-128819	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	9187	3834		8
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1461	1268		4
Материалы -	Тенге	9187	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	7477	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	2730	-	-
Местные материалы -	Тенге	-128819	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	125234	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	3630	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	2
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	545	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	769	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	13587	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	15
ИТОГО	Тенге	-	3274	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	13587	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	15
		-	3274	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1	Е0147-3-3 -Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	2057,89	12,15	-	25003	-	32254	0,07	152
			12,15	-	25003	-	129	-	-
	м2								

ДЕРЕВЬЯ С КОМОМ 0,8Х0,8Х0,5

2	Е0147-5-30	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,7х1,7х0,65 м	9	2494,33	154,7	22449	1392	17332	10,01	90
				1433,48	59,4	12901	535	129	0,24	2
		яма								
3	Е0147-9-6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	9	796,15	218,24	7165	1964	6513	2,96	27
				507,83	53,19	4570	479	129	0,22	2
		шт								
4	С143012-57	-Сосна с комом	9	4860	-	43740	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ГРУППОВОЙ ПОСАДКИ								
5	Е0147-15-5	-Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	21	120,84	12,39	2538	260	3065	0,76	16
				108,45	4,7	2277	99	129	0,02	-
		яма								
6	Е0147-15-1	-Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте (на отпад)	3	38,9	10,32	117	31	126	0,2	1
				28,58	3,92	86	12	129	0,02	-
		яма								
7	Е0147-17-1	-Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	24	27,63	-	663	-	850	0,17	4
				27,45	-	659	-	129	-	-
		шт								
8	С143012-34	-Рябина без кома	11	649	-	7139	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	С143012-44	-Сирень без кома	13	203	-	2639	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		КУСТАРНИК РЯДОВОЙ ПОСАДКИ								
10	Е0147-19-5	-Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	44	80,54	6,06	3544	267	4388	0,52	23
				74,48	2,84	3277	125	129	0,01	-
		м								
11	Е0147-19-1	-Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте (на отпад)	5	23,16	6,06	116	30	129	0,12	1
				17,1	2,84	86	14	129	0,01	-
		м								
12	Е0147-21-1	-Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и	49	66,92	-	3279	-	4210	0,4	20

вьющихся растений		66,6	-	3263	-	129	-	-
13 С143012-44 -жимолость без кома	м 147	203	-	29841	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-
ГАЗОН,S=53,3м2								
14 Е0147-25-3 -Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	53,3	39,58	0,34	2110	18	2707	0,27	14
		39,24	0,13	2091	7	129	-	-
15 Е0147-25-6 -Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2 53,3	19,01	-	1013	-	564	0,05	3
	м2	8,21	-	438	-	129	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			151356	3963			350
	Тенге			54652	1270			5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151356	-	-		-
Материалы -	Тенге			614	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	55922	-		-
Местные материалы -	Тенге			92126	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			72139	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10821	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13410	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			236904	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		391
Сметная заработная плата -	Тенге			-	66743	-		-
ИТОГО	Тенге			236904	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		391
Сметная заработная плата -	Тенге			-	66743	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-5

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1 Ц0108-146-1-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	85	66,8	18,1	5678	1539	1946	0,12	10
		20,3	3,8	1726	323	95	0,02	2
2 Ц0108-595-2-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	м 5	758,3	283	3792	1415	2480	2,48	12
		441	81	2205	405	95	0,47	2
5 Ц0108-88-3 -Конструкции металлические, для установки светильников	шт 0,015	102170	1870	1533	28	122	52	1
		8280	270,01	124	4	95	1,57	-
6 Ц0108-591-3-Выключатель одноклавишный полугерметический и	т 1	134,8	3,6	135	4	109	0,68	1

	герметический		115	0,2	115	-	95	-	-
8 Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт 6	254,8	12,5	1529	75	1544	1	6
			234	-	1404	-	110	-	-
11 Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 (для зарядки светильников)	шт 15	8,5	0,1	128	2	104	0,05	1
			7,3	-	110	-	95	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	12793	3062			31
	Тенге	5683	732			4
Стоимость монтажных работ -	Тенге	12793	-	-		-
Материалы -	Тенге	4048	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6415	-		-
Накладные расходы -	Тенге	6305	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	946	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1146	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	20244	-	-		38
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7361	-		-
ИТОГО	Тенге	20244	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		38
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7361	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-6 ПОДПОРНАЯ СТЕНКА

ПОДПОРНАЯ СТЕНКА (тип.3, L=48м)

1 Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	219	30,62	28,79	6705	6306	2070	0,01	3
			1,83	7,92	400	1734	97	0,03	6
2 Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Зачистка мокрого грунта вручную	м3 7	302,12	-	2115	-	2390	2,13	15
		м3	302,12	-	2115	-	113	-	-
3 Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	226	7,86	7,86	1776	1776	559	-	-
			-	2,55	-	577	97	0,01	2

		до 10 м (в резерв)							
4	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (из резерва)	м3	192	7,86	7,86	1509	1509	475	-	-
					-	2,55	-	490	97	0,01	2
5	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	186	6,48	6,48	1205	1205	380	-	-
					-	2,1	-	391	97	0,01	1
6	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	186	21,55	4,52	4008	840	3073	0,11	20
					17,03	-	3168	-	97	-	-
7	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	6	122,18	-	733	-	828	0,89	5
					122,18	-	733	-	113	-	-
9	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	8,4	2461,27	100,89	20675	847	1606	0,85	7
					123,75	38,25	1040	321	118	0,18	2
10	Е0106-1-16	-Устройство ж/бетонной подготовки из бетона кл.В15	м3	19,2	11005,93	196,62	211314	3775	6986	1,79	34
					272,25	74,27	5227	1426	105	0,36	7
12	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	40,92	105	-	4297	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,903	-67700	-	-61133	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,905	-65900	-	-59640	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,234	-65000	-	-15210	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя		124,8	245,44	3,82	30631	477	5712	0,21	26

	по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	4661	180	118	0,01	1
20	E0101-160-1-	Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов лотками-желобами м2	48,5	923,61	410,87	44795	19927	22345	2,19	106
				337,5	137,48	16369	6668	97	0,47	23
21	C143018-140- Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 (Л1-8,Л1д-8) м	2,749	-25300	-	-69550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	C143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,917	-151	-	-138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	C143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,917	-281	-	-257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,917	105	-	97	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс-лист-	Стоимость теплоизоляционных плит "Пеноплэкс" толщ.50мм м3	3,4452	-6396,42	-	-22037	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	E0115-158-2-	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая м3	48	303,58	2,03	14572	97	833	0,09	4
				15,75	0,77	756	37	105	-	-
33	E0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см м2	24	407,45	12,52	9779	300	1354	0,24	6
				38,03	4,39	913	105	133	0,02	-
34	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см толщ.4см м2	24	428,56	-	10286	-	790	0,14	3
				24,75	-	594	-	133	-	-
35	E0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 ко=2	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1 м2	48	67,75	-	3252	-	254	0,02	1
				3,98	-	191	-	133	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			139781	37060			232

	Тенге	36166	11929			44
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	139781	-	-		-
Материалы -	Тенге	70922	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	48095	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-158020	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	153652	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	49655	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7448	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11366	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	200802	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		301
Сметная заработная плата -	Тенге	-	55543	-		-
ИТОГО	Тенге	200802	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		301
Сметная заработная плата -	Тенге	-	55543	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-7

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВНЕ УЧАСКА

ПРОЕЗДЫ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ,ТИП I S=595,9м2

1	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	595,9	33,43	29,06	19921	17317	8948	0,01	6
				1,03	10,26	614	6114	133	0,05	30
2	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	59,59	1052,26	68,13	62704	4060	2706	0,14	9
				21,38	12,76	1274	760	133	0,04	3
3	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	595,9	395,82	33,28	235870	19833	13066	0,03	20
				5	11,49	2980	6845	133	0,04	24
4	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см м2	595,9	398,22	15,35	237300	9148	8718	0,03	20
				5,94	5,06	3540	3015	133	0,02	11
5	Е0127-54-6 КО=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1191,8	46,88	-	55876	-	16	-	-
				0,01	-	12	-	133	-	-
6	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,41713	40097,59	339,59	16726	142	78	0,58	-
				-	140,94	-	59	133	0,58	-
7	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной	595,9	533,6	15,35	317974	9148	8718	0,03	20

	4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		5,94	5,06	3540	3015	133	0,02	11
	м2								
	БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=54,9м2								
8 Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	54,9	19,95	15,58	1095	855	477	0,01	1
			1,03	5,5	57	302	133	0,03	1
	м2								
9 Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.5см	54,9	407,45	12,52	22369	687	3098	0,24	13
			38,03	4,39	2088	241	133	0,02	1
	м2								
10 Е0127-56-2 КО=7	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	384,3	-31,88	-	-12251	-	-424	-0,01	-2
			-0,83	-	-319	-	133	-	-
	м2								
11 Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3,294	1052,26	68,13	3466	224	150	0,14	-
			21,38	12,76	70	42	133	0,04	-
	м3								
12 Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	54,9	181,83	21,26	9983	1167	11083	0,95	52
			156,15	7,97	8573	438	123	0,04	2
	м2								
	БОРДЮРЫ								
14 Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	60	536,87	6,63	32212	398	8813	0,7	42
			108,68	1,76	6521	105	133	0,01	-
	м								
	КРОМКА ДОРОГИ								

16	E0127-63-5 -Укрепление обочин щебнем (общей толщ.15см)	50	270,84	61,36	13542	3068	3365	0,2	10
	м2		28,13	22,47	1407	1123	133	0,08	4
17	E0127-63-6 -Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м, из щебня, толщиной 1 см ко=5	250	17,35	-	4338	-	532	0,01	3
	м2		1,6	-	400	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	1021125	66047			193
	Тенге	30754	22060			87
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1021125	-	-		-
Материалы -	Тенге	23826	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	52814	-		-
Местные материалы -	Тенге	900498	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	69342	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		35
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10401	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	65428	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1155896	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		315
Сметная заработная плата -	Тенге	-	63216	-		-
ИТОГО	Тенге	1155896	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		315
Сметная заработная плата -	Тенге	-	63216	-		-

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НА УЧАСТКЕ

НА УЧАСТКЕ

2	E0101-145-2-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	827	1,41	1,41	1167	1167	241	-	-
	м2		-	0,3	-	248	97	-	1
3	E0101-24-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	851	9,24	9,24	7867	7867	2478	-	-
	м3		-	3	-	2554	97	0,01	10
4	E0101-24-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м Ко=4	3404	7,91	7,91	26927	26927	8480	-	-
	м3		-	2,57	-	8742	97	0,01	33
5	E0101-131-3-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по	851	18,22	18,22	15505	15505	5226	-	-
			-	6,33	-	5388	97	0,02	18

	одному следу, при толщине слоя 20 см								
6	E0101-131-6-Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3 4255	0,53 -	0,53 0,19	2266 -	2266 794	770 97	- -	- 3
7	E0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 793	39,75 1,87	37,82 11	31524 1483	29988 8721	9898 97	0,01 0,04	10 30
8	E010333-A15-1	Привезти пригодного грунта с расстояния 15км	м3 1387,75	119,02 -	119,02 23,8	165170 -	165170 33034	33034 100	- 0,5	- 694
			т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			250427	248891			10

			Тенге			1483	59482			788
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			250427	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	60965	-		-
	Местные материалы -		Тенге			53	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			60127	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		30
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9019	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			18633	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			329187	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		828
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	69984	-		-
	ИТОГО		Тенге			329187	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		828
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	69984	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ

ПРОЕЗДЫ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ,ТИП I S=925м2

9	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	68,5	33,43 1,03	29,06 10,26	2290 71	1991 703	1029 133	0,01 0,05	1 3
10	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м2 6,85	1052,26 21,38	68,13 12,76	7208 146	467 87	311 133	0,14 0,04	1 -
11	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при	м3 68,5	395,82 5	33,28 11,49	27114 343	2280 787	1502 133	0,03 0,04	2 3

		укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)							
		м2							
12	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см	68,5	398,22	15,35	27278	1052	1002	0,03	2
				5,94	5,06	407	347	133	0,02	1
		м2								
13	Е0127-54-6 КО=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	137	46,88	-	6423	-	2	-	-
				0,01	-	1	-	133	-	-
		м2								
14	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,04795	40097,59	339,59	1923	16	9	0,58	-
				-	140,94	-	7	133	0,58	-
		т								
15	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	68,5	533,6	15,35	36552	1052	1002	0,03	2
				5,94	5,06	407	347	133	0,02	1
		м2								
		БОРДЮРЫ								
16	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	136	740,87	6,63	100758	902	19976	0,7	95
				108,68	1,76	14780	239	133	0,01	1
		м								
17	С143019-81	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	45	3560	-	160200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	0,043	31816	-	1368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=297,21м2

19	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	7,39	19,95	15,58	147	115	64	0,01	-
				1,03	5,5	8	41	133	0,03	-
20	Е0127-56-1	м2 -Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.5см	7,39	407,45	12,52	3011	93	417	0,24	2
				38,03	4,39	281	32	133	0,02	-
21	Е0127-56-2 КО=7	м2 -Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	51,73	-31,88	-	-1649	-	-57	-0,01	-
				-0,83	-	-43	-	133	-	-
22	Е0127-14-1	м2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,4434	1052,26	68,13	467	30	20	0,14	-
				21,38	12,76	9	6	133	0,04	-
23	Е0111-25-1	м3 -Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	7,39	181,83	21,26	1344	157	1492	0,95	7
				156,15	7,97	1154	59	123	0,04	-
24	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	7,39	831	-	6141	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	380575	8153			112
	Тенге	17564	2654			10
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	380575	-	-		-
Материалы -	Тенге	5261	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20218	-		-
Местные материалы -	Тенге	349596	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	26769	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4015	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	24441	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	431784	-	-		136
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24233	-		-
ИТОГО	Тенге	431784	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		136
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24233	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-6

ПОДПОРНАЯ СТЕНКА

25	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	40	559,5	243,37	22380	9735	10750	0,67	27
				106,88	85,08	4275	3403	140	0,34	14
		шт								
26	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	21,72	11700	-	254124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	Е0106-3-1	-Монолитные заделки из бетона кл.В7,5	0,33	10790,91	260,48	3561	86	244	3,94	1
				614,25	89,46	203	30	105	0,35	-
		м3								
28	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	0,917	25300	-	23200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	303265	9821			28
	Тенге	4478	3433			14
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	303265	-	-		-
Материалы -	Тенге	1875	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7911	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	254124	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	32968	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	10994	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1649	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18856	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	333114	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		47
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9560	-		-
ИТОГО	Тенге	333114	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		47
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9560	-		-

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-8

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ВНЕ УЧАСТКА

1	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1082	1,41	1,41	1527	1527	315	-	-
				-	0,3	-	325	97	-	1
		м2								

2	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	319	9,24	9,24	2949	2949	929	-	-
				-	3	-	957	97	0,01	4
3	Е0101-24-10 Ко=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1276	7,91	7,91	10094	10094	3179	-	-
				-	2,57	-	3277	97	0,01	13
4	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	319	18,22	18,22	5812	5812	1959	-	-
				-	6,33	-	2020	97	0,02	7
5	Е0101-131-6 Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	1595	0,53	0,53	850	850	289	-	-
				-	0,19	-	298	97	-	1
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	322	39,75	37,82	12801	12177	4019	0,01	4
				1,87	11	602	3541	97	0,04	12
7	Е010333-А15-1	Привезти пригодного грунта с расстояния 15км	563,5	119,02	119,02	67068	67068	13414	-	-
				-	23,8	-	13414	100	0,5	282

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	101099	100476			4
	Тенге	602	23832			319
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	101099	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	24434	-		-
Местные материалы -	Тенге	22	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	24103	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3616	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7512	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	132715	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		335
Сметная заработная плата -	Тенге	-	28049	-		-
ИТОГО	Тенге	132715	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		335
Сметная заработная плата -	Тенге	-	28049	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	2482528	499445			1163
	Тенге	185873	132009			1300
Стоимость оборудования -	Тенге	-84850	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	-84850	-	-		-

Стоимость монтажных работ -	Тенге	109558	-	-	-
Материалы -	Тенге	76569	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	25945	-	-
Накладные расходы -	Тенге	29613	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4442	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8350	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	147521	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	162
Сметная заработная плата -	Тенге	-	30387	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2457820	-	-	-
Материалы -	Тенге	139750	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	291938	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-32429	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1698169	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	340881	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	170
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	51132	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	167922	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2966623	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2486
Сметная заработная плата -	Тенге	-	343070	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	3029294	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2648
Сметная заработная плата -	Тенге	-	373457	-	-

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.		
Коэффициент перехода 2,92717105	**Тенге**	**8 867 262**
НДС 12%	**Тенге**	**1 064 072,32**
ИТОГО С НДС 12%	**Тенге**	**9 931 334,32**

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

Сабралин С.А.

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И.

Технадзор:
ТОО «Фиридо»