Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«30» октября 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Титан-Север» СКО, г.Петропавловск, К.Сутюшева 57/77**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Агафонова Альберта Ивановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство 75-ти квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловске СКО» (внешние инженерные сети и благоустройство территории)(площадка №3, дом №2)**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска», руководитель: Сабралин Серик Аубакирович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ГазТехМонтаж»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Севгражданпроект» №12013109 от 31.08.2012 года, 1 категория, заказ №7809-а**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказом ГУ «Отдел строительства г. Петропавловска» №34 от «14» февраля 2014 года**

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Сети водопровода					
Трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26 Ø110x4,2 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001	п.м.	153	153	153	153
Сети канализации					
Трубопровод из двухслойных профилированных труб «Корсис ПРО» DN|OD 200 SN8PP ТУ 2248-001-73011750-2005	п.м.	92	92	92	92
Сети теплоснабжения					
Канальная прокладка Ø108×4,0-2 ППУ-ПЭ	п.м.	48	48	48	48
Сети электроснабжения					
Протяженность кабельная линия 0,4 кВт	п.м.	90	90	90	90
Установка 2КТПГ-630/10/0,4 кВ	К-т	1	1	1	1
Сети телефонизации					
Протяженность телефонной канализации 2-х отверстной	п.м.	105	105	105	105
Протяженность телефонной канализации 1отверстной	п.м	13	13	13	13
Сети газоснабжения					
Трубопровод стальной бесшовный С.10 группы «В» Ø76 х 3,5	п.м.	112	112	112	112
Трубопровод стальной бесшовный С.10 группы «В» Ø57 х 3,0	п.м.	46	46	46	46

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Подключение теплосети предусмотрено от проектируемой теплосети к 75 квартирному жилому дому (площадка №2) подключённому к существующей теплосети по пр. Московский. Проектом предусматривается подземная канальная прокладка теплосети из труб с индустриальной теплоизоляцией пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке. Газоснабжение 75-ти квартирного жилого дома предусматривается от проектируемой групповой подземной установки состоящей из 2-х подземных резервуаров емкостью 5м^3 каждый. Водопровод запроектирован диаметром 110 мм от проектируемого водопровода диаметром 160мм по заказу 7809 (75 квартирный жилой дом №1 на площадке №3). Отвод сточных вод от жилого дома предусматривается в проектируемую канализационную сеть по заказу №7809-а (75 квартирный жилой дом на площадке №3), далее в канализационную сеть по пр. Московский и КНС. Источник внешнего электроснабжения: ПС 110/10кВ №8 фид. №6, фид. №8. Точка подключения: СШ-0,4 кВ №1, № 2(2) КТПГ-630/10-0,4ХЛ1 №3(заказ №7809-а-75 кв жилой дом площадка №1).

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **октябрь 2016 год;**
месяц, год
окончание работ: **октябрь 2017 год;**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,4;**
фактически, месяц: **12,0;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Ешмухамбетов А.С.-заместитель технического директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций СКОФ АО «Казахтелеком»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Захарьян А.М.-главный инженер ТОО «Петропавловские тепловые сети»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Визеров С.В.-главный инженер ТОО «Кызылжар су»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Казановский А.А.- генеральный директор АО «СКРЭК»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Иванов О.А.-директор ТОО «Горгаз-Сервис»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство 72-х квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловске СКО» (внешние инженерные сети и благоустройство территории)(площадка №3, дом №2)** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Агафонов Альберт Иванович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.