Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-16 "Смирново-Полтавка-Ивановка-автодорога "Булаево-Советское" 0-1 км**

Наименование объекта – Основные объекты строительства

АКТ № 1
приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Основание: **Договор № 23 от 16.03. 2018г.**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2					
		Дорожная одежда					
4	**21-010201-0704 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**776,5360**		**2636,08**	**2047011**
		Накладные расходы	%	--		110,72	85974
		Сметная прибыль	%	8		219,74	170639
		Сметная стоимость:				**2966,54**	**2303624**
5	**21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**823,5990**		**2620,53**	**2158266**
		Накладные расходы	%	--		110,06	90647
		Сметная прибыль	%	8		218.45	179913
		Сметная стоимость:				**2949,04**	**2428826**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**21-010201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**737,3170**		**3207,71**	**2365099**
		Накладные расходы	%	--		134,72	99334
		Сметная прибыль	%	8		267,39	197155
		Сметная стоимость:				**3609,83**	**2661588**
7	**21-010501-0103 РСНБ РК 2015 Прим. в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**486,3160**		**1611,83**	**783859**
		Накладные расходы	%	--		67,70	32922
		Сметная прибыль	%	8		134,36	65342
		Сметная стоимость:				**1813,89**	**882123**
8	**21-130101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	**т**	**268,2580**		**16020,11**	**4297523**
		Накладные расходы	%	--		672,84	180496
		Сметная прибыль	%	8		1335,44	358241
		Сметная стоимость:				**18028,39**	**4836260**
9	**21-130104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	**т**	**41,57586**		**73549,01**	**3057863**
		Накладные расходы	%	--		3089,06	128430
		Сметная прибыль	%	8		6131,05	254903
		Сметная стоимость:				**82769,11**	**3441197**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**14709621**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				14709621
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				14709621
	Накладные расходы II уровня		Тенге				617804
	ИТОГО:		Тенге				15327425
	Сметная прибыль		Тенге				1226194
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				16553619
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**				**18796993**
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,135521647**				
	НДС 12%		**Тенге**				**2255639**
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**21 052 632**

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил:

Технадзор:

ТОО "EXPERT- SK"

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И.

Составил:

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"**

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

Наименование стройки - **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-16 "Смирново-Полтавка-Ивановка-автодорога "Булаево-Советское" 0-1 км**

Наименование объекта – Основные объекты строительства

АКТ № 2
приемки выполненных работ за май месяц 2018 года

Основание: **Договор № 23 от 16.03. 2018г.**
Составлена в текущих ценах II квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2					
		Дорожная одежда					
9	21-130104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	82,35614		73549,01	6057213
		Накладные расходы	%	--		3089,06	254403
		Сметная прибыль	%	8		6131,05	504929
		Сметная стоимость:				82769,11	6816545
10	21-130810-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А**	т	5,6480		141424,02	798763
		Накладные расходы	%	--		5939,81	33548
		Сметная прибыль	%	8		11789,11	66585
		Сметная стоимость:				159152,94	898896

1	2	3	4	5	6	7	8
12	21-130104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	6,4480		**73549,01**	**474244**
		Накладные расходы	%	--		3089,06	19918
		Сметная прибыль	%	8		6131,05	39533
		Сметная стоимость:				**82769,11**	**533695**
18	21-130104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	1,56751		**73549,01**	**115289**
		Накладные расходы	%	--		3089,06	4842
		Сметная прибыль	%	8		6131,05	9610
		Сметная стоимость:				**82769,11**	**129741**
23	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	341,3790		**1532,29**	**523092**
		Накладные расходы	%	--		64,36	21970
		Сметная прибыль	%	8		127,73	43605
		Сметная стоимость:				**1724,38**	**588667**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**7968601**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7968601**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7445508**
	Местные материалы -		Тенге				**523093**
		Накладные расходы -	Тенге				**334681**
		Сметная прибыль -	Тенге				**664262**
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8967544**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**8967544**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4					
		Устройство круглых железобетонных безнапорных раструбных труб Д-0,5 м на примыкании ПК6+14, ПК9+22,9					
6	23-011202-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011(ТС50.50.3)**	м	30,0000		**16909,55**	**507287**
		Накладные расходы	%	--		710.20	21306

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1409,58	42287
		Сметная стоимость:				**19029,33**	**570880**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**507287**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**507287**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**507287**
		Накладные расходы -	Тенге				**21306**
		Сметная прибыль -	Тенге				**42287**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**570880**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**570880**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5					
		Пересечение и примыкание					
		Устройство примыканий на ПК6+14 и ПК9+22,93(2шт)					
21	21-130104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	**т**	**7,1180**		**73549,01**	**523522**
		Накладные расходы	%	--		3089,06	21988
		Сметная прибыль	%	8		6131,05	43641
		Сметная стоимость:				**82769,11**	**589151**
23	21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**93,8000**		**2620,53**	**245806**
		Накладные расходы	%	--		110,06	10324
		Сметная прибыль	%	8		218,45	20490
		Сметная стоимость:				**2949,04**	**276620**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**769328**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**769328**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**523522**
	Местные материалы -		Тенге				**245806**
		Накладные расходы -	Тенге				**32312**
		Сметная прибыль -	Тенге				**64131**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**865770**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**865770**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**9245214**
	в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				9245214
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				9245214
	Накладные расходы II уровня		Тенге				388299
	ИТОГО:		Тенге				9633513
	Сметная прибыль		Тенге				770681
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				10404194
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**				**11814188**
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,135521647**				
	НДС 12%		**Тенге**				**1417703**
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**13 231 891**

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил:

Технадзор:

ТОО "EXPERT- SK"

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И.

Составил:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

Наименование стройки - **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-16 "Смирново-Полтавка-Ивановка-автодорога "Булаево-Советское" 0-1 км**

Наименование объекта – Основные объекты строительства

АКТ № 3
приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 года

Основание: **Договор № 23 от 16.03. 2018г.**

Составлена в текущих ценах II квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1 Восстановление и закрепление трассы							
1	**СБОРНИК ЦЕН НА ИЗЫСК.РАБОТЫ**	Восстановление и закрепление трассы	км	1,0000		42042,35	42042
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 1-1-1			Тенге				42042
		В том числе:					
	Стоимость прочих работ -		Тенге				42042
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				42042
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 1-1-1	Тенге				42042
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-2 Защита кабеля на ПК0+00 объездной дороги							
1	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	12,0000		1152,38	13829
		Итого оплата труда:				1152,38	13829
		Накладные расходы	%	66		758,06	9097
		Сметная прибыль	%	8		152,84	1834
		Сметная стоимость:				2063,28	24759

1	2	3	4	5	6	7	8
2	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,1500		891,95	2810
		Итого оплата труда:				244,96	772
		Итого эксплуатация машин:				787,41	2480
		Итого материалов:				1,50	5
		Накладные расходы	%	--		191,38	603
		Сметная прибыль	%	8		86,67	273
		Сметная стоимость:				1169,99	3685
3	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,4650		1254,37	4346
		Накладные расходы	%	--		52,68	183
		Сметная прибыль	%	8		104,56	362
		Сметная стоимость:				1411,62	4891
4	11-270601-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство(Монтаж плит 1П60.35)	м3 сборных железобетонных плит	8,8200		3189,87	28135
		Итого оплата труда:				1545,13	13628
		Итого эксплуатация машин:				1867,59	16472
		Итого материалов:				305,26	2692
		Накладные расходы	%	--		1104,82	9745
		Сметная прибыль	%	8		343,58	3030
		Сметная стоимость:				4638,27	40910
5	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 Прим. в ценах II квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и поднятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(Плиты дорожные 1П60.35)	м3	8,8200		42562,05	375397
		Накладные расходы	%	--		1787,61	15767
		Сметная прибыль	%	8		3547,97	31293
		Сметная стоимость:				47897,63	422457
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 1-1-2			Тенге				424517
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				424517
	Материалы -		Тенге				2697
	Всего заработная плата -		Тенге				28228
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4346
	Местные материалы -		Тенге				375397
		Накладные расходы -	Тенге				35393
		Сметная прибыль -	Тенге				36793
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				496703
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				35
		Сметная заработная плата -	Тенге				28228
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 1-1-2	Тенге				496703
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				35
		Сметная заработная плата -	Тенге				28228
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-3 Защита кабеля на ПК9+73 объездной дороги						
1	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**16,0000**		**1152,38**	**18438**
		Итого оплата труда:				**1152,38**	**18438**
		Накладные расходы	%	--		758,06	12129
		Сметная прибыль	%	8		152,84	2445
		Сметная стоимость:				**2063,28**	**33012**
2	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**4,2000**		**891,95**	**3746**
		Итого оплата труда:				**244,96**	**1029**
		Итого эксплуатация машин:				**787,41**	**3307**
		Итого материалов:				**1,50**	**6**
		Накладные расходы	%	--		191,38	804
		Сметная прибыль	%	8		86,67	364
		Сметная стоимость:				**1169,99**	**4914**
3	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**4,6200**		**1254,37**	**5795**
		Накладные расходы	%	--		52,68	243
		Сметная прибыль	%	8		104,56	483

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1411,62	6522
4	**11-270601-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство(Монтаж плит 1П60.35)**	**м3 сборных железобетонных плит**	**11,8000**		**3189,87**	**37640**
		Итого оплата труда:				**1545,13**	**18233**
		Итого эксплуатация машин:				**1867,59**	**22038**
		Итого материалов:				**305,26**	**3602**
		Накладные расходы	%	--		1104,82	13037
		Сметная прибыль	%	8		343,58	4054
		Сметная стоимость:				**4638,27**	**54732**
5	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 Прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(Плиты дорожные 1П60.35)**	**м3**	**11,8000**		**42562,05**	**502232**
		Накладные расходы	%	--		1787,61	21094
		Сметная прибыль	%	8		3547,97	41866
		Сметная стоимость:				**47897,63**	**565192**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 1-1-3			Тенге				**567852**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**567852**
	Материалы -		Тенге				**3608**
	Всего заработная плата -		Тенге				**37699**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5795**
	Местные материалы -		Тенге				**502232**
		Накладные расходы -	Тенге				**47307**
		Сметная прибыль -	Тенге				**49213**
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**664372**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**47**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37699**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 1-1-3	Тенге				**664372**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**47**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37699**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-4 Вырубка кустарника и мелколесья, корчевкой пней

1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-010207-1302 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье средние. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,4500		7210,54	3245
		Итого оплата труда:				1870,36	842
		Итого эксплуатация машин:				7210,54	3245
		Накладные расходы	%	--		1454,65	655
		Сметная прибыль	%	8		693,22	312
		Сметная стоимость:				9358,41	4211
2	11-010207-1502 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,4500		22258,20	10016
		Итого оплата труда:				6660,08	2997
		Итого эксплуатация машин:				22258,20	10016
		Накладные расходы	%	--		5036,27	2266
		Сметная прибыль	%	8		2183,56	983
		Сметная стоимость:				29478,02	13265
3	11-010207-1702 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м	га	0,4500		7118,26	3203
		Итого оплата труда:				2335,48	1051
		Итого эксплуатация машин:				7118,26	3203
		Накладные расходы	%	--		1737,21	782
		Сметная прибыль	%	8		708,44	319
		Сметная стоимость:				9563,90	4304
4	11-010207-2005 РСНБ РК 2015	Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье средние. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,4500		37300,95	16785
		Итого оплата труда:				25546,60	11496
		Итого эксплуатация машин:				4067,99	1831
		Итого материалов:				8903,57	4007
		Накладные расходы	%	--		17298,80	7784
		Сметная прибыль	%	8		4367,98	1966
		Сметная стоимость:				58967,72	26535
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 1-1-4			Тенге				33250
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				33250
	Материалы -		Тенге				4007
	Всего заработная плата -		Тенге				16386
		Накладные расходы -	Тенге				11487
		Сметная прибыль -	Тенге				3579
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				48316

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21
		Сметная заработная плата -	Тенге				16386
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 1-1- 4	Тенге				48316
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21
		Сметная заработная плата -	Тенге				16386
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-5 Передвижка существующей дорожной одежды на участке ПК4+35 - ПК5+05					
1	11-010104-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(Всего 50 м)**	м3 грунта	67,0000		18,13	1215
		Итого оплата труда:				4,03	270
		Итого эксплуатация машин:				18,13	1215
		Накладные расходы	%	--		3,25	217
		Сметная прибыль	%	8		1,71	115
		Сметная стоимость:				23,09	1547
2	11-010104-0310 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	268,0000		14,77	3957
		Итого оплата труда:				3,28	880
		Итого эксплуатация машин:				14,77	3957
		Накладные расходы	%	--		2,64	708
		Сметная прибыль	%	8		1,39	373
		Сметная стоимость:				18,80	5039
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 1-1-5			Тенге				5172
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5172
	Всего заработная плата -		Тенге				1151
		Накладные расходы -	Тенге				926
		Сметная прибыль -	Тенге				488
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6586
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1151
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 1-1-5	Тенге				6586
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1151
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-6 Снятие почвенно-плодородного слоя					
1	11-010104-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(Откосы существующей насыпи)(Всего 30 м)**	м3 грунта	565,0000		15,28	8636

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				3,40	1921
		Итого эксплуатация машин:				15,28	8636
		Накладные расходы	%	--		2,74	1546
		Сметная прибыль	%	8		1,44	815
		Сметная стоимость:				19,46	10996
2	11-010104-0309 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1130,0000		13,73	15515
		Итого оплата труда:				3,05	3451
		Итого эксплуатация машин:				13,73	15515
		Накладные расходы	%	--		0,58	652
		Сметная прибыль	%	8		1,14	1293
		Сметная стоимость:				15,45	17460
3	11-010104-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(Придорожная полоса)(Всего 30 м)	м3 грунта	22313,0000		15,28	341038
		Итого оплата труда:				3,40	75869
		Итого эксплуатация машин:				15,28	341038
		Накладные расходы	%	--		2,74	61045
		Сметная прибыль	%	8		1,44	32167
		Сметная стоимость:				19,46	434250
4	11-010104-0309 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	44626,0000		13,73	612712
		Итого оплата труда:				3,05	136306
		Итого эксплуатация машин:				13,73	612712
		Накладные расходы	%	--		0,58	25734
		Сметная прибыль	%	8		1,14	51076
		Сметная стоимость:				15,45	689522
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 1-1-6			Тенге				977901
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				977901
	Всего заработная плата -		Тенге				217548
		Накладные расходы -	Тенге				88976
		Сметная прибыль -	Тенге				85350
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1152228
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				189
		Сметная заработная плата -	Тенге				217548
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 1-1-6	Тенге				1152228
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				189
		Сметная заработная плата -	Тенге				217548

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-8 Разборка существующих искусственных сооружений на съездах

1	11-300401-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетона звеньев	6,8800		11371,32	78235
		Итого оплата труда:				6652,07	45766
		Итого эксплуатация машин:				6255,13	43035
		Накладные расходы	%	--		4594,88	31613
		Сметная прибыль	%	8		1277,30	8788
		Сметная стоимость:				17243,49	118635
2	41-310101-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	19,3000		304,00	5867
		Накладные расходы	%	--		12,77	246
		Сметная прибыль	%	8		25,34	489
		Сметная стоимость:				342,11	6603
3	41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	19,3000		61,47	1186
		Накладные расходы	%	--		2,58	50
		Сметная прибыль	%	8		5,12	99
		Сметная стоимость:				69,18	1335
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 1-1-8			Тенге				85288
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				85288
	Всего заработная плата -		Тенге				45766
	Транспортные расходы -		Тенге				7054
		Накладные расходы -	Тенге				31909
		Сметная прибыль -	Тенге				9376
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				126573
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				54
		Сметная заработная плата - --	Тенге				45766
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 1-1-8	Тенге				126573

			чел.-ч				54
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				45766
		Сметная заработная плата -					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-9 Разборка существующих дорожных знаков

1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка(Демонтаж)	шт.	8,0000	2982,82	23863
		Итого оплата труда:			2592,44	20740
		Итого эксплуатация машин:			1521,43	12171
		Накладные расходы	%	--	1754,18	14033
		Сметная прибыль	%	8	378,96	3032
		Сметная стоимость:			5115,95	40928
2	41-310103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,1200	405,00	49
		Накладные расходы	%	--	17,01	2
		Сметная прибыль	%	8	33,76	4
		Сметная стоимость:			455,77	55
3	41-010201-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км	т	0,1200	252,48	30
		Накладные расходы	%	--	10,60	1
		Сметная прибыль	%	8	21,05	3
		Сметная стоимость:			284,13	34
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 1-1-9			Тенге			23941
		В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23941
	Всего заработная плата -		Тенге			20740
	Транспортные расходы -		Тенге			79
		Накладные расходы -	Тенге			14037
		Сметная прибыль -	Тенге			3038
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41016
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			17
		Сметная заработная плата -	Тенге			20740
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 1-1-9	Тенге			41016

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17
		Сметная заработная плата -	Тенге				20740

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 Земляные работы

1	11-010104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м)(Устройство земполотна из грунта существующей насыпи)	м3 грунта	557,0000		18,13	10101
		Итого оплата труда:				4,03	2247
		Итого эксплуатация машин:				18,13	10101
		Накладные расходы	%	--		3,25	1808
		Сметная прибыль	%	8		1,71	953
		Сметная стоимость:				23,09	12861
2	11-010104-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1114,0000		14,77	16450
		Итого оплата труда:				3,28	3659
		Итого эксплуатация машин:				14,77	16450
		Накладные расходы	%	--		2,64	2944
		Сметная прибыль	%	8		1,39	1552
		Сметная стоимость:				18,80	20945
3	11-010104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м)(Устройство земполотна из грунта притрассовых резервов)	м3 грунта	925,0000		18,13	16774
		Итого оплата труда:				4,03	3732
		Итого эксплуатация машин:				18,13	16774
		Накладные расходы	%	--		3,25	3002
		Сметная прибыль	%	8		1,71	1582
		Сметная стоимость:				23,09	21358
4	11-010104-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1850,0000		14,77	27317
		Итого оплата труда:				3,28	6077
		Итого эксплуатация машин:				14,77	27317
		Накладные расходы	%	--		2,64	4890
		Сметная прибыль	%	8		1,39	2577
		Сметная стоимость:				18,80	34784
5	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт: Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Доуплотнение грунта, всего 8 проходов)	м3 уплотненного грунта	1439,0000		50,29	72371
		Итого оплата труда:				15,92	22911

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				50,29	72371
		Накладные расходы	%	--		11,92	17149
		Сметная прибыль	%	8		4,98	7162
		Сметная стоимость:				**67,19**	**96681**
6	**11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**10073,0000**		**4,56**	**45885**
		Итого оплата труда:				**1,24**	**12460**
		Итого эксплуатация машин:				**4,56**	**45885**
		Накладные расходы	%	--		0,95	9601
		Сметная прибыль	%	8		0,44	4439
		Сметная стоимость:				**5,95**	**59924**
7	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1439,0000**		**51,93**	**74728**
		Итого оплата труда:				**18,31**	**26353**
		Итого эксплуатация машин:				**41,10**	**59144**
		Итого материалов:				**3,00**	**4317**
		Накладные расходы	%	--		13,46	19367
		Сметная прибыль	%	8		5,23	7528
		Сметная стоимость:				**70,62**	**101623**
8	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 (Верх земполотна, на участках вывозки существующей дорожной одежды ПК4+35-ПК5+05)**	**м2 спланированной площади**	**840,0000**		**4,55**	**3819**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**959**
		Итого эксплуатация машин:				**4,55**	**3819**
		Накладные расходы	%	--		0,89	751
		Сметная прибыль	%	8		0,44	366
		Сметная стоимость:				**5,88**	**4935**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1			Тенге				**267444**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**267444**
	Материалы -		Тенге				**4317**
	Всего заработная плата -		Тенге				**78398**
		Накладные расходы -	Тенге				**59512**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26156**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**353113**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78398**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1	Тенге				**353113**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				82
		Сметная заработная плата -	Тенге				78398

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 Дорожная одежда

1	**12-180101-1208 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм**	**м2 покрытия**	**5838,0000**		**123,52**	**721090**
		Итого оплата труда:				34,72	202704
		Итого эксплуатация машин:				116,64	680967
		Накладные расходы	%	--		26,57	155116
		Сметная прибыль	%	8		12,01	70096
		Сметная стоимость:				162,09	946302
2	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2(Разравнивание материала по проезжей части на ПК4+35-ПК5+05)**	**м2 спланированной площади**	**420,0000**		**4,55**	**1910**
		Итого оплата труда:				1,14	479
		Итого эксплуатация машин:				4,55	1910
		Накладные расходы	%	--		0,89	375
		Сметная прибыль	%	8		0,44	183
		Сметная стоимость:				5,88	2468
3	**11-270102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными(Всего 31 см)**	**м2 основания или покрытия**	**7843,8000**		**372,64**	**2922907**
		Итого оплата труда:				90,76	711924
		Итого эксплуатация машин:				352,55	2765322
		Итого материалов:				0,86	6748
		Накладные расходы	%	--		72,68	570082
		Сметная прибыль	%	8		35,63	279439
		Сметная стоимость:				480,94	3772429
18	**21-130104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	**т**	**1,29549**		**73549,01**	**95282**
		Накладные расходы	%	--		3089,06	4002
		Сметная прибыль	%	8		6131,05	7943
		Сметная стоимость:				82769,11	107227
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-2			Тенге				3741189

		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3741189
	Материалы -		Тенге				6748
	Всего заработная плата -		Тенге				915107
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				95282
		Накладные расходы -	Тенге				729575
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				549371
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4828425
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				646
		Сметная заработная плата -	Тенге				915107
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2	Тенге				4828425
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				646
		Сметная заработная плата -	Тенге				915107
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3 Устройство круглой железобетонной фундаментной трубы Д-1 м на примыкании на ПК9+22,9						
1	**11-010101-0332 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Разборка существующей насыпи)**	**м3 грунта**	**46,0000**		**111,30**	**5120**
		Итого оплата труда:				24,92	1146
		Итого эксплуатация машин:				105,76	4865
		Накладные расходы	%	--		20,02	921
		Сметная прибыль	%	8		10,51	483
		Сметная стоимость:				141,83	6524
		Устройство тела трубы					
2	**11-010101-0332 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Под тело трубы)**	**м3 грунта**	**10,1000**		**111,30**	**1124**
		Итого оплата труда:				24,92	252
		Итого эксплуатация машин:				105,76	1068
		Накладные расходы	%	--		20,02	202
		Сметная прибыль	%	8		10,51	106
		Сметная стоимость:				141,83	1432
3	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3:179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,0000**		**1382,86**	**1383**
		Итого оплата труда:				1382,86	1383
		Накладные расходы	%	--		909,67	910

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		183,40	183
		Сметная стоимость:				2475,92	2476
4	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство(Подготовка под тело трубы)	м3 подушки	2,2200		1606,29	3566
		Итого оплата труда:				1520,07	3375
		Итого эксплуатация машин:				155,48	345
		Накладные расходы	%	--		1008,31	2238
		Сметная прибыль	%	8		209,17	464
		Сметная стоимость:				2823,77	6269
5	21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,0860		2620,53	8087
		Накладные расходы	%	--		110,06	340
		Сметная прибыль	%	8		218,45	674
		Сметная стоимость:				2949,04	9101
6	11-300102-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты сборные. Устройство	м3 сборных конструкций	3,3200		7157,32	23762
		Итого оплата труда:				2740,69	9099
		Итого эксплуатация машин:				3286,34	10911
		Итого материалов:				1941,77	6447
		Накладные расходы	%	--		1996,95	6630
		Сметная прибыль	%	8		732,34	2431
		Сметная стоимость:				9886,61	32824
7	ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Плиты фундамента №45	шт	4,0000		24845,86	99383
		Накладные расходы	%	--		1043,53	4174
		Сметная прибыль	%	8		2071,15	8285
		Сметная стоимость:				27960,53	111842
8	ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Плиты фундамента №46	шт	4,0000		20878,54	83514
		Накладные расходы	%	--		876,90	3508
		Сметная прибыль	%	8		1740,43	6962
		Сметная стоимость:				23495,87	93983

		3		5	6		
9	11-300401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одиночковых труб, отверстие труб 1 м. У кладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3: 4 м	м3 железобетона звеньев	5,2800		14639,27	77295
		Итого оплата труда:				**8315,08**	**43904**
		Итого эксплуатация машин:				**7818,91**	**41284**
		Итого материалов:				**425,12**	**2245**
		Накладные расходы	%	--		5761,45	30420
		Сметная прибыль	%	8		1632,06	8617
		Сметная стоимость:				**22032,78**	**116333**
10	**21-020101-3201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010(С надбавками до F300 W6)**	**м3**	**0,5810**		**30395,33**	**17660**
		Накладные расходы	%	--		1276,60	742
		Сметная прибыль	%	8		2533,75	1472
		Сметная стоимость:				**34205,68**	**19874**
11	**ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Круглые звенья ЗКП 2.100**	**шт**	**1,0000**		**32571,60**	**32572**
		Накладные расходы	%	--		1368,01	1368
		Сметная прибыль	%	8		2715,17	2715
		Сметная стоимость:				**36654,77**	**36655**
12	**ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Круглые звенья ЗКП 2.200**	**шт**	**5,0000**		**63666,61**	**318333**
		Накладные расходы	%	--		2674,00	13370
		Сметная прибыль	%	8		5307,25	26536
		Сметная стоимость:				**71647,86**	**358239**
		Устройство оголовков					
13	**11-300504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**5,5500**		**3273,73**	**18169**
		Итого оплата труда:				**807,00**	**4479**
		Итого эксплуатация машин:				**130,73**	**726**
		Итого материалов:				**2379,13**	**13204**
		Накладные расходы	%	--		636,99	3535
		Сметная прибыль	%	8		312,86	1736

1	2		4	5		7	8
		Сметная стоимость:				4223,88	23441
14	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**47,6900**		**2351,74**	**112155**
		Итого оплата труда:				**525,21**	**25047**
		Итого эксплуатация машин:				**87,79**	**4187**
		Итого материалов:				**1767,74**	**84304**
		Накладные расходы	%	--		423,85	20213
		Сметная прибыль	%	8		222,05	10589
		Сметная стоимость:				**2997,64**	**142958**
15	**21-100502-1001 РСНБ РК 2015 Прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Гермит (Гернит-2)**	**кг**	**8,7500**		**682,38**	**5971**
		Накладные расходы	%	--		28,66	251
		Сметная прибыль	%	8		56,88	498
		Сметная стоимость:				**767,92**	**6719**
16	**21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**2,0000**		**982,74**	**1965**
		Накладные расходы	%	--		41,28	83
		Сметная прибыль	%	8		81,92	164
		Сметная стоимость:				**1105,94**	**2212**
17	**21-100501-0804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-90 ГОСТ 15836-79**	**кг**	**7,0000**		**206,91**	**1448**
		Накладные расходы	%	--		8,69	61
		Сметная прибыль	%	8		17,25	121
		Сметная стоимость:				**232,85**	**1630**

18	21-020401-2806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	1,1100		24028,25	26671
		Накладные расходы	%	--		1009,19	1120
		Сметная прибыль	%	8		2002,99	2223
		Сметная стоимость:				27040,43	30015
19	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2(Всего 20 м)	м3 грунта	3,4000		24,05	82
		Итого оплата труда:				7,03	24
		Итого эксплуатация машин:				24,05	82
		Накладные расходы	%	--		5,34	18
		Сметная прибыль	%	8		2,35	8
		Сметная стоимость:				31,75	108
20	11-010104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,2000		11,59	118
		Итого оплата труда:				3,39	35
		Итого эксплуатация машин:				11,59	118
		Накладные расходы	%	--		2,57	26
		Сметная прибыль	%	8		1,13	12
		Сметная стоимость:				15,30	156
21	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,0000		661,22	661
		Итого оплата труда:				661,22	661
		Накладные расходы	%	--		434,97	435
		Сметная прибыль	%	8		87,70	88
		Сметная стоимость:				1183,88	1184
22	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,4000		120,55	530
		Итого оплата труда:				91,87	404
		Итого эксплуатация машин:				51,24	225
		Накладные расходы	%	--		61,64	271
		Сметная прибыль	%	8		14,58	64
		Сметная стоимость:				196,76	866

1	2	3	4	5	6	7	8
23	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4,4000		51,93	228
		Итого оплата труда:				18,31	81
		Итого эксплуатация машин:				41,10	181
		Итого материалов:				3,00	13
		Накладные расходы	%	--		13,46	59
		Сметная прибыль	%	8		5,23	23
		Сметная стоимость:				70,62	311
		Устройство оголовков					
24	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Под оголовок)	м3 грунта	53,0000		111,30	5899
		Итого оплата труда:				24,92	1321
		Итого эксплуатация машин:				105,76	5605
		Накладные расходы	%	--		20,02	1061
		Сметная прибыль	%	8		10,51	557
		Сметная стоимость:				141,83	7517
25	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,0000		1382,86	1383
		Итого оплата труда:				1382,86	1383
		Накладные расходы	%	--		909,67	910
		Сметная прибыль	%	8		183,40	183
		Сметная стоимость:				2475,94	2476
26	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство(Подготовка под оголовок)	м3 подушки	25,8000		1606,29	41442
		Итого оплата труда:				1520,07	39218
		Итого эксплуатация машин:				155,48	4011
		Накладные расходы	%	--		1008,31	26014
		Сметная прибыль	%	8		209,17	5397
		Сметная стоимость:				2823,77	72853
27	21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	35,8620		2620,53	93977

		Накладные расходы	%	--	110,06	3947
		Сметная прибыль	%	8	218,45	7834
		Сметная стоимость:			**2949,04**	**105758**
28	**11-300102-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты сборные. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**0,7600**	**7157,32**	**5440**
		Итого оплата труда:			**2740,69**	**2083**
		Итого эксплуатация машин:			**3286,34**	**2498**
		Итого материалов:			**1941,77**	**1476**
		Накладные расходы	%	--	1996,95	1518
		Сметная прибыль	%	8	732,34	557
		Сметная стоимость:			**9886,61**	**7514**
29	**ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Плиты фундамента №46**	**шт**	**2,0000**	**20878,54**	**41757**
		Накладные расходы	%	--	876,90	1754
		Сметная прибыль	%	8	1740,43	3481
		Сметная стоимость:			**23495,87**	**46992**
30	**11-300403-0103 РСНБ РК 2015**	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение**	**м3 сборных конструкций**	**8,8200**	**4747,03**	**41869**
		Итого оплата труда:			**2865,10**	**25270**
		Итого эксплуатация машин:			**2448,71**	**21598**
		Итого материалов:			**36,89**	**325**
		Накладные расходы	%	--	1972,72	17399
		Сметная прибыль	%	8	537,58	4741
		Сметная стоимость:			**7257,33**	**64010**
31	**ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Откосные стенки СТ2**	**шт**	**4,0000**	**65288,07**	**261152**
		Накладные расходы	%	--	2742,10	10968
		Сметная прибыль	%	8	5442,41	21770
		Сметная стоимость:			**73472,59**	**293890**
32	**ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Оголовок 11.170**	**шт**	**2,0000**	**74142,52**	**148285**
		Накладные расходы	%	--	3113,99	6228
		Сметная прибыль	%	8	6180,52	12361
		Сметная стоимость:			**83437,03**	**166874**

33	ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Блок экрана БФ1	шт	2,0000	47220,35	94441
		Накладные расходы	%	--	1983,25	3967
		Сметная прибыль	%	8	3936,29	7873
		Сметная стоимость:			53139,89	106280
34	21-100502-1001 РСНБ РК 2015 Прим. в ценах II квартала 2017 года	Гермит (Гермит-2)	кг	3,5000	682,38	2388
		Накладные расходы	%	--	28,66	100
		Сметная прибыль	%	8	56,88	199
		Сметная стоимость:			767,92	2688
35	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,0000	982,74	983
		Накладные расходы	%	--	41,28	41
		Сметная прибыль	%	8	81,92	82
		Сметная стоимость:			1105,94	1106
36	21-100501-0804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-90 ГОСТ 15836-79	кг	2,8000	206,91	579
		Накладные расходы	%	--	8,69	24
		Сметная прибыль	%	8	17,25	48
		Сметная стоимость:			232,85	652
37	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	1,0000	3273,73	3274
		Итого оплата труда:			807,00	807
		Итого эксплуатация машин:			130,73	131
		Итого материалов:			2379,13	2379
		Накладные расходы	%	--	636,99	637
		Сметная прибыль	%	8	312,86	313

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				4223,58	4224
38	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	55,4000		2351,74	130287
		Итого оплата труда:				525,21	29097
		Итого эксплуатация машин:				87,79	4864
		Итого материалов:				1767,74	97933
		Накладные расходы	%	--		423.85	23481
		Сметная прибыль	%	8		222.05	12301
		Сметная стоимость:				2997,64	166069
39	21-020101-3201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010(С надбавками до F300 W6)	м3	1,6200		30395,33	49240
		Накладные расходы	%	--		1276.60	2068
		Сметная прибыль	%	8		2533.75	4105
		Сметная стоимость:				34205,68	55413
40	21-020401-2806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,2000		24028,25	4806
		Накладные расходы	%	--		1009.19	202
		Сметная прибыль	%	8		2002.99	401
		Сметная стоимость:				27040,43	5408
41	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2(Всего 20 м)	м3 грунта	35,0000		24,05	842
		Итого оплата труда:				7,03	246
		Итого эксплуатация машин:				24,05	842
		Накладные расходы	%	--		5,34	187
		Сметная прибыль	%	8		2,35	82
		Сметная стоимость:				31,75	1111
42	14-010104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	105,0000		11,59	1217
		Итого оплата труда:				3,39	356
		Итого эксплуатация машин:				11,59	1217

		Накладные расходы	%	--		2,57	270
		Сметная прибыль	%	8		1,13	119
		Сметная стоимость:				**15,30**	**1607**
43	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,0000**		**661,22**	**661**
		Итого оплата труда:				**661,22**	**661**
		Накладные расходы	%	--		434,97	435
		Сметная прибыль	%	8		87,70	88
		Сметная стоимость:				**1183,88**	**1184**
44	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**36,0000**		**120,55**	**4340**
		Итого оплата труда:				**91,87**	**3307**
		Итого эксплуатация машин:				**51,24**	**1845**
		Накладные расходы	%	--		61,64	2219
		Сметная прибыль	%	8		14,58	525
		Сметная стоимость:				**196,76**	**7083**
45	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**36,0000**		**51,93**	**1870**
		Итого оплата труда:				**18,31**	**659**
		Итого эксплуатация машин:				**41,10**	**1480**
		Итого материалов:				**3,00**	**108**
		Накладные расходы	%	--		13,46	485
		Сметная прибыль	%	8		5,23	188
		Сметная стоимость:				**70,62**	**2542**
46	**11-010101-0332 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Восстановление существующей насыпи)**	**м3 грунта**	**46,0000**		**111,30**	**5120**
		Итого оплата труда:				**24,92**	**1146**
		Итого эксплуатация машин:				**105,76**	**4865**
		Накладные расходы	%	--		20,02	921
		Сметная прибыль	%	8		10,51	483
		Сметная стоимость:				**141,83**	**6524**
47	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Доуплотнение грунта, всего 8 проходов)**	**м3 уплотненного грунта**	**46,0000**		**50,29**	**2313**
		Итого оплата труда:				**15,92**	**732**
		Итого эксплуатация машин:				**50,29**	**2313**
		Накладные расходы	%	--		11,92	548

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		4,98	229
		Сметная стоимость:				67,19	3091
48	**11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**322,0000**		**4,56**	**1467**
		Итого оплата труда:				1,24	398
		Итого эксплуатация машин:				4,56	1467
		Накладные расходы	%	--		0,95	307
		Сметная прибыль	%	8		0,44	142
		Сметная стоимость:				5,95	1916
49	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**46,0000**		**51,93**	**2389**
		Итого оплата труда:				18,31	842
		Итого эксплуатация машин:				41,10	1891
		Итого материалов:				3,00	138
		Накладные расходы	%	--		13,46	619
		Сметная прибыль	%	8		5,23	241
		Сметная стоимость:				70,62	3249
		Укрепление русел и откосов насыпи					
		Входной оголовок					
		Русло					
50	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**11,4000**		**4,55**	**52**
		Итого оплата труда:				1,14	13
		Итого эксплуатация машин:				4,55	52
		Накладные расходы	%	--		0,89	10
		Сметная прибыль	%	8		0,44	5
		Сметная стоимость:				5,88	67
51	**11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство(Подготовка под входной оголовок)**	**м3 подушки**	**1,1000**		**1606,29**	**1767**
		Итого оплата труда:				1520,07	1672
		Итого эксплуатация машин:				155,48	171
		Накладные расходы	%	--		1008,31	1109
		Сметная прибыль	%	8		209,17	230
		Сметная стоимость:				2823,77	3106

52	21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,5290	2620,53	4007
		Накладные расходы	%	--	110,06	168
		Сметная прибыль	%	8	218,45	334
		Сметная стоимость:			2949,04	4509
53	11-010204-0801 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Русло. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	11,4000	1381,23	15746
		Итого оплата труда:			1082,67	12342
		Итого эксплуатация машин:			223,19	2544
		Итого материалов:			154,13	1757
		Накладные расходы	%	--	724,75	8262
		Сметная прибыль	%	8	168,48	1921
		Сметная стоимость:			2274,45	25929
54	11-010204-0802 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9 К=2	Русло. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины (Всего 10 см). Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	22,8000	35,30	805
		Итого оплата труда:			23,05	526
		Итого эксплуатация машин:			0,18	4
		Итого материалов:			12,16	277
		Накладные расходы	%	--	15,68	357
		Сметная прибыль	%	8	4,08	93
		Сметная стоимость:			55,06	1255
55	ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Плиты укрепления П-1	шт	44,0000	2358,49	103774
		Накладные расходы	%	--	99,06	4358
		Сметная прибыль	%	8	196,60	8651
		Сметная стоимость:			2654,15	116783

1		2	3	4	5	6	7	8
56	11-010204-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	**Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 8 см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9**	м упора	4,0000		1891,68	7567
		Итого оплата труда:				1486,68	5947
		Итого эксплуатация машин:				588,07	2352
		Итого материалов:				31,31	125
		Накладные расходы	%	--		994,98	3980
		Сметная прибыль	%	8		230,93	924
		Сметная стоимость:				3117,60	12470
57	ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	**Блоки упора У-2**	шт	2,0000		14740,57	29481
		Накладные расходы	%	--		619,10	1238
		Сметная прибыль	%	8		1228,77	2458
		Сметная стоимость:				16588,44	33177
		Откосы					
60	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	13,8000		4,55	63
		Итого оплата труда:				1,14	16
		Итого эксплуатация машин:				4,55	63
		Накладные расходы	%	--		0,89	12
		Сметная прибыль	%	8		0,44	6
		Сметная стоимость:				5,88	81
61	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	м3 подушки	1,4000		1606,29	2249
		Итого оплата труда:				1520,07	2128
		Итого эксплуатация машин:				155,48	218
		Накладные расходы	%	--		1008,31	1412
		Сметная прибыль	%	8		209,17	293
		Сметная стоимость:				2823,77	3953
62	21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,9460		2620,53	5100

1	2	3	4	5		6	7
		Накладные расходы	%	--		1[illegible],06	21[illegible]
		Сметная прибыль	%	8		218.45	425
		Сметная стоимость:				2949,04	5739
63	11-010204-0801 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см	м2 укрепляемой поверхности	13,8000		1461,17	20164
		Итого оплата труда:				1194,22	16480
		Итого эксплуатация машин:				223,19	3080
		Итого материалов:				122,53	1691
		Накладные расходы	%	--		796.80	10996
		Сметная прибыль	%	8		180.64	2493
		Сметная стоимость:				2438,60	33653
64	11-010204-0802 РСНБ РК 2015 К=2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	27,6000		35,40	977
		Итого оплата труда:				25,60	707
		Итого эксплуатация машин:				0,18	5
		Итого материалов:				9,70	268
		Накладные расходы	%	--		17,25	476
		Сметная прибыль	%	8		4,21	116
		Сметная стоимость:				56,86	1569
65	ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Плиты укрепления П-1	шт	45,0000		2358,49	106132
		Накладные расходы	%	--		99.06	4458
		Сметная прибыль	%	8		196.60	8847
		Сметная стоимость:				2654,15	119437
		Выходной оголовок					
		Русло					
69	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площадь. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5,0000		4,55	23
		Итого оплата труда:				1,14	6
		Итого эксплуатация машин:				4,55	23
		Накладные расходы	%	--		0,89	4
		Сметная прибыль	%	8		0,44	2

		Сметная стоимость:			5,88	29
70	11-010204-0805 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	5,0000	1164,27	5821
		Итого оплата труда:			812,08	4060
		Итого эксплуатация машин:			105,68	528
		Итого материалов:			272,89	1364
		Накладные расходы	%	--	548,99	2745
		Сметная прибыль	%	8	137,06	685
		Сметная стоимость:			1850,32	9252
71	11-010204-0806 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9К=2	Русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	10,0000	63,04	630
		Итого оплата труда:			49,25	492
		Итого эксплуатация машин:			0,36	4
		Итого материалов:			13,61	136
		Накладные расходы	%	--	32,97	330
		Сметная прибыль	%	8	7,68	77
		Сметная стоимость:			103,70	1037
72	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,5000	1606,29	803
		Итого оплата труда:			1520,07	760
		Итого эксплуатация машин:			155,48	78
		Накладные расходы	%	--	1008,31	504
		Сметная прибыль	%	8	209,17	105
		Сметная стоимость:			2823,77	1412
73	21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,6950	2620,53	1821
		Накладные расходы	%	--	110,06	76
		Сметная прибыль	%	8	218,45	152
		Сметная стоимость:			2949,04	2050

	2			3		5
74	11-010204-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 8 см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м упора	3,0000	1871,68	5615
		Итого оплата труда:			1486,68	4460
		Итого эксплуатация машин:			588,07	1764
		Итого материалов:			31,31	94
		Накладные расходы	%	--	994,98	2985
		Сметная прибыль	%	8	230,93	693
		Сметная стоимость:			3117,60	9353
75	ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Блоки упора У-1	шт	2,0000	11371,29	22743
		Накладные расходы	%	--	477,59	955
		Сметная прибыль	%	8	947,91	1896
		Сметная стоимость:			12796,80	25594
76	21-020101-3201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010(С надбавками до F300 W6)	м3	0,6000	30395,33	18237
		Накладные расходы	%	--	1276,60	766
		Сметная прибыль	%	8	2533,75	1520
		Сметная стоимость:			34205,68	20523
77	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0110	170384,21	1874
		Накладные расходы	%	--	7156,14	79
		Сметная прибыль	%	8	14203,23	156
		Сметная стоимость:			191743,57	2109
		Откосы				
79	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	10,3000	4,55	47
		Итого оплата труда:			1,14	12
		Итого эксплуатация машин:			4,55	47

		Накладные расходы			0,89	9
		Сметная прибыль			0,44	4
		Сметная стоимость:			**5,88**	**61**
80	**11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м3 подушки**	**1,0000**	**1606,29**	**1606**
		Итого оплата труда:			**1520,07**	**1520**
		Итого эксплуатация машин:			**155,48**	**155**
		Накладные расходы	%	--	1008,31	1008
		Сметная прибыль	%	8	209,17	209
		Сметная стоимость:			**2823,77**	**2824**
81	**21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,3900**	**2620,53**	**3643**
		Накладные расходы	%	--	110,06	153
		Сметная прибыль	%	8	218,45	304
		Сметная стоимость:			**2949,04**	**4099**
82	**11-010204-0801 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**10,3000**	**1461,17**	**15050**
		Итого оплата труда:			**1194,22**	**12300**
		Итого эксплуатация машин:			**223,19**	**2299**
		Итого материалов:			**122,53**	**1262**
		Накладные расходы	%	--	796,80	8207
		Сметная прибыль	%	8	180,64	1861
		Сметная стоимость:			**2438,60**	**25118**
83	**11-010204-0802 РСНБ РК 2015 К=2**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины**	**м2 укрепляемой поверхности**	**20,6000**	**35,40**	**729**
		Итого оплата труда:			**25,60**	**527**
		Итого эксплуатация машин:			**0,18**	**4**
		Итого материалов:			**9,70**	**200**
		Накладные расходы	%	--	17,25	355
		Сметная прибыль	%	8	4,21	87
		Сметная стоимость:			**56,86**	**1171**

	2		4		7	8
	ПРЕДЛОЖЕНИЕ		шт	31,0000		
		Накладные расходы	%	--	99,06	3071
		Сметная прибыль	%	8	196,60	6095
		Сметная стоимость:			2654,15	82279
		Устройство конца укрепления				
88	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Под каменную наброску и укрепление)	м3 грунта	21,0000	111,30	2337
		Итого оплата труда:			24,92	523
		Итого эксплуатация машин:			105,76	2221
		Накладные расходы	%	--	20,02	420
		Сметная прибыль	%	8	10,51	221
		Сметная стоимость:			141,83	2978
89	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,0000	1382,86	1383
		Итого оплата труда:			1382,86	1383
		Накладные расходы	%	--	909,67	910
		Сметная прибыль	%	8	183,40	183
		Сметная стоимость:			2475,94	2476
90	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	27,1600	4,55	123
		Итого оплата труда:			1,14	31
		Итого эксплуатация машин:			4,55	123
		Накладные расходы	%	--	0,89	24
		Сметная прибыль	%	8	0,44	12
		Сметная стоимость:			5,88	160
91	11-010204-0805 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Конец укрепления. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (Всего 12 см)(Укрепление рисбермы). Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	27,1600	1164,27	31622
		Итого оплата труда:			812,08	22056

		Итого эксплуатация машин:				27,68	2870
		Итого материалов:				272,89	7412
		Накладные расходы	%	--		548,99	14911
		Сметная прибыль	%	8		137,06	3723
		Сметная стоимость:				**1850,32**	**50255**
92	**11-010204-0806 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9К=2**	**Конец укрепления. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9**	**м2 укрепляемой поверхности**	**54,3200**		**63,04**	**3424**
		Итого оплата труда:				**49,25**	**2675**
		Итого эксплуатация машин:				**0,36**	**20**
		Итого материалов:				**13,61**	**739**
		Накладные расходы	%	--		32,97	1791
		Сметная прибыль	%	8		7,68	417
		Сметная стоимость:				**103,70**	**5633**
93	**11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м3 подушки**	**2,7160**		**1606,29**	**4363**
		Итого оплата труда:				**1520,07**	**4129**
		Итого эксплуатация машин:				**155,48**	**422**
		Накладные расходы	%	--		1008,31	2739
		Сметная прибыль	%	8		209,17	568
		Сметная стоимость:				**2823,77**	**7669**
94	**21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**3,7750**		**2620,53**	**9893**
		Накладные расходы	%	--		110,06	415
		Сметная прибыль	%	8		218,45	825
		Сметная стоимость:				**2949,04**	**11133**
95	**21-020101-3201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010(С надбавками до F300 W6)**	**м3**	**3,3000**		**30395,33**	**100305**
		Накладные расходы	%	--		1276,60	4213
		Сметная прибыль	%	8		2533,75	8361
		Сметная стоимость:				**34205,68**	**112879**

1	2	3	4	5	6	7	8
96	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0600**		**170384,21**	**10223**
		Накладные расходы	%	--		7156,14	429
		Сметная прибыль	%	8		14203,23	852
		Сметная стоимость:				**191743,57**	**11505**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-3			Тенге				**2400591**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2400591**
	Материалы -		Тенге				**223897**
	Всего заработная плата -		Тенге				**292181**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1464575**
	Местные материалы -		Тенге				**318983**
		Накладные расходы -	Тенге				**281359**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**173257**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**108102**
		Сметная прибыль -	Тенге				**214556**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2896506**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**371**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**292181**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3	Тенге				**2896506**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**371**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**292181**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4 Устройство круглых железобетонных безнапорных раструбных труб Д-0,5 м на примыкании ПК6+14, ПК9+22,9

1	**11-010101-0332 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Под каменную наброску и укрепление)**	**м3 грунта**	**5,0000**		**111,30**	**557**
		Итого оплата труда:				**24,92**	**125**
		Итого эксплуатация машин:				**105,76**	**529**
		Накладные расходы	%	--		20,02	100
		Сметная прибыль	%	8		10,51	53
		Сметная стоимость:				**141,83**	**709**

	РСНБ РК [illegible]: ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Дугта [illegible] Разраб[illegible] крепленей [illegible]. Доработка вручную [illegible] дна и стенок выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2					
		Итого оплата труда:				1382,86	1383
		Накладные расходы	%	--		909,67	910
		Сметная прибыль	%	8		183,40	183
		Сметная стоимость:				2475,94	2476
3	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	6,0000		1606,29	9638
		Итого оплата труда:				1520,07	9120
		Итого эксплуатация машин:				155,48	933
		Накладные расходы	%	--		1008,31	6050
		Сметная прибыль	%	8		209,17	1255
		Сметная стоимость:				2823,77	16943
4	21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,3400		2620,53	21855
		Накладные расходы	%	--		110,06	918
		Сметная прибыль	%	8		218,45	1822
		Сметная стоимость:				2949,04	24595
5	11-230401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка	м трубопровода	30,0000		1632,22	48967
		Итого оплата труда:				931,78	27953
		Итого эксплуатация машин:				289,11	8673
		Итого материалов:				496,70	14901
		Накладные расходы	%	--		671,49	20145
		Сметная прибыль	%	8		184,30	5529
		Сметная стоимость:				2488,00	74640
7	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	63,0000		2351,74	148160

		Эксплуатация машин:				1767,74	111368
		Итого материалов:				423,85	26703
		Накладные расходы	%	--		222,05	13989
		Сметная прибыль	%	8		2997,64	188851
		Сметная стоимость:					
8	21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	10,0000		228,43	2284
		Накладные расходы	%	--		9,59	96
		Сметная прибыль	%	8		19,04	190
		Сметная стоимость:				257,07	2571
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-4			Тенге				232843
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				232843
	Материалы -		Тенге				126269
	Всего заработная плата -		Тенге				71669
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2284
	Местные материалы -		Тенге				21855
		Накладные расходы -	Тенге				54921
		Сметная прибыль -	Тенге				23021
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				310785
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				87
		Сметная заработная плата -	Тенге				71669
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4	Тенге				310785
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				87
		Сметная заработная плата -	Тенге				71669

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5 Пересечения и примыкания

		Устройство примыканий на ПК6+14 и на ПК9+22,93(2 шт)					
		Подготовительные работы					
1	11-010104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(Всего 50 м)	м3 грунта	106,0000		18,13	1922
		Итого оплата труда:				4,03	428
		Итого эксплуатация машин:				18,13	1922
		Накладные расходы	%	--		3,25	344
		Сметная прибыль	%	8		1,71	181

	11-010102-[illegible]	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт [illegible]	м3 грунта	424,0000	14,77	6261
	РСНБ РК 2015 К=4	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта				
		Итого оплата труда:			3,28	1393
		Итого эксплуатация машин:			14,77	6261
		Накладные расходы	%	--	2,64	1121
		Сметная прибыль	%	8	1,39	591
		Сметная стоимость:			18,80	7972
3	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Рытье траншеи)	м3 грунта	87,0000	111,30	9684
		Итого оплата труда:			24,92	2168
		Итого эксплуатация машин:			105,76	9201
		Накладные расходы	%	--	20,02	1742
		Сметная прибыль	%	8	10,51	914
		Сметная стоимость:			141,83	12339
		Земляные работы				
4	11-010101-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3(Устройство земполотна из грунта существующей насыпи)	м3 грунта	16,0000	85,84	1373
		Итого оплата труда:			22,25	356
		Итого эксплуатация машин:			82,87	1326
		Накладные расходы	%	--	17,31	277
		Сметная прибыль	%	8	8,25	132
		Сметная стоимость:			111,40	1782
5	11-010104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м)(Устройство земполотна из грунта от рытья траншеи)	м3 грунта	87,0000	18,13	1578
		Итого оплата труда:			4,03	351
		Итого эксплуатация машин:			18,13	1578
		Накладные расходы	%	--	3,25	282
		Сметная прибыль	%	8	1,71	149
		Сметная стоимость:			23,09	2009
6	11-010104-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	174,0000	14,77	2569
		Итого оплата труда:			3,28	572
		Итого эксплуатация машин:			14,77	2569
		Накладные расходы	%	--	2,64	460
		Сметная прибыль	%	8	1,39	242

	11-010104-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) с ковшом вместимостью 1 м3(Устройство земполотна из грунта притрассовых резервов)	м3 грунта	50,0000	85,83	5063
		Итого оплата труда:			22,25	1313
		Итого эксплуатация машин:			82,87	4889
		Накладные расходы	%	--	17,31	1021
		Сметная прибыль	%	8	8,25	487
		Сметная стоимость:			111,40	6573
8	11-010104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м)(Устройство земполотна из грунта притрассовых резервов)	м3 грунта	60,0000	18,13	1088
		Итого оплата труда:			4,03	242
		Итого эксплуатация машин:			18,13	1088
		Накладные расходы	%	--	3,25	195
		Сметная прибыль	%	8	1,71	103
		Сметная стоимость:			23,09	1385
9	11-010104-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	120,0000	14,77	1772
		Итого оплата труда:			3,28	394
		Итого эксплуатация машин:			14,77	1772
		Накладные расходы	%	--	2,64	317
		Сметная прибыль	%	8	1,39	167
		Сметная стоимость:			18,80	2256
10	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Доуплотнение грунта, всего 8 проходов)	м3 уплотненного грунта	216,0000	50,29	10863
		Итого оплата труда:			15,92	3439
		Итого эксплуатация машин:			50,29	10863
		Накладные расходы	%	--	11,92	2574
		Сметная прибыль	%	8	4,98	1075
		Сметная стоимость:			67,19	14512
11	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1512,0000	4,56	6887
		Итого оплата труда:			1,24	1870
		Итого эксплуатация машин:			4,56	6887
		Накладные расходы	%	--	0,95	1441
		Сметная прибыль	%	8	0,44	666
		Сметная стоимость:			5,95	8995

		РСНБ РК 201					

	[illegible] 2015	[illegible] на производ[illegible] ПК9-22,23)	[illegible]ованной площади				
		Итого оплата труда:				1,14	655
		Итого эксплуатация машин:				4,55	2610
		Накладные расходы	%	--		0,89	513
		Сметная прибыль	%	8		0.44	250
		Сметная стоимость:				5,88	3372
19	11-270102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными(Всего 31 см)	м2 основания или покрытия	574,0000		372,64	213895
		Итого оплата труда:				90,76	52098
		Итого эксплуатация машин:				352,55	202363
		Итого материалов:				0,86	494
		Накладные расходы	%	--		72.68	41718
		Сметная прибыль	%	8		35.63	20449
		Сметная стоимость:				480,94	276062
20	21-130810-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,4130		141424,02	58408
		Накладные расходы	%	--		5939.81	2453
		Сметная прибыль	%	8		11789,11	4869
		Сметная стоимость:				159152,94	65730
22	21-130101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	19,7460		16020,11	316333
		Накладные расходы	%	--		672.84	13286
		Сметная прибыль	%	8		1335.44	26370
		Сметная стоимость:				18028,39	355989
24	11-270102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными(Всего 31 см)	м2 основания или покрытия	672,1800		372,64	250481
		Итого оплата труда:				90,76	61009
		Итого эксплуатация машин:				352,55	236976

		Накладные расходы	%	8	35,63	23947
		Сметная прибыль			480,94	323281
		Сметная стоимость:				
25	**21-130810-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А**	т	**0,4840**	**141424,02**	**68449**
		Накладные расходы	%	--	5939,81	2875
		Сметная прибыль	%	8	11789,11	5706
		Сметная стоимость:			**159152,94**	**77030**
26	**21-130104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	**8,3350**	**73549,01**	**613031**
		Накладные расходы	%	--	3089,06	25747
		Сметная прибыль	%	8	6131,05	51102
		Сметная стоимость:			**82769,11**	**689881**
27	**21-130101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	т	**23,1230**	**16020,11**	**370433**
		Накладные расходы	%	--	672,84	15558
		Сметная прибыль	%	8	1335,44	30879
		Сметная стоимость:			**18028,39**	**416870**
28	**21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	**233,9000**	**2620,53**	**612942**
		Накладные расходы	%	--	110,06	25744
		Сметная прибыль	%	8	218,45	51095
		Сметная стоимость:			**2949,04**	**689780**
30	**21-130104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	**1,1020**	**73549,01**	**81051**

		Сметная стоимость:			82769,11	91212
36	21-130104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,4900	73549,01	36039
		Накладные расходы	%	--	3089,06	1514
		Сметная прибыль	%	8	6131,05	3004
		Сметная стоимость:			82769,11	40557
41	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	40,1140	1532,29	61466
		Накладные расходы	%	--	64,36	2582
		Сметная прибыль	%	8	127,73	5124
		Сметная стоимость:			1724,38	69172
47	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	4,6500	1532,29	7125
		Накладные расходы	%	--	64,36	299
		Сметная прибыль	%	8	127,73	594
		Сметная стоимость:			1724,38	8018
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-5			Тенге			**2766334**
		В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2766334**
	Материалы -		Тенге			**1720**
	Всего заработная плата -		Тенге			**136190**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1543744**
	Местные материалы -		Тенге			**681533**
		Накладные расходы -	Тенге			**201469**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**81845**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**119624**
		Сметная прибыль -	Тенге			**237424**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3205227**
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч			**95**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**136190**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5	Тенге				3205227
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				95
		Сметная заработная плата -	Тенге				136190
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 8-1 Устройство временной объездной дороги					
1	11-271201-0102 РСНБ РК 2015	**Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 2(в придорожной полосе, справа по ходу пикетажа)**	км дороги	0,9800		362991,11	355731
		Итого оплата труда:				120819,41	118403
		Итого эксплуатация машин:				299138,57	293156
		Накладные расходы	%	--		91159,60	89336
		Сметная прибыль	%	8		36332,06	35605
		Сметная стоимость:				490482,78	480673
2	11-271201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2Прим.	**Дороги временные грунтовые профилированные. Россыпь добавок песка для улучшения дорог**	м3 песка	500,0000		881,46	440728
		Итого оплата труда:				176,90	88449
		Итого эксплуатация машин:				846,46	423232
		Итого материалов:				1,50	750
		Накладные расходы	%	--		37,02	18511
		Сметная прибыль	%	8		73,48	36739
		Сметная стоимость:				991,96	495978
3	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	610,0000		153,23	93470
		Накладные расходы	%	--		6,44	3926
		Сметная прибыль	%	8		12,77	7792
		Сметная стоимость:				172,44	105187
4	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	350,0000		235,72	82503
		Итого оплата труда:				115,84	40546
		Итого эксплуатация машин:				154,25	53989
		Накладные расходы	%	--		82,69	28941
		Сметная прибыль	%	8		25,47	8916
		Сметная стоимость:				343,88	120360

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**т**	**560,0000**		**146,00**	**81760**
		Накладные расходы	%	--		6,13	3434
		Сметная прибыль	%	8		12,17	6816
		Сметная стоимость:				**164,30**	**92009**
6	**41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**560,0000**		**61,47**	**34423**
		Накладные расходы	%	--		2,58	1446
		Сметная прибыль	%	8		5,12	2870
		Сметная стоимость:				**69,18**	**38738**
7	**24-010201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002(Информационные щиты и временные указатели)**	**м2**	**118,5000**		**3465,80**	**410697**
		Накладные расходы	%	--		145,56	17249
		Сметная прибыль	%	8		288,91	34236
		Сметная стоимость:				**3900,27**	**462182**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 8-1			Тенге				**1499312**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1499312**
	Материалы -		Тенге				**750**
	Всего заработная плата -		Тенге				**247397**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**410697**
	Местные материалы -		Тенге				**93470**
	Транспортные расходы -		Тенге				**116183**
		Накладные расходы -	Тенге				**162843**
		Сметная прибыль -	Тенге				**132972**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1795127**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**279**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**247397**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 8-1	Тенге				**1795127**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**279**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**247397**

1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 9-1 Доставка материалов к месту работ на расстояние не учтенное сметными нормами							
		Доставка железобетонных изделий до объекта					
1	**ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Доставка железобетонных изделий**	**вагон**	**2,0000**		**380010,11**	**760020**
		Накладные расходы	%	--		15960,42	31921
		Сметная прибыль	%	8		31677,64	63355
		Сметная стоимость:				**427648,17**	**855296**
2	**41-010105-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**45,5000**		**174,01**	**7917**
		Накладные расходы	%	--		7,31	333
		Сметная прибыль	%	8		14,51	660
		Сметная стоимость:				**195,82**	**8910**
		Доставка П-1, У-1, У-2					
3	**41-010205-1157 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 157 км**	**т**	**9,9600**		**2518,65**	**25086**
		Накладные расходы	%	--		105,78	1054
		Сметная прибыль	%	8		209,95	2091
		Сметная стоимость:				**2834,39**	**28231**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 9-1			Тенге				**793023**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**793023**
	Транспортные расходы -		Тенге				**793023**
		Накладные расходы -	Тенге				**33307**
		Сметная прибыль -	Тенге				**66106**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**892437**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 9-1	Тенге				**892437**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**13860718**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**773921**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**6234190**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1334539**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5894225**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				916339
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1125370
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				14986088
	Накладные расходы II уровня		Тенге				627650
	ИТОГО:		Тенге				15613738
	Сметная прибыль		Тенге				1245736
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				16859474
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**				**19 144 298**
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,135521647**				
	НДС 12%		**Тенге**				**2 297 316**
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**21 441 614**

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"

Тасбулатов Т.Х.

Работу принял:

Проверил:

Технадзор:

ТОО "EXPERT- SK"

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И.

Составил:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"**

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

Наименование стройки - **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-16 "Смирново-Полтавка-Ивановка-автодорога "Булаево-Советское" 0-1 км**

Наименование объекта – Основные объекты строительства

АКТ № 4

приемки выполненных работ за июль месяц 2018 года

Основание: **Договор № 23 от 16.03. 2018г.**

Составлена в текущих ценах II квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета 1-1-7 Рекультивация земель					
		Придорожная полоса					
1	**11-010104-0703 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**31875,0000**		**0,88**	**28075**
		Итого оплата труда:				**0,20**	**6246**
		Итого эксплуатация машин:				**0,88**	**28075**
		Накладные расходы	%	--		0,16	5025
		Сметная прибыль	%	8		0,08	2648
		Сметная стоимость:				**1,12**	**35749**
2	**11-010104-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(Всего 30 м)**	**м3 грунта**	**22286,0000**		**15,28**	**340625**
		Итого оплата труда:				**3,40**	**75777**
		Итого эксплуатация машин:				**15,28**	**340625**
		Накладные расходы	%	--		2,74	60971
		Сметная прибыль	%	8		1,44	32128
		Сметная стоимость:				**19,46**	**433724**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**11-010104-0309 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**44572,0000**		**13,73**	**611971**
		Итого оплата труда:				**3,05**	**136141**
		Итого эксплуатация машин:				**13,73**	**611971**
		Накладные расходы	%	--		2,46	109542
		Сметная прибыль	%	8		1,30	57721
		Сметная стоимость:				**17,48**	**779234**
4	**11-010203-0101 РСНБ РК 2015**	**Площади. Разравнивание механизированным способом. Группа грунтов 1**	**м2 спланированной площади**	**31875,0000**		**3,90**	**124425**
		Итого оплата труда:				**0,97**	**30861**
		Итого эксплуатация машин:				**3,90**	**124425**
		Накладные расходы	%	--		0,76	24231
		Сметная прибыль	%	8		0,37	11892
		Сметная стоимость:				**5,04**	**160548**
		Временная объездная дорога					
5	**11-010104-0703 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**9800,0000**		**0,88**	**8632**
		Итого оплата труда:				**0,20**	**1920**
		Итого эксплуатация машин:				**0,88**	**8632**
		Накладные расходы	%	--		0,16	1545
		Сметная прибыль	%	8		0,08	814
		Сметная стоимость:				**1,12**	**10991**
6	**11-010104-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(Всего 30 м)**	**м3 грунта**	**1470,0000**		**15,28**	**22468**
		Итого оплата труда:				**3,40**	**4998**
		Итого эксплуатация машин:				**15,28**	**22468**
		Накладные расходы	%	--		2,74	4022
		Сметная прибыль	%	8		1,44	2119
		Сметная стоимость:				**19,46**	**28609**
7	**11-010104-0309 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2940,0000**		**13,73**	**40366**
		Итого оплата труда:				**3,05**	**8980**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**13,73**	**40366**
		Накладные расходы	%	--		2,46	7225
		Сметная прибыль	%	8		1,30	3807
		Сметная стоимость:				**17,48**	**51399**
8	**11-010203-0101 РСНБ РК 2015**	**Площади. Разравнивание механизированным способом. Группа грунтов 1**	**м2 спланированной площади**	**9800,0000**		**3,90**	**38255**
		Итого оплата труда:				**0,97**	**9488**
		Итого эксплуатация машин:				**3,90**	**38255**
		Накладные расходы	%	--		0,76	7450
		Сметная прибыль	%	8		0,37	3656
		Сметная стоимость:				**5,04**	**49361**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 1-1-7			Тенге				**1214817**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1214817**
	Всего заработная плата -		Тенге				**274412**
		Накладные расходы -	Тенге				**220011**
		Сметная прибыль -	Тенге				**114786**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1549614**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**238**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**274412**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 1-1-7	Тенге				**1549614**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**238**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**274412**
		Смета 2-1 Земляные работы					
		Досыпка обочин					
9	**11-010104-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м)(Досыпка обочин из грунта притрассовых резервов)**	**м3 грунта**	**1096,0000**		**18,13**	**19875**
		Итого оплата труда:				**4,03**	**4421**
		Итого эксплуатация машин:				**18,13**	**19875**
		Накладные расходы	%	--		3,25	3558
		Сметная прибыль	%	8		1,71	1875
		Сметная стоимость:				**23,09**	**25307**
10	**11-010104-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2192,0000**		**14,77**	**32367**
		Итого оплата труда:				**3,28**	**7201**
		Итого эксплуатация машин:				**14,77**	**32367**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2,64	5794
		Сметная прибыль	%	8		1,39	3053
		Сметная стоимость:				**18,80**	**41214**
11	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Доуплотнение грунта, всего 8 проходов)**	**м3 уплотненного грунта**	**1064,0000**		**50,29**	**53511**
		Итого оплата труда:				**15,92**	**16940**
		Итого эксплуатация машин:				**50,29**	**53511**
		Накладные расходы	%	--		11,92	12680
		Сметная прибыль	%	8		4,98	5295
		Сметная стоимость:				**67,19**	**71486**
12	**11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**7448,0000**		**4,56**	**33927**
		Итого оплата труда:				**1,24**	**9213**
		Итого эксплуатация машин:				**4,56**	**33927**
		Накладные расходы	%	--		0,95	7099
		Сметная прибыль	%	8		0,44	3282
		Сметная стоимость:				**5,95**	**44308**
13	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1064,0000**		**51,93**	**55254**
		Итого оплата труда:				**18,31**	**19485**
		Итого эксплуатация машин:				**41,10**	**43732**
		Итого материалов:				**3,00**	**3192**
		Накладные расходы	%	--		13,46	14320
		Сметная прибыль	%	8		5,23	5566
		Сметная стоимость:				**70,62**	**75140**
14	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 (Верх земполотна, обочины)**	**м2 спланированной площади**	**2815,0000**		**4,55**	**12798**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**3212**
		Итого эксплуатация машин:				**4,55**	**12798**
		Накладные расходы	%	--		0,89	2516
		Сметная прибыль	%	8		0,44	1225
		Сметная стоимость:				**5,88**	**16539**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1			Тенге				**207733**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**207733**
	Материалы -		Тенге				**3192**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				60473
		Накладные расходы -	Тенге				45965
		Сметная прибыль -	Тенге				20296
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				273995
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				63
		Сметная заработная плата -	Тенге				60473
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1	Тенге				273995
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				63
		Сметная заработная плата -	Тенге				60473
		Смета 2-2 Дорожная одежда					
11	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов в количестве 0,9 л/м2**	**т**	**6,2600**		**1216,46**	**7615**
		Итого оплата труда:				**573,97**	**3593**
		Итого эксплуатация машин:				**1216,46**	**7615**
		Накладные расходы	%	--		411,73	2577
		Сметная прибыль	%	8		130,26	815
		Сметная стоимость:				**1758,45**	**11008**
13	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(Всего 6 см)**	**м2 покрытия**	**6958,4000**		**96,65**	**672503**
		Итого оплата труда:				**47,52**	**330662**
		Итого эксплуатация машин:				**66,50**	**462708**
		Итого материалов:				**1,28**	**8882**
		Накладные расходы	%	--		33,92	236009
		Сметная прибыль	%	8		10,45	72681
		Сметная стоимость:				**141,01**	**981192**
14	**21-020501-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**643,6520**		**13935,36**	**8969522**
		Накладные расходы	%	--		585,29	376720
		Сметная прибыль	%	8		1161,65	747699
		Сметная стоимость:				**15682,30**	**10093942**
15	**11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**27833,6000**		**0,09**	**2599**
		Итого оплата труда:				**0,08**	**2153**
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**446**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		0,05	1462
		Сметная прибыль	%	8		0,01	325
		Сметная стоимость:				**0,16**	**4385**
16	**21-020501-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**322,8700**		**13935,36**	**4499310**
		Накладные расходы	%	--		585,29	188971
		Сметная прибыль	%	8		1161,65	375062
		Сметная стоимость:				**15682,30**	**5063343**
17	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов в количестве 0,4 л/м2**	**т**	**2,7800**		**1216,46**	**3382**
		Итого оплата труда:				**573,97**	**1596**
		Итого эксплуатация машин:				**1216,46**	**3382**
		Накладные расходы	%	--		411,73	1145
		Сметная прибыль	%	8		130,26	362
		Сметная стоимость:				**1758,45**	**4888**
19	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**6958,4000**		**100,46**	**699046**
		Итого оплата труда:				**47,58**	**331082**
		Итого эксплуатация машин:				**66,65**	**463744**
		Итого материалов:				**4,94**	**34389**
		Накладные расходы	%	--		34,12	237387
		Сметная прибыль	%	8		10,77	74915
		Сметная стоимость:				**145,34**	**1011349**
20	**21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**672,1810**		**14314,83**	**9622157**
		Накладные расходы	%	--		601,22	404131
		Сметная прибыль	%	8		1193,28	802103
		Сметная стоимость:				**16109,34**	**10828390**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-2			Тенге				**24476133**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**24476133**
	Материалы -		Тенге				**43271**
	Всего заработная плата -		Тенге				**669085**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Местные материалы -		Тенге				23090989
		Накладные расходы -	Тенге				1448401
		Сметная прибыль -	Тенге				2073963
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				27998497
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				709
		Сметная заработная плата -	Тенге				669085
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2	Тенге				27998497
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				709
		Сметная заработная плата -	Тенге				669085
		Смета 2-5 Пересечения и примыкания					
		Устройство дорожной одежды					
		По типу основной дороги					
29	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов в количестве 0,9 л/м2**	**т**	**1,0700**		**1216,46**	**1302**
		Итого оплата труда:				573,97	614
		Итого эксплуатация машин:				1216,46	1302
		Накладные расходы	%	--		411,73	441
		Сметная прибыль	%	8		130,26	139
		Сметная стоимость:				1758,45	1882
31	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(Всего 6 см)**	**м2 покрытия**	**1188,9000**		**96,65**	**114903**
		Итого оплата труда:				47,52	56496
		Итого эксплуатация машин:				66,50	79057
		Итого материалов:				1,28	1518
		Накладные расходы	%	--		33,92	40324
		Сметная прибыль	%	8		10,45	12418
		Сметная стоимость:				141,01	167645
32	**21-020501-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**109,9730**		**13935,36**	**1532513**
		Накладные расходы	%	--		585,29	64366
		Сметная прибыль	%	8		1161,65	127750
		Сметная стоимость:				15682,30	1724629
33	**11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**4755,6000**		**0,09**	**444**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**0,08**	**368**
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**76**
		Накладные расходы	%	--		0,05	250
		Сметная прибыль	%	8		0,01	55
		Сметная стоимость:				**0,16**	**749**
34	**21-020501-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**55,1650**		**13935,36**	**768744**
		Накладные расходы	%	--		585,29	32287
		Сметная прибыль	%	8		1161,65	64083
		Сметная стоимость:				**15682,30**	**865114**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-5			Тенге				**2417906**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2417906**
	Материалы -		Тенге				**1518**
	Всего заработная плата -		Тенге				**57478**
	Местные материалы -		Тенге				**2301257**
		Накладные расходы -	Тенге				**137667**
		Сметная прибыль -	Тенге				**204446**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2760019**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57478**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5	Тенге				**2760019**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57478**
		Смета 2-6 Дорожные устройства и обстановка пути					
		Устройство дорожных знаков					
14	**23-010201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**24,0000**		**531,26**	**12750**
		Накладные расходы	%	--		22,31	536
		Сметная прибыль	%	8		44,29	1063
		Сметная стоимость:				**597,86**	**14349**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**45,0000**		**790,65**	**35579**
		Накладные расходы	%	--		33,21	1494
		Сметная прибыль	%	8		65,91	2966
		Сметная стоимость:				**889,77**	**40039**
16	**23-010201-0178 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**24,0000**		**1642,15**	**39412**
		Накладные расходы	%	--		68,97	1655
		Сметная прибыль	%	8		136,89	3285
		Сметная стоимость:				**1848,01**	**44352**
17	**24-010201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**6,0000**		**11719,57**	**70317**
		Накладные расходы	%	--		492,22	2953
		Сметная прибыль	%	8		976,94	5862
		Сметная стоимость:				**13188,74**	**79132**
18	**24-010201-0315 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**9,0000**		**12605,61**	**113450**
		Накладные расходы	%	--		529,44	4765
		Сметная прибыль	%	8		1050,80	9457
		Сметная стоимость:				**14185,85**	**127673**
19	**24-010201-0322 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**28308,78**	**28309**
		Накладные расходы	%	--		1188,97	1189
		Сметная прибыль	%	8		2359,82	2360
		Сметная стоимость:				**31857,57**	**31858**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**24-010201-0318 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**16,0000**		**13113,88**	**209822**
		Накладные расходы	%	--		550,78	8813
		Сметная прибыль	%	8		1093,17	17491
		Сметная стоимость:				**14757,84**	**236125**
21	**24-010201-0334 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**7709,35**	**30837**
		Накладные расходы	%	--		323,79	1295
		Сметная прибыль	%	8		642,65	2571
		Сметная стоимость:				**8675,79**	**34703**
22	**24-010201-0346 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**2909,49**	**5819**
		Накладные расходы	%	--		122,20	244
		Сметная прибыль	%	8		242,54	485
		Сметная стоимость:				**3274,22**	**6548**
23	**24-010201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**м2**	**17,5000**		**34657,98**	**606515**
		Накладные расходы	%	--		1455,64	25474
		Сметная прибыль	%	8		2889,09	50559
		Сметная стоимость:				**39002,70**	**682547**
25	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Столбики сигнальные металлические**	**шт.**	**121,0000**		**2274,26**	**275185**
		Накладные расходы	%	--		95,52	11558
		Сметная прибыль	%	8		189,58	22939
		Сметная стоимость:				**2559,36**	**309683**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-6			Тенге				**1427996**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1340255**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1340255**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				56291
		Сметная прибыль -	Тенге				111724
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1508269
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				87741
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				87741
		Накладные расходы -	Тенге				3685
		Сметная прибыль -	Тенге				7314
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				98740
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-6	Тенге				1607010
		Смета 9-1 Доставка материалов к месту работ на расстояние не учтенное сметными нормами					
		Доставка сигнальных столбиков					
4	**41-010201-1157 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 157 км**	т	**0,6050**		**6126,71**	**3707**
		Накладные расходы	%	--		257,32	156
		Сметная прибыль	%	8		510,72	309
		Сметная стоимость:				**6894,75**	**4171**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 9-1			Тенге				**3707**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3707**
	Транспортные расходы -		Тенге				**3707**
		Накладные расходы -	Тенге				**156**
		Сметная прибыль -	Тенге				**309**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4171**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 9-1	Тенге				**4171**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**29748292**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**447005**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2429357**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**614443**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**26868223**
		- перевозка грузов	Тенге				**3707**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**636035**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**30384327**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1276142**
	ИТОГО:		Тенге				**31660468**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				2532837
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				34193285
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**				**38 827 215**
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,135521647**				
	НДС 12%		**Тенге**				**4 659 266**
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**43 486 481**

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил:

Технадзор:

ТОО "EXPERT- SK"

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И.

Составил:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"**

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

Наименование стройки - **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-16 "Смирново-Полтавка-Ивановка-автодорога "Булаево-Советское" 0-1 км**

Наименование объекта – Основные объекты строительства

АКТ № 5
приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

Основание: **Договор № 23 от 16.03. 2018г.**

Составлена в текущих ценах II квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Смета 2-1 Земляные работы					
15	**11-010204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом (Грунт с существующих откосов)**	**м2**	**3892,0000**		**134,90**	**525028**
		Итого оплата труда:				**24,80**	**96516**
		Итого эксплуатация машин:				**96,21**	**374449**
		Итого материалов:				**38,69**	**150579**
		Накладные расходы	%	--		20,94	81488
		Сметная прибыль	%	8		12,47	48521
		Сметная стоимость:				**168,30**	**655037**
16	**11-010204-0301 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой**	**м2**	**3892,0000**		**69,68**	**271194**
		Итого оплата труда:				**24,98**	**97240**
		Итого эксплуатация машин:				**57,95**	**225525**
		Итого материалов:				**1,53**	**5955**
		Накладные расходы	%	--		18,31	71273
		Сметная прибыль	%	8		7,04	27397

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**95,03**	**369864**
17	**11-010203-0101 РСНБ РК 2015**	**Площади. Разравнивание механизированным способом. Группа грунтов I(Распределение растительного грунта в количестве 565 м3)**	**м2 спланированной площади**	**3892,0000**		**3,90**	**15193**
		Итого оплата труда:				**0,97**	**3768**
		Итого эксплуатация машин:				**3,90**	**15193**
		Накладные расходы	%	--		0,76	2959
		Сметная прибыль	%	8		0,37	1452
		Сметная стоимость:				**5,04**	**19603**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1			Тенге				**811414**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**811414**
	Материалы -		Тенге				**156533**
	Всего заработная плата -		Тенге				**197524**
		Накладные расходы -	Тенге				**155719**
		Сметная прибыль -	Тенге				**77371**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1044504**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**216**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**197524**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1	Тенге				**1044504**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**216**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**197524**
		Смета 2-2 Дорожная одежда					
21	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**1376,5300**		**127,52**	**175540**
		Итого оплата труда:				**50,93**	**70101**
		Итого эксплуатация машин:				**104,41**	**143727**
		Накладные расходы	%	--		37,35	51419
		Сметная прибыль	%	8		13,19	18157
		Сметная стоимость:				**178,07**	**245116**
22	**21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вода техническая**	**м3**	**9,6355**		**30,00**	**289**
		Накладные расходы	%	--		1,26	12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2,50	24
		Сметная стоимость:				33,76	325
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-2			Тенге				**175829**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**175829**
	Всего заработная плата -		Тенге				**70101**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**289**
		Накладные расходы -	Тенге				**51431**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18181**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**245441**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70101**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2	Тенге				**245441**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70101**
Смета 2-3 Устройство круглой железобетонной фундаментной трубы Д-1 м на примыкании на ПК9+22,9							
		Укрепление русел и откосов насыпи					
		Входной оголовок					
		Русло					
58	**11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**Асфальтовые планки**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1000**		**1559,25**	**156**
		Итого оплата труда:				**1479,82**	**148**
		Итого эксплуатация машин:				**27,05**	**3**
		Итого материалов:				**63,86**	**6**
		Накладные расходы	%	--		987,59	99
		Сметная прибыль	%	8		203,75	20
		Сметная стоимость:				**2750,58**	**275**
59	**21-020401-2806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,4000**		**24028,25**	**9611**
		Накладные расходы	%	--		1009,19	404
		Сметная прибыль	%	8		2002,99	801
		Сметная стоимость:				**27040,43**	**10816**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Откосы					
66	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	**Асфальтовые планки**	м3 древесины в конструкции	0,1000		1559,25	156
		Итого оплата труда:				1479,82	148
		Итого эксплуатация машин:				27,05	3
		Итого материалов:				63,86	6
		Накладные расходы	%	--		987,59	99
		Сметная прибыль	%	8		203,75	20
		Сметная стоимость:				2750,58	275
67	21-020101-3201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010(С надбавками до F300 W6)**	м3	0,3000		30395,33	9119
		Накладные расходы	%	--		1276,60	383
		Сметная прибыль	%	8		2533,75	760
		Сметная стоимость:				34205,68	10262
68	21-020401-2806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98**	м3	0,4000		24028,25	9611
		Накладные расходы	%	--		1009,19	404
		Сметная прибыль	%	8		2002,99	801
		Сметная стоимость:				27040,43	10816
		Выходной оголовок					
		Русло					
78	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	**Асфальтовые планки**	м3 древесины в конструкции	0,1000		1559,25	156
		Итого оплата труда:				1479,82	148
		Итого эксплуатация машин:				27,05	3
		Итого материалов:				63,86	6
		Накладные расходы	%	--		987,59	99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		203,75	20
		Сметная стоимость:				**2750,58**	**275**
		Откосы					
85	**11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**Асфальтовые планки**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1000**		**1559,25**	**156**
		Итого оплата труда:				**1479,82**	**148**
		Итого эксплуатация машин:				**27,05**	**3**
		Итого материалов:				**63,86**	**6**
		Накладные расходы	%	--		987,59	99
		Сметная прибыль	%	8		203,75	20
		Сметная стоимость:				**2750,58**	**275**
86	**21-020101-3201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010(С надбавками до F300 W6)**	**м3**	**0,2000**		**30395,33**	**6079**
		Накладные расходы	%	--		1276,60	255
		Сметная прибыль	%	8		2533,75	507
		Сметная стоимость:				**34205,68**	**6841**
87	**21-020401-2806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,3000**		**24028,25**	**7208**
		Накладные расходы	%	--		1009,19	303
		Сметная прибыль	%	8		2002,99	601
		Сметная стоимость:				**27040,43**	**8112**
		Устройство конца укрепления					
97	**11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**Асфальтовые планки**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1900**		**1559,25**	**296**
		Итого оплата труда:				**1479,82**	**281**
		Итого эксплуатация машин:				**27,05**	**5**
		Итого материалов:				**63,86**	**12**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		987,59	188
		Сметная прибыль	%	8		203,75	39
		Сметная стоимость:				**2750,58**	**523**
98	**11-010204-0601 РСНБ РК 2015**	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м3 камня (в деле)**	**3,6400**		**2086,65**	**7595**
		Итого оплата труда:				**2085,54**	**7591**
		Итого эксплуатация машин:				**1,97**	**7**
		Накладные расходы	%	--		1371,96	4994
		Сметная прибыль	%	8		276,69	1007
		Сметная стоимость:				**3735,30**	**13596**
99	**21-010701-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Камень бутовый**	**м3**	**3,6760**		**1660,27**	**6103**
		Накладные расходы	%	--		69,73	256
		Сметная прибыль	%	8		138,40	509
		Сметная стоимость:				**1868,40**	**6868**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-3			Тенге				**56247**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**56247**
	Материалы -		Тенге				**38**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8464**
	Местные материалы -		Тенге				**47732**
		Накладные расходы -	Тенге				**7581**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5106**
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**68935**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8464**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3	Тенге				**68935**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8464**
		Смета 2-5 Пересечения и примыкания					
		Устройство примыканий на ПК6+14 и на ПК9+22,93(2 шт)					
		Земляные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**11-010204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом (Грунт с существующих откосов)**	**м2**	**179,0000**		**134,90**	**24147**
		Итого оплата труда:				**24,80**	**4439**
		Итого эксплуатация машин:				**96,21**	**17222**
		Итого материалов:				**38,69**	**6925**
		Накладные расходы	%	--		20,94	3748
		Сметная прибыль	%	8		12,47	2232
		Сметная стоимость:				**168,30**	**30126**
16	**11-010204-0301 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой**	**м2**	**179,0000**		**69,68**	**12473**
		Итого оплата труда:				**24,98**	**4472**
		Итого эксплуатация машин:				**57,95**	**10372**
		Итого материалов:				**1,53**	**274**
		Накладные расходы	%	--		18,31	3278
		Сметная прибыль	%	8		7,04	1260
		Сметная стоимость:				**95,03**	**17011**
		Устройство дорожной одежды					
		По типу основной дороги					
35	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов в количестве 0,4 л/м2**	т	**0,4760**		**1216,46**	**579**
		Итого оплата труда:				**573,97**	**273**
		Итого эксплуатация машин:				**1216,46**	**579**
		Накладные расходы	%	--		411,73	196
		Сметная прибыль	%	8		130,26	62
		Сметная стоимость:				**1758,45**	**837**
37	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1188,9000**		**100,46**	**119438**
		Итого оплата труда:				**47,58**	**56568**
		Итого эксплуатация машин:				**66,65**	**79234**
		Итого материалов:				**4,94**	**5876**
		Накладные расходы	%	--		34,12	40560
		Сметная прибыль	%	8		10,77	12800
		Сметная стоимость:				**145,34**	**172797**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**114,8480**		**14314,83**	**1644030**
		Накладные расходы	%	--		601,22	69049
		Сметная прибыль	%	8		1193,28	137046
		Сметная стоимость:				**16109,34**	**1850125**
39	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**323,5000**		**127,52**	**41254**
		Итого оплата труда:				**50,93**	**16475**
		Итого эксплуатация машин:				**104,41**	**33778**
		Накладные расходы	%	--		37,35	12084
		Сметная прибыль	%	8		13,19	4267
		Сметная стоимость:				**178,07**	**57605**
40	**21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вода техническая**	**м3**	**2,2650**		**30,00**	**68**
		Накладные расходы	%	--		1,26	3
		Сметная прибыль	%	8		2,50	6
		Сметная стоимость:				**33,76**	**76**
42	**11-270301-0402 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**21,0000**		**1169,02**	**24550**
		Итого оплата труда:				**683,47**	**14353**
		Итого эксплуатация машин:				**697,27**	**14643**
		Итого материалов:				**2,56**	**54**
		Накладные расходы	%	--		478,54	10049
		Сметная прибыль	%	8		131,81	2768
		Сметная стоимость:				**1779,37**	**37367**
43	**21-130104-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,0160**		**72563,69**	**1161**
		Накладные расходы	%	--		3047,67	49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6048,91	97
		Сметная стоимость:				**81660,27**	**1307**
44	**21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**21,2100**		**14314,83**	**303618**
		Накладные расходы	%	--		601,22	12752
		Сметная прибыль	%	8		1193,28	25310
		Сметная стоимость:				**16109,34**	**341679**
45	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см(Переход на существующую автодорогу)**	**м2 покрытия обочин**	**37,5000**		**127,52**	**4782**
		Итого оплата труда:				**50,93**	**1910**
		Итого эксплуатация машин:				**104,41**	**3915**
		Накладные расходы	%	--		37,35	1401
		Сметная прибыль	%	8		13,19	495
		Сметная стоимость:				**178,07**	**6678**
46	**21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вода техническая**	**м3**	**0,2630**		**30,00**	**8**
		Накладные расходы	%	--		1,26	--
		Сметная прибыль	%	8		2,50	1
		Сметная стоимость:				**33,76**	**9**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-5			Тенге				**2176106**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2176106**
	Материалы -		Тенге				**13129**
	Всего заработная плата -		Тенге				**98490**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1237**
	Местные материалы -		Тенге				**1947647**
		Накладные расходы -	Тенге				**153169**
		Сметная прибыль -	Тенге				**186342**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2515617**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**107**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**98490**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5	Тенге				**2515617**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				107
		Сметная заработная плата -	Тенге				98490
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				3219596
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				134332
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				918660
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				240248
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2166605
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				223299
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3442895
	Накладные расходы II уровня		Тенге				144602
	ИТОГО:		Тенге				3587497
	Сметная прибыль		Тенге				287000
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				3874497
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**				4 399 575
	Коэффициент перехода в цены текущего года		1,135521647				
	НДС 12%		**Тенге**				527 949
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				4 927 524

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"

Тасбулатов Г.Х._____

Работу принял:

Проверил:

Технадзор:

ТОО "EXPERT- SK"_____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Бернецян Г.С._____

Составил:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"**

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

Наименование стройки - **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-16 "Смирново-Полтавка-Ивановка-автодорога "Булаево-Советское" 0-1 км**

Наименование объекта – Основные объекты строительства

АКТ № 6
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года

Основание: **Договор № 23 от 16.03. 2018г.**

Составлена в текущих ценах II квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета 2-1 Земляные работы					
15	**11-010204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом (Грунт с существующих откосов)**	**м2**	**3892,0000**		**134,90**	**525028**
		Итого оплата труда:				**24,80**	**96516**
		Итого эксплуатация машин:				**96,21**	**374449**
		Итого материалов:				**38,69**	**150579**
		Накладные расходы	%	--		20,94	81488
		Сметная прибыль	%	8		12,47	48521
		Сметная стоимость:				**168,30**	**655037**
16	**11-010204-0301 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой**	**м2**	**3892,0000**		**69,68**	**271194**
		Итого оплата труда:				**24,98**	**97240**
		Итого эксплуатация машин:				**57,95**	**225525**
		Итого материалов:				**1,53**	**5955**
		Накладные расходы	%	--		18,31	71273
		Сметная прибыль	%	8		7,04	27397
		Сметная стоимость:				**95,03**	**369864**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**11-010203-0101 РСНБ РК 2015**	**Площади. Разравнивание механизированным способом. Группа грунтов 1(Распределение растительного грунта в количестве 565 м3)**	**м2 спланированной площади**	**3892,0000**		**3,90**	**15192**
		Итого оплата труда:				**0,97**	**3768**
		Итого эксплуатация машин:				**3,90**	**15192**
		Накладные расходы	%	--		0,76	2959
		Сметная прибыль	%	8		0,37	1452
		Сметная стоимость:				**5,04**	**19603**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1			Тенге				**811414**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**811414**
	Материалы -		Тенге				**156533**
	Всего заработная плата -		Тенге				**197524**
		Накладные расходы -	Тенге				**155719**
		Сметная прибыль -	Тенге				**77371**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1044504**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**216**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**197524**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1	Тенге				**1044504**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**216**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**197524**
		Смета 2-2 Дорожная одежда					
21	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**1376,5300**		**127,52**	**175540**
		Итого оплата труда:				**50,93**	**70101**
		Итого эксплуатация машин:				**104,41**	**143727**
		Накладные расходы	%	--		37,35	51419
		Сметная прибыль	%	8		13,19	18157
		Сметная стоимость:				**178,07**	**245116**
22	**21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вода техническая**	**м3**	**9,6355**		**30,00**	**289**
		Накладные расходы	%	--		1,26	12
		Сметная прибыль	%	8		2,50	24
		Сметная стоимость:				**33,76**	**325**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-2			Тенге				175829
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				175829
	Всего заработная плата -		Тенге				70101
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				289
		Накладные расходы -	Тенге				51431
		Сметная прибыль -	Тенге				18181
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				245441
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				83
		Сметная заработная плата -	Тенге				70101
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2	Тенге				245441
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				83
		Сметная заработная плата -	Тенге				70101
		Смета 2-6 Дорожные устройства и обстановка пути					
		Устройство присыпных берм под дорожные знаки					
1	11-010104-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(Всего 20 м)**	м3 грунта	329,0000		18,13	5966
		Итого оплата труда:				4,03	1327
		Итого эксплуатация машин:				18,13	5966
		Накладные расходы	%	--		3,25	1068
		Сметная прибыль	%	8		1,71	563
		Сметная стоимость:				23,09	7597
2	11-010104-0310 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	329,0000		14,77	4858
		Итого оплата труда:				3,28	1081
		Итого эксплуатация машин:				14,77	4858
		Накладные расходы	%	--		2,64	870
		Сметная прибыль	%	8		1,39	458
		Сметная стоимость:				18,80	6186
3	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	319,0000		50,29	16043
		Итого оплата труда:				15,92	5079
		Итого эксплуатация машин:				50,29	16043
		Накладные расходы	%	--		11,92	3802
		Сметная прибыль	%	8		4,98	1588
		Сметная стоимость:				67,19	21432

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2233,0000**		**4,56**	**10172**
		Итого оплата труда:				**1,24**	**2762**
		Итого эксплуатация машин:				**4,56**	**10172**
		Накладные расходы	%	--		0,19	427
		Сметная прибыль	%	8		0,38	848
		Сметная стоимость:				**5,13**	**11447**
5	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**319,0000**		**51,93**	**16566**
		Итого оплата труда:				**18,31**	**5842**
		Итого эксплуатация машин:				**41,10**	**13111**
		Итого материалов:				**3,00**	**957**
		Накладные расходы	%	--		13,46	4293
		Сметная прибыль	%	8		5,23	1669
		Сметная стоимость:				**70,62**	**22528**
6	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**464,0000**		**32,30**	**14989**
		Итого оплата труда:				**22,00**	**10210**
		Итого эксплуатация машин:				**13,18**	**6116**
		Накладные расходы	%	--		14,91	6917
		Сметная прибыль	%	8		3,78	1753
		Сметная стоимость:				**50,99**	**23659**
7	**11-010204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом(Укрепление верха и откосов берм)**	**м2**	**464,0000**		**134,90**	**62593**
		Итого оплата труда:				**24,80**	**11507**
		Итого эксплуатация машин:				**96,21**	**44641**
		Итого материалов:				**38,69**	**17952**
		Накладные расходы	%	--		20,94	9715
		Сметная прибыль	%	8		12,47	5785
		Сметная стоимость:				**168,30**	**78093**
8	**11-010204-0301 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой**	**м2**	**464,0000**		**69,68**	**32331**
		Итого оплата труда:				**24,98**	**11593**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**57,95**	**26887**
		Итого материалов:				**1,53**	**710**
		Накладные расходы	%	--		18,31	8497
		Сметная прибыль	%	8		7,04	3266
		Сметная стоимость:				**95,03**	**44095**
		Устройство дорожных знаков					
9	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,1500**		**1785,08**	**268**
		Итого оплата труда:				**1094,15**	**164**
		Итого эксплуатация машин:				**1160,89**	**174**
		Итого материалов:				**4,50**	**1**
		Накладные расходы	%	--		654,15	98
		Сметная прибыль	%	8		195,14	29
		Сметная стоимость:				**2634,36**	**395**
10	**21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,1730**		**2620,53**	**453**
		Накладные расходы	%	--		110,06	19
		Сметная прибыль	%	8		218,45	38
		Сметная стоимость:				**2949,04**	**510**
11	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**4,2100**		**5993,78**	**25234**
		Итого оплата труда:				**3689,03**	**15531**
		Итого эксплуатация машин:				**920,03**	**3873**
		Итого материалов:				**1717,12**	**7229**
		Накладные расходы	%	--		2116,06	8909
		Сметная прибыль	%	8		648,79	2731
		Сметная стоимость:				**8758,62**	**36874**
12	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,2940**		**22623,47**	**97145**
		Накладные расходы	%	--		950,19	4080
		Сметная прибыль	%	8		1885,89	8098
		Сметная стоимость:				**25459,55**	**109323**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**шт.**	**29,0000**		**4145,67**	**120224**
		Итого оплата труда:				**3116,67**	**90384**
		Итого эксплуатация машин:				**863,10**	**25030**
		Итого материалов:				**359,79**	**10434**
		Накладные расходы	%	--		2132,40	61840
		Сметная прибыль	%	8		502,25	14565
		Сметная стоимость:				**6780,32**	**196629**
24	**11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Прим.**	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	**шт.**	**121,0000**		**1295,62**	**156770**
		Итого оплата труда:				**702,02**	**84944**
		Итого эксплуатация машин:				**654,43**	**79186**
		Итого материалов:				**158,17**	**19139**
		Накладные расходы	%	--		495,51	59957
		Сметная прибыль	%	8		143,29	17338
		Сметная стоимость:				**1934,42**	**234065**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-6			Тенге				**563614**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**563614**
	Материалы -		Тенге				**56421**
	Всего заработная плата -		Тенге				**240423**
	Местные материалы -		Тенге				**97599**
		Накладные расходы -	Тенге				**170491**
		Сметная прибыль -	Тенге				**58728**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**792834**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**293**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**240423**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-6	Тенге				**792834**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**293**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**240423**

Смета 2-7 Разметка проезжей части

1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная(1,1)	км линии	0,2610		26253,80	6852
		Итого оплата труда:				3925,67	1025
		Итого эксплуатация машин:				5195,88	1356
		Итого материалов:				18878,32	4927
		Накладные расходы	%	--		3569,26	932
		Сметная прибыль	%	8		2385,85	623
		Сметная стоимость:				32208,91	8407
2	11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3(1,5)	км линии	0,5950		12442,62	7403
		Итого оплата труда:				3925,67	2336
		Итого эксплуатация машин:				5195,88	3092
		Итого материалов:				5067,14	3015
		Накладные расходы	%	--		2989,19	1779
		Сметная прибыль	%	8		1234,55	735
		Сметная стоимость:				16666,36	9916
3	11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1(1,6)	км линии	0,2120		21650,07	4590
		Итого оплата труда:				3925,67	832
		Итого эксплуатация машин:				5195,88	1102
		Итого материалов:				14274,59	3026
		Накладные расходы	%	--		3375,91	716
		Сметная прибыль	%	8		2002,08	424
		Сметная стоимость:				27028,06	5730
4	11-270903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1(1,7)	км линии	0,1400		17046,35	2386
		Итого оплата труда:				3925,67	550
		Итого эксплуатация машин:				5195,88	727
		Итого материалов:				9670,87	1354
		Накладные расходы	%	--		3182,55	446
		Сметная прибыль	%	8		1618,31	227
		Сметная стоимость:				21847,21	3059

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**11-270903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная(1,13;1,16,2-1,16,3;1,20)**	**км линии**	**1,1650**		**44668,70**	**52039**
		Итого оплата труда:				**3925,67**	**4573**
		Итого эксплуатация машин:				**5195,88**	**6053**
		Итого материалов:				**37293,22**	**43447**
		Накладные расходы	%	--		4342,69	5059
		Сметная прибыль	%	8		3920,91	4568
		Сметная стоимость:				**52932,30**	**61666**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-7			Тенге				**73271**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**73271**
	Материалы -		Тенге				**55769**
	Всего заработная плата -		Тенге				**9316**
		Накладные расходы -	Тенге				**8931**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6576**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**88778**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9316**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-7	Тенге				**88778**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9316**
		Смета Отвод земель					
	Отвод земель	**Отвод земель**	**тенге**				**2230300**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ ОТВОД ЗЕМЕЛЬ	Тенге				**2230300**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3854429**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**250235**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1007282**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**267129**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2596911**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**305527**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**4159956**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**81046**
	ИТОГО:		Тенге				**4241001**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				**160856**
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				**4401857**
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**				**4 998 409**
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,135521647**				
	НДС 12%		**Тенге**				**599 808,36**
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**5 598 217,36**

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"

Тасбулатов Г.Х._____

Работу принял:

Проверил:
Технадзор:

ТОО "EXPERT- SK"_____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Бернецян Г.С._____

Составил: