**Приложение 3**
**к приказу Министра по**
**инвестициям и развитию**
**Республики Казахстан**
**от 24 апреля 2017 года № 235**
Форма

**Декларация о соответствии**

« 24 » октября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Титан-Север" СКО, г. Петропавловск, ул.К.Сутюшева, 57 - 77

*наименование организации, юридический адрес*

в лице директора Бернецян Гарика Симовоновича

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-16 «Смирново – Полтавка – Ивановка – автодорога «Булаево-Советское» 0-1 км

*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком которого является КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области, зам. руководителя – Тасбулатов Галым Хабдрахманович

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ТЕХНОКОМ»

*наименование организации*

в лице директора Токубаева Марата Сейтькановича;

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

ТОО «Алтын-Алкап СК»

*наименование организации*

в лице директора Бернецян Гарика Симовоновича

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектная компания «Автодороги», РП №145/19-2016

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а) приказом № 82 от 02.05.2017г. КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области»

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| площадь | м2 | 6958,4 | | | 6958,4 |
| водопропускная труба | шт | 3 | | | 3 |
| | | | | | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Устройство временной объездной дороги; Снятие ППС и рекультивация земель; Вырубка кустарника и мелколесья, корчевкой пней; Передвижка существующей дорожной одежды на участке ПК4+35 – ПК5+05; Разборка существующих искусственных сооружений на съездах; Разборка существующих дорожных знаков; Защита кабеля на ПК0+00 объездной дороги; Защита кабеля на ПК9+73 объездной дороги; Досыпка земполотна и обочин; Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, толщина слоя 16 см; Ресайклирование покрытия с добавлением нового материала для устройства основания дорожной одежды толщиной 31 см; Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки I; Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А марки I; Устройство присыпных обочин из ПГС природной с укреплением; Укрепление откосов посевом многолетних трав; Устройство круглой железобетонной фундаментной трубы Д-1м на примыкании на ПК9+22,9; Устройство круглых железобетонных безнапорных раструбных труб Д-0,5м на*

*примыкании на ПК6+14, ПК9+22,9; Установка дорожных знаков и разметка проезжей части*

*(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: апрель 2018 года;
*(месяц, год)*
окончание работ: сентябрь 2018 года;
*(месяц, год)*

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 5 месяцев;
фактически 6 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО "Титан-Север", директор Бернецян Гарик Симовонович

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,*

*М.П.*

Подрядчик (застройщик) считает объект Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-16 «Смирново – Полтавка – Ивановка – автодорога «Булаево-Советское» 0-1 км

*(наименование объекта (комплекса)*

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (застройщик)
директор Бернецян Гарик Симовонович

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата*

*М.П.*