Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление водных ресурсов и ирригации Алматинской области",040800, Алматинская область, город Қонаев, ул. Индустриальная, зд. 16/4, тел.: 87077107702** — **250140002862**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Г.С.Г. Высотник,050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"** — **061040006160**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №201/07/22 от 18.07.22

Номер документа	Дата составления
20	15.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области			шт	1	285 715 000,00	285 715 000,00	30 612 321,43
				Итого	1	x	285 715 000,00	30 612 321,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Jerala / Назархан Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Караласов С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.08.2025

М.П.

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 02.04. 2019г.
№ 178

Заказчик: Государственное учреждение "Управление водных ресурсов и ирригации Алматинской области"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области»

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№201/07/22	18.07.2022				
		Доп.согл.№17	08.07.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**556 772 419,00**	**255 102 679**							**30 612 321**	**285 715 000,00**

М.П. **Заказчик:** **Караласов Саят Маратулы**
Государственное учреждение "Управление водных ресурсов и ирригации Алматинской области"

М.П. **Подрядчик:** **Назархан.Б.**
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Технический надзор:
ТОО «Алатау сапа құрылыс» **Омаров Т.С.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление водных ресурсов и ирригации Алматинской области"
Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор: №201/07/22 от 2022-07-18, Доп.согл. №13 от 2025-06-03.Доп.согл. №17 от 2025-07-08.

Реестр
за август 2025 года

по объекту: «Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области. Корректировка»

№	№ сметы	Наименование сметы	Базовая стоимость	Стоимость АВР, тенге
1	02-05-00-01	Внутрихозяйственный канал Монкебай	58 964 820	78 119 446
2	02-15-00-01	Берегоукрепительные работы для МК "Кумтекей"	65 849 268	87 240 295
3	02-16.	Головное водозаборное сооружение для МК "Кумтекей" с земляным каналом	90 844 554	120 355 259
		итого	**215 658 642**	**285 715 000**

Инженер сметник

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление водных ресурсов и ирригации Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г Высотник»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области. Корректировка сметной документации**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрихозяйственный канал Монкебай**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №201/07/22 от 2022-07-18, Доп.согл. №13 от 2025-06-03.

Акт выполненных работ

за июль 2025 (месяц, год) на 02-05-00-01 Общестроительные работы (остаточные)

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 1.Дюкера Д1, Д2, Д3, Д4, Д5					
			Подраздел 1.Дюкер Д3 стокоперегон, 3 шт, КЖ стр.14					
			Оголовка ОГл4					
1	184	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,1		7 512	15775
			Итого оплата труда:				5 318	11168
			Итого эксплуатация машин:				951	1997
			Итого материалов:				1 540	3234
2	185	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,205		6 981	15393
3	186	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	2,1		645	1355
			Итого оплата труда:				480	1008
			Итого эксплуатация машин:				245	515
4	187	1142-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Геомембрана. Устройство из полиэтиленовой пленки	м2	21		276	5796
			Итого оплата труда:				182	3822
			Итого эксплуатация машин:				48	1008
			Итого материалов:				66	1386
5	188	217-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,2 мм, гладкая	$м^2$	24,57		276	6781

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	189	1137-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	21,3		97 590	2078667
			Итого оплата труда:				33 726	718364
			Итого эксплуатация машин:				6 363	135532
			Итого материалов:				59 532	1268031
7	190	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м^3	21,6195		27 961	604503
8	191	1137-0401-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,32588		252 843	335239
			Итого оплата труда:				204 854	271612
			Итого эксплуатация машин:				60 073	79649
			Итого материалов:				5 141	6816
9	192	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,44309		286 064	412816
10	193	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2241		116 748	26163
			Итого оплата труда:				93 152	20875
			Итого эксплуатация машин:				27 484	6159
			Итого материалов:				3 700	829
11	194	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2241		85 637	19191
			Итого оплата труда:				81 283	18215
			Итого эксплуатация машин:				864	193
			Итого материалов:				3 607	809
12	195	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10689		301 416	32218
			Оголовка ОГл5					
13	196	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,1		7 512	15775
			Итого оплата труда:				5 318	11168
			Итого эксплуатация машин:				951	1997
			Итого материалов:				1 540	3234
14	197	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,205		6 981	15393
15	198	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	2,1		645	1355
			Итого оплата труда:				480	1008
			Итого эксплуатация машин:				245	515
16	199	1142-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Геомембрана. Устройство из полиэтиленовой пленки	м2	21		276	5796
			Итого оплата труда:				182	3822
			Итого эксплуатация машин:				48	1008
			Итого материалов:				66	1386
17	200	217-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,2 мм, гладкая	м^2	24,57		276	6781
18	201	1137-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	21,3		92 279	1965543
			Итого оплата труда:				33 726	718364

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого эксплуатация машин:				6 363	135532
			Итого материалов:				54 221	1154907
19	202	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м^3	21,6195		27 961	604503
20	203	1137-0401-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,32588		252 843	335239
			Итого оплата труда:				204 854	271612
			Итого эксплуатация машин:				60 073	79649
			Итого материалов:				5 141	6816
21	204	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,44309		286 064	412816
22	205	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,21798		116 748	25449
			Итого оплата труда:				93 152	20305
			Итого эксплуатация машин:				27 484	5991
			Итого материалов:				3 700	807
23	206	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,21798		85 637	18667
			Итого оплата труда:				81 283	17719
			Итого эксплуатация машин:				864	189
			Итого материалов:				3 607	785
24	207	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10077		301 416	30374
25	208	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	4,2		7 512	31550
			Итого оплата труда:				5 318	22335
			Итого эксплуатация машин:				951	3994
			Итого материалов:				1 540	6468
26	209	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	4,41		6 981	30786
27	210	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	4,2		645	2709
			Итого оплата труда:				480	2016
			Итого эксплуатация машин:				245	1029
28	211	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки, В10	м^3	6,3		36 179	227928
			Итого оплата труда:				6 332	39892
			Итого эксплуатация машин:				2 724	17162
			Итого материалов:				27 675	174352
29	212	1137-0401-0213 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	11,88		46 807	556067
			Итого оплата труда:				32 891	390745
			Итого эксплуатация машин:				13 337	158443
			Итого материалов:				4 602	54672
30	214	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	37,17		4 105	152583
			Итого оплата труда:				4 105	152583
31	215	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	86,73		65	5637
			Итого оплата труда:				17	1474

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого эксплуатация машин:				65	5637
32	216	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м^3	86,73		645	55941
			Итого оплата труда:				480	41630
			Итого эксплуатация машин:				245	21248
33	217	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м^3	60,1965		6 981	420232
34	218	1141-0103-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя**	м^2	148,5		2 899	430502
			Итого оплата труда:				2 894	429759
			Итого эксплуатация машин:				2	297
			Итого материалов:				3	446
35	219	1141-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Битум горячий. Приготовление**	т	0,31185		363 629	113398
			Итого оплата труда:				72 147	22500
			Итого эксплуатация машин:				19 094	5955
			Итого материалов:				275 343	85865
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				2991782
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				663699
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		200 214		
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге				5363439
			- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		2 592 596		
			Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		605		
			Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		62		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге				9018921
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		667		
			Заработная плата	Тенге				3191996
			Подраздел 2.Дюкер Д4 12,5 м и 11 м тройной, 4 шт, КЖ стр.16					
			Лоток ЛП2					
36	246	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	м3	17,92		7 512	134615
			Итого оплата труда:				5 318	95298
			Итого эксплуатация машин:				951	17042
			Итого материалов:				1 540	27597
37	247	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м^3	18,816		6 981	131354
38	248	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м^3	17,92		645	11558
			Итого оплата труда:				480	8602
			Итого эксплуатация машин:				245	4391
39	249	1142-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Геомембрана. Устройство из полиэтиленовой пленки**	м2	179,2		276	49459
			Итого оплата труда:				182	32614
			Итого эксплуатация машин:				48	8602
			Итого материалов:				66	11827
40	250	217-203-0102 *РСНБ РК 2022*	**Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,2 мм, гладкая**	м^2	209,664		276	57867

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	251	1137-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	47,52		12 305	584734
			Итого оплата труда:				10 860	516067
			Итого эксплуатация машин:				1 861	88434
			Итого материалов:				181	8602
42	252	1137-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	63,36		28 695	1818115
			Итого оплата труда:				23 677	1500175
			Итого эксплуатация машин:				2 321	147059
			Итого материалов:				3 454	218845
43	253	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	112,5432		27 961	3146820
44	254	1137-0401-0302 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	8,252		252 843	2086460
			Итого оплата труда:				204 854	1690456
			Итого эксплуатация машин:				60 073	495723
			Итого материалов:				5 141	42422
45	255	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,252		286 064	2360600
46	256	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,288		116 748	33623
			Итого оплата труда:				93 152	26827
			Итого эксплуатация машин:				27 484	7915
			Итого материалов:				3 700	1066
47	257	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,288		85 637	24663
			Итого оплата труда:				81 283	23410
			Итого эксплуатация машин:				864	249
			Итого материалов:				3 607	1038
48	258	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,288		301 416	86808
			Лоток ЛП3					
49	259	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	10,16		7 512	76322
			Итого оплата труда:				5 318	54031
			Итого эксплуатация машин:				951	9663
			Итого материалов:				1 540	15646
50	260	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	10,668		6 981	74473
51	261	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	10,16		645	6553
			Итого оплата труда:				480	4877
			Итого эксплуатация машин:				245	2489
52	262	1142-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	Геомембрана. Устройство из полиэтиленовой пленки	м2	101,6		276	28042
			Итого оплата труда:				182	18491
			Итого эксплуатация машин:				48	4877
			Итого материалов:				66	6706

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	263	217-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,2 мм, гладкая	м^2	118,872		276	32809
54	264	1137-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	27		12 305	332235
			Итого оплата труда:				10 860	293220
			Итого эксплуатация машин:				1 861	50247
			Итого материалов:				181	4887
55	265	1137-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	36		28 695	1033020
			Итого оплата труда:				23 677	852372
			Итого эксплуатация машин:				2 321	83556
			Итого материалов:				3 454	124344
56	266	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м^3	63,945		27 961	1787966
57	267	1137-0401-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	4,6888		252 843	1185530
			Итого оплата труда:				204 854	960520
			Итого эксплуатация машин:				60 073	281671
			Итого материалов:				5 141	24104
58	268	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,6888		286 064	1341297
59	269	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,1668		116 748	19474
			Итого оплата труда:				93 152	15538
			Итого эксплуатация машин:				27 484	4585
			Итого материалов:				3 700	617
60	270	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1668		85 637	14284
			Итого оплата труда:				81 283	13558
			Итого эксплуатация машин:				864	145
			Итого материалов:				3 607	601
61	271	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1668		301 416	50276
62	272	1137-0401-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	65,2		26 070	1699764
			Итого оплата труда:				19 574	1276224
			Итого эксплуатация машин:				7 767	506408
			Итого материалов:				1 096	71460
63	273	222-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия П21-5	м^3	42,48		157 740	6700795
64	274	222-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия П12-12	м^3	22,72		157 740	3583853
65	275	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	258,96		4 105	1063031
			Итого оплата труда:				4 105	1063031
66	276	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	604,24		65	39276
			Итого оплата труда:				17	10272

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого эксплуатация машин:				65	39276
67	277	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	604,24		645	389735
			Итого оплата труда:				480	290035
			Итого эксплуатация машин:				245	148039
68	278	1141-0103-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	406,4008		2 899	1178156
			Итого оплата труда:				2 894	1176124
			Итого эксплуатация машин:				2	813
			Итого материалов:				3	1219
69	279	1141-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Битум горячий. Приготовление	т	0,8534416		363 629	310336
			Итого оплата труда:				72 147	61573
			Итого эксплуатация машин:				19 094	16296
			Итого материалов:				275 343	234989
			Оголовка ОГл2					
70	280	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,8		7 512	21034
			Итого оплата труда:				5 318	14891
			Итого эксплуатация машин:				951	2663
			Итого материалов:				1 540	4312
71	281	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,94		6 981	20524
72	282	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	2,8		645	1806
			Итого оплата труда:				480	1344
			Итого эксплуатация машин:				245	686
73	283	1142-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Геомембрана. Устройство из полиэтиленовой пленки	м2	28		276	7728
			Итого оплата труда:				182	5096
			Итого эксплуатация машин:				48	1344
			Итого материалов:				66	1848
74	284	217-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,2 мм, гладкая	м2	32,76		276	9042
75	285	1137-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	16,6		97 590	1619994
			Итого оплата труда:				33 726	559852
			Итого эксплуатация машин:				6 363	105626
			Итого материалов:				59 532	988231
76	286	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	16,849		27 961	471115
77	287	1137-0401-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,44		252 843	364094
			Итого оплата труда:				204 854	294990
			Итого эксплуатация машин:				60 073	86505
			Итого материалов:				5 141	7403
78	288	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,53944		286 064	440378

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	289	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,19588		116 748	22869
			Итого оплата труда:				93 152	18246
			Итого эксплуатация машин:				27 484	5383
			Итого материалов:				3 700	726
80	290	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19588		85 637	16775
			Итого оплата труда:				81 283	15922
			Итого эксплуатация машин:				864	169
			Итого материалов:				3 607	707
81	291	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09644		301 416	29069
82	292	1141-0103-0107 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	$м^2$	16		2 899	46384
			Итого оплата труда:				2 894	46304
			Итого эксплуатация машин:				2	32
			Итого материалов:				3	48
83	293	1141-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	Битум горячий. Приготовление	т	0,0336		363 629	12218
			Итого оплата труда:				72 147	2424
			Итого эксплуатация машин:				19 094	641
			Итого материалов:				275 343	9252
			Водовыпуск Вс1, 2 шт					
84	294	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	5,28		7 512	39663
			Итого оплата труда:				5 318	28079
			Итого эксплуатация машин:				951	5021
			Итого материалов:				1 540	8131
85	295	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,544		6 981	38703
86	296	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	5,28		645	3406
			Итого оплата труда:				480	2534
			Итого эксплуатация машин:				245	1293
87	297	1142-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	Геомембрана. Устройство из полиэтиленовой пленки	м2	52,8		276	14573
			Итого оплата труда:				182	9610
			Итого эксплуатация машин:				48	2534
			Итого материалов:				66	3485
88	298	217-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,2 мм, гладкая	$м^2$	61,776		276	17050
89	299	1137-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	23,2		37 763	876102
			Итого оплата труда:				24 796	575267
			Итого эксплуатация машин:				3 247	75330
			Итого материалов:				10 745	249285
90	300	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	23,548		27 961	658426

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	301	**1137-0401-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	т	1,928		252 843	487481
			Итого оплата труда:				204 854	394959
			Итого эксплуатация машин:				60 073	115821
			Итого материалов:				5 141	9911
92	302	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,928		286 064	551531
93	303	**1137-0401-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	т	0,08696		116 748	10152
			Итого оплата труда:				93 152	8101
			Итого эксплуатация машин:				27 484	2390
			Итого материалов:				3 700	321
94	304	**1106-0301-0701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,08696		85 637	7447
			Итого оплата труда:				81 283	7068
			Итого эксплуатация машин:				864	75
			Итого материалов:				3 607	314
95	305	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08696		301 416	26211
96	306	**1141-0103-0107** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя**	$м^2$	32		2 899	92768
			Итого оплата труда:				2 894	92608
			Итого эксплуатация машин:				2	64
			Итого материалов:				3	96
97	307	**1141-0105-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Битум горячий. Приготовление**	т	0,0672		363 629	24436
			Итого оплата труда:				72 147	4849
			Итого эксплуатация машин:				19 094	1284
			Итого материалов:				275 343	18502
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2					
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				11365032
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2324341
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		700 427		
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге				23715509
			- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		21 616 967		
			Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		2 299		
			Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		216		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге				37404882
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		2 515		
			Заработная плата	Тенге				12065459
			Подраздел 3.Дюкер Д5 12,5 м и 11 м двойной, 1 шт, КЖ стр.18					
			Лоток ЛП2					
98	308	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	м3	2,24		7 512	16827
			Итого оплата труда:				5 318	11912
			Итого эксплуатация машин:				951	2130
			Итого материалов:				1 540	3450

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	309	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,352		6 981	16419
100	310	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	2,24		645	1445
			Итого оплата труда:				480	1075
			Итого эксплуатация машин:				245	549
101	311	1142-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Геомембрана. Устройство из полиэтиленовой пленки	м2	22,4		276	6182
			Итого оплата труда:				182	4077
			Итого эксплуатация машин:				48	1075
			Итого материалов:				66	1478
102	312	217-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,2 мм, гладкая	м^2	26,208		276	7233
103	313	1137-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	5,94		12 305	73092
			Итого оплата труда:				10 860	64508
			Итого эксплуатация машин:				1 861	11054
			Итого материалов:				181	1076
104	314	1137-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	7,92		28 695	227264
			Итого оплата труда:				23 677	187521
			Итого эксплуатация машин:				2 321	18382
			Итого материалов:				3 454	27356
105	315	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м^3	14,0679		27 961	393353
106	316	1137-0401-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,0315		252 843	260808
			Итого оплата труда:				204 854	211307
			Итого эксплуатация машин:				60 073	61966
			Итого материалов:				5 141	5303
107	317	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0315		286 064	295075
108	318	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,036		116 748	4203
			Итого оплата труда:				93 152	3353
			Итого эксплуатация машин:				27 484	989
			Итого материалов:				3 700	134
109	319	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,036		85 637	3083
			Итого оплата труда:				81 283	2926
			Итого эксплуатация машин:				864	31
			Итого материалов:				3 607	130
110	320	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,036		301 416	10851
			Лоток ЛП3					
111	321	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,54		7 512	19080
			Итого оплата труда:				5 318	13507

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого эксплуатация машин:				951	2415
			Итого материалов:				1 540	3912
112	322	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,667		6 981	18618
113	323	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	2,54		645	1638
			Итого оплата труда:				480	1219
			Итого эксплуатация машин:				245	622
114	324	1142-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Геомембрана. Устройство из полиэтиленовой пленки	м2	25,4		276	7010
			Итого оплата труда:				182	4623
			Итого эксплуатация машин:				48	1219
			Итого материалов:				66	1676
115	325	217-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,2 мм, гладкая	м^2	29,718		276	8202
116	326	1137-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6,75		12 305	83059
			Итого оплата труда:				10 860	73305
			Итого эксплуатация машин:				1 861	12562
			Итого материалов:				181	1222
117	327	1137-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	9		28 695	258255
			Итого оплата труда:				23 677	213093
			Итого эксплуатация машин:				2 321	20889
			Итого материалов:				3 454	31086
118	328	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м^3	15,98625		27 961	446992
119	329	1137-0401-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,1722		252 843	296383
			Итого оплата труда:				204 854	240130
			Итого эксплуатация машин:				60 073	70417
			Итого материалов:				5 141	6027
120	330	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1722		286 064	335324
121	331	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,0417		116 748	4868
			Итого оплата труда:				93 152	3884
			Итого эксплуатация машин:				27 484	1146
			Итого материалов:				3 700	154
122	332	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0417		85 637	3571
			Итого оплата труда:				81 283	3390
			Итого эксплуатация машин:				864	36
			Итого материалов:				3 607	150
123	333	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0417		301 416	12569
124	334	1137-0401-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	11,1		26 070	289377

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого оплата труда:				19 574	217272
			Итого эксплуатация машин:				7 767	86214
			Итого материалов:				1 096	12165
125	335	222-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия П21-5	$м^3$	8,26		157 740	1302932
126	336	222-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия П12-12	$м^3$	2,84		157 740	447982
127	337	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	46,59		4 105	191252
			Итого оплата труда:				4 105	191252
128	338	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	108,71		65	7066
			Итого оплата труда:				17	1848
			Итого эксплуатация машин:				65	7066
129	339	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	108,71		645	70118
			Итого оплата труда:				480	52181
			Итого эксплуатация машин:				245	26634
130	340	1141-0103-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	$м^2$	69,1886		2 899	200578
			Итого оплата труда:				2 894	200232
			Итого эксплуатация машин:				2	138
			Итого материалов:				3	208
131	341	1141-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Битум горячий. Приготовление	т	0,1452961		363 629	52834
			Итого оплата труда:				72 147	10482
			Итого эксплуатация машин:				19 094	2774
			Итого материалов:				275 343	40007
			Оголовка ОГл2					
132	342	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,7		7 512	5258
			Итого оплата труда:				5 318	3723
			Итого эксплуатация машин:				951	666
			Итого материалов:				1 540	1077
133	343	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,735		6 981	5131
134	344	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	0,7		645	451
			Итого оплата труда:				480	336
			Итого эксплуатация машин:				245	172
135	345	1142-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Геомембрана. Устройство из полиэтиленовой пленки	м2	7		276	1932
			Итого оплата труда:				182	1274
			Итого эксплуатация машин:				48	336
			Итого материалов:				66	462
136	346	217-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,2 мм, гладкая	$м^2$	8,19		276	2260
137	347	1137-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,15		97 590	404999
			Итого оплата труда:				33 726	139963

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого эксплуатация машин:				6 363	26407
			Итого материалов:				59 532	247058
138	348	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м^3	4,21225		27 961	117779
139	349	1137-0401-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,36		252 843	91023
			Итого оплата труда:				204 854	73747
			Итого эксплуатация машин:				60 073	21626
			Итого материалов:				5 141	1851
140	350	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38486		286 064	110095
141	351	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,04897		116 748	5717
			Итого оплата труда:				93 152	4562
			Итого эксплуатация машин:				27 484	1346
			Итого материалов:				3 700	181
142	352	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04897		85 637	4194
			Итого оплата труда:				81 283	3981
			Итого эксплуатация машин:				864	43
			Итого материалов:				3 607	176
143	353	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02411		301 416	7267
144	354	1141-0103-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м^2	4		2 899	11596
			Итого оплата труда:				2 894	11576
			Итого эксплуатация машин:				2	8
			Итого материалов:				3	12
145	355	1141-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Битум горячий. Приготовление	т	0,0084		363 629	3054
			Итого оплата труда:				72 147	606
			Итого эксплуатация машин:				19 094	161
			Итого материалов:				275 343	2312
			Водовыпуск Вс1, 1 шт					
146	356	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,66		7 512	4958
			Итого оплата труда:				5 318	3510
			Итого эксплуатация машин:				951	628
			Итого материалов:				1 540	1016
147	357	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,693		6 981	4838
148	358	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	0,66		645	426
			Итого оплата труда:				480	317
			Итого эксплуатация машин:				245	162
149	359	1142-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Геомембрана. Устройство из полиэтиленовой пленки	м2	6,6		276	1822
			Итого оплата труда:				182	1201
			Итого эксплуатация машин:				48	317
			Итого материалов:				66	436

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	360	217-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,2 мм, гладкая	м^2	7,722		276	2131
151	361	1137-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,9		37 763	109513
			Итого оплата труда:				24 796	71909
			Итого эксплуатация машин:				3 247	9417
			Итого материалов:				10 745	31160
152	362	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м^3	2,9435		27 961	82303
153	363	1137-0401-0302 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,241		252 843	60935
			Итого оплата труда:				204 854	49370
			Итого эксплуатация машин:				60 073	14477
			Итого материалов:				5 141	1239
154	364	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,241		286 064	68941
155	365	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,01087		116 748	1269
			Итого оплата труда:				93 152	1012
			Итого эксплуатация машин:				27 484	298
			Итого материалов:				3 700	41
156	366	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01087		85 637	931
			Итого оплата труда:				81 283	883
			Итого эксплуатация машин:				864	9
			Итого материалов:				3 607	40
157	367	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01087		301 416	3276
158	368	1141-0103-0107 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м^2	3,5		2 899	10146
			Итого оплата труда:				2 894	10129
			Итого эксплуатация машин:				2	7
			Итого материалов:				3	10
159	369	1141-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	Битум горячий. Приготовление	т	0,00735		363 629	2673
			Итого оплата труда:				72 147	531
			Итого эксплуатация машин:				19 094	141
			Итого материалов:				275 343	2023
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3					
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				1969734
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				404529
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		121 993		
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге				4124200
			- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		3 699 571		
			Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		399		
			Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге				6498461
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		437		
			Заработная плата	Тенге				2091727
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				52922264
				В том числе:				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				52922264
		Материалы -		Тенге				5294014
		Всего заработная плата -		Тенге				17349182
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				27909134
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				52922264
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3619
			Сметная заработная плата -	Тенге				17349182
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				52922264
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3619
			Сметная заработная плата -	Тенге				17349182
			РАЗДЕЛ 2.Водораспределительное устройство ВРУ1, ВРУ2					
			Подраздел 1.ВРУ1, КЖ стр.9, 4 шт, КЖ стр.17					
160	370	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	м3	7,2		7 512	54086
			Итого оплата труда:				5 318	38289
			Итого эксплуатация машин:				951	6847
			Итого материалов:				1 540	11088
161	371	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	7,56		6 981	52776
162	372	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	$м^3$	7,2		645	4644
			Итого оплата труда:				480	3456
			Итого эксплуатация машин:				245	1764
163	373	1142-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Геомембрана. Устройство из полиэтиленовой пленки**	м2	72		276	19872
			Итого оплата труда:				182	13104
			Итого эксплуатация машин:				48	3456
			Итого материалов:				66	4752
164	374	217-203-0102 *РСНБ РК 2022*	**Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,2 мм, гладкая**	$м^2$	84,24		276	23250
165	375	1137-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	м3	35,6		37 763	1344363
			Итого оплата труда:				24 796	882738
			Итого эксплуатация машин:				3 247	115593
			Итого материалов:				10 745	382522
166	376	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	$м^3$	36,134		27 961	1010343
167	377	1137-0401-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	т	2,73008		252 843	690282
			Итого оплата труда:				204 854	559268
			Итого эксплуатация машин:				60 073	164004
			Итого материалов:				5 141	14036

1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	378	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,28064		116 748	32764
			Итого оплата труда:				93 152	26142
			Итого эксплуатация машин:				27 484	7713
			Итого материалов:				3 700	1038
169	379	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28064		85 637	24033
			Итого оплата труда:				81 283	22811
			Итого эксплуатация машин:				864	243
			Итого материалов:				3 607	1012
170	380	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1608		301 416	48468
171	381	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,84992		286 064	815260
			Затворы плоские					
172	385	1141-0103-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	$м^2$	64		2 899	185536
			Итого оплата труда:				2 894	185216
			Итого эксплуатация машин:				2	128
			Итого материалов:				3	192
173	386	1141-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Битум горячий. Приготовление	т	0,1344		363 629	48872
			Итого оплата труда:				72 147	9696
			Итого эксплуатация машин:				19 094	2566
			Итого материалов:				275 343	37007
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				1650491
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				302314
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		90 229		
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге				2401744
			- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		1 950 097		
			Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		323		
			Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		28		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге				4354549
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		351		
			Заработная плата	Тенге				1740720
			Подраздел 2.ВРУ2, КЖ стр.9, 1 шт, КЖ стр. 19					
174	387	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	1,8		7 512	13522
			Итого оплата труда:				5 318	9573
			Итого эксплуатация машин:				951	1712
			Итого материалов:				1 540	2772
175	388	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,89		6 981	13194
176	389	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	1,8		645	1161
			Итого оплата труда:				480	864
			Итого эксплуатация машин:				245	441

1	2	3	4	5	6	7	8	9
177	390	1142-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	Геомембрана. Устройство из полиэтиленовой пленки	м2	18		276	4968
			Итого оплата труда:				182	3276
			Итого эксплуатация машин:				48	864
			Итого материалов:				66	1188
178	391	217-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,2 мм, гладкая	$м^2$	21,06		276	5813
179	392	1137-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	9,2		37 763	347420
			Итого оплата труда:				24 796	228123
			Итого эксплуатация машин:				3 247	29872
			Итого материалов:				10 745	98855
180	393	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	9,338		27 961	261100
181	394	1137-0401-0302 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,71892		252 843	181774
			Итого оплата труда:				204 854	147273
			Итого эксплуатация машин:				60 073	43187
			Итого материалов:				5 141	3697
182	395	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,0708		116 748	8266
			Итого оплата труда:				93 152	6595
			Итого эксплуатация машин:				27 484	1946
			Итого материалов:				3 700	262
183	396	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0708		85 637	6063
			Итого оплата труда:				81 283	5755
			Итого эксплуатация машин:				864	61
			Итого материалов:				3 607	255
184	397	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04084		301 416	12310
185	398	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,74888		286 064	214228
			Затворы плоские					
186	402	1141-0103-0107 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	$м^2$	18		2 899	52182
			Итого оплата труда:				2 894	52092
			Итого эксплуатация машин:				2	36
			Итого материалов:				3	54
187	403	1141-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	Битум горячий. Приготовление	т	0,0378		363 629	13745
			Итого оплата труда:				72 147	2727
			Итого эксплуатация машин:				19 094	722
			Итого материалов:				275 343	10408
			Водовыпуск Вс2 концевой, 1шт, КЖ стр.20					
188	404	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,7		7 512	5258
			Итого оплата труда:				5 318	3723

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого эксплуатация машин:				951	666
			Итого материалов:				1 540	1077
189	405	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,735		6 981	5131
190	406	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	0,7		645	451
			Итого оплата труда:				480	336
			Итого эксплуатация машин:				245	172
191	407	1142-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Геомембрана. Устройство из полиэтиленовой пленки	м2	7		276	1932
			Итого оплата труда:				182	1274
			Итого эксплуатация машин:				48	336
			Итого материалов:				66	462
192	408	217-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,2 мм, гладкая	м^2	8,19		276	2260
193	409	1137-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,3		37 763	162381
			Итого оплата труда:				24 796	106623
			Итого эксплуатация машин:				3 247	13963
			Итого материалов:				10 745	46203
194	410	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м^3	4,3645		27 961	122036
195	411	1137-0401-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,36444		252 843	92146
			Итого оплата труда:				204 854	74657
			Итого эксплуатация машин:				60 073	21893
			Итого материалов:				5 141	1873
196	412	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3893		286 064	111365
197	413	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,05021		116 748	5862
			Итого оплата труда:				93 152	4677
			Итого эксплуатация машин:				27 484	1380
			Итого материалов:				3 700	186
198	414	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05021		85 637	4300
			Итого оплата труда:				81 283	4081
			Итого эксплуатация машин:				864	44
			Итого материалов:				3 607	181
199	415	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02535		301 416	7641
			Затворы плоские					
200	419	1141-0103-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м^2	8,6		2 899	24931
			Итого оплата труда:				2 894	24888
			Итого эксплуатация машин:				2	17
			Итого материалов:				3	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	420	1141-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Битум горячий. Приготовление**	т	0,01806		363 629	6567
			Итого оплата труда:				72 147	1303
			Итого эксплуатация машин:				19 094	344
			Итого материалов:				275 343	4973
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2					
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				642802
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				117656
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		35 038		
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге				927550
			- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		755 078		
			Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		126		
			Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		11		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге				1688007
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		137		
			Заработная плата	Тенге				677840
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				6042556
				В том числе:				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6042556
		Материалы -		Тенге				624119
		Всего заработная плата -		Тенге				2418560
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2705175
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6042556
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				487
			Сметная заработная плата -	Тенге				2418560
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6042556
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				487
			Сметная заработная плата -	Тенге				2418560
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				58964820
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				18619841
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3812539
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1147901
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				36532442
			- перевозка грузов	Тенге				0
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня		Тенге				0
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				58964820
		Накладные расходы II уровня		Тенге				0
		ИТОГО:		Тенге				58964820
		Сметная прибыль		Тенге				0
		ИТОГО по смете:		Тенге				58964820
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,9%				8,90%				5247869
Итого								64212689
Сметная прибыль 5%				5%				3210634
Непредвиденные работы и затраты-3,%				3,00%				1926381
Итого								69349704

1	2	3	4	5	6	7	8	9
на 3 квартал 2025 г К=1,0587				**1,0587**				**73420532**
Итого по части III в прогнозных ценах: на 2025г								**73420532**
Налог на добавленную стоимость 2025 г.- 12%				**12%**				**8810464**
ИТОГО								**82230996**
Итого со скидкой				**5%**			**4111550**	**78119446**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление водных ресурсов и ирригации Алматинской области"

Технический надзор:
Инженер -Технадзор ТОО "Алатау сапа құрылыс" **Омаров Т.С.**

Авторский надзор: ТОО "АиГТР" **Мукашева Д.Ж.**

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г Высотник» **Назархан.Б.**

Прораб **Хусаинов А**