Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Транспортная компания города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Казахстана, дом № 154б**	**180440012082**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Курылыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Утепова, дом № 28/1, к.32**	**170940014104**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №211 от 14.07.25г

Номер документа	Дата составления
23	**13.08.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт несущей стены и кровли здания технического обслуживания трамвайных вагонов по адресу: Казахстан, 154Б Лит А1 (частично)			Работа	1	78851727,00	78 851 727,00	8 448 399,32
				Итого	1	x	78 851 727,00	8 448 399,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дюсенов С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.08.2025

М.П.

Цена региона Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "Транспортная компания города Усть-Каменогорска" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстана, 154б, БИН 180440012082, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ7596504F0007589132, АО "ForteBank"

Подрядчик: ТОО "Иртыш Курылыс", ВКО г. Усть-Каменогорск, Утепова, 28/1, 32, БИН 170940014104, ИИК KZ388562203103907728, БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит"

Стройка: Текущий ремонт несущей стены и кровли здания технического обслуживания трамвайных вагонов по адресу: Казахстан, 154Б Лит А1 (частично)

Договор подряда (контракт) №211 2025-07-14

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2025 г.

№ п/п	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	78 851 727	70 403 328			8 448 399	78 851 727
	Всего по объекту с начала строительства	78 851 727	70 403 328			8 448 399	78 851 727

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Иртыш Курылыс"

_____ Дюсенов С.С.

Принял (Заказчик)

Руководитель ТОО "Транспортная компания города Усть-Каменогорска"

_____ Федченко Д. В.

Технадзор:

Инженер-эксперт ТОО «СтройИнКом»

_____ Жанекенов Б.У.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ТОО "Транспортная компания города Усть-Каменогорска" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстана, 154б, БИН 180440012082, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ7596504F0007589132, АО "ForteBank"

Подрядчик: ТОО "Иртыш Курылыс", ВКО г. Усть-Каменогорск, Утепова, 28/1, 32, БИН 170940014104, ИИК KZ388562203103907728, БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит"

Стройка: Текущий ремонт несущей стены и кровли здания технического обслуживания трамвайных вагонов по адресу: Казахстан, 154Б Лит А1 (частично)

Договор подряда (контракт) №211 2025-07-14

Акт выполненных работ №1

за август 2025 г.

на Текущий ремонт несущей стены и кровли здания технического обслуживания трамвайных вагонов по адресу: Казахстан, 154Б Лит А1 (частично)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Ремонт несущей стены				
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	4	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	121	109340	13 230 140
2	6	1146-0202-0201	Кладка отдельного участка или заделка проема в кирпичной стене, объем в одном месте до 5 м3	м3	121	114994	13 914 274
3	7	6104-0301-0111	Демонтаж перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	18	3737	67 266
4	8	1106-0407-0213	Демонтаж плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	12	21027	252 324
5	9	1106-0407-0213	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	12	32932	395 184
6	10	6106-0301-0101	Монтаж опорной плиты с обработанной поверхностью, масса: до 0,1 т	т	4,1	187094	767 085
			Раздел 2. Ремонт кровли				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
7	36	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	970	791	767 270
8	37	1207-0101-0208	Стяжки цементные. Разборка покрытия	м2	970	8055	7 813 350
9	38	6111-0402-0201	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном. Демонтаж	м3	114,186	15385	1 756 752
10	39	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	49,5	413	20 444

11	42	6110-0302-0101	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	1300	1861	2 419 300
12	43	6110-0302-0102	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	м2	1300	507	659 100
13	44	6111-0402-0402	Огрунтовка основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	м2	1300	455	591 500
14	45	6110-0101-0105	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	1300	908	1 180 400
15	46	235-103-0307 Коб=1,15	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4.5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	1495	1514	2 263 430
16	47	235-103-0309 Коб=1,15	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4.5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	1495	1174	1 755 130
17	48	1208-0101-1803	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов	м	165	2913	480 645
18	49	1208-0101-1805	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов	м	12,7	5478	69 571
19	50	6111-0403-0502	Устройство разуклонки шлаковой	м3	30,5	26097	795 959
20	51	1208-0101-1805	Устройство прижимной рейки	м	60	2577	154 620
21	52	224-105-0501	Рейка прижимная	м	60	1735	104 100
22	53	1208-0101-1805	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство отливов	м	60	5478	328 680
			Итого:				49 786 524

ЛС 2-1-3 Добавляемые работы

			Раздел 1. Ремонт кровли				
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	1	6111-0402-0103	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлитав один слой	м2	1300	2700	3 510 000
2	2	6111-0402-0104	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлитана каждый последующий слой	м2	1300	2065	2 684 500
3	3	291-000-0000 Коб=2 (кпл)	Плита Теплекс толщ. 50 мм	м2	2600	1730,14	4 498 355
4	4	6110-0101-0106	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой	м2	1300	526	683 800
5	5	235-103-0307 Коб=1,15	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4.5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	1495	1514	2 263 430
			Итого:				13 640 085

Всего 63 426 609

Итого с общеплощадочными затратами	63 426 609
Сметная прибыль (5%)	3 171 330
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	66 597 939
Итого по акту в текущих ценах 2025, (Кпер = 1,079000000)	71 859 177
Итого с учетом скидки подрядчика К=097974025	70 403 328
НДС (12%)	8 448 399
Всего по акту	78 851 727

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Иртыш Курылыс"

_____ Дюсенов С.С.

Принял (Заказчик)

Руководитель ТОО "Транспортная компания города Усть-Каменогорска"

_____ Федченко Д. В.

Технадзор:

Инженер-эксперт ТОО «СтройИнКом»

_____ Жанекенов Б.У.

Главный инженер Романенко С.В.

15.08.2025