Приложение
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» 07 2021 г.

Застройщик ТОО "IT-Invest company", *г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Толстого 119*
в лице в лице Директора Мамбеталиева А.С.
(фамилия, имя, отчество(при наличии)-для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

Декларации о соответствии Дата декларации « »
ТОО "IT-Invest company", *г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Толстого 119* в лице в лице
Директора Мамбеталиева А.С.
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
Декларации о соответствии Дата декларации « »
Субподрядчик ТОО "*УНИВЕРСАЛ СТРОЙ СЕРВИС*", *г. Адрес: г.Шымкент, ул.Толстого 119* в лице в лице
Директора Айдаркулов А.А.
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
Заключения о качестве строительно-монтажных работ Дата заключения « »
ТОО "Grand structure" эксперт: Жокебаев А.А., Аттестат эксперта № KZ69VJE00020004 от 13.09.2016 г. Адрес: г.Шымкент, район Абайский, ул. Курманбекова 34
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту Дата заключения « »
ТОО «Корпорация ГАРАНТСТРОЙ эксперт авторского надзора: Мауленов Б., приказ №6 от 30.03.2021 г.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство электроснабжения населенного пункта Жумысшы, Сынтас сельского округа Карабау Казыгуртского района Туркестанской области»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

По адресу н.п. Жумысшы и Сынтас в с.о. Карабау Казыгуртского района Туркестанской области

проверив комплектность исполнительной технической документациидтверждает что:

Сканировано с CamScanner

Сканировано с CamScanner

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от _____

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий_____

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление ГАСК Туркестанской области», Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ KZ40REA00217138 от 12.04.2021 г. ;

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации):
ТОО «Корпорация ГАРАНТСТРОЙ», Заказ: 17/2017

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ТОО «Строй Продуктив» №СП-0085/19 от 25.10.2019 года

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: апрель, 2021 года;
окончание работ: июль, 2021 года;
при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или по проекту организации строительства - 4 месяцев;
фактически - 3 месяцев.
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели:
Жилой дом имеет следующие показатели

№	Наименование	Ед.изм.	Показатели объекта
1	Расчетная мощность	кВт	243,49+79,2
2	Напряжение сети	кВ	10/0,4
3	Категория электроснабжения		III
4	ГКТП – 100/10/0,4кВ	Компл	5
5	ГКТП – 160/10/0,4кВ	Компл	1
6	Общая протяженность ВЛ -10кВ (включая протяженность линий совместного подвеса 10/0,4кВ)		
	с. Сынтас	км	1,497
	с. Жумысшы	км	1,185
7	Общая протяженность ВЛ -0,4кВ		
	с. Сынтас	км	6,47
	с. Жумысшы	км	3,615

4. Основные показатели по генеральному плану на установку 5 шт ГКТП в н/п Сынтас:

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Кол-во	%
1	Площадь участка	га	0,018	100
2	Площадь застройки	м2	54	30
3	Прочая площадь	м2	126	70

Сканировано с CamScanner

Сканировано с CamScanner

Основные показатели по генеральному плану на установку 1 шт ГКТП в н/п Жумысы:

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Кол-во	%
1	Площадь участка	га	0,0036	100
2	Площадь застройки	м2	10,8	30
3	Прочая площадь	м2	25,2	70

Категория электроснабжения- III.
Источник внешнего электроснабжения - ПС-35/10кВ «Жанабазар».
Точка подключения - РУ-10кВ ПС 35/10кВ «Жанабазар» фидер «Шарапхана».
Расчетная мощность н/п Сынтас – 243,49кВт.
Расчетная мощность н/п Жумысы – 79,2кВт.
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.
6. Стоимость по утвержденному Рабочему Проекту, сметная стоимость: всего 127 954 519 тенге.
7. Сметная стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию 127 954 519 тенге, в том числе:
Стоимость строительно-монтажных работ - 95 945 213 тенге;
Стоимость оборудования, инструментов и инвентаря - 12 280 388 тенге;
Прочие – 19 728 918 тенге;
8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ: «Строительство электроснабжения населенного пункта Жумысы, Сынтас сельского округа Карабау Казыгуртского района Туркестанской области» принять в эксплуатацию.
(наименование объекта или комплекса)

Заказчик ГУ «Отдела ЖКХ,ПТ и АД Казыгуртского района» Туркестанской области» от лица которого выступает И.О Руководитель отдела:

Момбеков Е._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ТОО «Grand structure» Директор:

Калтаева А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ТОО «Корпорация АРАНТСТРОЙ» директор:

Жайлаубаев Н.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Субподрядчик ТОО "УНИВЕРСАЛ СТРОЙ СЕРВИС" директор:
Айдаркулов А.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Подрядчик ТОО «IT-Invest company» директор:

Мамбеталиев А.С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Сканировано с CamScanner
Сканировано с CamScanner