форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Жетысайского района Туркестанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"
ИНЖЕНЕР: ТОО "УЛМАД"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО"JeR Group"

НАЙМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Строительство инфраструктуры (газовая система), в увеличенной территорий 80 га города Жетысай, Мактааральского района"

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненых работ и затрат ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№11 от 12.07.2021 года		Бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в теенге								НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	99 095 772,38	43 811 898,68							5 257 427,82	49 069 326,50
Всего по стройке	**99 095 772,38**	**43 811 898,68**							**5 257 427,82**	**49 069 326,50**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жетысайского района Туркестанской области"
Абдуллаев М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
И.о. директора ТОО "УЛМАД"
Тайманов А.Е.
Инженер эксперт
Шубаев К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "BARAT & CO"
Таукеев М.С.

Наименование стройки: "Строительство инфраструктуры (газовая система), в увеличенной территорий 80 га города Жетысай, Мактааральского района"

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
НОЯБРЬ 2021 г.

Заказчик: Отдел строительства Жетысайского района Туркестанской области
Подрядчик: ТОО "BARAT & CO"
Инженер: ТОО "УЛМАД"
Автор: ТОО "JeR Group"
Договор №11 от 12.07.2021 года

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.УСТАНОВКА ГРПШ-15-2НУ1 И ГРПШ-15-2ВУ1									
		ГРПШ-15-2НУ1 И ГРПШ-15-2ВУ1									
		ГРПШ-07-2У1 И ШУУРГ-РСГ-50 /22ШТ/									
235	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство** *НР - 98%; СП - 8%*	установка	44	16250,69 12006,40	932,62 270,20	715030 528282	41035 11889	145713	529367 99552	1343949
236	Прайс "ЗГО"	**ГРПШ-07-2У1 с двумя регуляторами давления газа РДНК- 1000** *Отпускная цена - 205357,14*	комплект	22	207821,43 --	-- --	4572071 --	-- --	4572071	-- --	4572071
237	Прайс "ЗГО"	**ШУУРГ-РСГ-50-G40 с электронным корректором газа miniElcor** *Отпускная цена - 1499107,14*	комплект	22	1517096,43 --	-- --	33376121 --	-- --	33376121	-- --	33376121
294	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство** *НР - 98%; СП - 8%*	установка	2	16250,69 12006,40	932,62 270,20	32501 24013	1865 540	6623	24062 4525	61089
295	Прайс "ЗГО"	**ГРПШ-15-2НУ1 с двумя регуляторами давления газа РДНК-80 со счетчиком СТГ-150-1000** *Отпускная цена - 2402678,57*	комплект	1	2431510,71 --	-- --	2431511 --	-- --	2431511	-- --	2431511
296	Прайс "ЗГО"	**ГРПШ-15-2ВУ1 с 2-мя регуляторами давления РДГ-80В со счетчиком СТГ-150-1000** *Отпускная цена - 2402678,57*	комплект	1	2431510,71 --	-- --	2431511 --	-- --	2431511	-- --	2431511
297	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	12	4155,00 --	-- --	49860 --	-- --	49860	-- --	53849
298	1122-0901-0203	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм.**	задвижка или	4	4736,97	1611,52	18948	6446	2140	3989 12060	33489

	РСНБ РК 2015	Установка	клапан	7	2590,38	455,10	10362	1820		2481	[illegible]
		ПР 0007; СП 00/									
299	2304-0201-1504	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с	шт.	4	100388,00	--	401552	--	401552	--	433676
	РСНБ РК 2015	выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86			--	--	--	--		32124	
		СП 00/									
300	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.	4	3703,00	--	14812	--	14812	--	15997
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80			--	--	--	--		1185	
		СП 00/									
301	2302-0103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.	4	3617,00	--	14468	--	14468	--	15625
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80			--	--	--	--		1157	
		СП 00/									
		РАМА ПОД ГРПШ-15-2НУ1 И ГРПШ-15-2ВУ1									
302	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с	м3 грунта	1,2	1213,52	--	1456	--	--	1048	2705
	РСНБ РК 2015	откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2			1213,52	--	1456	--		200	
		ПР 7207; СП 00/									
303	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную и	м3 грунта	1,2	665,52	--	799	--	--	575	1484
	РСНБ РК 2015	разравнивание. Группа грунтов 1			665,52	--	799	--		110	
		ПР 7207; СП 00/									
304	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные /В15, F150, W4, сульфатостойкий/.	м3	0,412	23502,81	1114,41	9683	459	7322	1815	12418
	РСНБ РК 2015	Устройство			4615,80	225,39	1902	93		920	
		ПР 0107; СП 00/									
305	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные	т конструкций	0,17532	77219,88	19687,45	13538	3452	388	7283	22487
	РСНБ РК 2015	профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж			55313,50	4893,40	9698	858		1666	
		ПР 4007; СП 00/									
306	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой			231063,00	--	40510	--	40510	--	
	РСНБ РК 2015	стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм,	т	0,17532	--	--	--	--		3241	43751
		толщиной от 2 до 16 мм. ГОСТ 535									
307	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и	м2								
	РСНБ РК 2015	тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	окрашиваемо й								
	Изм. и доп. выц.		поверхности	5,08428	778,68	0,94	3959	5	676	2624	7110
	12				644,71	0,43	3278	2		527	
		НР - 80%; СП - 8%									
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ DN 150 /4ШТ/									
308	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с	м3 грунта	1,6	1213,52	--	1942	--	--	1398	3607
	РСНБ РК 2015	откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2			1213,52	--	1942	--		267	
		ПР 7207; СП 00/									
309	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную и	м3 грунта	1,6	665,52	--	1065	--	--	767	1978
	РСНБ РК 2015	разравнивание. Группа грунтов 1			665,52	--	1065	--		147	
		ПР 7207; СП 00/									
310	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные /В15, F150, W4, с.ц./. Устройство	м3	0,62	23502,81	1114,41	14572	691	11019	2731	18687
	РСНБ РК 2015	*НР - 91%; СП - 8%*			4615,80	225,39	2862	140		1384	
311	1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,110136	39949,16	8504,97	4400	937	1386	1569	6447
	РСНБ РК 2015	*НР - 69%; СП - 8%*			18857,00	1792,25	2077	197		478	
312	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	0,110136	491547,00	--	54137	--	54137	--	58468
	РСНБ РК 2015	преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до			--	--	--	--		4331	
313	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	3,193944	173,92	3,17	555	10	404	98	706
	РСНБ РК 2015 К=2	ПФ-115 /за 2 раза/			44,09	0,45	141	1		52	
		ПР 4007; СП 00/									
314	2113-0816-2202	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	2,68	450,00	--	1206	--	1206	--	1302
	РСНБ РК 2015	*СП - 8%*			--	--	--	--		96	
		СЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ С КАЛИТКОЙ /2ШТ/									
315	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по	м оград	34	2574,24	955,76	87524	32496	1534	76739	177405
	РСНБ РК 2015	железобетонным столбам без цоколя. Установка			1573,36	339,39	53494	11539		13141	
		ПР 1100; СП 00/									
316	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических	шт.	2	741,98	31,36	1484	63	83	1587	3317
	РСНБ РК 2015	оградах и оградах из панелей			668,82	3,83	1338	8		246	
		ПР 1100; СП 00/									
317	2102-0101-2713	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-	м3	1,22	15767,00	--	19236	--	19236	--	20775
	РСНБ РК 2015	2010			--	--	--	--		1539	
		СП 00/									
318	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с			491547,00	--	93276	--	93276	--	

	РСНБ РК 2015	преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя	т	0,18976	--	--	--	--		7462	100738
319	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса	т	0,488	439279,00 --	-- --	214368 --	-- --	214368	-- 17149	231518
320	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 /с нормой расхода/	м2	57,915	1149,00 --	-- --	66544 --	-- --	66544	-- 5324	71868
321	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без	т	0,01144	584791,00 --	-- --	6690 --	-- --	6690	-- 535	7225
322	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 /за два раза/	м2	22,8288	169,80 75,40	4,48 0,45	3876 1721	102 10	2053	1195 406	5477
323	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	22,8288	173,92 44,09	3,17 0,45	3970 1007	72 10	2891	702 374	5046
324	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающе	3,6	11566,71 2678,40	1491,81 619,30	41640 9642	5371 2229	26627	11159 4224	57024
325	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011 /для калитки/ *СП - 8%*	шт.	2	2079,00 --	-- --	4158 --	-- --	4158	-- 333	4491
		МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ /2ШТ/									
326	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,5	1213,52 1213,52	-- --	1820 1820	-- --	--	1311 250	3381
327	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с разравниванием/. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,5	665,52 665,52	-- --	998 998	-- --	--	719 137	1854
328	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 /В15, F150, W4/. Устройство	м3	0,6	7991,90 4154,22	1682,50 328,89	4795 2493	1010 197	1292	2448 579	7822
329	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,1526	146155,34 42161,40	100385,74 21569,72	22303 6434	15319 3292	550	7780 2407	32490
330	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость конструкций молниеотвода	т	0,1526	491547,00	--	75010	--	75010	--	81011
		СП - 8%			--	--	--	--		6001	
331	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 /за два раза/	м2	4,4254	169,80 75,40	4,48 0,45	751 334	20 2	397	232 79	1062
332	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	4,4254	173,92 44,09	3,17 0,45	770 195	14 2	561	136 72	978
333	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4263,09 981,00	188,32 51,95	8526 1962	377 104	6187	1487 801	10815
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6200725 141030	68707 21046	1127960 4863021	161525 119939	44469457
	Стоимость оборудования		Тенге				4805357				
	Заготов.складские расходы		Тенге				57664				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4863021				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8526				
	Материалы		Тенге				6188				
	Всего заработная плата		Тенге					2066			
		Накладные расходы	Тенге				1487				
		Сметная прибыль	Тенге				801				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2066			

Стоимость общестроительных работ	Тенге				350408					
Материалы	Тенге				40957					
Всего заработная плата	Тенге					122627				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				108260					
Местные материалы	Тенге				35833					
Накладные расходы	Тенге				127125					
Сметная прибыль	Тенге				38203					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				515735					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113
Сметная заработная плата	Тенге					122627				
Стоимость металломонтажных работ	Тенге				465577					
Материалы	Тенге				1775					
Всего заработная плата	Тенге					12830				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				447639					
Накладные расходы	Тенге				8852					
Сметная прибыль	Тенге				37954					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				512384					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
Сметная заработная плата	Тенге					12830				
Стоимость сантехнических работ	Тенге				513193					
Материалы	Тенге				6623					
Всего заработная плата	Тенге					24553				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				480692					
Накладные расходы	Тенге				24062					
Сметная прибыль	Тенге				42980					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				580236					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
Сметная заработная плата	Тенге					24553				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6482191					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									151
Сметная заработная плата	Тенге					162076				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									44469457
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6523817					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6929336				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1655990				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24335077			
- Оборудование, инвентарь	Тенге						42811214			
- Накладные расходы	Тенге							7347239		
- Сметная прибыль	Тенге							3610831		

		Итого					44 469 457				
		Временные здания и сооружения 1,3%					578 103				
		Всего:					**45 047 560**				
		В том числе СМР:					45 047 560				
		Доп.затраты при производстве работ									

		в зимнее время 0,91%					409 933				
		Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2019г. Коеф. Перехода 1,0498961					47 725 645				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					954 513				
		Итого:					48 680 158				
		понижающий коефициент 0,899995					43 811 898,54				
		НДС 12%					5 257 427,82				
		Всего:					49 069 326,50				

Инженер:

Подрядчик:

Инженер эксперт ТОО "УЛМАД"

Шубаев К.

Заместитель директора ТОО"BARAT & CO"

Сарсембеков Е.Ж.