Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан от 9
августа 2019 года №632
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«09» 12 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***Товарищество с Ограниченной Ответственностью "BARAT & CO", государственная лицензия: ГСЛ №16001122 от 26.01.2016 г.,Аль-Фарабийский район, жилой массив Тассай, 266***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***заместителя директора Сарсенбеков Е.Ж***

фамилия, имя, отчество руководителя организации

по объекту ***«Строительство инфраструктуры (газовая система), в увеличенной территорий 80 га города Жетысай, Мактааральского района», Туркестанский область, Жетысайский район г.Жетысай***

наименование, местонахождение объекта

Заказчиком которого является: ***ГУ «Отдел строительства Жетысайского района Туркестанской области» руководитель Абибулаев М.***.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации ***не предусмотрен*** наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с Ограниченной Ответственностью «JeR Group », проект №71-17***

   наименование проектной организации, номер проекта

   утвержден (а) ***ГУ «Отдел строительства Жетысайского района Туркестанской области», №16 Б/НК от 28.12.2018 года.***

   наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

   Строительство газопроводных сетей имеет следующие показатели:

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	3979	
	Из них:			
1.1.	ПЭ 100 газ SDR11 диаметром 200х18,2 мм.	м	15	
1.2.	ПЭ 100 газ SDR11 диаметром 180х16,4 мм.	м	143	
	ПЭ 100 газ SDR11 диаметром	м	27	

1.3.	160х14,6 мм.			
1.4.	ПЭ 100 газ SDR11 диаметром 90х8,2 мм.	м	466	
1.5.	ПЭ 100 газ SDR11 диаметром 63х5,8 мм.	м	3328	
2	Протяженность воздушной прокладки:			
2.1.	1) на эстакадах	м		
2.2.	2) на опорах	м		
2.3.	3) безопорная прокладка	м		
3	Количество опор	шт		
4	Протяженность подземной прокладки:	м	3979	
4.1.	1) в проходных каналах	м		
4.2.	2) в полупроходных каналах	м		
4.3.	3) бесканальная прокладка	м	3979	
5	Количество вводов	шт	21	
6	Количество задвижек сталь. Фл. d =50	шт	21	
6.1.	Задвижки сталь. Фл. d =80	шт	21	
6.2.	Задвижки сталь. Фл. d =150	шт	4	
7	Вентили (клапан) d =	шт		
7.1.	d =	шт		
8	*Кран шаровый фл.* d =63	шт	21	
8.1.	*Кран шаровый фл.*d =90	шт	1	
8.2.	*Кран шаровый фл.* d =1	шт	1	
9	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
10	Переходники	шт	19	
11	Затворы поворотные	шт		
12	Регуляторы давления ГРПШ-07-2У1 с двумя регуляторами давления РДНК-1000	шт	22	
12.1	Регуляторы давления ГРПШ-15-2НУ1 с двумя регуляторами давления РДНК-80Н	шт	1	
12.2.	Регуляторы давления ГРПШ-15-2ВУ1 с двумя регуляторами давления РДНК-80В	шт	1	
13	ШУУРГ-РСГ-50-G40	шт	22	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *«Строительство инфраструктуры (газовая система), в увеличенной территорий 80 га города Жетысай, Мактааральского района» работы состоит из монтажа газорегуляторов, линий газопровода среднего давление из полиэтиленовых труб с установкой арматуры.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемки после индивидуального испытания и комплексного опробования.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
9. начало работ 22.07.2021 г.;
   месяц, год
   окончание работ 09.12.2021 г.;
   месяц, год
   при продолжении строительства, месяц:
   по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***2 месяцев***
   фактически, месяц: ***4 месяцев***
10. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.
11. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
12. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
    Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
    _____
    наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
    М.П.
13. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
14. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
    фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство инфраструктуры (газовая система), в увеличенной территорий 80 га города Жетысай, Мактааральского района»,***
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты возникшие по его вине при капитальном ремонте объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик***): Заместитель директора Товарищество с Ограниченной Ответственностью «BARAT & CO»***
фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Сарсембеков Е.Ж. М.П.
фамилия, имя, отчество руководителя, подпись, дата

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан от 9
августа 2019 года №632
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«19» 12 2021г.

Авторский надзор
ТОО "JeR Group" , Директор Цихашев В.М. Республика Казахстан, г Шымкент, Енбекшинский район, мкр. Северо-восток, 210, Государственная лицензия №16012735 от 01.06.2020 года.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице Нурсейтов Ш.О. квалификационный аттестат №00150 от 15.07.2016 г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании № 15 от 24.07.2021 г.
(№ договора и дата)

по объекту: : «Строительство инфраструктуры (газовая система), в увеличенной территорий 80 га города Жетысай, Мактааральского района»
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является: ГУ " Отдел строительства Жетысайского района Туркестанской области"
(наименование организации)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО "BARAT & CO" заместитель директора Сарсембеков Е.Ж. , государственная лицензия: ГСЛ №16001122 от 26.01.2016 г.,Аль-Фарабийский район, жилой массив Тассай, 266.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями
не предусмотрен
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 18.10. 2021 г;
(месяц и год)

окончание работ 03.12. 2021 г;
(месяц и год)

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО "JeR Group" проект №71-17, «Строительство инфраструктуры (газовая система), в увеличенной территорий 80 га города Жетысай, Мактааральского района»
(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержденным: ГУ " Отдел строительства Жетысайского района Туркестанской области "
(наименование организации утвердившей проект)

Авторский надзор:
организация ТОО "JeR Group" директор Цихашев В.М.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____/_____
подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору
Нурсеитов Ш.О. квалификационный аттестат №00150 от 15.07.2016 г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,)

_____/_____
подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан от 9
августа 2019 года №632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«10» 12 2021 г.

Технический надзор ТОО "Улмад", Республика Казахстан, Туркестанская область , Ордабасынский район, с.о.Шубарсу, с.Шубарсу , Массив домастроитель , 201 и. о. директора Тайманов А.Е.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице эксперта: *Шубаев К.; номер аттестата* KZ14VJE00046505 от 08.05.2019 года
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании договора №12 от 16.07. 2021 года

(№ договора и дата)

по объекту: : «Строительство инфраструктуры (газовая система), в увеличенной территорий 80 га города Жетысай, Мактааральского района»

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является: утвержденного ГУ " Отдел строительства Жетысайского района Туркестанской области " руководитель Абибулаев М.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком(генеральным подрядчиком)

ТОО "BARAT & CO", государственная лицензия: ГСЛ №16001122 от 26.01.2016 г.,Аль-Фарабийский район, жилой массив Тассай, 266.

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице заместителя директора *Сарсембеков Е.Ж.* .

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями

не предусмотрен

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

при продолжительности строительства 2,0 (два) месяца;

по норме или по проекту организации строительства 4,0 (четыре) месяца;

фактически месяцев 4 месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации), всего: **146 717 318** (сто сорок шесть миллион семьсот семнадцать тысяч триста восемьнадцать) **тенге**, в том числе:

строительно-монтажных работ **53 361 971** (пятьдесят три миллион триста шестьдесят одна тысячи девятсот семдесят один) **тенге,**
оборудования, инструмента и инвентаря **93 355 347**(девяноста три миллион триста пятьдесят пять тысяч триста сорок семь) **тенге.**

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **146 717 318** (сто сорок шесть миллион семьсот семнадцать тысяч триста восемьнадцать) **тенге**, в том числе:

строительно-монтажных работ **53 361 971** (пятьдесят три миллион триста шестьдесят одна тысячи девятсот семдесят один) **тенге,**
оборудования, инструмента и инвентаря **93 355 347**(девяноста три миллион триста пятьдесят пять тысяч триста сорок семь) **тенге.**

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО "JeR Group" проект №71-17

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) _____

(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация **ТОО "УЛМАД" и.о . директора Тайманов А.** (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата _____ М.П.

эксперт(ы) по техническому надзор: : *Шубаев К.; номер аттестата* KZ14VJE00046505 от 08.05.2019г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

подпись, дата _____ М.П.