Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района" БИН 190840009049
Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерной инфраструктуры для Молочно-товарной фермы в с. Набережное, Павлодарского района, Павлодарской области»

СПРАВКА №2 от 17.04.2024г.
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за апрель месяц 2024г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		№141	11.12.2023г					
		доп. №141/1	15.12.2023г.				(тенге)	
	С начала года по отчетный месяц включительно	из графы 1					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		СМР	Из них	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	другие дополнительные расходы			
			по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
«Строительство инженерной инфраструктуры для Молочно-товарной фермы в с. Набережное, Павлодарского района, Павлодарской области»								
Всего по стройке:	85 953 478,18							
В том числе за месяц по Акт №2	37 275 725,01	33 281 897,33					3 993 827,68	37 275 725,01
Итого:		33 281 897,33					3 993 827,68	37 275 725,01
Удержание аванса 30%								11 182 717,50
Удержание 5%								1 863 786,25
Итого к оплате								**24 229 221,26**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Токпаев М.К.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района" БИН 190840009049

Руководитель _____ Сулейменов Р.А.

Технический надзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг" БИН 131140014212

Эксперт _____ Кошерова Ж.К.
аттестат №KZ10VJE00032706 от 24.11.2017г., №KZ12VJE00032767 от 27.11.2017г., №KZ40VJE00032651 от 23.11.2017г.
приказ о назначении №29 от 12.12.2023г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "HALF TO HALF ing" БИН 090240003929

Заместитель директора _____ Кузин Ю.Ю.
приказ о назначении №09/23 от 13.12.2023г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района" БИН 190840009049 Павлодарская область, г.Павлодар, Каирбаева, 32 Тел.: 8-7182-323039, 323055

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство инженерной инфраструктуры для Молочно-товарной фермы в с. Набережное, Павлодарского района, Павлодарской области»

(наименование, адрес)

Объект : Корректирующая смета №1. Площадка водозаборных сооружений (НВК)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №141 от 11.12.2023г. Доп.согл. №141/1 от 15.12.2023г

Акт выполненных работ №2 от 17.04.2024года

за апрель месяц 2024г. на Площадка водозаборных сооружений (НВК) работы /добавл. работы/

Составлен (а) в текущих ценах на 10.06.2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Площадка водозаборных сооружений (НВК)										
			Раздел 1: Стеклопластиковые резервуары объемом 100м³ 2шт										
1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		333,576	316,83	316,83	105687,00	105687,00		18607,00	134238,00	
				м³ грунта		0,00	77,47	0,00	25842,00		9944,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		37,064	2688,84	0,00	99659,00	0,00		71754,00	185126,00	
				м³ грунта		2688,84	0,00	99659,00	0,00		13713,00		
3	3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		31,4	9202,64	2333,24	288963,00	73263,00	178787,00	63549,00	380713,00	
				м³ основания		1175,55	1000,62	36912,00	31419,00		28201,00		
4	4	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство / из бетона В22,5 толщиной 200мм		36	36833,35	2388,57	1326001,00	85989,00	1142901,00	105599,00	1546128,00	
				м³		2697,53	525,88	97111,00	18932,00		114528,00		
5	5	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		3,32	383478,00		1273147,00		1273147,00		1374999,00	
				т							101852,00		
6	6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	208,8	1154,81	25,35	241124,00	5293,00	157348,00	73690,00	339999,00	
						375,88	3,60	78484,00	752,00		25185,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под резервуары песчаное. Устройство	м³ основания	33,68	5314,58	1345,74	178995,00	45324,00	97339,00	51028,00	248425,00	
						1078,74	550,37	36332,00	18536,00		18402,00		
8	8	1337-0101-0110 РСНБ РК 2022	Оборудование без механизмов массой 7 т. Монтаж на открытой площадке		2	302783,80	92758,53	605568,00	185517,00	70147,00	247514,00	921329,00	
				шт.		174951,81	27928,39	349904,00	55857,00		68247,00		
9	9	Ком.предл. от 12.12.23г. ТОО «AUTOCOM	Стеклопластиковый резервуар объемом 100м³ размеры: D3м, L=14,5м. Вес 7 т/шт.		2	14900000,00		29800000,00				29800000,00	
				шт.						29800000,00			
			Итого по разделу 1: Стеклопластиковые резервуары объемом 100м³ 2шт					33919144,00	501073,00	2919669,00	631741,00	34930957,00	
								698402,00	151338,00	29800000,00	380072,00		
			Итого по отделу Площадка водозаборных сооружений (НВК)					33919144,00	501073,00	2919669,00	631741,00	34930957,00	
								698402,00	151338,00	29800000,00	380072,00		
			ИТОГО по акту					33919144,00	501073,00	2919669,00	631741,00	34930957,00	
								698402,00	151338,00	29800000,00	380072,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							29800000,00			
			Непредвиденные работы и затраты	%	2			102619,14					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									35033576,14	
			Тендерная скидка	%	5			1751678,81					
			Итого с учетом тендерной скидки									33281897,33	
			НДС	%	12			3993827,68					
			Итого с НДС									37275725,01	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Токпаев М.К.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района" БИН 190840009049

Руководитель _____ Сулейменов Р.А.

Технический надзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "SD PROEKT Консалтинг" БИН 131140014212

Эксперт _____ Кошерова Ж.К.
аттестат №KZ10VJE00032706 от 24.11.2017г.
аттестат №KZ12VJE00032767 от 27.11.2017г.
аттестат №KZ40VJE00032651 от 23.11.2017г.
приказ о назначении №29 от 12.12.2023г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "HALF TO HALF ing" БИН 090240003929

Заместитель директора _____ Кузин Ю.Ю.
приказ о назначении №09/23 от 13.12.2023г.