Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 2-ой ветки магистрального водовода от ВК №13 до насосной станций №1 кента Айтеке би «Арал-Сарыбулакского группового водовода» в Аральском и Казалинской районах Кызылординской области"

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
070140002001	000340001900			№39	10.05.2024 г.		
				№39-2	13.02.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего к оплате с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство 2-ой ветки магистрального водовода от ВК №13 до насосной станций №1 кента Айтеке би «Арал-Сарыбулакского группового водовода» в Аральском и Казалинской районах Кызылординской области	844 526 755	844 268 755	753 811 388	733 129 727		111 139 028	90 457 367	844 268 755,00
Удержание аванса 30%								253 280 626,50
Всего к оплате								**590 988 128,50**

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Заместитель руководителя_____ Нагабыктов Б.
БИН 070140002001

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Производственный директор_____ Жолдаев С.М.
БИН 000340001900

Технический надзор: ТОО "Алатау Сапа Құрылыс":

_____ Каржаубаев Р.Б.
БИН 050140003046

Приложение 3 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 2-ой ветки магистрального водовода от ВК №13 до насосной станций №1 кента Айтеке би «Арал-Сарыбулакского группового водовода» в Аральском и Казалинской районах Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1-2П Водовод от а.Саксаульск до НС "Аральск"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№39** от **10.05.2024г. Доп. Соглашение № 39-2 от 13.02.2025г.**

Акт выполненных работ №2

за Июль 2025 (месяц, год) на 2-1-2П Наружные сети водоснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0355 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	44606,22225	211,94	211,94	9453843	9453843		1457731	11784518	
						0,00	45,39	0	2024676		872944		
2	2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1338,186772	5497,22	0,00	7356307	0		5296543	13665082	
						5497,22	0,00	7356307	0		1012231		
3	7	1101-0107-1307 РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 # /Излишек грунта/	м³ грунта	2056,541439	46,35	46,35	95321	95321		17254	121583	
						0,00	11,65	0	23959		9008		
4	8	1101-0104-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	40247,29297	51,88	51,88	2088030	2088030		425414	2714680	
						0,00	14,68	0	590830		201237		
5	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. I группа грунтов 2	м³ грунта	3929,078584	1242,92	0,00	4883530	0		3516132	9071653	
						1242,92	0,00	4883530	0		671990		
6	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	40247,29297	235,38	114,19	9473408	4595838		4967723	15596229	
						121,19	50,24	4877569	2022024		1155097		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					33350438	16233031	0	15680799	52953744	
								17117407	4661489	0	3922507		
			Раздел 2: Прокладка трубопровода										
7	11	1122-0501-0417 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 710 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	4,415	4538383,75	3587872,47	20036964	15840457		8542679	30866015	
						950511,28	1003954,96	4196507	4432461		2286371		
8	12	241-201-1518 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с сопеструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 710х42,1 мм	м	4459,15	122688,00		547084195		547084195		590850931	
											43766736		
			Итого по разделу 2: Прокладка трубопровода					567121159	15840457	547084195	8542679	621716945	
								4196507	4432461	0	46053107		
			ИТОГО по акту					600471598	32073488	547084195	24223477	674670689	
								21313914	9093950	0	49975614		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО АКТУ	674 670 689								674 670 689	
			в том числе оборудование										
			в том числе СМР	674 670 689								674 670 689	
			Временные здания и сооружения - 1,6%	10 794 731								10 794 731	
			Итого с временными	**685 465 420**								**685 465 420**	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,11%	7 608 666								7 608 666	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска			19 942 721						19 942 721	
			Итого:	**7 608 666**								**7 608 666**	
			Всего:	**693 074 086**		**19 942 721**						**713 016 808**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	13 861 482								**13 861 482**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	**706 935 568**		**19 942 721**						**726 878 290**	
			в том числе на 2023 год-72%	508 993 609		14 358 759						523 352 368	
			в том числе на 2024 год-28%	197 941 959		5 583 962						203 525 921	
			в том числев текущих ценах на 2023 год-72%, К=1,0450539	531 925 756		15 005 678						546 931 434	
			в том числев текущих ценах на 2024 год-28%, К=1,0920666	216 165 802		6 098 058						222 263 861	
			Итого в текущих ценах на 2024 год	**748 091 558**		**21 103 736**						**769 195 294**	
			Понижающий коэффициент 2 % (к=0,98)	733 129 727		20 681 661						753 811 388	
			НДС в текущих ценах -12%			90 457 367						**90 457 367**	
			ВСЕГО	**733 129 727**		**111 139 028**						**844 268 755**	

Принял (Заказчик):

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" 070140002001

Главный специалист отдела _____ **Казгий Э.А.**

М.П.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Мелиоратор", БИН 000340001900

Производственный директор_____ **Абылаев С.М.**

М.П.

Авторский надзор ГИП ТОО "Аква-Д"

_____ **Мальгинов М.С.**

М.П.

Технический надзор ТОО "Алатау Сапа Құрылыс":

_____ **Каржаубаев Р.Б.**

М.П.