Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Генподрядчик: **ТОО "Корпорация Алем Курылыс"**
Субподрядчик: **ТОО "Орда Энерго Строй"**
Наименование объекта **Наименование объекта - "Строительство водопроводных сетей села Ушбас Сарысуского района Жамбылской области"**

Справка №1
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2023 г.

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		25	24.04.2023г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта - "Строительство водопроводных сетей села Ушбас Сарысуского района Жамбылской области"	12592328		-	-	-	-	-		12592328
Итого:	12592328		-	-	-	-	-	0	12592328

Генподрядчик:
ТОО "Корпорация Алем Курылыс"
Директор _____ **Сейтмуратов Р.**

Субподрядчик:
ТОО "Орда Энерго Строй"
Директор _____ **Сейткулов Б.**

Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем- құрылыс»
Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Наименование объекта - "Строительство водопроводных сетей села Ушбас Сарысуского района Жамбылской области"

А К Т №1
приемки выполненных работ за июль месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с накладными
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.Водопроводная сеть села, (Магистральная сеть)+Водоводы (06-01-01)												
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание подтрубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	36,993		13364,33	197,69	494387	7313	434960	53897	592147
		НР - 99%; СП - 8%				1408,74	62,94	52114	2328		43863	
2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание надтрубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	73,986		13364,33	197,69	988773	14627	869919	107795	1184293
		НР - 99%; СП - 8%				1408,74	62,94	104227	4657		87725	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									1776440
РАЗДЕЛ 2.Водопроводная сеть села+водоводы												
		Водоводы										
3	1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,24		108837,60	--	26121	--	3801	22097	52076
		НР - 99%; СП - 8%				93001,58	--	22320	--		3857	
4	1122-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы изполимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	0,018		152994,06	26617,76	2754	479	50	2417	5585
		НР - 99%; СП - 8%				123608,16	12047,67	2225	217		414	
5	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18		1741,76	10,55	31352	190	3844	27099	63127
		НР - 99%; СП - 8%				1517,65	3,06	27318	55		4676	
6	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=0,393	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2		16284,28	1923,93	32569	3848	18526	10163	46151
		НР - 99%; СП - 8%				5097,72	35,33	10195	71		3419	
7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,24		416234,48	108727,54	99896	26094	261	80431	194754
		НР - 99%; СП - 8%				306419,36	32096,90	73541	7703		14426	

8	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	242,4	1661,00	--	402626	--	402626	--	434836
		СП - 8%			--	--	--	--		32210	
9	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	17,91	13224,00	--	236842	--	236842	--	255789
		СП - 8%			--	--	--	--		18947	
		Колодец диам. 1500									
7	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые изсборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	32,89	32754,07	12349,83	1077281	406186	215290	616241	1829003
		НР - 99%; СП - 8%			13858,46	5067,21	455805	166661		135482	
8	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	23	28786,00	--	662078	--	662078	--	715044
		СП - 8%			--	--	--	--		52966	
9	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	23	33446,00	--	769258	--	769258	--	830799
		СП - 8%			--	--	--	--		61541	
10	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	46	21587,00	--	993002	--	993002	--	1072442
		СП - 8%			--	--	--	--		79440	
11	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	69	4789,00	--	330441	--	330441	--	356876
		СП - 8%			--	--	--	--		26435	
		Колодцы диам. 2000									
16	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,43	32754,07	12349,83	603658	227608	120639	345312	1024888
		НР - 99%; СП - 8%			13858,46	5067,21	255411	93389		75918	
17	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	3	56897,00	--	170691	--	170691	--	184346
		СП - 8%			--	--	--	--		13655	
18	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	3	46393,00	--	139179	--	139179	--	150313
		СП - 8%			--	--	--	--		11134	
19	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	6	34951,00	--	209706	--	209706	--	226482
		СП - 8%			--	--	--	--		16776	
20	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	9	4789,00	--	43101	--	43101	--	46549
		СП - 8%			--	--	--	--		3448	
21	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	18	785,00	--	14130	--	14130	--	15260
		СП - 8%			--	--	--	--		1130	

22	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	25559,00	--	76677	--	76677	--	82811
		СП - 8%			--	--	--	--		6134	
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слояпо выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	37,8684	1157,06	26,16	43816	990	28607	13350	61739
		НР - 93%; СП - 8%			375,48	3,60	14219	136		4573	
24	222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,02328	929500,00	--	21639	--	21639	--	23370
		СП - 8%			--	--	--	--		1731	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								7672240
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9448680

Общестроительные работы. Туалет на одно очко п.2 (03-02-01)

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	105	213,91	213,91	22461	22460	--	4856	29502
		НР - 72%; СП - 8%			--	64,24	--	6745		2185	
2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	105	73,16	73,16	7682	7681	--	1563	9985
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,68	--	2171		739	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,05	2686,84	--	2821	--	--	2031	5240
		НР - 72%; СП - 8%			2686,84	--	2821	--		388	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	93,45	73,16	73,16	6837	6837	--	1391	8886
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,68	--	1933		658	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,9345	1167,57	--	1091	--	--	786	2027
		НР - 72%; СП - 8%			1167,57	--	1091	--		150	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	94,3845	221,23	107,45	20881	10142	--	10940	34367
		НР - 72%; СП - 8%			113,78	47,20	10739	4455		2546	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				61773	47120	--	21567	90007
							14651	15304	--	6666	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				61773				
	Всего заработная плата		Тенге					29955			
		Накладные расходы	Тенге				21567				
		Сметная прибыль	Тенге				6666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				90006				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					29955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				90006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					29955			
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,12	36675,76	1465,14	4401	176	4021	221	4992
		НР - 91%; СП - 8%			1700,24	326,01	204	39		370	
8	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	1,73	50764,17	4006,17	87822	6930	61285	20188	116651
		НР - 91%; СП - 8%			11333,65	1489,85	19607	2577		8641	
9	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,385	389901,00	--	150112	--	150112	--	162121
		СП - 8%			--	--	--	--		12009	
10	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3до 5 мм**	т	0,00314	456152,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
11	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до20 кг. Установка**	т	0,02529	1057276,80	1806,32	26739	45	24270	2223	31279
		НР - 91%; СП - 8%			95848,48	762,93	2424	19		2317	
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	16,036	1157,06	26,16	18555	420	12114	5653	26145
		НР - 93%; СП - 8%			375,48	3,60	6021	58		1937	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	12,236	1157,06	26,16	14158	320	9244	4314	19949
		НР - 93%; СП - 8%			375,48	3,60	4594	44		1478	
14	1110-0102-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,76	121043,40	1564,16	91993	1188	68595	20456	121445
		НР - 90%; СП - 8%			29223,79	683,30	22210	519		8996	
15	1110-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены рубленые. Обшивка досками**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	14,53	655,79	29,46	9529	428	355	8046	18981
		НР - 90%; СП - 8%			601,95	13,31	8746	193		1406	

16	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,15	141361,00	--	21204	--	21204	--	22900
		СП - 8%			--	--	--	--		1696	
17	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,31	199540,32	1064,36	61857	330	51538	9100	76633
		НР - 90%; СП - 8%			32221,92	393,95	9989	122		5677	
18	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,407	9822,19	57,70	13820	81	9602	3755	18981
		НР - 90%; СП - 8%			2940,62	24,66	4137	35		1406	
19	1112-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4,6	2266,91	106,14	10428	488	6946	2896	14390
		НР - 92%; СП - 8%			650,85	33,47	2994	154		1066	
20	215-202-0504 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,03	125068,00	--	3752	--	3752	--	4052
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
21	1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	1,73	4735,29	154,94	8192	268	4694	3016	12105
		НР - 90%; СП - 8%			1866,96	70,13	3230	121		897	
22	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1,47	9366,00	--	13768	--	13768	--	14869
		СП - 8%			--	--	--	--		1101	
23	223-101-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой	м2	0,26	31739,00	--	8252	--	8252	--	8912
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
24	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладнаяПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
25	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	1090,00	--	1090	--	1090	--	1177
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
26	1115-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фрамуги с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,26	2190,31	25,14	569	6	442	99	721

		НР - 80%; СП - 8%			466,40	7,94	121	2		53	
27	1111-0101-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия дощатые толщиной 28 мм.Устройство	м2 покрытия	1,59	3734,19	48,65	5937	77	4576	1242	7753
		НР - 94%; СП - 8%			807,34	23,37	1284	37		574	
28	1115-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,59	516,70	1,80	822	3	287	426	1348
		НР - 80%; СП - 8%			334,43	0,85	532	1		100	
29	1115-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	16,27	60,16	1,02	979	16	103	694	1807
		НР - 80%; СП - 8%			52,83	0,50	860	8		134	
30	1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	16,27	107,94	0,83	1756	14	349	1119	3105
		НР - 80%; СП - 8%			85,61	0,35	1393	6		230	
31	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	3,1	792,47	22,30	2457	69	661	1583	4363
		НР - 90%; СП - 8%			557,22	10,07	1727	31		323	
32	215-204-0201 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,024	141361,00	--	3393	--	3393	--	3664
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
33	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,64	4369,33	714,48	2796	457	1176	1151	4263
		НР - 90%; СП - 8%			1817,74	180,12	1163	115		316	
34	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1090,00	--	2180	--	2180	--	2354
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
35	1122-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,003	581270,23	10046,66	1744	30	129	1586	3596
		НР - 99%; СП - 8%			528374,08	5594,85	1585	17		266	
36	1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	15577,83	62,16	15578	63	14706	810	17699
		НР - 98%; СП - 8%			808,68	17,64	809	18		1311	
37	241-701-0202 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ	м	3,024	2187,00	--	6613	--	6613	--	7142
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**736082**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**826090**

Кабельная линия 0,4 кВ.-Дизельная электростанция 04-03-01

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	**1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3**	**77**		**213,91**	**213,91**	**16471**	**16471**	**--**	**3561**	**21635**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**64,24**	**--**	**4946**		**1602**	
1.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,031096	2,3944							
1.2	311-401-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м3, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	0,031096	2,394392		6879,00		16471			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,031096	2,394392		2066,00		4947			
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,77**		**2239,04**	**--**	**1724**	**--**	**--**	**1241**	**3203**
		НР - 72%; СП - 8%				**2239,04**	**--**	**1724**	**--**		**237**	
2.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,6	1,232	1398,00		1722				
3	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**51,2**		**51,28**	**51,28**	**2626**	**2626**	**--**	**534**	**3413**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**14,49**	**--**	**742**		**253**	
3.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008382	0,4292							
3.2	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,008382	0,429179		6117,00		2625			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008382	0,429179		1729,00		742			
4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,512**		**1167,57**	**--**	**598**	**--**	**--**	**430**	**1111**
		НР - 72%; СП - 8%				**1167,57**	**--**	**598**	**--**		**82**	
4.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,012	0,518144	1155,00		598				
		Монтажные работы										
5	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**36**		**303,19**	**196,34**	**10915**	**7068**	**--**	**5073**	**17267**
		НР - 72%; СП - 8%				**106,85**	**88,87**	**3847**	**3199**		**1279**	
5.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,06	2,16	1729,00		3735				
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,051397	1,8503							
5.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,051397	1,850292		3820,00		7068			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,051397	1,850292		1729,00		3199			
6	**1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**438**		**91,88**	**56,26**	**40243**	**24642**	**--**	**19263**	**64267**
		НР - 72%; СП - 8%				**35,62**	**25,47**	**15602**	**11156**		**4761**	
6.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,02	8,76	1729,00		15146				
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014729	6,4513							
6.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,014729	6,451302		3820,00		24644			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014729	6,451302		1729,00		11154			

7	**211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**25,7**		**10689,00**	**--**	**274707**	**--**	**274707**	**--**	**296684**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**21977**	
8	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**687**		**428,11**	**179,97**	**294112**	**123640**	**35889**	**128984**	**456945**
		НР - 72%; СП - 8%				**195,90**	**64,86**	**134583**	**44559**		**33848**	
8.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,11	75,57	1729,00		130661				
8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0412	28,3044							
8.3	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004017	2,759679		6453,00		17808			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004017	2,759679		2470,00		6816			
8.4	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,033166	22,785042		4161,00		94809			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,033166	22,785042		1447,00		32970			
8.5	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,033166	22,785042		21,00		478			
8.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004017	2,759679		3820,00		10542			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004017	2,759679		1729,00		4771			
8.7	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000096	0,065952	2313,00				153		
8.8	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,4122	1293,00				533		
8.9	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00001	0,00687	578162,00				3972		
8.10	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0001	0,0687	435218,00				29899		
8.11	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,28167	1438,00				405		
8.12	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000003	0,001718	539649,00				927		
9	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**96**		**405,88**	**170,49**	**38964**	**16367**	**5500**	**16566**	**59973**
		НР - 72%; СП - 8%				**178,09**	**61,58**	**17097**	**5912**		**4443**	
9.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,1	9,6	1729,00		16598				
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038934	3,7377							
9.3	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004017	0,385632		6453,00		2488			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004017	0,385632		2470,00		953			
9.4	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0309	2,9664		4161,00		12343			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	2,9664		1447,00		4292			
9.5	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,0309	2,9664		21,00		62			
9.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004017	0,385632		3820,00		1473			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004017	0,385632		1729,00		667			
9.7	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0004	0,0384	483,00				19		
9.8	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	0,000768	2148245,00				1650		
9.9	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000096	0,009216	2313,00				21		
9.10	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00048	7763690,00				3727		
9.11	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000083	0,007987	501,00				4		
9.12	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0576	1293,00				74		

9.13	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,003936	1438,00				6		
10	**1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Кабель до 35 кВ, масса 1м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**66**		**848,57**	**454,81**	**56006**	**30017**	**9534**	**20758**	**82906**
		НР - 72%; СП - 8%				**249,32**	**187,52**	**16455**	**12376**		**6141**	
10.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,14	9,24	1729,00		15976				
10.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,102691	6,7776							
10.3	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004326	0,285516		6453,00		1842			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004326	0,285516		2470,00		705			
10.4	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,040273	2,658018		4161,00		11060			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040273	2,658018		1447,00		3846			
10.5	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,040273	2,658018		21,00		56			
10.6	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	0,053766	3,548556		4500,00		15969			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053766	3,548556		2066,00		7331			
10.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004326	0,285516		3820,00		1091			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004326	0,285516		1729,00		494			
10.8	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,001	0,066	483,00				32		
10.9	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000016	0,001056	2148245,00				2269		
10.10	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000245	0,01617	2313,00				37		
10.11	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00033	7763690,00				2562		
10.12	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,102	6,732	322,00				2168		
10.13	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000208	0,013728	501,00				7		
10.14	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	1,9008	1293,00				2458		
10.15	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00066	1438,00				1		
11	**243-113-1016 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (мк)-0,66**	**км**	**0,09**		**1690494,00**	**--**	**152144**	**--**	**152144**	**--**	**164316**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12172**	
12	**243-113-1004 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10(ок)-0,66**	**км**	**0,256**		**868168,00**	**--**	**222251**	**--**	**222251**	**--**	**240031**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**17780**	
13	**243-113-1003 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66**	**км**	**0,172**		**624690,00**	**--**	**107447**	**--**	**107447**	**--**	**116043**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8596**	
14	**243-113-1002 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**км**	**0,189**		**524033,00**	**--**	**99042**	**--**	**99042**	**--**	**106965**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7923**	
15	**243-113-0503 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66**	**км**	**0,089**		**478539,00**	**--**	**42590**	**--**	**42590**	**--**	**45997**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3407**	
16	**1121-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**96**		**397,58**	**5,47**	**38168**	**526**	**5537**	**23175**	**66251**

		НР - 72%; СП - 8%				**334,43**	**0,86**	**32105**	**83**		**4908**	
16.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,216	20,736	1561,00		32369				
16.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000385	0,037							
16.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,006448	0,619008		15,00		9			
16.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00026	0,02496		6231,00		156			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00026	0,02496		2470,00		62			
16.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,011981		3820,00		46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,011981		1729,00		21			
16.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,012168	1,168128		16,00		19			
16.7	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,0416	3,9936		74,00		296			
16.8	**241-221-0107**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм**	**шт.**	**0,27**	**25,92**	**211,00**				**5469**		
16.9	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001134	0,108864	626,00				68		
17	**241-201-1204 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм**	**м**		**96,96**	**760,00**	**--**	**73690**	**--**	**73690**	**--**	**79585**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5895**	
18	**243-902-1003 РСНБ РК 2022**	**Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки ГА-16**	**100 шт.**		**0,2**	**10312,00**	**--**	**2062**	**--**	**2062**	**--**	**2227**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**165**	
19	**243-902-1002 РСНБ РК 2022**	**Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки ГА-10**	**100 шт.**		**0,3**	**9161,00**	**--**	**2748**	**--**	**2748**	**--**	**2968**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**220**	
20	**243-902-1001 РСНБ РК 2022**	**Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки ГА-6**	**100 шт.**		**0,26**	**6935,00**	**--**	**1803**	**--**	**1803**	**--**	**1947**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**144**	
21	**243-902-1001 РСНБ РК 2022**	**Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки ГА-6**	**100 шт.**		**0,2**	**6555,00**	**--**	**1311**	**--**	**1311**	**--**	**1416**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**105**	
22	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 ПРИМ.**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**		**112**	**195,90**	**--**	**21941**	**--**	**--**	**15798**	**40758**
		НР - 72%; СП - 8%				**195,90**	**--**	**21941**	**--**		**3020**	
22.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,11	12,32	1729,00		21301				
22.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0412	4,6144							
22.3	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004017	0,449904		6453,00		2903			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004017	0,449904		2470,00		1111			
22.4	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,033166	3,714592		4161,00		15456			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,033166	3,714592		1447,00		5375			
22.5	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,033166	3,714592		21,00		78			
22.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004017	0,449904		3820,00		1719			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004017	0,449904		1729,00		778			

23	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	112	66,00	--	7392	--	7392	--	7983
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1883891
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1883891

Сторожевую сигнализацию 05-01-01

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	33,34	2239,04	--	74650	--	--	53748	138669
		НР - 72%; СП - 8%			2239,04	--	74650	--		10272	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,84	1167,57	--	26667	--	--	19200	49537
		НР - 72%; СП - 8%			1167,57	--	26667	--		3669	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				101317	--	--	72948	188206
							101317	--	--	13941	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				101317				
	Всего заработная плата		Тенге					101317			
		Накладные расходы	Тенге				72948				
		Сметная прибыль	Тенге				13941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				188206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					101317			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				188206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					101317			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж

3	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	43747,27	2,64	43747	3	415	26431	75792
		НР - 61%; СП - 8%			43329,01	--	43329	--		5614	
4	248-303-0205 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	22741,00	--	22741	--	22741	--	24560
		СП - 8%			--	--	--	--		1819	
5	1308-0105-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-4, СК-4, С-5, СК-5. Монтаж оборудования	шт.	1	6561,80	--	6562	--	1219	3847	11241
		НР - 72%; СП - 8%			5342,61	--	5343	--		833	
6	СТ123-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	3700,00	--	3700	--	3700	--	3996
		СП - 8%			--	--	--	--		296	

7	1310-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	20134,98	2,14	20135	2	170	12178	34898
		НР - 61%; СП - 8%			19963,46	--	19963	--		2585	
8	248-304-0305 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	шт.	1	1422,00	--	1422	--	1422	--	1536
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
9	СТ123-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО12-25	10 шт.	0,1	100,00	--	10	--	10	--	11
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
10	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	1823,55	0,99	7294	4	167	4345	12570
		НР - 61%; СП - 8%			1780,87	--	7123	--		931	
11	248-301-0103 РСНБ РК 2022	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-32 А2М	шт.	4	2427,00	--	9708	--	9708	--	10485
		СП - 8%			--	--	--	--		777	
12	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробка ответвительная. Монтаж настене	шт.	5	918,63	--	4593	--	56	2768	7950
		НР - 61%; СП - 8%			907,43	--	4537	--		589	
13	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	3	149,00	--	447	--	447	--	483
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
14	243-905-0101 РСНБ РК 2022	Коробка телефонная распределительная , устройство малой емкости типа КРТП 10	шт.	2	4142,00	--	8284	--	8284	--	8947
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
15	1308-0303-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Выключатель путевой или конечный рычажный контактный общего назначения массой до 10 кг. Установка на металлическом основании	шт.	5	3809,11	127,97	19046	640	1164	12570	34145
		НР - 72%; СП - 8%			3448,44	43,25	17242	216		2529	
16	СТ1248-301-0134	Выключатель путевой ВПК 2110Б-У2	шт	5	1573,21	--	7866	--	7866	--	8495
		СП - 8%			--	--	--	--		629	
17	1310-0701-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования	шт.	4	2396,71	2,14	9587	9	367	5619	16422
		НР - 61%; СП - 8%			2302,67	--	9211	--		1216	
18	248-303-0101 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели УКШ-1	шт.	4	9921,00	--	39684	--	39684	--	42859
		СП - 8%			--	--	--	--		3175	
19	261-404-0211 РСНБ РК 2022	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	56	65,00	--	3640	--	3640	--	3931
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
20	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель в траншее один. Устройствопостели	м кабеля	169	303,19	196,34	51239	33181	--	23815	81059
		НР - 72%; СП - 8%			106,85	88,87	18058	15019		6005	

21	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	169	289,90	183,05	48993	30936	--	22105	76787
		НР - 72%; СП - 8%			106,85	74,82	18058	12645		5689	
22	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	10,14	10689,00	--	108386	--	108386	--	117057
		СП - 8%			--	--	--	--		8671	
23	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,676	79776,00	--	53929	--	53929	--	58243
		СП - 8%			--	--	--	--		4314	
24	1308-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	417,4	281,58	114,92	117531	47968	24964	44837	175358
		НР - 72%; СП - 8%			106,85	42,35	44599	17677		12989	
25	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	99	748,50	390,36	74102	38646	14300	26707	108874
		НР - 72%; СП - 8%			213,70	160,98	21156	15937		8065	
26	1308-0206-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Провод сечением до 16 мм2.Прокладка по установленным стальным конструкциям ипанелям	м трассы	18	812,34	42,67	14622	768	3922	7291	23666
		НР - 72%; СП - 8%			551,75	10,81	9932	195		1753	
27	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	28	405,88	170,49	11365	4773	1605	4832	17493
		НР - 72%; СП - 8%			178,09	61,58	4987	1724		1296	
28	243-301-0704 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный однопарныйс медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,54	175048,00	--	94526	--	94526	--	102088
		СП - 8%			--	--	--	--		7562	
29	243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КРВПМ 2х0,5	км	0,027	42441,00	--	1146	--	1146	--	1238
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
30	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5(ок)-0,66	км	0,01	307513,00	--	3075	--	3075	--	3321
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
31	1121-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладкаоткрытая по стенам с креплением	м	26	439,15	4,83	11418	126	981	7454	20382
		НР - 72%; СП - 8%			396,56	1,64	10311	43		1510	
32	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	20	433,25	3,79	8665	76	284	5981	15818
		НР - 72%; СП - 8%			415,27	0,11	8305	2		1172	
33	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	26,52	380,00	--	10078	--	10078	--	10884
		СП - 8%			--	--	--	--		806	

34	**241-201-0501 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм**	**м**	**20,2**	**110,00**	**--**	**2222**	**--**	**2222**	**--**	**2400**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**178**	
35	**1308-0206-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основаниюпола**	**м**	**41**	**328,62**	**23,49**	**13473**	**963**	**1199**	**8425**	**23650**
		НР - 72%; СП - 8%			**275,88**	**9,51**	**11311**	**390**		**1752**	
36	**241-201-0512 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами110х8,1 мм**	**м**	**41**	**2105,00**	**--**	**86305**	**--**	**86305**	**--**	**93209**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6904**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**919541**	**158095**	**507982**	**219205**	**1229848**
							253465	**63848**	**--**	**91102**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**552470**				
		Материалы	Тенге				**49550**				
		Всего заработная плата	Тенге					**298652**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**110181**				
		Накладные расходы	Тенге				**205770**				
		Сметная прибыль	Тенге				**60660**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**818900**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**169**
		Сметная заработная плата	Тенге					**298652**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**367071**				
		Материалы	Тенге				**1266**				
		Всего заработная плата	Тенге					**18661**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**346988**				
		Накладные расходы	Тенге				**13435**				
		Сметная прибыль	Тенге				**30442**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**410948**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**18661**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1229848**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**181**
		Сметная заработная плата	Тенге					**317313**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1418054**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**354782**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**158095**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**63848**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**507985**		
		- Накладные расходы	Тенге							**292153**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**105043**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 05-01:	**Тенге**								**1418054**

Благоустройство территории 07-01-01

РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок

Тип дорожек

1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	41,4	13151,39	1200,10	544468	49685	486841	22462	612284
		НР - 108%; СП - 8%			191,84	310,52	7942	12856		45355	
2	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	414	2066,42	203,46	855498	84233	752399	50674	978667
		НР - 108%; СП - 8%			45,57	67,76	18866	28053		72496	
3	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2).исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	414	-612,92	-54,49	-253749	-22559	-231190	-8839	-283594
		НР - 108%; СП - 8%			--	-19,77	--	-8185		-21006	
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	414	2023,47	203,91	837717	84418	740763	27792	934750
		НР - 108%; СП - 8%			30,28	31,88	12536	13198		69242	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2242107
		РАЗДЕЛ 2.Ограждение									
22	1107-0111-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	202,0965	4349,22	780,01	878962	157637		445984	1430942
		НР - 118%; СП - 8%			1559,82	310,34	315234	62719		105996	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1430942
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3673049
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17249764
		Итого по акту	Тенге								17249764
		Итого с понижающим коэф-м	Тенге								12592328

Генподрядчик:

ТОО "Корпорация Алем Курылыс"

Директор _____ Сейтмуратов Р.

Субподрядчик:

ТОО "Орда Энерго Строй"

Директор _____ Сейткулов Б.