Генподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»

Субподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Наименование стройки: Строительство внутриквартальных автомобильных дорог, тротуаров, наружного освещения, арычных сетей и благоустройство жилого комплекса 14 га массива "Арай" г.Тараз

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2019 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	29 028 818,15	32 512 276,33	29 028 818,15	32 512 276,33	29 028 818,15	32 512 276,33
	Всего к оплате подрядчику	**29 028 818,15**	**32 512 276,33**	**29 028 818,15**	**32 512 276,33**	**29 028 818,15**	**32 512 276,33**

Генподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов С.Т.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Оспанова Ж.Б.

Генподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Форма-2

Наименование стройки: Строительство внутриквартальных автомобильных дорог, тротуаров, наружного освещения, арычных сетей и благоустройство жилого комплекса 14 га массива "Арай" г.Тараз

А К Т №1
приемки выполненных работ
за август 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 04-02-01. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4 кВ и СОГЛАСНО ТУ									
1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	172	187,77	179,63	32297	30896	--	8865	44455
		НР - 72%; СП - 8%			8,14	63,45	1400	10913		3293	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	м3	17	2565,31	--	43610	--	--	31399	81011
		НР - 72%; СП - 8%			2565,31	--	43610	--		6001	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	132	30,42	30,42	4015	4015	--	976	5390
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,27	--	1355		399	
4	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	132	15,02	15,02	1983	1983	--	482	2662
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,07	--	669		197	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	132	129,77	62,27	17129	8219	--	9075	28300
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	8910	3694		2096	
6	1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	57	241,45	221,70	13762	12637	4	3992	19174
		НР - 72%; СП - 8%			19,67	77,59	1121	4422		1420	
7	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	103	139,00	--	14317	--		--	15462
		СП - 8%			--	--	--	--		1145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	222	308,23 117,26	144,84 38,85	68428 26032	32154 8625	10242	24953 7470	100851
9	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	78	332,41 127,92	158,36 43,25	25928 9978	12352 3374	3598	9613 2843	38385
10	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	514,7	460,76 63,96	396,80 129,19	237156 32920	204235 66495	--	71579 24699	333433
11	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	41,7	135,03 21,32	113,71 37,02	5631 889	4742 1544	--	1752 591	7973
12	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный *СП - 8%*	м3	18,52	2127,00 --	-- --	39392 --	-- --	39392	-- 3151	42543
13	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее *НР - 72%; СП - 8%*	км кабеля	0,515	25547,42 7106,40	18441,02 3494,23	13157 3660	9497 1800	--	3931 1367	18455
14	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.14	Лента сигнальная 150 мм ЛСЭ-150 *СП - 8%*	м	515	35,06 --	-- --	18057 --	-- --	18057	-- 1445	19502
15	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений в КТПН *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	12	203,68 63,96	91,46 25,37	2444 768	1098 304	578	772 257	3473
16	1308-0201-0602 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений в КТПН *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	16	232,64 74,62	109,75 30,86	3722 1194	1756 494	772	1215 395	5332
17	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по опоре *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	30	774,66 149,24	378,80 112,29	23240 4477	11364 3369	7399	5649 2311	31200
18	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по опоре *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	40	860,96 170,56	443,78 131,81	34438 6822	17751 5272	9865	8708 3452	46599
19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	212	289,38 106,60	137,06 36,89	61348 22599	29057 7820	9692	21902 6660	89910
20	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	93	400,74 159,90	195,12 52,54	37269 14871	18146 4886	4252	14225 4119	55613
21	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,305	1137947,10 153300,00	-- --	347074 46757	-- --	300317	35535 30609	413218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1308-0201-1203 РСНБ РК 2015	Прокладка уголка по опоре для защиты кабеля *НР - 72%; СП - 8%*	1000кг	0,0145	594036,01 40508,00	19037,28 5281,56	8614 587	276 77	7751	478 727	9819
23	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	22429,90 5330,00	17027,01 5465,46	269159 63960	204324 65586	875	93273 28995	391426
24	2306-1703-1701 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа КВТП-1х16-25 ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	12	16700,00 --	-- --	200400 --	-- --	200400	-- 16032	216432
26	2306-0137-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,388	374680,00 --	-- --	145376 --	-- --	145376	-- 11630	157006
27	2306-0137-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,227	833307,00 --	-- --	189161 --	-- --	189161	-- 15133	204294
29	2306-1702-0803 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки А-25 ГОСТ 23469.0-81 *СП - 8%*	100 шт.	0,56	6758,00 --	-- --	3784 --	-- --	3784	-- 303	4087
		Согласно ТУ									
30	1308-0303-0128 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	4229,58 3633,00	93,96 25,89	12689 10899	282 78	1508	7903 1647	22239
31	1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	1311,83 1231,00	2,76 --	11806 11079	25 --	702	7977 1583	21366
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2429610
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				312534				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					604810			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					190776			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1015279		
		- Перевозка грузов	Тенге				14317				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							364254	
		- Сметная прибыль	Тенге							184895	

Локальная смета № 07-01-01. Благоустройство Покрытие проездов тротуаров, дорожек и площадок

		Покрытие тип 1 к проезду по улице 1									
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	196	1065,30 113,76	950,04 184,10	208800 22297	186209 36083	294	63050 21748	293598
2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	19,6	2127,00	--	41689	--	41689	--	45024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3335	
3	1127-0403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство**	м2 основания	196	577,25	198,74	113142	38953	67800	17166	140732
		НР - 108%; СП - 8%			32,60	48,50	6389	9505		10425	
4	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**	м2 основания	196	395,39	107,58	77496	21086	55415	7236	91511
		НР - 108%; СП - 8%			5,08	29,10	995	5704		6779	
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	196	1283,07	89,93	251481	17626	226835	12783	285405
		НР - 108%; СП - 8%			35,82	24,57	7020	4816		21141	
6	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	196	288,32	0,04	56510	8	56464	41	61075
		НР - 108%; СП - 8%			0,19	--	38	--		4524	
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	108,1	1554,63	27,20	168056	2940	99018	72520	259822
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	66098	1050		19246	
8	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	4,8645	33422,00	--	162581	--	162581	--	175588
		СП - 8%			--	--	--	--		13007	
		Покрытие тип 2 к проезду по улице 1									
9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	4,5	1065,30	950,04	4794	4275	7	1448	6741
		НР - 108%; СП - 8%			113,76	184,10	512	828		499	
10	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	0,675	2127,00	--	1436	--	1436	--	1551
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
11	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	4,5	346,57	33,47	1560	151	5	1576	3387
		НР - 108%; СП - 8%			312,04	12,32	1404	55		251	
12	2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	4,5	1490,00	--	6705	--	6705	--	7241
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	7,1	1554,63	27,20	11038	193	6504	4763	17065
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	4341	69		1264	
14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,1136	33422,00	--	3797	--	3797	--	4100
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
		Покрытие тип 1 к проезду по улице 2									
15	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	438,5	1065,30	950,04	467136	416594	658	141058	656850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			113,76	184,10	49884	80726		48656	
16	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	43,85	2127,00	--	93269	--	93269	--	100730
		СП - 8%			--	--	--	--		7462	
17	1127-0403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство**	м2 основания	438,5	577,25	198,74	253126	87148	151685	38404	314852
		НР - 108%; СП - 8%			32,60	48,50	14293	21265		23322	
18	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**	м2 основания	438,5	395,39	107,58	173379	47174	123978	16188	204731
		НР - 108%; СП - 8%			5,08	29,10	2227	12762		15165	
19	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	438,5	1283,07	89,93	562625	39434	507485	28599	638522
		НР - 108%; СП - 8%			35,82	24,57	15706	10775		47298	
20	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	438,5	288,32	0,04	126427	19	126324	91	136639
		НР - 108%; СП - 8%			0,19	--	84	--		10121	
21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	231,1	1554,63	27,20	359276	6285	211685	155035	555456
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	141306	2246		41145	
22	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	10,3995	33422,00	--	347572	--	347572	--	375378
		СП - 8%			--	--	--	--		27806	
		Покрытие тип 2 к проезду по улице 2									
23	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	33,3	1065,30	950,04	35475	31636	51	10712	49882
		НР - 108%; СП - 8%			113,76	184,10	3788	6130		3695	
24	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	4,995	2127,00	--	10624	--	10624	--	11474
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
25	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	33,3	346,57	33,47	11541	1115	35	11665	25063
		НР - 108%; СП - 8%			312,04	12,32	10391	410		1856	
26	2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	33,3	1490,00	--	49617	--	49617	--	53586
		СП - 8%			--	--	--	--		3969	
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	36,62	1554,63	27,20	56931	996	33544	24567	88017
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	22391	356		6520	
28	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,58592	33422,00	--	19583	--	19583	--	21149
		СП - 8%			--	--	--	--		1567	
		Покрытие тип 1 к проезду по улице 3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	267,1	1065,30	950,04	284543	253757	401	85922	400102
		НР - 108%; СП - 8%			113,76	184,10	30385	49172		29637	
30	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	26,71	2127,00	--	56812	--	56812	--	61357
		СП - 8%			--	--	--	--		4545	
31	1127-0403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	м2 основания	267,1	577,25	198,74	154184	53084	92394	23392	191783
		НР - 108%; СП - 8%			32,60	48,50	8706	12953		14206	
32	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	267,1	395,39	107,58	105609	28735	75518	9860	124706
		НР - 108%; СП - 8%			5,08	29,10	1356	7774		9238	
33	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	267,1	1283,07	89,93	342707	24020	309120	17420	388938
		НР - 108%; СП - 8%			35,82	24,57	9567	6563		28810	
34	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	267,1	288,32	0,04	77010	12	76947	55	83230
		НР - 108%; СП - 8%			0,19	--	51	--		6165	
35	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	123,9	1554,63	27,20	192619	3369	113492	83119	297797
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	75758	1204		22059	
36	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,5755	33422,00	--	186344	--	186344	--	201252
		СП - 8%			--	--	--	--		14908	
		Покрытие тип 2 к проезду по улице 3									
37	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,2	1065,30	950,04	20454	18241	29	6176	28761
		НР - 108%; СП - 8%			113,76	184,10	2184	3535		2130	
38	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,88	2127,00	--	6126	--	6126	--	6616
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
39	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	19,2	346,57	33,47	6654	643	20	6726	14451
		НР - 108%; СП - 8%			312,04	12,32	5991	237		1070	
40	2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	19,2	1490,00	--	28608	--	28608	--	30897
		СП - 8%			--	--	--	--		2289	
41	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	25,6	1554,63	27,20	39799	696	23450	17174	61530
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	15653	249		4558	
		Покрытие тип 1 к проезду по улице 4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	86	1065,30	950,04	91616	81704	129	27665	128823
		НР - 108%; СП - 8%			113,76	184,10	9783	15832		9542	
44	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,6	2127,00	--	18292	--	18292	--	19756
		СП - 8%			--	--	--	--		1463	
45	1127-0403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	м2 основания	86	577,25	198,74	49644	17092	29749	7532	61750
		НР - 108%; СП - 8%			32,60	48,50	2803	4171		4574	
46	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	86	395,39	107,58	34004	9252	24315	3175	40153
		НР - 108%; СП - 8%			5,08	29,10	437	2503		2974	
47	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	86	1283,07	89,93	110344	7734	99530	5609	125229
		НР - 108%; СП - 8%			35,82	24,57	3080	2113		9276	
48	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	86	288,32	0,04	24795	4	24774	18	26798
		НР - 108%; СП - 8%			0,19	--	17	--		1985	
49	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	30,8	1554,63	27,20	47883	838	28212	20662	74029
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	18833	299		5484	
		Покрытие тип 1 к проезду по улице 6									
51	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	35,7	1065,30	950,04	38031	33917	53	11484	53477
		НР - 108%; СП - 8%			113,76	184,10	4061	6572		3961	
52	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,57	2127,00	--	7593	--	7593	--	8201
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
53	1127-0403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	м2 основания	35,7	577,25	198,74	20608	7095	12349	3127	25633
		НР - 108%; СП - 8%			32,60	48,50	1164	1731		1899	
54	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	35,7	395,39	107,58	14115	3841	10093	1318	16668
		НР - 108%; СП - 8%			5,08	29,10	181	1039		1235	
55	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	35,7	1283,07	89,93	45805	3210	41316	2328	51985
		НР - 108%; СП - 8%			35,82	24,57	1279	877		3851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	35,7	288,32	0,04	10293	2	10284	7	11124
		НР - 108%; СП - 8%			0,19	--	7	--		824	
57	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	16,6	1554,63	27,20	25807	451	15206	11136	39899
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	10150	161		2955	
		Покрытие тип 2 к проезду по улице 6									
59	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,1	1065,30	950,04	17151	15296	23	5179	24117
		НР - 108%; СП - 8%			113,76	184,10	1832	2964		1786	
60	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,415	2127,00	--	5137	--	5137	--	5548
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
61	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	16,1	346,57	33,47	5580	539	17	5640	12117
		НР - 108%; СП - 8%			312,04	12,32	5024	198		898	
62	2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	16,1	1490,00	--	23989	--	23989	--	25908
		СП - 8%			--	--	--	--		1919	
63	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	19,7	1554,63	27,20	30626	536	18044	13216	47350
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	12046	191		3507	
64	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,3152	33422,00	--	10535	--	10535	--	11377
		СП - 8%			--	--	--	--		843	
		Покрытие тип 1 к проезду по улице 7									
65	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	33	1065,30	950,04	35155	31351	50	10616	49432
		НР - 108%; СП - 8%			113,76	184,10	3754	6075		3662	
66	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,3	2127,00	--	7019	--	7019	--	7581
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
67	1127-0403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	м2 основания	33	577,25	198,74	19049	6558	11415	2890	23695
		НР - 108%; СП - 8%			32,60	48,50	1076	1600		1755	
68	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	33	395,39	107,58	13048	3550	9330	1218	15407
		НР - 108%; СП - 8%			5,08	29,10	168	960		1141	
69	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	33	1283,07	89,93	42341	2968	38191	2152	48053
		НР - 108%; СП - 8%			35,82	24,57	1182	811		3559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	33	288,32	0,04	9514	1	9507	7	10283
		НР - 108%; СП - 8%			0,19	--	6	--		762	
71	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	18,9	1554,63	27,20	29383	514	17313	12679	45427
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	11556	184		3365	
		Покрытие тип 2 к проезду по улице 7									
73	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9	1065,30	950,04	9588	8550	14	2895	13482
		НР - 108%; СП - 8%			113,76	184,10	1024	1657		999	
75	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	9	346,57	33,47	3119	301	10	3153	6774
		НР - 108%; СП - 8%			312,04	12,32	2808	111		502	
76	2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	9	1490,00	--	13410	--	13410	--	14483
		СП - 8%			--	--	--	--		1073	
77	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	5	1554,63	27,20	7773	136	4580	3354	12018
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	3057	49		890	
78	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,08	33422,00	--	2674	--	2674	--	2888
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7576054
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				614144				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1519838			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					324567			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3983349		
		- Накладные расходы	Тенге							1013806	
		- Сметная прибыль	Тенге							570491	

Локальная смета № 07-02-01. Благоустройство Озеленение

1	1147-0101-0102 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	м2	12721	76,19	--	969264	--	--	852952	1967993
		НР - 88%; СП - 8%			76,19	--	969264	--		145777	
2	1147-0102-0426 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,7х1,7х0,65 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	214	6454,83	--	1381333	--	--	1215573	2804658
		НР - 88%; СП - 8%			6454,83	--	1381333	--		207752	
3	1147-0102-0306 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	112	723,10	--	80987	--	--	71268	164436
		НР - 88%; СП - 8%			723,10	--	80987	--		12180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	8	299,33	58,05	2395	464	--	1834	4567
		НР - 88%; СП - 8%			241,28	19,19	1930	154		338	
5	2501-0103-1003 РСНБ РК 2015	Сосна обыкновенная, с комом, высотой свыше 1,5 до 2 м	шт.	149	13113,00	--	1953837	--	1953837	--	2110144
		СП - 8%			--	--	--	--		156307	
6	2501-0203-0203 РСНБ РК 2015	Береза белая обыкновенная, с комом, высотой свыше 1,5 м до 2 м	шт.	65	6161,00	--	400465	--	400465	--	432502
		СП - 8%			--	--	--	--		32037	
7	2501-0203-2902 РСНБ РК 2015	Клен татарский, с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	102	3338,00	--	340476	--	340476	--	367714
		СП - 8%			--	--	--	--		27238	
8	2501-0302-0204 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	шт.	10	2861,00	--	28610	--	28610	--	30899
		СП - 8%			--	--	--	--		2289	
9	2501-0204-0703 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	3	271,00	--	813	--	813	--	878
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
11	1147-0106-0106 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	11	181,52	--	1997	--	--	1757	4054
		НР - 88%; СП - 8%			181,52	--	1997	--		300	
12	1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	11	220,28	59,35	2423	653	12	1661	4411
		НР - 88%; СП - 8%			159,86	11,73	1758	129		327	
13	2501-0303-3003 РСНБ РК 2015	Сирень обыкновенная, высотой до 1 м	шт.	3	400,00	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
14	2501-0303-1702 РСНБ РК 2015	Жимолость, высотой до 0,5 м	шт.	8	600,00	--	4800	--	4800	--	5184
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
15	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м2	7484	129,01	--	965488	--	--	849629	1960326
		НР - 88%; СП - 8%			129,01	--	965488	--		145209	
16	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	7484	235,43	147,82	1761981	1106307	311485	495251	2437810
		НР - 88%; СП - 8%			45,99	29,21	344189	218596		180578	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12296872
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3746946				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1107425			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					218878			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3121703		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							3489925	
		- Сметная прибыль	Тенге							917277	

Локальная смета № 07-03-01. Благоустройство вертикальная планировка

1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/насыпь/	м3 грунта	5059	43,40	43,40	219566	219566	--	53366	294766
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	74119		21835	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавить 40 метров перемещения)	м3 грунта	5059	148,54	148,54	751487	751487	--	182651	1008869
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,14	--	253682		74731	
3	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	5312	58,41	58,41	310294	310294	--	80300	421841
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,00	--	111528		31248	
4	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	5312	5,80	5,80	30796	30796	--	6091	39838
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,59	--	8459		2951	
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/выемка/	м3 грунта	2222	43,40	43,40	96437	96437	--	23439	129466
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	32555		9590	
6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавить 40 метров перемещения)	м3 грунта	2222	148,54	148,54	330066	330066	--	80223	443113
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,14	--	111421		32823	
7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(грунт планировки и выемка из под корыта а/дорог,зданий и сооружений, плодородной почвы)	м3 грунта	6594	43,40	43,40	286186	286186	--	69558	384204
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	96609		28460	
8	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+40	м3 грунта	6594	148,54	148,54	979503	979503	--	238071	1314980
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,14	--	330654		97406	
9	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3(избыток грунта)	м3	3913	246,69	229,99	965297	899935	362	233085	1294253
		НР - 72%; СП - 8%			16,61	66,12	65000	258730		95871	
10	4101-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	6847,75	438,00	--	2999315	--		--	3239260
		СП - 8%			--	--	--	--		239945	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	3913	17,72	15,15	69356	59289	363	22717	99439
		НР - 72%; СП - 8%			2,48	5,58	9704	21847		7366	
12	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка плодородного слоя)**	м3 грунта	2858	43,40	43,40	124040	124040	--	30148	166523
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	41873		12335	
13	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (перемещение на 40 м)**	м3 грунта	2858	148,54	148,54	424541	424541	--	103186	569944
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,14	--	143313		42218	
14	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=5	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (обратное перемещение плодородного слоя)**	м3 грунта	1272	157,83	157,83	200758	200758	--	48795	269517
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,28	--	67770		19964	
15	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3(избыток грунта)**	м3	1586	246,69	229,99	391250	364758	147	94473	524581
		НР - 72%; СП - 8%			16,61	66,12	26345	104867		38858	
16	4101-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	2775,5	438,00	--	1215669	--		--	1312923
		СП - 8%			--	--	--	--		97254	
17	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале/Рекультивация плодородного грунта/**	м3 грунта	1586	17,72	15,15	28111	24031	147	9208	40304
		НР - 72%; СП - 8%			2,48	5,58	3933	8855		2986	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11553821**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**104983**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5101687**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1666283**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1019**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**4214984**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1275311**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**855841**	

2-1-1/1 ОСР	Тенге	33 856 357
ИТОГО	Тенге	**33 856 357**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**33 856 357**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	440 133
Итого	Тенге	**34 296 490**
зимнее удорожание 1,35%	Тенге	463 003
Итого	Тенге	**34 759 492**
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	695 190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования	Тенге			35 454 682					
		в том числе на 2018 год - 50 %	Тенге			17 727 341					
		в том числе на 2019 год - 50 %	Тенге			17 727 341					
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 50%, К=1	Тенге			17 727 341					
		НДС на 2018 год, - 12 %	Тенге			2 127 281					
		Итого в текущих ценах на 2018 год	Тенге			**19 854 622**					
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 50%, К=1,0498961	Тенге			18 611 866					
		НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге			2 233 424					
		Итого в текущих ценах на 2019 год	Тенге			**20 845 290**					
		Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,798829152420226	Тенге			**29 028 818**					
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			3 483 458					
		Всего к оплате	Тенге			**32 512 276,33**					

Генподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов С.Т.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Оспанова Ж.Б.